

**INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020  
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA**

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

No. de control	Fondo Metropolitano Valle de Toluca	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Ministrado)	Monto Comprometido Contratado	Monto no comprometido	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Meta	Unidad de Medida	Avance Financiero 2do Trimestre	Avance Fisico 2do Trimestre 2020	Inicio	Término
116827	MEX200101701843	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	Cobertura Regional	Ramo 23 2019	FMVT 2019	127,887,298.00	\$ 119,999,077.90	\$ 7,888,220.10	\$ 82,250,978.80	JCEM	1.41	Km	68.54%	77.64%	23-dic.-19	18-ago.-20
<b>FMVT 2019</b>						<b>127,887,298.00</b>	<b>119,999,077.90</b>	<b>7,888,220.10</b>	<b>82,250,978.80</b>							
						<b>127,887,298.00</b>	<b>119,999,077.90</b>		<b>82,250,978.80</b>							

Principales trabajos a realizar en la Meta a alcanzar	Beneficiarios	Justificación de monto no comprometido
<input type="checkbox"/> Excavación para estructuras <input type="checkbox"/> Construcción y perforación de pilas de cimentación de concreto armado <input type="checkbox"/> Construcción de zapatas de cimentación <input type="checkbox"/> Construcción de cabezales de concreto armado, bancos y topes sísmicos. <input type="checkbox"/> Fabricación, traslado y montaje de trabes de concreto presforzado. <input type="checkbox"/> Construcción de losas de compresión. <input type="checkbox"/> Construcción de terracerías, muros mecánicamente estabilizados, construcción de base, y pavimento con concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, parapetos, alumbrado público y obras complementarias.	75,511	Derivado del oficio de asignación presupuestal para la construcción de las Ramas 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán a la altura de Paseo Tollocan con un importe de \$ 127,887, 298.00 por parte de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, la Junta de Caminos del Gobierno del Estado, inició el proceso de licitación, adjudicación y contratación de la obra en comento, teniendo como resultado el ganador como mejor propuesta de acuerdo a lo establecido a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas., teniendo como mejor propuesta a la empresa IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V., EN P. CON CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS S.A. DE C.V. con un importe de \$ 119, 999,077.90 misma que realizó el proceso de contratación de obra con el numero SCEM-JC-CTR-19-APAD-FMVT-044-C.

\*Información correspondiente al 2do. Trimestre de 2020 del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca\*.

Fuente: [http://jcem.edomex.gob.mx/obras\\_recurso\\_federal](http://jcem.edomex.gob.mx/obras_recurso_federal)

Nota: Por una falla en el SFRT que se ha reportado constantemente ante la Unidad de Normatividad y la SHCP, el registro del trimestre anterior (MEX190401692401) no apareció, por lo cual en este primer trimestre se dió de alta nuevamente y el folio anotado es el actual.