

FICHA TÉCNICA

FICHA I

NOMBRE DE LA OBRA

66166 Rehabilitación Y Equipamiento De La Alameda Toluca 2000, Toluca

ANTECEDENTES

Compromiso CG-480 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 36%

DATOS GENERALES

Programa : GIS

Localización: Bulevar Jesús Reyes Heróles No. 300 Col. Cultural

Empresa Constructora: Consorcio En Ingeniería Mecánica Y Eléctrica, S.A. De C. V...

Costo De La Obra En 2007 : \$10'500,000.00

Ejercido 2007: \$4'696,960.07

Fecha De Inicio: 09-07-2007

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 3 canchas de usos múltiples, andadores, pórtico de acceso principal, pórtico secundario (acceso campos potros), remodelación de vestidores, sanitarios y área administrativa, construcción de bodega y tienda; módulos sanitarios tipo, cisterna, 22 palapas con asador, 16 mesas de lectura, área de esparcimiento y lectura, andador a orilla del lago, cerca perimetral, rehabilitación de bordillos en trotapista, colocación de juegos infantiles.

BENEFICIOS GENERADOS

50,000 Habitantes Beneficiados



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 2

NOMBRE DE LA OBRA

67946 Ampliación de La Pista de Parapentes, Temascaltepec

ANTECEDENTES

Promover el deporte y el turismo.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: El Peñón, San Francisco Albarradas, Temascaltepec  
Empresa Constructora: Infraestructura Omega 2000, S.A. De C.V.  
Costo De La Obra En 2007 : \$2'600,000.00  
Ejercido 2007: \$948,731.41  
Fecha De Inicio: 14-09-2007  
Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de terracerías y empastado para pista de parapentes, sanitarios, cisterna de 10 m3 de capacidad, gradas y palapa.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra En Proceso. Avance Físico 16%

BENEFICIOS GENERADOS

500 Habitantes Beneficiados



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

66164 Programa de Remodelación Integral de Acatitlán, Luvianos

ANTECEDENTES

Compromiso CG-207 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 54%

DATOS GENERALES

Programa : GIS

Localización: Acatitlán, Luvianos

Empresa Constructora: Construcción, Arquitectura, Remodelación Y Diseño, S.A. De C. V.

Costo De La Obra En 2007 : \$13'200,000.00

Ejercido 2007: \$6'466,118.68

Fecha De Inicio: 21-05-2007

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS

Pavimentación de 8 calles con concreto hidráulico estampado, guarniciones y banquetas. Remodelación de la plaza principal incluye rehabilitación de jardineras, remodelación de fachadas adyacentes a la plaza, alumbrado. Remodelación de la barda perimetral y atrio de la iglesia incluye demolición y construcción de barda perimetral, jardineras, alumbrado, tendido de concreto estampado en atrio, bancas de concreto. Drenaje sanitario de la calle miguel hidalgo introducción de tubería en 2,350 ml. Construcción de planta de tratamiento con un gasto de 3.47 litros por segundo.

BENEFICIOS GENERADOS

10,00 Habitantes Beneficiados



NOMBRE DE LA OBRA

64145 Remodelación Y Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Plaza Principal, Juchitepec

ANTECEDENTES

Compromiso CG-178 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 88%

DATOS GENERALES

Programa : GIS

Localización: Juchitepec, Cabecera Municipal

Empresa Constructora: Diseño Y Construcción Mexiquense, S. A. De C. V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1'600,000.00

Ejercido 2007: \$749,770.78

Fecha De Inicio: 20/10/2006

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS

Rehabilitación de fachadas en viviendas aledañas a la plaza principal, reconstrucción de jardineras, pisos de concreto estampado y colocación de luminarias.

BENEFICIOS GENERADOS

50,000 Habitantes Beneficiados





FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA  
65807 Bulevar Ilhuicamina, Ixtapaluca

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra En Proceso. Avance Físico 68%

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA : GIS

3 000 Habitantes Beneficiados

Localización: Circuito Ilhuicamina (Calles Tenochtitlan, Tlaloc, Agropecuaria Y Tezozomoc) Col. Ilhuicamina

Empresa Constructora: Constructora Y Arrendadora Ixcaret, S.A. De C. V...

Costo De La Obra En 2007 : \$6'400,000.00

Ejercido 2007: \$2'638,644.41

Fecha De Inicio: 12/03/2007

Fecha De Terminación; Proceso

DATOS TÉCNICOS

Construcción de una vialidad con una longitud aproximada de 1 Km. , formando un circuito a base de pavimento asfáltico, Incluyendo la construcción de guarniciones, banquetas y muros de contención de piedra brasa.



NOMBRE DE LA OBRA

56594 Construcción de la 2da. Etapa del Edificio Sede de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México

ANTECEDENTES

Contar con un edificio propio y en las condiciones adecuadas para el buen funcionamiento y desarrollo del personal que como consecuencia se refleje en la atención al público.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

15,000 Habitantes Beneficiados

Localización: Toluca, Cabecera Municipal

Empresa Constructora: Constructora Y Urbanizadora Ciber, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$4'228,687.32

Ejercido 2007: \$4'047,125.99

Fecha De Inicio: 01/7/2004

Fecha De Terminación: 07/09/2007

DATOS TÉCNICOS:

Ubicado en una superficie que supera los 2.4 mil metros cuadrados y que constará de planta baja y 4 niveles con una construcción de 4,048 m2.

El primer nivel constará de área de servicios, publicaciones, trabajos sociales, psicología, abogados de guardia, oficialía de partes, sala de espera y de descanso y área secretarial. En el segundo nivel se encontrará el área de servicios, área de visitantes adjunto, sala de espera y de descanso, área de proyectistas y área secretarial. Tercer nivel área de servicios, oficina del titular y auxiliares, subdirección de capacitación, área de comedor y cocina, área secretarial. Cuarto nivel; área de servicios, área de capacitación y administrativa.



FICHA TÉCNICA

FICHA 7

NOMBRE DE LA OBRA

61364 Construcción de Clínica de Medicina Familiar y Obras Complementarias, Pantitlán, Nezahualcóyotl

ANTECEDENTES

La salud es uno de los retos fundamentales que requiere una mayor infraestructura especializada para atender las enfermedades de este nuevo milenio.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

192,000 Habitantes Beneficiados

Localización: Nezahualcóyotl, Pantitlán

Empresa: Constructora: Infraestructura Técnica S.A. De C.V

Costo De La Obra En 2007 : \$8'560,000.00

Ejercido 2007: \$8'513,413.74

Fecha De Inicio: 08/12/2005

Fecha De Terminación: 15/10/2007

DATOS TÉCNICOS:

El proyecto constará de 2 plantas, aprovechando el terreno natural lo cual genera desniveles. En la planta baja se ubicará el área de atención a los pacientes, vigencia de derechos a los usuarios, área de espera, servicios sanitarios para el público, servicios sanitarios para el personal médico y administrativo, comedor, 18 consultorios, rayos x, ultrasonido, laboratorios clínicos en sus diferentes especialidades, estacionamiento, cafetería, farmacia, área de archivo, cuarto de máquinas. En la planta alta se localizará el área administrativa, salón de capacitación, auditorio para 110 personas, bodega, sala de juntas, área de archivo, área de material de apoyo, sala de espera, zona secretarial, conmutador, biblioteca.



NOMBRE DE LA OBRA

67776 Construcción de Clínica de Medicina Familiar y Obras Complementarias, Cuautitlán Izcalli

ANTECEDENTES

La salud es uno de los retos fundamentales que requiere una mayor infraestructura especializada para atender las enfermedades de este nuevo milenio.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 49%

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

3,500 Habitantes Beneficiados

Localización: Avenida Norte 1 S/N. Infonavit Centro. Municipio De Cuautitlan Izcalli

Empresa Constructora: Infraestructura Omega 2000, S.A. De C. V.  
Costo De La Obra En 2007 : \$24'000,000.00

Ejercido 2007: \$16'701,876.60

Fecha De Inicio: 08/12/2005

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de cuatro edificios nuevos (medicina familiar medicina preventiva, gobierno y archivo) obras exteriores con superficie de construcción de 2836.28 m2 y una superficie de terreno de 5020.86 m2.





FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

62748 Apoyar la construcción del Nuevo Palacio Municipal, Chiconcuac

ANTECEDENTES

Compromiso CG-430 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

DATOS GENERALES

Programa : Pafef / Gis

Localización: Chiconcuac, Cabecera Municipal

Empresa Constructora: Diseño Y Construcción Mexiquense, S. A. De C. V.

Costo De La Obra En 2007 : \$3'349,004.80

Ejercido 2007: \$2'388,934.58

Fecha De Inicio: 14/11/2005

Fecha De Terminación: 13/07/2007

DATOS TÉCNICOS:

Presidencia, sala de cabildos, contabilidad y administración, secretario del h. ayuntamiento, comandancia, registro civil, obras públicas, síndico, oficialía de partes, desarrollo urbano, obras públicas, regidores, sanitarios, circulaciones horizontales y verticales, arco con placa conmemorativa de bronce.

BENEFICIOS GENERADOS

28,000 Habitantes Beneficiados



NOMBRE DE LA OBRA

64216 Construcción y Equipamiento del Salón de Usos Múltiples, Ayapango

ANTECEDENTES

Compromiso CG-173 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 70%

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: Ayapango, Tlmapa

Empresa Constructora: I.D.M. Grupo Constructor, S.A. De. C. V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1'000,000.00

Ejercido 2007: \$373,357.81

Fecha De Inicio: 21-08-2006

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS

Salón de usos múltiples en una superficie de 243.00 m<sup>2</sup>, núcleo de sanitarios en un área de 42.00 m<sup>2</sup>, de cisterna y arco conmemorativo.

BENEFICIOS GENERADOS

500 Habitantes Beneficiados



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

66162 Construcción y Equipamiento del Auditorio en Poxtla, Ayapango

ANTECEDENTES

Compromiso CG-173 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 35%

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: Ayapango, Poxtla

Empresa Constructora: I.D.M. Grupo Constructor, S.A. De. C. .V.

Costo De La Obra En 2007 : \$3'000,000.00

Ejercido 2007: \$1'441,661.28

Fecha De Inicio: 21-08-2006

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS

Auditorio, area de sanitarios, sala de estar en planta baja, biblioteca en planta alta, plaza de acceso, sistema y arco conmemorativo, estacionamiento, caseta de vigilancia y reja a base de tubo, nucleo de sanitarios, canceleria de aluminio pisos de loseta, acabados con pasta texturizada y pintura.

BENEFICIOS GENERADOS

500 Habitantes Beneficiados



NOMBRE DE LA OBRA

66168 Conclusión de la Central de Bomberos y Protección Civil en la Cabecera Municipal, Ixtapan de la Sal

ANTECEDENTES

Compromiso CG-148 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 45%

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: Cabecera Municipal, Ixtapan De La Sal

Empresa Constructora: Aconsu Ingeniería, S.A. De C. V.

Costo De La Obra En 2007 : \$4'300,000.00

Ejercido 2007: \$2'227,260.61

Fecha De Inicio: 21-05-2007

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

La obra constará en: planta baja de isletas para dos unidades de rescate, un minicarro cisterna, salón de usos múltiples, vestíbulo principal, módulo de sanitarios, área de radio transmisión, bodega, dirección de protección civil y dirección de bomberos. En planta alta: comedor, cocina, sala de espera, baños y dormitorios para mujeres y hombres. Construcción de cisterna, fosa séptica, tanque elevado y vialidad de acceso con concreto hidráulico.

BENEFICIOS GENERADOS

15,000 Habitantes Beneficiados





FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

66169 Conclusión del Mercado Municipal en el Barrio de Belém, Papalotla

ANTECEDENTES

Compromiso CG-391 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 98%

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

5,000 Habitantes Beneficiados

Localización: Barrio Belem, Papalotla

Empresa Constructora: Consorcio En Ingeniería Mecánica Y Eléctrica S.A. De C. V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1'760,890.00

Ejercido 2007: \$1'431,652.32

Fecha De Inicio: 21-05-2007

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Estacionamiento, área de carga y descarga, explanada comercial, administración, núcleo de sanitarios, caseta de vigilancia y piletas para lavado de verduras.



NOMBRE DE LA OBRA

66167 Construcción y Equipamiento del Salón de Usos Múltiples en San Francisco Mihualtepec, Donato Guerra

ANTECEDENTES

Compromiso CG-081 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 62%

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: San Francisco Mihualtepec, Donato Guerra

Empresa Constructora: J,A Ingeniería Y Arquitectura, S.A. De C. V..

Costo De La Obra En 2007 : \$6'000,000.00

Ejercido 2007: \$3'043,793.74

Fecha De Inicio: 21-05-2007

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

La obra consiste en la construcción de un salón de usos múltiples, área de servicios, oficinas administrativas y núcleo de sanitarios a base de cimentación y estructura de concreto armado, muros de tabique rojo recocido con aplanados y aplicación de pintura vinílica en interiores, cancelaría de herrería y cubierta a base de estructura metálica y lamina galvatec

BENEFICIOS GENERADOS

2,000 Habitantes Beneficiados



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

66196 Construcción y Equipamiento de la Segunda Etapa de la Casa del Estudiante Nezahualpilli, Texcoco

ANTECEDENTES:

Brindar Apoyo a la Educación Proporcionando Alojamiento a los Estudiantes de la Comunidad

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: Cabecera Municipal, Texcoco

Empresa Constructora: Consorcio Constructor Y De Servicios Nezahualcóyotl S.A. De C. V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1'060,000.00

Ejercido 2007: \$276,601.66

Fecha De Inicio: 21-05-2007

Fecha De Terminación: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de planta alta de un edificio de dormitorios, baños y escalera a base de columnas, travesaños y losas de concreto armado, muros de tabique pisos y acabados.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra En Proceso. Avance Físico 18%

BENEFICIOS GENERADOS

100 Habitantes Beneficiados



NOMBRE DE LA OBRA

64138 Rehabilitación del Centro Histórico de la Cabecera Municipal y sus principales calles, Cabecera Municipal, Amanalco

ANTECEDENTES

Compromiso CG-051 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: Amanalco, Cabecera Municipal

Empresa Constructora: Constructora Moguel Meza, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007: \$1'745,056.38

Ejercido 2007: \$1'745,056.38

Fecha De Inicio: 25/10/2006

Fecha De Terminación: 31/07/2007

DATOS TÉCNICOS

Rehabilitación del centro histórico ampliación de la explanada, construcción y ampliación de kiosco, gradas, estrado, hemicycle, mirador y fuente, remodelación de áreas verdes y jardinería, modernización del sistema de alumbrado público, construcción de sistema de riego, reubicación del monumento a miguel hidalgo, con una superficie de 2,570 m2. Rehabilitación del empedrado de las calles 5 de mayo ignacio zaragoza, francisco i. Madero, avenida becerra y prolongación, emilio r. Beceril, 16 de septiembre, prof. Alfonso fabila montes de oca y abasolo meta total 4,775 m2.

BENEFICIOS GENERADOS

25,000 Habitantes Beneficiados





FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

64136 Rehabilitación de Retablos y Edificio del Templo Parroquial, Barrio de Ixayoc, Papalotla

ANTECEDENTES

Compromiso CG-392 Dentro del Programa Compromisos Gubernamentales

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

DATOS GENERALES

Programa : Pafef / Gis

Localización: Barrio Ixayoc, Papalotla

Empresa Constructora: Diseño Y Construcción Mexiquense, S. A. De C. V.

Costo De La Obra En 2007 : \$9'058,368.04

Ejercido 2007: \$8'474,687.68

Fecha De Inicio: 23/10/2006

Fecha De Terminación: 15/12/2007

DATOS TÉCNICOS

Trabajos de restauración de los muros del templo así como de la cúpula y bóvedas, impermeabilización, rehabilitación de retablos, pintura en general y alumbrado.

BENEFICIOS GENERADOS

5,000 Habitantes Beneficiados



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA.18

NOMBRE DE LA OBRA

68434 Electrificación en la Colonia Elsa Cordova, Municipio de Texcoco

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México, con El Movimiento Antorchista.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

3,940 Habitantes Beneficiados

Localización: Col. Elsa Cordova, Texcoco.

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$3,000,000.00

Ejercido 2007: \$3,000,000.00

Fecha De Inicio: 2007

Fecha De Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 788 familias, con la instalación de 142 postes.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

68433 Electrificación en las Colonias Aquiles Cordova, 18 De Agosto y Elsa Cordova, Municipio de Ixtapaluca

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México, con el Movimiento Antorchista.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: Colonias Aquiles Cordova, 18 De Agosto Y Elsa Cordova

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$4,355,535.00

Ejercido 2007: \$4,355,535.00

Fecha De Inicio: 2007

Fecha De Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 861 familias, con la instalación de 182 postes.

BENEFICIOS GENERADOS

4,305 Habitantes Beneficiados



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 20

NOMBRE DE LA OBRA

68437 Electrificación en el Boulevard San Pablo, San Pablo, Municipio de Chimalhuacan

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México, con el Movimiento Antorchista.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

1,875 Habitantes Beneficiados

Localización: San Pablo

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$2,139,000.00

Ejercido 2007: \$2,139,000.00

Fecha De Inicio: 2007

Fecha De Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 375 familias , con la instalación de 81 postes.





FICHA TÉCNICA

FICHA 21

NOMBRE DE LA OBRA

66186 Electrificación de la Prolongación Porfirio Díaz en el Paraje El Gachupin, San Juan de Las Huertas, Municipio de Zinacantepec.

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

75 Habitantes Beneficiados

Localización: San Juan De Las Huertas

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$1,630,435.00

Ejercido 2007: \$1,630,435.00

Fecha De Inicio: 2007

Fecha De Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 15 familias , con la instalación de 65 postes.



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 22

NOMBRE DE LA OBRA

68033 Electrificación de la Av. Almoloya de Juárez, Col. Loma de González, Santa María del Monte, Municipio de Zinacantepec

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

400 Habitantes Beneficiados

Localización: Santa María Del Monte

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$456,637.00

Ejercido 2007: \$456,637.00

Fecha De Inicio: 2007

Fecha De Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 80 familias , con la instalación de 35 postes.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

68501 Electrificación en la Calle Paseo de Los Toros Bravos, Cacalomacan, Municipio de Toluca

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

80 Habitantes Beneficiados

Localización: Cacalomacan

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$332,752.00

Ejercido 2007: \$332,752.00

Fecha De Inicio: 2007

Fecha De Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 16 familias , con la instalación de 17 postes.



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 24

NOMBRE DE LA OBRA

68435 Electrificación en la Colonia Aquiles Cordova, Municipio de Nicolas Romero

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México, con El Movimiento Antorchista.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

1,555 Habitantes Beneficiados

Localización: Col. Aquiles Cordova

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$870,000.00

Ejercido 2007: \$870,000.00

Fecha De Inicio: 2007

Fecha De Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 311 familias, con la instalación de 44 postes.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

68436 Electrificación en la Colonia Elsa Cordova, Municipio de Nicolas Romero

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México, con El Movimiento Antorchista.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

575 Habitantes Beneficiados

Localización: Colonia Elsa Cordova

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$380,000.00

Ejercido 2007: \$380,000.00

Fecha De Inicio:2007

Fecha De Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 115 familias, con la instalación de 21 postes.





NOMBRE DE LA OBRA

62483 Electrificación en la calle La Cerca, San Juan de Las Huertas, Municipio de Zinacantepec

**ANTECEDENTES**

Compromiso del Gobierno del Estado de México. en el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$212,944.00 y en el 2007 \$39,540.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Obra terminada y en operación.

**DATOS GENERALES**

Programa : Gis

Localización: San Juan De Las Huertas

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$39,540.00

Ejercido 2007: \$39,540.00

Fecha De Inicio: 13/01/2007

Fecha De Terminación: 22/03/2007

**BENEFICIOS GENERADOS**

145 Habitantes Beneficiados

**DATOS TÉCNICOS:**

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 29 familias, con la instalación de 10 postes.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

62485 Electrificación de la calle Jesús Cruz Gonzalez, colonia Flores Magón, Municipio de Zinacantepec

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México. en el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$224,683.00 y en el 2007 \$65,962.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada y en operación

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: Colonia Flores Magón

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$65,962.00

Ejercido 2007: \$65,962.00

Fecha De Inicio: 12/03/2007

Fecha De Terminación: 27/03/2007

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 22 familias, con la instalación de 11 postes.

BENEFICIOS GENERADOS

110 Habitantes Beneficiados



NOMBRE DE LA OBRA

62486 Electrificación en la calle las Peñitas, San Cristobal Tecolot, Municipio de Zinacantepec

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México. En el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$218,161.00 y en el 2007 \$39,540.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada y en operación.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: San Cristobal Tecolot

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$39,540.00

Ejercido 2007: \$39,540.00

Fecha De Inicio: 12/03/2007

Fecha De Terminación: 31/03/2007

BENEFICIOS GENERADOS

125 Habitantes Beneficiados

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 25 familias , con la instalación de 10 postes.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

62490 Electrificación de las calles 20 de Noviembre y 10 de Abril, Barrio de La Veracruz, Municipio de Zinacantepec

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México. En el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$267,305.00 y en el 2007 \$51,402.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: Barrio De La Veracruz

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007: \$51,402.00

Ejercido 2007: \$51,402.00

Fecha De Inicio: 28/03/2007

Fecha De Terminación: 19/04/2007

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 45 familias , con la instalación de 13 postes.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada y en operación.

BENEFICIOS GENERADOS

225 Habitantes Beneficiados



NOMBRE DE LA OBRA

62491 Electrificación en la Privada Matamoros, Barrio de La Veracruz, Municipio de Zinacantepec

**ANTECEDENTES**

Compromiso del Gobierno del Estado de México. En el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$ 219,466.00 y en el 2007 \$39,540.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Obra terminada y en operación.

**DATOS GENERALES**

Programa : Gis

**BENEFICIOS GENERADOS**

120 Habitantes Beneficiados

Localización: Barrio De La Veracruz

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$39,540.00

Ejercido 2007: \$39,540.00

Fecha De Inicio: 25/04/2007

Fecha De Terminación: 10/05/2007

**DATOS TÉCNICOS:**

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 24 familias, con la instalación de 10 postes.





FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

62488 Electrificación en la calle Alfredo del Mazo, Ira., y 2da Privadas, San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantepec

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México en el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$,205,413.00 y en el 2007 \$43,493.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada y en operación.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

Localización: San Luis Mextepec

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$43,493.00

Ejercido 2007: \$43,493,00

Fecha De Inicio: 11/04/2007

Fecha De Terminación: 02/05/2007

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 54 familias, con la instalación de 11 postes.

BENEFICIOS GENERADOS

270 Habitantes Beneficiados



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 32

NOMBRE DE LA OBRA

62492 Electrificación de la calle 3 de Mayo, Barrio de La Veracruz, Municipio de Zinacantepec

**ANTECEDENTES**

Compromiso del Gobierno del Estado de México en el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$,256,576.00 y en el 2007 \$47,448.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Obra terminada y en operación.

**DATOS GENERALES**

Programa : Gis

**BENEFICIOS GENERADOS**

170 Habitantes Beneficiados

Localización: Barrio De La Veracruz

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$47,448.00

Ejercido 2007: \$47,448.00

Fecha De Inicio: 26/04/2007

Fecha De Terminación: 17/05/2007

**DATOS TÉCNICOS:**

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 34 familias, con la instalación de 12 postes.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

62493 Electrificación en la calle Santa Elena, Santa Cruz Cuauhtenco, Municipio de Zinacantepec

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México en el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$,270,924.00 y en el 2007 \$47,448.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada y en operación.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

115 Habitantes Beneficiados

Localización: Santa Cruz Cuauhtenco

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$47,448.00

Ejercido 2007: \$47,448.00

Fecha De Inicio: 19/06/2007

Fecha De Terminación: 13/07/2007

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 23 familias, con la instalación de 12 postes.



NOMBRE DE LA OBRA

62487 Electrificación en la Prolongación Pastor Velázquez, San Cristobal Tecolit, Municipio de Zinacantepec

**ANTECEDENTES**

Compromiso del Gobierno del Estado de México en el año 2006 se autorizaron recursos estatales por \$,225,987.00 y en el 2007 \$39,540.00 para el pago total de la obra. (recurso no liberado por la Caja General de Gobierno)

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Obra en proceso, avance físico 80%  
Su término depende de los Programas de Trabajo de Luz y Fuerza del Centro.

**DATOS GENERALES**

Programa : Gis

**BENEFICIOS GENERADOS**

95 Habitantes Beneficiados

Localización: San Cristobal Tecolit

Empresa Constructora: Luz Y Fuerza Del Centro

Costo De La Obra En 2007 : \$39,540.00

Ejercido 2007: \$39,540.00

Fecha De Inicio: 19/10/2007

Fecha De Terminación:

**DATOS TÉCNICOS:**

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 19 familias, con la instalación de 10 postes.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

55462 Electrificación en la comunidad de San Antonio Pueblo Municipio de Aculco

**ANTECEDENTES**

Compromiso de Gira no. 2545-g, en la administración anterior. en el 2004 se autorizaron recursos por \$810,267.00 y en el 2006 se autorizaron recursos adicionales por \$178,791.96.

**DATOS GENERALES**

Programa : Gis

Localización: San Antonio Pueblo.

Empresa Constructora: Construcciones Y Proyectos Cardena Z S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$ 571425.46

Ejercido 2007: \$571,425.46

Fecha De Inicio: 16/12/2004

Fecha De Terminación: 04/06/2007

**DATOS TÉCNICOS:**

Proyecto ejecutivo con la instalación de 37 postes dotando de energía a 28 servicios.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar del servicio eléctrico domiciliario a 28 familias con la instalación de 37 postes. Avance físico: 100%.

**BENEFICIOS GENERADOS**

140 Habitantes Beneficiados





NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en Loma del Cerrillo, Manzana 6, Comunidad de San Simón de La Laguna  
Municipio de Donato Guerra

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$397,543.69: Federal \$48,543.69, Estatal \$149,000.00 y Municipal \$200,000.00, el monto contratado es de \$322,039.87.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 9 familias con la instalación de 6 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

45 Habitantes Beneficiados

Localización: Loma Del Cerrillo Manzana 6, San Simón De La Laguna, Donato Guerra.

Empresa Constructora: Rodríguez Márquez Enrique.

Costo De La Obra En 2007 : \$322,039.87

Ejercido 2007: \$322,039.87

Fecha De Inicio: 16/10/2007

Fecha De Terminación: 14/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 6 postes dotando de energía a 9 servicios.



FICHA TÉCNICA

FICHA 37

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en el barrio de la venta, comunidad de San Simón de La Laguna  
Municipio de Donato Guerra

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$357,834.95: Federal \$38,834.95, Estatal \$139,000.00 y Municipal \$180,000.00, el monto contratado es de \$344,487.14.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 13 familias con la instalación de 9 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

65 Habitantes Beneficiados

Localización: La Venta, San Simón De La Laguna, Donato Guerra.

Empresa Constructora: Rodríguez Márquez Enrique.

Costo De La Obra En 2007 : \$344,487.14

Ejercido 2007: \$344,487.14

Fecha De Inicio: 25/10/2007

Fecha De Terminación: 08/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 9 postes dotando de energía a 13 servicios.



NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en el barrio de el puerto, comunidad de San Simón de La Laguna  
Municipio de Donato Guerra

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$268,480.58: Federal \$33,980.58, Estatal \$99,500.00 y Municipal \$135,000.00, el monto contratado es de \$208,037.24.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 3 familias con la instalación de 5 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

15 Habitantes Beneficiados

Localización: El Puerto, San Simón De La Laguna, Donato Guerra.

Empresa Constructora: Asesoría Técnica De Ingeniería Y Construcciones Eléctricas, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$208,037.24

Ejercido 2007: \$208,037.24

Fecha De Inicio: 25/10/2007

Fecha De Terminación: 08/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 5 postes dotando de energía a 3 servicios.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en El Barrio de la Venta, comunidad de San Simón de La Laguna  
Municipio de Donato Guerra

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$268,480.58: Federal \$33,980.58, Estatal \$99,500.00 y Municipal \$135,000.00, el monto contratado es de \$246,100.46.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 3 familias con la instalación de 6 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

15 Habitantes Beneficiados

Localización: La Cruz, San Simón De La Laguna, Donato Guerra.

Empresa Constructora: Asesoría Técnica De Ingeniería Y Construcciones Eléctricas, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$246,100.46

Ejercido 2007: \$246,100.46

Fecha De Inicio: 25/10/2007

Fecha De Terminación: 08/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 6 postes dotando de energía a 3 servicios.





NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de San Gregorio Macapexco  
Municipio de Morelos

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,450,513.59: Federal \$126,213.59, Estatal \$594,300.00 y Municipal \$730,000.00, el monto contratado es de \$1,443,898.19.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 18 familias con la instalación de 41 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

90 Habitantes Beneficiados

Localización: San Gregorio Macapexco, Morelos.

Empresa Constructora: Godoy Guevara Jerónimo.

Costo De La Obra En 2007 : \$1,443,898.19

Ejercido 2007: \$1,443,898.19

Fecha De Inicio: 08/10/2007

Fecha De Terminación: 21/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 41 postes dotando de energía a 18 servicios.





FICHA TÉCNICA

FICHA 41

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Calvario del Carmen, Ranchería Los Cedros  
Municipio de San Felipe del Progreso

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,057,640.78: Federal \$128,640.78, Estatal \$396,500.00 y Municipal \$532,500.00, el monto contratado es de \$792,334.21.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 16 familias con la instalación de 27 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

80 Habitantes Beneficiados

Localización: Calvario Del Carmen, Ranchería Los Cedros,  
San Felipe Del Progreso.

Empresa Constructora: Construcciones Y Proyectos  
Cardena`Z, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$792,334.21

Ejercido 2007: \$792,334.21

Fecha De Inicio: 27/08/2007

Fecha De Terminación: 09/11/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 27 postes dotando de energía a 16 servicios.



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 42

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Guadalupe Cote Bo. El Llano  
Municipio de San Felipe del Progreso

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$694,587.38: Federal \$97,087.38, Estatal \$247,500.00 y Municipal \$350,000.00, el monto contratado es de \$688,325.92.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 27 familias con la instalación de 23 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

135 Habitantes Beneficiados

Localización: Guadalupe Cote, Bo. El Llano, San Felipe Del Progreso.

Empresa Constructora: Barrios Millán Armando.

Costo De La Obra En 2007 : \$688,325.92

Ejercido 2007: \$688,325.92

Fecha De Inicio: 27/08/2007

Fecha De Terminación: 09/11/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 23 postes dotando de energía a 27 servicios.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de San Jerónimo Bonchete  
Municipio de San Felipe del Progreso

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,856,155.34: Federal \$228,155.34, Estatal \$693,000.00 y Municipal \$935,000.00, el monto contratado es de \$1,849,813.93.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 70 familias con la instalación de 67 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

350 Habitantes Beneficiados

Localización: San Jerónimo Bonchete, San Felipe Del Progreso.

Empresa Constructora: Construcciones Y Proyectos Cardena'z, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1,849,813.93

Ejercido 2007: \$1,849,813.93

Fecha De Inicio: 27/08/2007

Fecha De Terminación: 24/11/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 67 postes dotando de energía a 70 servicios.



NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de San Miguel la Labor Bo. Buenavista  
Municipio de San Felipe del Progreso

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$2,043,388.35: Federal \$320,388.35, Estatal \$693,000.00 y Municipal \$1,030,000.00, el monto contratado es de \$2,033,880.86.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 70 familias con la instalación de 53 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

350 Habitantes Beneficiados

Localización: San Miguel La Labor Bo. Buenavista, San Felipe Del Progreso.

Empresa Constructora: Asesoría Técnica De Ingeniería Y Construcciones Eléctricas, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$2,033,880.86

Ejercido 2007: \$2,033,880.86

Fecha De Inicio: 28/09/2007

Fecha De Terminación: 26/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 53 postes dotando de energía a 70 servicios.





FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de San Miguel la Labor Bo. Monte Alto  
Municipio de San Felipe del Progreso

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$713,339.81: Federal \$155,339.81, Estatal \$198,000.00 y Municipal \$360,000.00, el monto contratado es de \$705,631.78.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 12 familias con la instalación de 20 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

60 Habitantes Beneficiados

Localización: San Miguel La Labor Bo. Monte Alto, San Felipe Del Progreso.

Empresa Constructora: Constructora Y Proveedora Eléctrica Rurales, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$705,631.78

Ejercido 2007: \$705,631.78

Fecha De Inicio: 27/08/2007

Fecha De Terminación: 09/11/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 20 postes dotando de energía a 12 servicios.





NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de San Lucas Ocotepc, Bo. Las Torres  
Municipio de San Felipe del Progreso

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$971,839.95: Federal \$318,575.15, Estatal \$325,132.40 y Municipal \$328,132.40, el monto contratado es de \$968,718.91.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 17 familias con la instalación de 28 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

85 Habitantes Beneficiados

Localización: San Lucas Ocotepc Bo. Las Torres, San Felipe Del Progreso.

Empresa Constructora: Contreras Carvajal Amancio.

Costo De La Obra En 2007 : \$968,718.91

Ejercido 2007: \$968,718.91

Fecha De Inicio: 12/10/2007

Fecha De Terminación: 25/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 28 postes dotando de energía a 17 servicios.



FICHA TÉCNICA

FICHA 47

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Enthavi Primera Sección  
Municipio de Temoaya

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$614,796.12: Federal \$106,796.12, Estatal \$198,000.00 y Municipal \$310,000.00, el monto contratado es de \$605,475.82.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.  
Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 12 familias con la instalación de 17 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

60 Habitantes Beneficiados

Localización: Enthavi Primera Sección, Temoaya.

Empresa Constructora: Constructora Eléctrica Rural  
Martínez, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$605,475.82

Ejercido 2007: \$605,475.82

Fecha De Inicio: 16/10/2007

Fecha De Terminación: 14/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 17 postes dotando de energía a 12 servicios.



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 48

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Enthavi 3ª. Sección  
Municipio de Temoaya

**ANTECEDENTES**

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$968,480.58: Federal \$133,980.58, Estatal \$346,500.00 y Municipal \$488,000.00, el monto contratado es de \$953,497.78.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 44 familias con la instalación de 27 postes.

**DATOS GENERALES**

Programa : Pibai

**BENEFICIOS GENERADOS**

220 Habitantes Beneficiados

Localización: Enthavi 3ª. Sección, Temoaya.

Empresa Constructora: Constructora Eléctrica Rural  
Martínez, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$953,497.78

Ejercido 2007: \$953,497.78

Fecha De Inicio: 08/10/2007

Fecha De Terminación: 21/12/2007

**DATOS TÉCNICOS:**

Proyecto ejecutivo con la instalación de 27 postes dotando de energía a 44 servicios.



FICHA TÉCNICA

FICHA 49

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Jiquipilco El Viejo calle Melchor Ocampo  
Municipio de Temoaya

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,460,067.96: Federal \$131,067.96, Estatal \$594,000.00 y Municipal \$735,000.00, el monto contratado es de \$1,330,146.88.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 72 familias con la instalación de 33 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

360 Habitantes Beneficiados

Localización: Jiquipilco El Viejo Calle Melchor Ocampo,  
Temoaya.

Empresa Constructora: Fervis Construcciones, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1,330,146.88

Ejercicio 2007: \$1,330,146.88

Fecha De Inicio: 28/09/2007

Fecha De Terminación: 26/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 33 postes dotando de energía a 72 servicios.





SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 50

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de San Pedro Arriba 2ª. Sección  
Municipio de Temoaya

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,405,927.18: Federal \$202,427.18, Estatal \$495,000.00 y Municipal \$708,500.00, el monto contratado es de \$1,397,839.69.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 70 familias con la instalación de 28 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

350 Habitantes Beneficiados

Localización: San Pedro Arriba 2ª. Sección, Temoaya.

Empresa Constructora: Asesoría Técnica De Ingeniería Y  
Construcciones Eléctricas, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1,397,839.69

Ejercido 2007: \$1,397,839.69

Fecha De Inicio: 08/10/2007

Fecha De Terminación: 21/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 28 postes dotando de energía a 70 servicios.





FICHA TÉCNICA

FICHA 51

**NOMBRE DE LA OBRA**  
Electrificación en la comunidad de Tlaltenanguito  
Municipio de Temoaya

**ANTECEDENTES**

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$850,956.31: Federal \$51,456.31, Estatal \$382,000.00 y Municipal \$417,500.00, el monto contratado es de \$844,321.20.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 40 familias con la instalación de 21 postes.

**DATOS GENERALES**

Programa : Pibai

**BENEFICIOS GENERADOS**

200 Habitantes Beneficiados

Localización: Tlaltenanguito, Temoaya

Empresa Constructora: Fervis Construcciones, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$844,321.20

Ejercido 2007: \$844,321.20

Fecha De Inicio: 12/10/2007

Fecha De Terminación: 25/12/2007

**DATOS TÉCNICOS:**

Proyecto ejecutivo con la instalación de 21 postes dotando de energía a 40 servicios.



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 52

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Tlaltenango Abajo  
Municipio de Temoaya

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$381,800.97: Federal \$23,300.97, Estatal \$176,000.00 y Municipal \$182,500.00, el monto contratado es de \$342,916.30.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 7 familias con la instalación de 9 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

35 Habitantes Beneficiados

Localización: Tlaltenango Abajo, Temoaya.

Empresa Constructora: Fervis Construcciones, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$342,916.30

Ejercido 2007: \$342,916.30

Fecha De Inicio: 16/10/2007

Fecha De Terminación: 14/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 9 postes dotando de energía a 7 servicios.



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de San Francisco Tepeolulco 3er. Barrio  
Municipio de Temascalcingo

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$347,109.95: Federal \$64,757.28, Estatal \$165,652.67 y Municipal \$116,700.00, el monto contratado es de \$339,004.31.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 8 familias con la instalación de 9 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

40 Habitantes Beneficiados

Localización: San Francisco Tepeolulco 3er. Barrio,  
Temascalcingo.

Empresa Constructora: Fervis Construcciones, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$339,004.31

Ejercicio 2007: \$339,004.31

Fecha De Inicio: 25/10/2007

Fecha De Terminación: 08/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 9 postes dotando de energía a 8 servicios.



NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Loma de Juárez Bo. El Salto  
Municipio de Villa de Allende

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$911,354.37: Federal \$154,854.37, Estatal \$297,000.00 y Municipal \$459,500.00, el monto contratado es de \$908,946.03.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 11 familias con la instalación de 27 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

55 Habitantes Beneficiados

Localización: Loma De Juárez Bo. El Salto, Villa De Allende.

Empresa Constructora: Rodríguez Márquez Enrique.

Costo De La Obra En 2007 : \$908,946.03

Ejercido 2007: \$908,946.03

Fecha De Inicio: 12/10/2007

Fecha De Terminación: 25/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 27 postes dotando de energía a 11 servicios.





FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Loma de Juárez Bo. El Boncho  
Municipio de Villa de Allende

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,571,480.58: Federal \$283,980.58, Estatal \$495,000.00 y Municipal \$792,500.00, el monto contratado es de \$1,472,374.81.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 31 familias con la instalación de 41 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

155 Habitantes Beneficiados

Localización: Loma De Juárez Bo. El Boncho. Villa De Allende.

Empresa Constructora: Rodríguez Márquez Enrique.

Costo De La Obra En 2007 : \$1,472,374.81

Ejercicio 2007: \$1,472,374.81

Fecha De Inicio: 28/09/2007

Fecha De Terminación: 26/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 41 postes dotando de energía a 31 servicios.





SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 56

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Loma de Juárez Bo. La Joya  
Municipio de Villa de Allende

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,743,932.04: Federal \$368,932.04, Estatal \$495,000.00 y Municipal \$880,000.00, el monto contratado es de \$1,687,196.42.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 53 familias con la instalación de 44 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

265 Habitantes Beneficiados

Localización: Loma De Juárez Bo. La Joya, Villa De Allende.

Empresa Constructora: Mendizabal Martínez José Manuel.

Costo De La Obra En 2007 : \$1,687,196.42

Ejercido 2007: \$1,687,196.42

Fecha De Inicio: 28/09/2007

Fecha De Terminación: 26/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 44 postes dotando de energía a 53 servicios.



FICHA TÉCNICA

FICHA 57

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Loma de Juárez Bo. Los Cedros  
Municipio de Villa de Allende

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,010,883.50: Federal \$203,883.50, Estatal \$297,000.00 y Municipal \$510,000.00, el monto contratado es de \$1,005,108.37.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 23 familias con la instalación de 26 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

115 Habitantes Beneficiados

Localización: Loma De Juárez Bo. Los Cedros, Villa De Allende.

Empresa Constructora: Construcciones Y Proyectos Cardena'z. S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1,005,108.37

Ejercido 2007: \$1,005,108.37

Fecha De Inicio: 12/10/2007

Fecha De Terminación: 25/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 26 postes dotando de energía a 23 servicios.



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 58

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Loma de Juárez Bo. Los Pozos  
Municipio de Villa de Allende

ANTECEDENTES

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$1,029,635.92: Federal \$212,135.92, Estatal \$299,000.00 y Municipal \$518,500.00, el monto contratado es de \$1,022,907.18.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 22 familias con la instalación de 30 postes.

DATOS GENERALES

Programa : Pibai

BENEFICIOS GENERADOS

110 Habitantes Beneficiados

Localización: Loma De Juárez Bo. Los Pozos. Villa De Allende.

Empresa Constructora: Contreras Carbajal Amancio.

Costo De La Obra En 2007 : \$1,022,907.18

Ejercido 2007: \$1,022,907.18

Fecha De Inicio: 08/10/2007

Fecha De Terminación: 21/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Proyecto ejecutivo con la instalación de 30 postes dotando de energía a 22 servicios.



FICHA TÉCNICA

FICHA 59

NOMBRE DE LA OBRA

Electrificación en la comunidad de Loma de Juárez Bo. El Tule  
Municipio de Villa de Allende

**ANTECEDENTES**

Obra por encargo del CEDIPIEM, con un monto autorizado de \$742,431.07: Federal \$145,631.07, Estatal \$346,800.00 y Municipal \$250,000.00, el monto contratado es de \$741,701.85.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Obra terminada. Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, para dotar de servicio eléctrico domiciliario a 14 familias con la instalación de 23 postes.

**DATOS GENERALES**

Programa : Pibai

**BENEFICIOS GENERADOS**

70 Habitantes Beneficiados

Localización: Loma De Juárez Bo. El Tule, Villa De Allende.

Empresa Constructora: Rodríguez Márquez Enrique.

Costo De La Obra En 2007 : \$741,701.85

Ejercicio 2007: \$741,701.85

Fecha De Inicio: 16/10/2007

Fecha De Terminación: 14/12/2007

**DATOS TÉCNICOS:**

Proyecto ejecutivo con la instalación de 23 postes dotando de energía a 14 servicios.



SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

FICHA 60

NOMBRE DE LA OBRA

63900 Alumbrado Público en el Boulevard Turístico Ixtapan de Sal Tonatico (3ª. Etapa), Municipio de Ixtapan de la Sal

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México en el año 2007 se refrendan recursos estatales por \$859,165.00

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada y en operación.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

5,000 Habitantes Beneficiados

Localización: Cabecera Municipal

Empresa Constructora: Constructora Y Urbanizadora Ciber S.A De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$857,635.98

Ejercido 2007: \$857,635.00

Fecha De Inicio: 26/03/2007

Fecha De Terminación: 30/04/2007

DATOS TÉCNICOS:

Suministro e instalación de 68 luminarias nuevas, tipo cutt off – durastar de 150 watts, 34 postes metálicos y dos bancos de transformación.





FICHA TÉCNICA

FICHA 61

NOMBRE DE LA OBRA

63901 Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en el Boulevard Turfítico calle Juárez, acceso al Hotel del Rey y calle San Roman, Municipio de Ixtapan de la Sal

ANTECEDENTES

Compromiso del Gobierno del Estado de México en el Año 2007 refrendaron recursos estatales por \$75,842.00

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada y en operación.

DATOS GENERALES

Programa : Gis

BENEFICIOS GENERADOS

2,000 Habitantes Beneficiados

Localización: Cabecera Municipal

Empresa Constructora: Constructora Y Urbanizadora

Ciber S.A De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$66,919.55

Ejercido 2007: \$66,919.55

Fecha De Inicio: 14/03/2007

Fecha De Terminación: 21/03/2007

DATOS TÉCNICOS:

Suministro e instalación de 15 luminarias nuevas, tipo cutt – off de 150 watts.

