

**Mantenimiento y Ampliación de Instalaciones en el Parque Sierra Nanchititla**

**ANTECEDENTES**

Es una obra que se encuentra concluida al 100%, entregada y recepcionada.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Construcción de dos miradores escénicos, suministro y colocación de puerta reja en acceso principal y dos accesos secundarios y construcción de 3 fogateros.

**BENEFICIOS GENERADOS**

Se proporciona un mejor servicio al público visitante así como mayor seguridad en su estancia o visita al parque.

**DATOS GENERALES**

Localización: Palos Prietos,  
Tejupilco, Mex.

Empresa Constructora: Grupo ALC, S.A de C.V.

Costo de la Obra en 2007: \$ 178,312.95

Monto Ejercido: \$ 178,312.95

Fecha de Inicio: 26/10/2006

Fecha de Terminación: 16/03/2007.

**DATOS TÉCNICOS**

Construcción de Miradores escénicos a base de mampostería de piedra braza acabado aparente, con bancas de aluminio forjado. Reja de acceso al parque de herrería y doble abatimiento. Accesos secundarios con puertas de malla ciclónica. Fogateros circulares de piedra braza y piso de barro.



Mantenimiento y Ampliación de Instalaciones en el Zoológico de Zacango

**ANTECEDENTES:**

Es una obra de poda, desrame y derribo de árboles que se realiza de carácter urgente debido al peligro que representa la caída de ramas de los árboles tanto para los trabajadores del lugar como para el público visitante.

**TRABAJOS EJECUTADOS:**

Poda y derribo de árboles de alto riesgo.

**BENEFICIOS GENERADOS:**

Proporcionar seguridad a trabajadores y público visitante del Zoológico de Zacango.

**DATOS GENERALES**

Localización: Santa María Nativitas  
Calimaya, Méx.

Empresa Constructora: Constructora y Edificadora San José, S.A. de  
C.V.

Costo de la Obra en 2006: \$ 195,975.25

Monto Ejercido: \$ 195,975.25

Fecha de Inicio: 13/11/2006

Fecha de Terminación: 28/06/2007.

**DATOS TÉCNICOS:**

Poda y despunte de 113 árboles de alto riesgo, de una altura de 20 a 25 mts., con diámetros del fuste o tronco a la altura del pecho (1.30 mts.) que van de 0.40 mts a 1.70 mts. Y con alturas de 35 a 40 mts.



FICHA TÉCNICA

Ficha: 3

Rehabilitación y Construcción en el Parque Hermenegildo Galeana

**ANTECEDENTES**

Es una obra que se encuentra concluida al 100%, entregada y recepcionada.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Rehabilitación y ampliación de cabañas, red hidráulica.

**BENEFICIOS GENERADOS**

Proporcionar un mejor servicio al público visitante, concluyendo con obras que se encontraban inconclusas que daban mala imagen del parque.

**DATOS GENERALES**

Localización: Monte de Pozo  
Tenancingo, Méx.

Empresa Constructora: Constructora Toaxa, S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2006: \$ 254,560.86

Monto Ejercido: \$ 254,560.08

Fecha de Inicio: 25/10/2006

Fecha de Terminación: En proceso.

**DATOS TÉCNICOS**

Terminación de trabajos de albañilería y acabados en cabañas, pintura y amueblado de las mismas. Barda perimetral de tabique aparente y malla ciclónica.

Construcción de fosa séptica y pozo de absorción.



Rehabilitación del Centro Ceremonial Mazahua

**ANTECEDENTES**

Es una obra que se encuentra concluida al 100%, entregada y recepcionada.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Rehabilitación de sanitarios, sistema de audio, mobiliario, juegos infantiles y domo del salón de consejo.

**BENEFICIOS GENERADOS**

Dar funcionalidad nuevamente a las instalaciones que se encuentran en mal estado para proporcionar un mejor servicio al público visitante y a los grupos mazahuas para la conservación de las tradiciones.

**DATOS GENERALES**

Localización: Santa Ana Nichi  
San Felipe del Progreso, Méx.

Empresa Constructora: Construcciones y Pavimentos Viasa, S.A. de  
C.V.

Costo de la Obra en 2006: \$ 143,735.80

Monto Ejercido: \$ 143,735.79

Fecha de Inicio: 31/11/2006

Fecha de Terminación: 01/08/2007

**DATOS TÉCNICOS**

Rehabilitación de red hidráulica, arreglando fugas y cambio de muebles sanitarios. Revisión de instalación eléctrica. Suministro del sistema de audio y juegos infantiles. Adecuación del domo para proporcionar ventilación al salón de consejo.



FICHA TÉCNICA

Ficha: 5

Dignificación de las Áreas de Trabajo para el Personal Operativo de los Parques Administrados por la CEPANAF

**ANTECEDENTES**

Es una obra que se encuentra concluida al 100%, entregada y recepcionada.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Demolición y construcción de bóveda de la capilla.

**BENEFICIOS GENERADOS**

Rehabilitación de la capilla del Zoológico Zacango, que era un lugar fuera de servicio, además de ser un sitio de alto riesgo por probable derrumbe.

**DATOS GENERALES**

Localización: Santa maría Nativitas  
Calimaya, Méx.

Empresa Constructora: Grupo ALC, S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2006: \$ 50,730.53

Monto Ejercido: \$ 50,730.53

Fecha de Inicio: 25/10/2006

Fecha de Terminación: 12/06/2007.

**DATOS TÉCNICOS**

Demolición de bóveda catalana, retiro de vigas en mal estado, suministro y colocación de vigas, construcción de bóveda e impermeabilización.



**Acondicionamiento de la Infraestructura en la Reserva Estatal de Monte Alto**

**ANTECEDENTES**

Es una obra que se encuentra concluida al 100%, entregada y recepcionada.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Construcción de cárcamo de bombeo de agua potable y cercado perimetral con malla ciclónica.

**BENEFICIOS GENERADOS**

Abastecer de agua las zonas de cabañas, sanitarios y juegos infantiles para el mejoramiento del servicio.

**DATOS GENERALES**

Localización: San Mateo Acatitlán  
Valle de Bravo, Méx.

Empresa Constructora: Doble T, S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2006: \$ 61,320.49

Monto Ejercido: \$ 61,320.49

Fecha de Inicio: 25/10/2006

Fecha de Terminación: 20/06/2007.

**DATOS TÉCNICOS**

Construcción de cárcamo de bombeo a base de un tinaco rotoplas con bomba de gasolina de 5 hp. Cercado perimetral de malla ciclónica con postes metálicos, anclados al piso con dados de concreto.



FICHA TÉCNICA

Ficha: 7

**Mantenimiento y Ampliación de Instalaciones en el Parque Nacional Nevado de Toluca**

**ANTECEDENTES**

Es una obra que realiza por encargo la Dirección General de Programación Control y Normatividad de Obra Pública, la cual se encuentra en proceso.

**TRABAJOS EJECUTADOS**

Ampliación de caseta de control, rehabilitación de sanitarios, rehabilitación de albergue, rehabilitación de posada familiar, instalación de energía eléctrica y cercado con malla ciclónica.

**BENEFICIOS GENERADOS**

Conclusión de obra proyectada para el buen funcionamiento y seguridad del personal y público visitante.

**DATOS GENERALES**

Localización: San Juan de las Huertas  
Zinacantepec, Méx.

Empresa Constructora: Pendiente.  
Costo de la Obra en 2006: \$ 691,585.92  
Monto Ejercido: \$ 294,107.84  
Fecha de Inicio: 26/12/2006.  
Fecha de Terminación: Pendiente.

**DATOS TÉCNICOS**

Ampliación de la caseta de control, para acondicionar una habitación. Revisión de instalación hidráulica y eléctrica en sanitarios y cambio de algunos muebles. Rehabilitación de posada familiar, con aplanados, impermeabilizante, arreglo de chimeneas, rehabilitación de albergue, mobiliario e impermeabilizaciones.



**Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Parque Ecoturístico en la Presa Brockman**

**ANTECEDENTES:**

Es una obra que ejecuta la CEPANAF del Programa de Acción Inmediata (PAI) a beneficio de la comunidad de el municipio de El Oro, México.

**TRABAJOS EJECUTADOS:**

Construcción de 12 palapas, salón de usos múltiples, construcción de estacionamiento, senderos, módulo de baños y vestidores, edificio para la administración, arco de acceso y cercado perimetral, juegos infantiles, canchas deportivas; así como la elaboración de un Programa de Conservación y Manejo del Santuario del Agua Presa Brockman.

**BENEFICIOS GENERADOS**

Proporcionar un lugar adecuado para la recreación y esparcimiento de la localidad de El Oro y regiones aledañas.

**DATOS GENERALES**

Localización: El Oro, México.

Empresa Constructora: Construcciones Cobalto, S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2006: \$ 859,394.95

Monto Ejercido: \$ 859,394.95

Fecha de Inicio: 08/02/2006

Fecha de Terminación: 21/06/2007

**DATOS TÉCNICOS**

Construcción de 12 palapas, salón de usos múltiples, construcción de estacionamiento, senderos, módulo de baños y vestidores, edificio para la administración, arco de acceso y cercado perimetral, juegos infantiles, canchas deportivas; así como la elaboración de un Programa de Conservación y Manejo del Santuario del Agua Presa Brockman.





NOMBRE DE LA OBRA  
65640 COMBATE A LA TALA CLANDESTINA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES E IMPULSO AL ECOTURISMO

ANTECEDENTES

COMPROMISO CG-076 DENTRO DEL PROGRAMA DE CORO PLAZO.

TRABAJOS EJECUTADOS

REHABILITACIÓN DEL BALNEARIO MUNICIPAL DE IXTAPAN DEL ORO.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : GIS

BENEFICIOS GENERADOS

1,000 HABITANTES BENEFICIADOS

Localización: IXTAPAN DEL ORO

Empresa Constructora: CONSTRUCCIONES MAJORA S.A. DE C.V.

Costo de la Obra en 2007 : \$998,692.80

Ejercido 2007: \$998,692.80

Fecha de Inicio: 12/07/2007

Fecha de Terminación: 10/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación De Sanitarios, Vestidores, Comedor Y Área De Preparación De Alimentos Y Cocina.



NOMBRE DE LA OBRA

CENTRO ECOTURÍSTICO Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SIERRA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE COACALCO (OBRA EN PROCESO),

**ANTECEDENTES**

Terminada la construcción de la obra del COMPROMISO CG-101 se procedió al equipamiento de oficinas administrativas, servicio medico sala de proyecciones , aula y sala de exposiciones

**DATOS GENERALES**

PROGRAMA : GIS 2007

**TRABAJOS EJECUTADOS**

OBRA EN PROCESO.

**BENEFICIOS GENERADOS**

3.4 MILLONES DE HABITANTES BENEFICIADOS

Localización: **Parque Estatal Sierra de Guadalupe, Coacalco**

Empresa: COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V., PASCUAL GONZÁLEZ LÓPEZ, IMPULSORA MEXIQUENSE ADDAS S.A. DE C.V. Y GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA.

Costo de la Obra en 2007 : \$357,478.44

Ejercido 2007: \$340,145.12

fecha de inicio: 01/10/2007 datos técnicos:

Adquisición de equipo medico, bienes informáticos, equipo de foto cine y grabación, equipo eléctrico y electrónico de oficina y material didáctico. (escritorios, sillones, butacas escolares, mesas, sillas, mesa de exploración medica, computadoras, impresoras y video proyectores)



FICHA TÉCNICA

FICHA: 11

**NOMBRE DE LA OBRA**  
**65906 FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL**  
**TRABAJOS EJECUTADOS**  
Acción De Proceso

**ANTECEDENTES**

**Programa Para Equipamiento**

De La Dgoia, En Las Áreas De Atención Al Público En Relación A

Ingresos De Estudios En Materia De Impacto Y Riesgo Ambiental.

**DATOS GENERALES**

Programa : Gis

Localización: Toluca Y Tlalnepantla, Estado De México

Empresa Constructora: No Aplica

Monto Autorizado de la Acción en 2007 : \$540,998.00

Ejercido 2007: \$281,363.12

Fecha de Inicio: 15/02/2007

Fecha de Terminación: 15/10/2007

**DATOS TÉCNICOS**

La adquisición de bienes para el Programa de Fortalecimiento consta de 9 computadoras personales, 3 vehículos austeros para uso operativo, 3 impresoras láser dos monocromáticas y una a color, 15 no break, 1 proyector y 1 cámara digital.

Los insumos solicitados serán utilizados para realizar la Evaluación y Dictaminación de estudios de impacto y riesgo ambiental y emitir las resoluciones correspondientes a los estudios evaluados.

**BENEFICIOS GENERADOS**

600 Habitantes Beneficiados Anualmente

