



**INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
ISSEMYM
FICHAS TÉCNICAS**



FICHA TÉCNICA

CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEMyM

Antecedentes:

Con el propósito de contar con una unidad hospitalaria que atienda integralmente los problemas de cáncer que surgen entre la población mexiquense, se realiza la construcción del Centro Oncológico Estatal ISSEMyM, debido al incumplimiento por parte de la constructora, se realizó en el 2006 la adjudicación de los trabajos complementarios para la conclusión de la obra.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Toluca
Fecha de Inicio: **18 de diciembre de 2006.**
Fecha de Terminación: 21 de junio de 2007

Datos Técnicos:

Salas de espera
Consulta externa (3 consultorios)
Clínica del dolor (3 consultorios)
Urgencias: Observación adultos (4 camas)
Braquiterapia
Radioterapia y medicina nuclear
Quimioterapia
Servicios generales
Imagenología
Laboratorio clínico
Dietología
Enseñanza
Área de gobierno

Trabajos Ejecutados:

Trabajos complementarios en el Centro Oncológico Estatal ISSEMyM

- Inversión Autorizada 2006: 720 mil pesos
- Inversión Ejercida en 2006: 705 mil 261 pesos
- Avance Físico: 1.0 %
- Avance Financiero: 3.5%

Beneficios Generados:

Actualmente se beneficia a una población de 827,137 derechohabientes.



FICHA TÉCNICA

CENTRO MÉDICO ISSEMyM ECATEPEC

Antecedentes:

Con base en el programa anual del Instituto, se consideró la construcción de esta unidad médica en dos etapas concluyéndose la primera en julio de 1999, la unidad ha funcionado sin el total aprovechamiento de su equipamiento debido a que áreas como hospitalización y terapia intensiva se programaron para la segunda etapa.

De acuerdo a la actualización de los programas de atención médica desarrollados para esa zona del Valle de México, se identificaron cambios en el modelo de atención médica, siendo necesario realizar un nuevo análisis del proyecto inicial para determinar los nuevos requerimientos, el resultado del estudio determinó que los nuevos alcances modifican el programa médico arquitectónico para la segunda etapa de este inmueble.

En el 2006, se adiciona al costo de esta obra el estudio de calidad de la energía eléctrica mismo que se realizó en el mes de diciembre.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Ecatepec de Morelos
Fecha de Inicio: 3 de mayo de 2004
Fecha de Terminación: **31 de diciembre de 2005.**

Datos Técnicos:

Cirugía ambulatoria
Urgencias
Tococirugía
Cirugía (3 quirófanos)
Unidad de cuidados intensivos
Unidad de cuidados intensivos neonatales
Consulta externa de especialidades (12 consultorios)
Hospitalización (132 camas censables)
Gobierno y Enseñanza

Trabajos Ejecutados:

Estudio de calidad de la energía eléctrica en el Centro Médico ISSEMyM Ecatepec.

- Inversión Autorizada 2006: 120 mil pesos
- Inversión Ejercida en 2006: 112 mil 457 pesos
- Avance Físico: 100%
- Avance Financiero: 100%

Beneficios Generados:

Actualmente se beneficia a una población de 427,689 derechohabientes en el Valle de México.





FICHA TÉCNICA

HOSPITAL REGIONAL NEZAHUALCÓYOTL

Antecedentes:

Con el propósito de mejorar la atención médica a la población derechohabiente, se vio la necesidad de llevar a cabo la remodelación de las áreas de urgencias y quirófanos, así como el acondicionamiento del área de consulta externa del Hospital Regional Nezahualcóyotl.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Nezahualcóyotl
Fecha de Inicio: 27 de noviembre de 2006.
Fecha de Terminación: 27 de julio de 2007.

Datos Técnicos:

Remodelación de las áreas de urgencias y quirófanos, así como el acondicionamiento del área de consulta externa del Hospital Regional Nezahualcóyotl.

Trabajos Ejecutados:

Remodelación de las áreas de urgencias y quirófanos, así como el acondicionamiento del área de consulta externa del Hospital Regional Nezahualcóyotl.

- Inversión Autorizada 2006: 320 mil pesos
- Inversión Ejercida en 2006: 307 mil 434 pesos
- Avance Físico: 7.0 %
- Avance Financiero 7.0 %

Beneficios Generados:

Actualmente se beneficia a una población de 44,893 derechohabientes.



FICHA TÉCNICA

HOSPITAL REGIONAL VALLE DE BRAVO

Antecedentes:

Con el propósito de responder a la creciente demanda de servicios de salud de la población derechohabiente, se realizó el proyecto que permitirá la construcción del Hospital Regional Valle de Bravo, sin embargo los trabajos fueron suspendidos el pasado 25 de agosto de 2006, fecha de solicitud de terminación anticipada por parte de la empresa constructora, manteniéndose en proceso de construcción.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Valle de Bravo
Fecha de Inicio: **28 de noviembre de 2005**
Fecha de Terminación: 25 de octubre de 2006

Datos Técnicos:

Salas de espera
Consulta externa (7 consultorios)
Laboratorio
Sala de cirugía
Imagenología
Tococirugía
Urgencias
Hospitalización (24 camas censables)
Áreas de gobierno y enseñanza

Trabajos Ejecutados:

Construcción del Hospital Regional en Valle de Bravo.

- Inversión Autorizada 2006: 9 millones 400 mil pesos
- Inversión Ejercida en 2006: 9 millones 197 mil 685 pesos
- Avance Físico: 26.4 %
- Avance Financiero: 33.4%

Beneficios Generados:

Se beneficiará a una población de 11,123 derechohabientes de los municipios de Valle de Bravo, Amanalco de Becerra, Donato Guerra, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos e Ixtapan del Oro.





FICHA TÉCNICA

CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Antecedentes:

Con el propósito de mejorar la atención médica a la población derechohabiente, se vio la necesidad de llevar a cabo la ampliación de la Clínica de Consulta Externa Naucalpan.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Naucalpan
Fecha de Inicio: 26 de diciembre 2006
Fecha de Terminación: 27 de junio de 2007

Datos Técnicos:

Construcción de farmacia, laboratorio, caseta para planta de emergencia, ampliación y acondicionamiento de consultorios y área de odontología.

Trabajos Ejecutados:

Ampliación de la Clínica de Consulta Externa Naucalpan

- Inversión Autorizada 2006: 25 mil pesos
- Inversión Ejercida en 2006: 21 mil 24 pesos
- Avance Físico: 0.07%
- Avance Financiero 0.07 %

Beneficios Generados:

Actualmente se beneficia a una población de 40,847 derechohabientes.



FICHA TÉCNICA

CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA HUIXQUILUCAN

Antecedentes:

Con el propósito de mejorar la atención médica a la población derechohabiente, se realizó el proyecto que permitirá la construcción de la Clínica de Consulta Externa en Huixquilucan, y con esto ampliar la cobertura del servicio en la región.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Huixquilucan.
Fecha de Inicio: 9 de mayo de 2005.
Fecha de Terminación: 31 de enero de 2006

Datos Técnicos:

Consulta externa (8 consultorios)
Imagenología
Área de gobierno
Sala de espera
Sanitarios
Farmacia
Archivo
Almacén
Sala de usos múltiples

Trabajos Ejecutados:

Construcción de la Clínica de Consulta Externa en Huixquilucan

- Inversión Autorizada 2006: 60 mil pesos
- Inversión Ejercida en 2006: 54 mil 868 pesos
- Avance Físico: 100 %
- Avance Financiero: 100%

Beneficios Generados:

Actualmente se beneficia a una población de 10,950 derechohabientes.





FICHA TÉCNICA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TLALNEPANTLA

Antecedentes: Actualmente, se tiene un almacén en el municipio de Naucalpan para atender el suministro de materiales que requieren para su operación las Unidades Médico – Administrativas ubicadas en el Valle de México, el cual es ya insuficiente, además de no reunir las condiciones necesarias para el almacenamiento de insumos, principalmente los medicamentos y otros materiales médicos.

Por lo cual se decidió la construcción del Centro de Distribución Tlalnepantla , para proveer oportunamente a las unidades antes mencionadas de los materiales y suministros que requieran.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Tlalnepantla
Fecha de Inicio: 28 de octubre de 2005
Fecha de Terminación: 28 de enero de 2006

Datos Técnicos:

Área de control y acceso
Subdirección
Área administrativa y control de mercancía
Servicios generales
Almacenes
Circulación y andenes.

Trabajos Ejecutados:

Construcción del Centro de Distribución Tlalnepantla.

- Inversión Autorizada 2006: 4 millones 390 mil pesos
- Inversión Ejercida en 2006: 4 millones 347 mil 405 pesos
- Avance Físico: 100%
- Avance Financiero: 100%

Beneficios Generados:

Se beneficiará a una población de 427,689 derechohabientes de los municipios ubicados en el Valle de México.

