



**COMITÉ DE INSTALACIONES
EDUCATIVAS DEL ESTADO
DE MÉXICO
CIEEM
FICHAS TÉCNICAS**

FICHA TÉCNICA

Construcción y terminación de 3 aulas y taller de dibujo técnico, Acolman

Antecedentes:

Código: 1.60010.5
Programa: GIS2005

Construcción y terminación de 3 aulas y taller de dibujo técnico.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 1,080,870.00
Equipamiento:	\$ 0.00
Total:	\$ 1,080,870.00
Avance Físico:	
Monto Autorizado:	\$ 1,100,000.00
Monto Ejercido:	\$ 1,100,000.00

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Acolman.
Comunidad: Cabecera Municipall.
Justificación:
Beneficiarios: 350
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción de la 1a. Etapa (3 aulas, sanitarios y administración provisional), Aculco

Antecedentes:

Código: 1.56149.5
Programa: GIS2005

Construcción de la 1a. Etapa (3 aulas, sanitarios y administración provisional).

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 1,147,470.12
Equipamiento:	\$ 172,814.00
Total:	\$ 1,320,284.12
Avance Físico:	100.00%
Monto Autorizado:	\$ 113,851.36
Monto Ejercido:	\$ 0.0

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Aculco.
Comunidad: Arroyo Zarcos.
Justificación:
Beneficiarios: 450
Fecha de Inicio: 19/10/2003, 05-04-04
Fecha de Terminó: 8-jul-05

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de 4 aulas y sanitarios, Atlautla

Antecedentes:

Código: 1.59129.4
Programa: GIS2004

Construcción y equipamiento de 4 aulas y sanitarios.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 2,009,810.86
Equipamiento:	\$ 89,924.00
Total:	\$ 2,099,734.86
Avance Físico:	0.00%
Monto Autorizado:	\$ 1,497,056.74
Monto Ejercido:	\$ 893,934.51

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Atlautla.
Comunidad: San Juan Tehuixtitlán.
Justificación:
Beneficiarios: 400
Fecha de Inicio: 18-dic-06
Fecha de Terminación:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción de taller de corte y confección y cultura de belleza, Chicoloapan

Antecedentes:

Código: 68016
Programa: Gasto de Inversión Sectorial 2007

Construcción de taller de corte y confección y cultura de belleza.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 1,881,909.52
Equipamiento:	\$
Total:	\$
Avance Físico:	
Monto Autorizado:	\$ 2,696,954.22
Monto Ejercido:	\$ 2,696,954.22

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Chicoloapan.
Comunidad: Unidad Habitacional Auris III.
Justificación:
Beneficiarios: 16-ene-08
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción de campo de futbol, Coacalco

Antecedentes:

Código: 1.60011.5
Programa: GIS2005

Construcción de campo de futbol.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 226,000.00
Equipamiento:	\$ 0.00
Total:	\$ 226,000.00
Avance Físico:	
Monto Autorizado:	\$ 230,000.00
Monto Ejercido:	\$ 0.0

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Coacalco.
Comunidad: Cabecera Municipall.
Justificación:
Beneficiarios: 100
Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

3 Aulas y sanitarios, Hueypoxtla

Antecedentes:

Código: 1.58270.5
Programa: GIS2005

3 Aulas y sanitarios.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 1,416,803.51
Equipamiento:	\$ 0.00
Total:	\$ 1,416,803.51
Avance Físico:	1.00%
Monto Autorizado:	\$ 1,061,892.09
Monto Ejercido:	\$ 1,061,892.09

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Hueypoxtla.
Comunidad: Hueypoxtlal.
Justificación:
Beneficiarios: 350
Fecha de Inicio: 8-sep-05
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción de 9 aulas, sanitarios, escaleras y obra exterior, Metepec

Antecedentes:

Código: 67872
Programa: GIS2007

Construcción de 9 aulas, sanitarios, escaleras y obra exterior.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 2,531,581.48
Equipamiento:	\$
Total:	\$
Avance Físico:	
Monto Autorizado:	\$ 4,500,000.00
Monto Ejercido:	\$ 4,500,000.00

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Metepec.
Comunidad: San Lucas Tuncol.
Justificación:
Beneficiarios: 750
Fecha de Inicio: 8-oct-07
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción de Preparatoria (12 aulas didácticas, 2 laboratorios multidisciplinarios, laboratorio de idiomas, taller de dibujo técnico, 2 talleres de cómputo, administración, servicio médico, orientación vocacional, cafetería, intendencia, bodega, biblio, Nicolás Romero

Antecedentes:

Código: 1.55240.5
Programa: GIS2005

Construcción de Preparatoria (12 aulas didácticas, 2 laboratorios multidisciplinarios, laboratorio de idiomas, taller de dibujo técnico, 2 talleres de cómputo, administración, servicio médico, orientación vocacional, cafetería, intendencia, bodega, biblio.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 7,328,478.19
Equipamiento:	\$ 2,704,000.00
Total:	\$ 10,032,478.19
Avance Físico:	64.00%
Monto Autorizado:	\$ 2,916,023.59
Monto Ejercido:	\$ 0.0

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Nicolás Romero.
Comunidad: San Ildefonso (La Joya).
Justificación:
Beneficiarios: 3200
Fecha de Inicio: 20/10/2003, 05-04-04, 21-02-05
Fecha de Terminación:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Terminación de la construcción y equipamiento, Ozumba

Antecedentes:

Código: 68105
Programa: GIS 2007

Terminación de la construcción y equipamiento.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 676,814.93
Equipamiento:	\$ 284,175.00
Total:	\$ 960,989.93
Avance Físico:	
Monto Autorizado:	\$ 974,175.00
Monto Ejercido:	\$ 974,175.00

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Ozumba.
Comunidad: Cabecera Municipall.
Justificación:
Beneficiarios: 0
Fecha de Inicio: 30-nov-07
Fecha de Terminación:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples, Temascalcingo

Antecedentes:

Código: 66195
Programa: GIS2007

Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 719,285.16
Equipamiento:	\$ 294,000.00
Total:	\$ 1,013,285.16
Avance Físico:	
Monto Autorizado:	\$ 1,125,000.00
Monto Ejercido:	\$ 1,125,000.00

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Temascalcingo.
Comunidad: San Francisco Tepeolulcol.
Justificación:
Beneficiarios: 200
Fecha de Inicio: 22-oct-07
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Rehabilitación de 16 núcleos sanitarios, Tenancingo

Antecedentes:

Código: 68432
Programa: Gasto de Inversión Sectorial 2007

Rehabilitación de 16 núcleos sanitarios.

Inversión:

Monto Obra civil: \$ 1,774,670.44
Equipamiento: \$
Total: \$
Avance Físico:
Monto Autorizado: \$ 3,367,205.00
Monto Ejercido: \$ 3,367,205.00

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Tenancingo.
Comunidad: San José Tenerial.
Justificación:
Beneficiarios: 16-ene-08
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples, 3 aulas y sanitarios, Tenango del Valle

Antecedentes:

Código: 1.60013.5
Programa: GIS2005

Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples, 3 aulas y sanitarios.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 1,616,619.83
Equipamiento:	\$ 333,914.00
Total:	\$ 1,950,533.83
Avance Físico:	3.00%
Monto Autorizado:	\$ 1,298,251.94
Monto Ejercido:	\$ 325,223.02

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Tenango del Valle.
Comunidad: San Miguel Balderasl.
Justificación:
Beneficiarios: 550
Fecha de Inicio: 22-abr-05
Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción de la obra exterior, Tepetzotlán

Antecedentes:

Código: 1.60270.5
Programa: GIS2005

Construcción de la obra exterior.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 450,000.00
Equipamiento:	\$ 0.00
Total:	\$ 450,000.00
Avance Físico:	
Monto Autorizado:	\$ 450,000.00
Monto Autorizado:	\$ 0.0

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Tepetzotlán.
Comunidad: Cabecera Municipall.
Justificación:
Beneficiarios: 0
Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

2 Aulas, Tonatico

Antecedentes:

Código: 1.59413.5
Programa: GIS2005

2 Aulas.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 526,539.41
Equipamiento:	\$ 334,493.00
Total:	\$ 861,032.41
Avance Físico:	78.00%
Monto Autorizado:	\$ 223,243.76
Monto Ejercido:	\$ 0.0

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Tonatico.
Comunidad: Los Parajesl.
Justificación:
Beneficiarios: 100
Fecha de Inicio: 28-sep-05
Fecha de Terminó: 13-ene-06

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción de 6 aulas, talle de cómputo, administración, aula de usos múltiples, bodega, sanitarios, plaza cívica, acceso, muro de acometida, cancha de usos múltiples y obra exterior, Villa de Allende

Antecedentes:

Código: 68062
Programa: GIS2007

Construcción de 6 aulas, talle de cómputo, administración, aula de usos múltiples, bodega, sanitarios, plaza cívica, acceso, muro de acometida, cancha de usos múltiples y obra exterior.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 6,389,336.90
Equipamiento:	\$ 610,346.00
Total:	\$ 6,999,682.90
Avance Físico:	
Monto Autorizado:	\$ 7,000,000.00
Monto Ejercido:	\$ 7,000,000.00

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Villa de Allende.
Comunidad: Loma de Juárezl.
Justificación:
Beneficiarios: 1350
Fecha de Inicio: 5-nov-07
Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de cuatro aulas, laboratorio de usos múltiples y sanitarios, Cuautitlán

Antecedentes:

Código: 1.56021.5
Programa: GIS2005

Construcción y equipamiento de cuatro aulas, laboratorio de usos múltiples y sanitarios.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 1,691,830.91
Equipamiento:	\$ 344,958.00
Total:	\$ 2,036,788.91
Avance Físico:	59.00%
Monto Autorizado:	\$ 534,035.80
Monto Ejercido:	\$ 531,420.78

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Cuautitlán.
Comunidad: San Francisco Cascantitlal.
Justificación:
Beneficiarios: 600
Fecha de Inicio: 08/09/2003, 21-02-05
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de 4 aulas, taller de cómputo, sanitarios, acceso, cisterna y plaza cívica, Morelos

Antecedentes:

Código: 1.56055.5
Programa: GIS2005

Construcción y equipamiento de 4 aulas, taller de cómputo, sanitarios, acceso, cisterna y plaza cívica.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 2,075,758.41
Equipamiento:	\$ 25,000.00
Total:	\$ 2,100,758.41
Avance Físico:	100.00%
Monto Autorizado:	\$ 194,893.68
Monto Ejercido:	\$ 0.0

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Morelos.
Comunidad: San Lorenzo Malacotal.
Justificación:
Beneficiarios: 900
Fecha de Inicio: 20/10/2003, 05-04-04, 18-11-05
Fecha de Terminó: 9-sep-05

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de 6 aulas, taller de cómputo, sanitarios, acceso, cisterna y plaza cívica, Amanalco

Antecedentes:

Código: 1.56059.5
Programa: GIS2005

Construcción y equipamiento de 6 aulas, taller de cómputo, sanitarios, acceso, cisterna y plaza cívica.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 1,857,299.05
Equipamiento:	\$ 25,000.00
Total:	\$ 1,882,299.05
Avance Físico:	100.00%
Monto Autorizado:	\$ 224,554.27
Monto Ejercido:	\$ 0.0

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Amanalco.
Comunidad: San Bartolol.
Justificación:
Beneficiarios: 1000
Fecha de Inicio: 08/09/2003, 05-04-04
Fecha de Terminó: 8-ago-05

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de una aula, dirección y sanitarios, Nicolás Romero

Antecedentes:

Código: 1.59075.5
Programa: GIS2005

Construcción y equipamiento de una aula, dirección y sanitarios.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 480,960.94
Equipamiento:	\$ 33,225.00
Total:	\$ 514,185.94
Avance Físico:	0.00%
Monto Autorizado:	\$ 635,166.43
Monto Ejercido:	\$ 635,166.43

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Nicolás Romero.
Comunidad: Cabecera Municipall.
Justificación:
Beneficiarios: 350
Fecha de Inicio: 27-abr-05
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Laboratorio de Idiomas, Nezahualcóyotl

Antecedentes:

Código: 1.60012.5
Programa: GIS2005

Laboratorio de Idiomas.

Inversión:

Monto Obra civil:	\$ 531,370.23
Equipamiento:	\$ 940,435.00
Total:	\$ 1,471,805.23
Avance Físico:	100.00%
Monto Autorizado:	\$ 968,629.77
Monto Ejercido:	\$ 0.0

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Nezahualcóyotl.
Comunidad: Nezahualcóyotl.
Justificación:
Beneficiarios: 200
Fecha de Inicio: 14-mar-05
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción de tres aulas y administración, Nezahualcóyotl

Antecedentes:

Código: 1.63669.6
Programa: GIS2006

Construcción de tres aulas y administración.

Inversión:

Monto Obra civil: \$ 1,132,695.63
Equipamiento: \$
Total: \$
Avance Físico:
Monto Autorizado: \$ 493,550.31
Monto Ejercido: \$ 493,550.31

Beneficios Generados:

Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Nezahualcóyotl.
Comunidad: 2a Secc. Metropolitana.
Justificación:
Beneficiarios: 250
Fecha de Inicio: 24-abr-06
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de 4 Aulas, Sanitarios, Laboratorio Multidisciplinario, Taller de Cómputo, Dirección, Biblioteca provisional y Obra Exterior, Aculco.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-459"

Construcción y Equipamiento de la Escuela Preparatoria de San Lucas Totolmaloya.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Aculco.
Comunidad: San Lucas Totolmaloya, tercer cuartel
Justificación: Compromiso del 2007
Beneficiarios: 1000
Fecha de Inicio: 14 de Mayo del 2007
Fecha de Término: 10 de Octubre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de columnas
Niveles: 1 Nivel
Cancelería: Aluminio Duranidic
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Fe Notarial del Cumplimiento del Compromiso
(Se certificará el día Sábado 12 de Enero del 2008)

Inversión:

Obra Civil:	\$ 4,500,380.49
Equipamiento:	\$ 660,916.97
Total:	\$ 5,161,297.46
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 6,000,000.00
Monto Ejercido:	\$ 5,435,679.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción, Equipamiento y Operación de una Institución de Educación Media Superior; (4 Aulas, T. Comp., Sanitarios, Administración, Servicio Médico y Orientación Vocacional, Dirección y obras exteriores); EMSAD; Hueypoxtla.

Antecedentes:

En gira de Campaña del C. Gobernador como candidato, firmó ante notario el siguiente compromiso; Construcción, Equipamiento y Operación de una Institución de Educación Media Superior.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Hueypoxtla
Justificación: Compromiso de Campaña.

Fecha de Inicio: 26 de Junio de 2007
Fecha de Término: 15 de Diciembre de 2007

Datos Técnicos:

Niveles: I Nivel

Relación de Materiales: Tabique rojo recocido, arena, grava, varilla de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", alambre, cemento, mortero, barroblock, aluminio, azulejo, loseta cerámica, cimbra aparente, muebles sanitarios, tubería de P.V.C., galvanizado, cobre, albañal, pintura vinílica, impermeabilizante, malla electro soldada, cable para redes.

Trabajos Ejecutados:

Construcción, Equipamiento y Operación de una Institución de Educación Media Superior; (4 Aulas, T. Comp., Sanitarios, Administración, Servicio Médico y Orientación Vocacional, Dirección y obras exteriores).

Inversión Contratada: \$ 3'736,703.99
Avance Físico: 100 %
Monto Autorizado: \$ 7,000,000.00
Monto Ejercido: \$ 5,909,800.00

Relación de Mobiliario:

4 Aulas: 180 sillas tipo universitario paleta derecha, 20 sillas tipo universitario paleta izquierda, 4 sillas apilables, 4 sillas para maestro, 4 pizarrones blancos, 4 pizarrones metálicos verdes,
Equipo de Laboratorio de Usos Múltiples: 49 bancos, 6 conjuntos de práctica: óptica, biología, electricidad, mecánica y química, 11 mesas de trabajo, 7 microscopios.
Taller de Cómputo: 29 mesas binarias, 49 sillas, 5 impresoras, 24 computadoras y 24 nobreak, 1 pizarrón verde, 1 pizarrón blanco, 1 mesa para maestro.
Dirección: 10 Sillas tipo capfce, 2 sillas giratorias secretariales, 2 escritorios secretariales, 1 escritorio de dos pedestales, 3 cestos metálicos, 1 Sillón Giratorio, 7 Archiveros metálicos, 1 juego de asta bandera, 1 credenza con 2 puertas, 1 librero horizontal, 1 mesa redonda, 1 computadora, 1 impresora, 1 nobreak.
Administración: 12 archiveros metálicos, 1 bascula con altímetro, 13 cestos metálicos, 1 chaise longue, 3 credenzas con 2 puertas, 1 enfriador y calentador de agua, 4 escritorios de 1 pedestal, 3 escritorios de dos pedestales, 4 escritorios secretariales cubierta dos niveles, 1 juego de bandera, 1 computadora, 1 impresora, 1 nobreak, 1 mesa redonda, 8 sillas giratorias secretariales, 17 sillas tipo capfce, 3 sillones giratorios ejecutivos, 2 vitrinas metálicas.
Biblioteca: 24 anaqueles tipo esqueleto, 1 archivero metálico, 9 cestos metálicos, 1 escritorio secretarial, 14 mesas para biblioteca y cafetería, 56 sillas apilables, 1 silla giratoria secretarial, 1 computadora, 1 impresora, 1 nobreak.



FICHA TÉCNICA

2 Aulas y Sanitarios, Preparatoria No. 56 Extensión, San Miguel Tenochtitlán, Jocotitlán

Antecedentes:

En gira de Campaña del C. Gobernador como candidato, firmó ante notario el siguiente compromiso; Conclusión y equipamiento de la Preparatoria en la comunidad de San Miguel Tenochtitlán

Datos Generales:

Localización: Municipio de Jocotitlán.
Justificación: Compromiso de Campaña.

Fecha de Inicio: 13 de Junio de 2005
Fecha de Término: 15 de Noviembre de 2005
Beneficiados: 300 estudiantes

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de Columnas
Niveles: I Nivel
Cancelería: De Aluminio
Impermeabilizante: Elemento a base de prefabricados
Jurisdicción: Municipal

Trabajos Ejecutados:

Construcción 2 Aulas y Sanitarios
Inversión Contratada: \$ 1'070,629.00
Avance Físico: 100 %
Monto Autorizado: \$ 1,723,804.66
Monto Ejercido: \$ 1,723,804.66

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil en la localidad de San Miguel Tenochtitlán



FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento 4 aulas, Sanitarios, Laboratorio Multidisciplinario, Taller de Computo, Dirección, Biblioteca Provisional Monumento del Bicentenario y Obra Exterior, Luvianos.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-208"
Construcción e Instalación de Preparatoria

Datos Generales:

Localización: Municipio de Luvianos.
Comunidad: Cabecera Municipal.
Justificación: Compromiso de 2007.
Beneficiarios: 1100.
Fecha de Inicio: 18 de Diciembre de 2006.
Fecha de Término: 30 de Agosto de 2007.

Datos Técnicos: Equipamiento:

Estructura: U-2C
Niveles: 1 Edificios de 2 Nivel
Cancelería: Aluminio Natural
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Equipamiento: **4 Aulas:** 180 sillas tipo universitario paleta derecha, 20 sillas tipo universitario paleta izquierda, 4 mesas para maestro, 4 pizarrón, 4 sillas apilables

Origen de los Recursos **Laboratorio de Usos Múltiples:** 49 bancos, 6 conjuntos de práctica: óptica, biología, electricidad, mecánica y 11 mesas de trabajo, 7 microscopios.

Taller de Computo: 26 mesas binarias, 53 sillas apilables, 5 impresoras, 21 Computadoras y 21 no break.

Dirección: 7 archiveros metálicos, 1 credezas, 2 escritorios, 2 sillas giratorias, 10 sillas tipo capfce, 1 sillones giratorios, 1 juego de banderas.

Biblioteca: 24 Anaquel tipo esqueleto, 1 archivero, 1 escritorio, 56 sillas apilables, 14 mesas, 1 máquina de escribir, 1 silla giratoria.

Gis 2007

Descripción de la Obra: 4 Aulas, Taller de Cómputo, Laboratorio de Usos Múltiples, Biblioteca Provisional, Dirección Provisional, Módulo de Servicios Sanitarios, Bodega, Plaza Cívica, Andadores, Baranda en Fachada Principal, Plaza Acceso, Fosa Séptica, Pozo de Absorción, Muro de Acometida, Reja de Acceso, Red Hidráulica, Red Eléctrica, Red Sanitaria, Asta Bandera, Malla Ciclónica, Arco del Bicentenario, Transformador, Área Verde etc.

Inversión:

Obra Civil:	\$ 5,064,571.93
Equipamiento:	\$ 734,464.99
Total:	\$ 5,799,036.92
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 6,000,000.00
Monto Ejercido:	\$ 6,000,000.00



"Se certificó la terminación de la obra ante el Notario No. 121
Lic. Francisco Arce Ugarte, el Martes 23 de Octubre del 2007"

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de tres aulas, sanitarios y obra exterior. (Primera etapa). “CBT” Ocuilan.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 “CG-138”

Construcción y Equipamiento de un Centro de Bachillerato Técnico en la Comunidad de Santa Mónica.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Ocuilan.
Comunidad: Santa Monica
Justificación: Compromiso del 2007
Beneficiarios: 1000
Fecha de Inicio: 29 de Julio del 2007
Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de columnas
Niveles: 1 Nivel
Cancelería: Aluminio Duranidic
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Inversión:

Obra Civil:	\$ 1,267,294.32
Equipamiento:	\$ 51,041.49
Total:	\$ 1,318,335.81
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 1,800,000.00
Monto Ejercido:	\$ 1,683,913.90

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento 4 aulas, Dirección Provisional, Laboratorio de Usos Múltiples, Taller de Computo, Biblioteca Provisional, Sanitarios y Obra Exterior, Otumba.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-234"

Construcción y Equipamiento de la Segunda Etapa de la Preparatoria en Oxtotipac, Preparatoria No. 19 Modulo Oxtotipanc.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Otumba.
Comunidad: Oxtotipac.

Justificación: Compromiso de 2007
Beneficiarios: 900

Fecha de Inicio: 18 de Diciembre de 2006
Fecha de Término: 30 de Agosto de 2007

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

Inversión:

Obra Civil:	\$ 3,899,134.04
Equipamiento:	\$ 1,000,000.00
Total:	\$ 4,899,134.04
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 4,873,917.00
Monto Ejercido:	\$ 4,873,917.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil del Nivel Media Superior.



FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de 4 aulas, sanitarios, laboratorio multidisciplinario, taller de cómputo, dirección y biblioteca provisional y obra exterior, San Simón de Guerrero.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-588"

Construcción de Escuela Preparatoria en San Diego Cuentla.

Datos Generales:

Localización: Municipio de San Simón de Guerrero

Comunidad: San Diego Cuentla.

Justificación: Compromiso de 2007

Beneficiarios: 1000

Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2007

Fecha de Término: 10 Octubre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC

Niveles: 3 Edificios de 1 Nivel

Cancelería: Aluminio Natural

Impermeabilizante: Prefabricado

Jurisdicción: Regional

Fe Notarial del Cumplimiento del Compromiso
(Se certificará el Viernes 22 de Febrero del 2008)

Inversión:

Obra Civil: \$ 4,655,636.22

Equipamiento: \$ 745,000.00

Total: \$ 5,400,636.22

Avance Físico: 100 %

Monto Autorizado: \$ 6,000,000.00

Monto Ejercido: \$ 5,319,148.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil del Nivel Medio Superior.



FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de 3 Aulas, Dirección y Sanitarios. en la Preparatoria No. 106, Cabecera Municipal, Atizapan Santa Cruz

Antecedentes:

En gira de Campaña del C. Gobernador como candidato, firmó ante notario el siguiente compromiso; Ampliación y equipamiento de Escuela Preparatoria en la Cabecera Municipal

Datos Generales:

Localización: Municipio de Atizapan Santa Cruz
Justificación: Compromiso de Campaña.
Fecha de Inicio: 1 de Agosto de 2005
Fecha de Término: 7 de Febrero de 2006
Beneficiados: 450 estudiantes

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de Columnas
Niveles: I Nivel
Cancelería: De Aluminio
Impermeabilizante: Elemento a base de prefabricados
Jurisdicción: Municipal

Trabajos Ejecutados:

Construcción y Equipamiento de 3 Aulas, Dirección y Sanitarios.
Inversión Contratada: \$ 1,595,799.78
Avance Físico: 100 %
Monto Autorizado: \$ 32,910.49
Monto Ejercido: \$ 32,910.49

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil en el Municipio de Atizapan



FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de dos aulas didácticas, taller de cómputo con bodega, taller de costura con bodega, un aula para área de diagnóstico y sanitarios, Teoloyucan.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-556"

Construcción y Equipamiento de la Escuela de Educación Especial para Personas con Capacidades Diferentes, en la Cabecera Municipal.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Teoloyucan
Comunidad: Barrio Tlatilco.
Justificación: Compromiso de 2007
Beneficiarios: 750
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2007
Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC
Niveles: I Nivel
Cancelería: Aluminio
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Inversión:

Obra Civil:	\$ 2,801,656.79
Equipamiento:	\$ 782,318.00
Total:	\$ 3,583,974.79
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 5,000,000.00
Monto Ejercido:	\$ 3,584,069.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de tres aulas, sanitarios y obra exterior. (Primera etapa). “Preparatoria” Tianguistenco.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 “CG-534”

Construcción y equipamiento de la Escuela Preparatoria en Guadalupe Yancuitlalpan.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Tianguistenco.
Comunidad: Guadalupe Yancuitlalpan
Justificación: Compromiso del 2007
Beneficiarios: 1000
Fecha de Inicio: 25 de Julio del 2007
Fecha de Término: 15 de Noviembre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de columnas
Niveles: I Nivel
Cancelería: Aluminio Duranidic
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Inversión:

Obra Civil:	\$ 1,599,448.97
Equipamiento:	\$ 41,400.00
Total:	\$ 1,640,848.97
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 1,800,000.00
Monto Ejercido:	\$ 1,699,407.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Rehabilitación general del edificio, demolición y construcción de plaza cívica. "Primaria Benito Juárez" Tianguistenco".

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-535"

Ampliación y reconstrucción de aulas en la Escuela Primaria "Benito Juárez" de Santiago Tilapa.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Tianguistenco.
Comunidad: Santiago Tilapa
Justificación: Compromiso del 2007
Beneficiarios: 1000
Fecha de Inicio: 07 de Mayo del 2007
Fecha de Término: 30 de Septiembre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: Tradicional de dos niveles
Niveles: 2 Niveles
Cancelería: Aluminio Duranidic
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Inversión:

Obra Civil: \$ 1,127,311.28
Equipamiento: \$ 0.0
Total: \$ 1,128,311.28
Avance Físico: 100 %
Monto Autorizado: \$ 1,200,000.00
Monto Ejercido: \$ 992,496.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de tres aulas, sanitarios y obra exterior. (Primera etapa), Villa de Allende

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 “CG-089”

Construcción, Equipamiento y Operación de una Unidad del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT).

Datos Generales:

Localización: Municipio: Villa de Allende
Comunidad: Ejido de Allende.
Justificación: Compromiso de 2007
Beneficiarios:
Fecha de Inicio: 16 de Julio de 2007
Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC
Niveles: 1 Nivel
Cancelería: Aluminio
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Inversión:

Obra Civil: \$ 1,830,958.51
Equipamiento: \$ 83,124.00
Total: \$ 1,914,082.51
Avance Físico: 100 %
Monto Autorizado: \$ 1,800,000.00
Monto Autorizado: \$ 1,800,000.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de cuatro aulas, sanitarios, laboratorio multidisciplinario, taller de computo, dirección y biblioteca provisional y obra exterior, Villa del Carbón.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-597"

Construcción y Equipamiento de un Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) en San Luis Taxhimay.

Datos Generales:

Localización: Municipio de Villa del Carbón.
Comunidad: San Luis Taxhimay
Justificación: Compromiso de 2007
Beneficiarios: 1000
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2007
Fecha de Término: 15 de Diciembre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC
Niveles: 1 Nivel
Cancelería: Aluminio
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Inversión:

Obra Civil: \$ 5,244,125.10
Equipamiento: \$ 925,853.00
Total: \$ 6,169,978.10
Avance Físico: 100 %
Monto Autorizado: \$ 6,000,000.00
Monto Ejercido: \$ 5,287,259.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Reubicación de la Escuela Preparatoria No. 51, en el Barrio de Guadalupe, Municipio de San Mateo Atenco.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CI-758"

Reubicación de la Escuela Preparatoria No. 51, en el Barrio de Guadalupe, Municipio de San Mateo Atenco.

Datos Generales:

Localización: Municipio: San Mateo Atenco.
Comunidad: Barrio de Guadalupe.
Justificación: Compromiso de 2007 Institucional
Beneficiarios:
Fecha de Inicio: 18 de Diciembre 2006
Fecha de Término: 15 de Julio de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-2C
Niveles: 2 Niveles
Cancelería: Aluminio Duranidic
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Trabajos Ejecutados:

Inversión Contratada: \$ 7,052,570.23
Avance Financiero: 100 %
Monto Autorizado: \$ 10,000,000.00
Monto Ejercido: \$ 10,000,000.00

Beneficios Generados:

Dar un Mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de 4 Aulas, Sanitarios, Laboratorio Multidisciplinario, Taller de Computo, Dirección, Biblioteca Provisional y Obra Exterior, Amanalco.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-054"

Construcción y Operación de un Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT)

Datos Generales:

Localización: Municipio de Amanalco.
Comunidad: El Potrero
Justificación: Compromiso del 2007
Beneficiarios: 1000
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2007
Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC de Concreto Armado
Niveles: I Nivel
Cancelería: Aluminio Natural
Impermeabilizante: Prefabricado SBS
Jurisdicción: Estatal

Inversión:

Obra civil: \$ 5,208,588.96
Equipamiento: \$ 925,853.00
Total: \$ 6,134,441.96
Avance Físico: 100 %
Monto Autorizado: \$ 6,000,000.00
Monto Ejercido: \$ 6,000,000.00

Beneficios Generados:

Dar un mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de tres aulas, sanitarios y obra exterior.(primera etapa), Calimaya

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-218"

Construcción y Equipamiento de un Centro de Bachillerato Tecnológico en la Comunidad de Santa María Nativitas.(Calimaya)

Datos Generales:

Localización: Municipio: Calimaya.
Comunidad: Santa María Nativitas.
Justificación: Compromiso de 2007
Beneficiarios:
Fecha de Inicio: 18 de Junio de 2007
Fecha de Término: 15 de Octubre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de Columnas
Niveles: I Nivel
Cancelería: Aluminio
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Fe Notarial del Cumplimiento del Compromiso
(Se certificara el día Martes 11 de Diciembre del 2007)

Inversión:

Obra Civil:	\$ 2,220,926.37
Equipamiento:	\$ 51,041.49
Total:	\$ 2,271,967.86
Avance Físico: 100 %	
Monto Autorizado:	\$ 1,990,500.00
Monto Ejercido:	\$ 1,990,500.00

Beneficios Generados:

Dar un Mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de 2 aulas, laboratorio multidisciplinario, taller de cómputo, sanitarios y obra exterior, Xonacatlan

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-368"

Construcción y Equipamiento de una Institución de Educación Media Superior.

Inversión:

Obra Civil:	\$ 3,708,841.83
Equipamiento:	\$ 709,871.00
Total:	\$ 4,418,712.83
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 3,798,722.00
Monto Ejercido:	\$ 3,798,722.00

Datos Generales:

Localización: Municipio: Xonacatlan.
Comunidad: Santa María Zolotepec.
Justificación: Compromiso de 2007
Beneficiarios:
Fecha de Inicio: 25 de Junio de 2007
Fecha de Término: 20 de Diciembre de 2007

Beneficios Generados:

Dar un Mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de Columnas
Niveles: I Nivel
Cancelería: Aluminio
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción:

Fe Notarial del Cumplimiento del Compromiso
(Se certificara el día Jueves 13 de Diciembre del 2007)



EQUIPAMIENTO (2 aulas: 100 sillas tipo universitario, Laboratorio de usos Múltiples: 49 bancos, 6 conjuntos de práctica: óptica, biología, electricidad, mecánica y química, 11 mesas de trabajo, 7 microscopios. Taller de Computo: 26 mesas binarias, 43 sillas, 5 impresoras, 21 computadoras y 21 no-break.)

FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de tres aulas, sanitarios y obra exterior.(primera etapa), Timilpan

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-312"

Construcción y Equipamiento del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT).

Datos Generales:

Localización: Municipio: Timilpan.
Comunidad: Santiaguito Maxda.
Justificación: Compromiso de 2007
Beneficiarios:
Fecha de Inicio: 18 de Junio de 2007
Fecha de Término: 15 de Octubre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de Columnas
Niveles: I Nivel
Cancelería: Aluminio
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Inversión:

Obra Civil:	\$ 2,057,712.90
Equipamiento:	\$ 83,124.00
Total:	\$ 2,140,836.90
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 1,800,000.00
Monto Ejercido:	\$ 1,800,000.00

Beneficios Generados:

Dar un Mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y equipamiento de cuatro aulas, sanitarios, taller de cómputo, administración (orientación vocacional y servicio médico), dirección, acceso, cisterna, plaza cívica y obra exterior, Morelos.

Antecedentes:

Compromiso del C. Gobernador 2007 "CG-318"

Construcción y Equipamiento de la primera etapa del Colegio de Bachilleres del Estado de México (EMSAD -COBAEM) en San Marcos Tlaxalpan.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Morelos.
Comunidad: San Marcos Tlaxalpan.
Justificación: Compromiso de 2007
Beneficiarios:
Fecha de Inicio: 28 de Mayo de 2007
Fecha de Término: 23 de Noviembre de 2007

Datos Técnicos:

Estructura: U-IC a base de Columnas
Niveles: I Nivel
Cancelería: Aluminio
Impermeabilizante: Prefabricado
Jurisdicción: Regional

Inversión:

Obra Civil:	\$ 4,894,876.25
Equipamiento:	\$ 721,979.00
Total:	\$ 5,616,855.25
Avance Físico:	100 %
Monto Autorizado:	\$ 6,000,000.00
Monto Ejercido:	\$ 5,327,470.00

Beneficios Generados:

Dar un Mejoramiento en atención a la comunidad estudiantil.



FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de I Aula de la Preparatoria “Jose Revueltas No. 82”, Nezahualcoyotl

Antecedentes:

Código: **65299**

Programa:

Construcción y Equipamiento de I Aula de la Preparatoria “Jose Revueltas No. 82”, Nezahualcoyotl

Datos Generales:

Localización:

Comunidad: Municipio: Nezahualcóyotl.

Justificación: Ampliación Vicente Villada.

Beneficiarios:

Fecha de Inicio:

Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:

Niveles:

Cancelería:

Impermeabilizante:

Jurisdicción:

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 360,000.00
- Equipamiento: \$ 0.00
- Total: \$ 360,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de 3 Aulas de la Preparatoria “Emiliano Zapata”, Ecatepec

Antecedentes:

Código: 65301
Programa:

Construcción y Equipamiento de 3 Aulas de la Preparatoria “Emiliano Zapata”, Ecatepec

Datos Generales:

Localización:
Comunidad: Municipio: Ecatepec
Justificación: Poligono II
Beneficiarios:
Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 960,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 960,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de Biblioteca en el “Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1”, Nezahualcoyotl.

Antecedentes:

Código: 65302

Programa:

Construcción y Equipamiento de Biblioteca en el “Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1”, Nezahualcoyotl.

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 770,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 770,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Nezahualcóyotl.

Comunidad: Colonia La Esperanza

Justificación:

Beneficiarios:

Fecha de Inicio:

Fecha de Terminación:

Datos Técnicos:

Estructura:

Niveles:

Cancelería:

Impermeabilizante:

Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Operacion de I Unidad Academica Universitaria, Huixquilucan.

Antecedentes:

65969

Código:

Programa:

**Construcción y Operacion de I Unidad Academica
Universitaria, Huixquilucan.**

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 15,000,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 15,000,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Huixquilucan.

Comunidad: Cabecera Municipal

Justificación:

Beneficiarios:

Fecha de Inicio:

Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:

Niveles:

Cancelería:

Impermeabilizante:

Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de I Aula de la Preparatoria “Nueva Creacion”, Chicoloapan.

Antecedentes:

66194

Código:

Programa:

Construcción y Equipamiento de I Aula de la Preparatoria “Nueva Creacion”, Chicoloapan.

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 395,000.78
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 395,000.78
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Chicoloapan.

Comunidad: Cabecera Municipal

Justificación:

Beneficiarios:

Fecha de Inicio:

Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:

Niveles:

Cancelería:

Impermeabilizante:

Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento Varias Escuelas”, Cobertura Estatal.

Antecedentes:

Código: 67497
Programa:

Construcción y equipamiento de 4 aulas y sanitarios.

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 76,857,726.38
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 76,857,726.38
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Varios
Comunidad: Varios
Justificación:
Beneficiarios:
Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de una (Institucion de Educacion Media Superior), Zinacantepec.

Antecedentes:

Código: **67498**
Programa:

Construcción y Equipamiento de una (Institucion de Educacion Media Superior), Zinacantepec.

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 1,800,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 1,800,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Zinacantepec.
Comunidad: San Antonio Acahualco.
Justificación:
Beneficiarios:
Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Operacion de I Unidad Academica Universitaria, Jilotepec.

Antecedentes:

67500

Código:

Programa:

Construcción y Operacion de I Unidad Academica Universitaria, Jilotepec.

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 15,000,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 15,000,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Jilotepec.

Comunidad: Cabecera Municipal.

Justificación:

Beneficiarios:

Fecha de Inicio:

Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:

Niveles:

Cancelería:

Impermeabilizante:

Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de una (Universidad Publica), Tultitlan.

Antecedentes:

Código: 67501
Programa:

Construcción y Equipamiento de una (Universidad Publica), Tultitlan.

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 15,000,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 15,000,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Tultitlan.
Comunidad: Cabecera Municipall.
Justificación:
Beneficiarios:
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Contruccion, Equipamiento y Operación de I Unidad Academica de Nivel Univercitario, Tecamac.

Antecedentes:

Código: 67501

Programa:

**Contruccion, Equipamiento y Operación de I Unidad
Academica
de Nivel Univercitario, Tecamac.**

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 15,000,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 15,000,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Tecamac.

Comunidad: Cabecera Municipal

Justificación:

Beneficiarios:

Fecha de Inicio:

Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:

Niveles:

Cancelería:

Impermeabilizante:

Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Operacion de I Unidad Academica Universitaria, La Paz.

Antecedentes:

Código: 67503
Programa:

**Construcción y Operacion de I Unidad Academica Universitaria,
La Paz.**

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 15,000,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 15,000,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: La Paz.
Comunidad: Cabecera Municipal.
Justificación:
Beneficiarios:
Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Operacion de I Unidad Academica Universitaria, Chalco.

Antecedentes:

Código: **67504**

Programa:

**Construcción y Operacion de I Unidad Academica
Universitaria, Chalco.**

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 15,000,000.00
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 15,000,000.00
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Chalco.

Comunidad: Cabecera Municipal.

Justificación:

Beneficiarios:

Fecha de Inicio:

Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:

Niveles:

Cancelería:

Impermeabilizante:

Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de 6 Aulas en la (Preparatorio No. 55), Chimalhuacan.

Antecedentes:

Código: 67978
Programa:

Construcción y Equipamiento de 6 Aulas en la (Preparatorio No. 55), Chimalhuacan.

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 2,274,258.04
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 2,274,258.04
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: Chimalhuacán
Comunidad: Lomas Chocolin.
Justificación:
Beneficiarios:
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminó:

Datos Técnicos:

Estructura:
Niveles:
Cancelería:
Impermeabilizante:
Jurisdicción:

FICHA TÉCNICA

Construcción y Equipamiento de Cafetería y Biblioteca en la (Preparatoria No. 51), San Mateo Atenco.

Antecedentes:

Código: **68095**

Programa:

Construcción y Equipamiento de Cafetería y Biblioteca en la (Preparatoria No. 51), San Mateo Atenco.

Inversión:

- Monto Obra civil: \$ 1,223,444.10
- Equipamiento: \$ 0.0
- Total: \$ 1,223,444.10
- Avance Físico:

Beneficios Generados:

- Dar una Mejor atención a la comunidad estudiantil.

Datos Generales:

Localización: Municipio: San Mateo Atenco.

Comunidad: Barrio de Guadalupe.

Justificación:

Beneficiarios:

Fecha de Inicio:

Fecha de Termino:

Datos Técnicos:

Estructura:

Niveles:

Cancelería:

Impermeabilizante:

Jurisdicción: