

FICHA TÉCNICA

FICHA I

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION 2do. AGRUPAMIENTO DE APAXCO

ANTECEDENTES:

En Oficios N° 20321-Agis-P-0403/07 Y 20321-Amgis-0406/07 Ambos De Fecha 12 De Junio De 2007, Se Autorizó Un Monto De \$1'300,000.00, (Refrendo 2007 \$401,182.22 Y Ampliación De Recursos 2007 \$898,817.78) Para La Conclusión Total De La Obra. Se Celebró El Contrato N° Op-07-0177 Por Un Importe De \$ 1'568,227.86.

El Cuartel De Policía En Su Primera Etapa Entro En Operación A Partir Del Mes De Noviembre Del Años 2002

DATOS GENERALES

Programa : Gis Y Pafef

Localización: BOULEVARD JUAREZ S/N CABECERA MUNICIPAL

Empresa Constructora: Diseño Y Construcción Mexiquense, S. A. De C. V.

Costo de la Obra en 2007 : \$1'300,000.00

Ejercido 2007: \$390,000.00

Fecha de Inicio: 01/10/2007

Fecha de Terminación: 31/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Planta baja, Estacionamiento, escalera y Cocina Comedor, Planta 1er nivel: área Administrativa, 2° nivel: Dormitorios (2), Baños-Regaderas (2), con una superficie de construcción de 1242.53 M2

Esta obra tiene un avance físico global del 54 % y un avance financiero del 30%.

TRABAJOS EJECUTADOS:

El Monto Ejercido Corresponde Al Anticipo Cobrado Por La Empresa Constructora Diseño Y Construcción Mexiquense, S.A. De C.V.

BENEFICIOS GENERADOS

26,414 Habitantes Beneficiados



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

FICHA TÉCNICA

FICHA 2

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE POLICIA STA. MARIA TONANITLA

ANTECEDENTES:

En Oficios N° 20321-Agis-P-0404/07 Y 20321-Amgis-0407/07 Ambos De Fecha 12 De Junio De 2007, Se Autorizó Un Monto De \$ 2'500,000.00, (Refrendo 2007 \$231,217.04 Y Ampliación De Recursos 2007 \$2'268,782.96) Para La Conclusión Total De La Obra. Se Celebró El Contrato N° Op-07-0174 Por Un Importe De \$ 2'467,302.68.

El Cuartel De Policía En Su Primera Etapa Entro En Operación A Partir Del Mes De Noviembre Del Año 2002

DATOS GENERALES

Programa : Pafef /Gis

Localización: CALLE 16 SE SEPTIEMBRE CONTINUACION DE CALLE 27 DE MARZO

Empresa Constructora: Diseño Y Contracción Mexiquense, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$2'467,302.68

Ejercido 2007: \$740,190.80

Fecha De Inicio: 01/10/2007

Fecha De Terminación: 31/12/2007

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de sala de usos múltiples, Área Administrativa, oficina de jefe de agrupamiento, radio operador, armamento, cocina comedor, dormitorios (2), Baños-Regaderas (2), con una superficie de construcción de 486.50 M2.

Esta obra tiene un avance físico global del 83 % y un avance financiero del 30%.

TRABAJOS EJECUTADOS:

El Monto Ejercido Corresponde Al Anticipo Cobrado Por La Empresa Constructora Diseño Y Construcción Mexiquense, S.A. De C.V.

BENEFICIOS GENERADOS

7,036 Habitantes Beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 3

NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE IXTAPAN DE LA SAL

ANTECEDENTES:

En oficios N° 20321-agis-p-0405/07 y 20321-amgis-0408/07 ambos de fecha 12 de junio de 2007, se autorizó un monto de \$3'000,000.00, (refrendo 2007 \$938,470.68 y ampliación de recursos 2007 \$2'061,529.32) para la conclusión total de la obra. Se celebró el contrato N° op-07-0122/ref por un importe de \$1'049,988.28.

La dirección general de programación, control y normatividad de obra pública en oficio N° 20611a000/5308/2007 de fecha 11 de septiembre de 2007, informó que la obra podrá ser concluida únicamente con el refrendo 2007 (\$938,470.68). Por lo que se solicitó a la dirección general de planeación y gasto público, en oficio N° 202f8a000/ dgas/ 5221/2007 de fecha 30 de noviembre 2007, que la diferencia \$2'061,529.32 fuera utilizada para la adquisición de equipo tanto para las instalaciones como el personal de la estación de bomberos.

Es importante señalar que los recursos utilizados en el ejercicio 2007 para la realización de los trabajos le fueron entregados de forma directa a la dirección general de programación, control y normatividad de obra pública. Compromiso cg-172.

TRABAJOS EJECUTADOS:

Obra: cimentación y estructura de concreto armado, losas de concreto de entrepiso y azotea, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplanados, acabado de albañilería.

DATOS GENERALES

Programa: Pafef / Gis

Localización: Carretera Ixtapan De La Sal – Tonatico Km 1.5

Empresa Constructora: Especialistas De Alto Nivel Apolo, S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2007 : \$1'049,988.28

Ejercicio 2007: \$18,229.29

Fecha De Inicio: 23/03/2007

Fecha De Terminación: 28/05/2007

DATOS TÉCNICOS

Construcción: en planta Baja con acceso, vestíbulo, salón de usos múltiples, papelería, escalera, Dirección de Protección Civil, Dirección de Bomberos, baños, área de radio y pasillos. Planta Alta: sala de estar, comedor-cocina, dormitorios hombres, mujeres, baños hombres, mujeres y área de descenso. Área Exterior: Estacionamiento Techado para carros de bomberos y ambulancias, bodega (cuarto de maquinas), cisterna y tanque elevado. Con un área de construida de 546.48 m2 (edificio y estacionamiento).

BENEFICIOS GENERADOS

33,693 Habitantes Beneficiados

