

FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLANTEL MALINALCO

ANTECEDENTES

Derivado de la demanda existente en el plantel y debido a la falta de espacios suficientes que contribuyan a ampliar la cobertura con equidad e incrementar la calidad de la educación, fue autorizado la Construcción y Equipamiento de la 2ª. Etapa que consta de 2 aulas didácticas, laboratorio de turismo, taller de cómputo, sala de medios y obra exterior, con recursos asignados en el Programa de Infraestructura 2007.

DATOS GENERALES

Localización: Carr. Malinalco –Chalma km. 6 Col. El Puertecito, Malinalco, Estado de México
Costo de la Obra: \$9,720,000.00 (Recursos autorizados).
Fecha de inicio: Diciembre de 2008
Fecha de terminación: Junio de 2009

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Suministro de material industrializado como cemento, mortero, varilla, grava, arena, cancelería, pisos de cerámica, etc.
Cobertura: Obra Civil

TRABAJOS EJECUTADOS

Avance Físico 9 %
Avance Financiero 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 326 alumnos del área de influencia, brindándoles una formación integral que les permita incorporarse a un empleo formal y/o a estudios de nivel superior.



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLANTEL VILLA VICTORIA

ANTECEDENTES

Derivado de la demanda existente en el plantel y debido a la falta de espacios suficientes que contribuyan a ampliar la cobertura con equidad e incrementar la calidad de la educación, fue autorizado la Construcción y Equipamiento de la 2ª. Etapa que consta de 2 aulas didácticas, laboratorio de idiomas, taller de cómputo, sala de medios y obra exterior, con recursos asignados en el Programa de Infraestructura 2007.

DATOS GENERALES

Localización: Carr. Federal a Nogales km. 114 Comunidad Santa Isabel del Monte, Villa Victoria Estado de México

Costo de la Obra: \$9,880,000.00 (Recursos autorizados).

Fecha de inicio: Febrero de 2009

Fecha de terminación: Julio de 2009

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Suministro de material industrializado como cemento, mortero, varilla, grava, arena, cancelería, pisos de cerámica, etc.

Cobertura: Obra Civil

TRABAJOS EJECUTADOS

Avance Físico 2 %
Avance Financiero 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 344 alumnos del área de influencia, brindándoles una formación integral que les permita incorporarse a un empleo formal y/o a estudios de nivel superior.



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLANTEL TULTITLÁN

ANTECEDENTES

Derivado de la demanda existente en el plantel y debido a la falta de espacios suficientes que contribuyan a ampliar la cobertura con equidad e incrementar la calidad de la educación, fue autorizado la Construcción y Equipamiento de la 5ª. Etapa que consta de 3 aulas didácticas, taller de cómputo, sala de medios, módulo sanitario y obra exterior, con recursos asignados en el Programa de Infraestructura 2007.

TRABAJOS EJECUTADOS

Avance Físico	2 %
Avance Financiero	100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 1,225 alumnos del área de influencia, brindándoles una formación integral que les permita incorporarse a un empleo formal y/o a estudios de nivel superior.

DATOS GENERALES

Localización:	Constitución de 1857 s/n Esq. Jorge Jiménez Cantú, San Pablo de las Salinas, Tultitlán Estado de México.
Costo de la Obra:	\$6,360,000.00 (Recursos autorizados).
Fecha de inicio:	Febrero de 2009
Fecha de terminación:	Julio de 2009

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material:	Suministro de material industrializado como cemento, mortero, varilla, grava, arena, cancelería, pisos de cerámica, etc.
Cobertura:	Obra Civil



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLANTEL TOLUCA

ANTECEDENTES

Derivado de la demanda existente en el plantel y debido a la falta de espacios suficientes que contribuyan a ampliar la cobertura con equidad e incrementar la calidad de la educación, fue autorizado la Construcción y Equipamiento de la 4ª. Etapa que consta de 3 aulas didácticas, laboratorio de idiomas, sala de medios, módulo sanitario, escalera, caseta de vigilancia y obra exterior, con recursos asignados en el Programa de Infraestructura 2007.

TRABAJOS EJECUTADOS

Avance Físico 8 %
Avance Financiero 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 826 alumnos del área de influencia, brindándoles una formación integral que les permita incorporarse a un empleo formal y/o a estudios de nivel superior.

DATOS GENERALES

Localización: Parcela Escolar de Ejido s/n San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México.

Costo de la Obra: \$6,684,855.00 (Recursos autorizados).

Fecha de inicio: Enero de 2009

Fecha de terminación: Junio de 2009

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Suministro de material industrializado como cemento, mortero, varilla, grava, arena, cancelería, pisos de cerámica, etc.

Cobertura: Obra Civil



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Con el objeto de conservar las condiciones del inmueble que alberga la Casa de Cultura de Temoaya y en cumplimiento a las acciones de compromiso del Sr. Gobernador Lic. Enrique Peña Nieto, se realizó la ampliación, remodelación y equipamiento de esta Unidad Cultural.

DATOS GENERALES

Localización: Calle Vicente Guerrero No. 101 Centro, Temoaya, México.
Costo de la Obra: \$ 3'331,126.86
Fecha de inicio: 1 de Octubre de 2007
Fecha de terminación: 17 de Diciembre 2008

DATOS TÉCNICOS

Suministro de material industrializado como cemento, mortero, yeso, tabique, herrería, aluminio, láminas de asbesto, triplay, instalación eléctrica, pintura, impermeabilizante y material complementario para la conclusión de los trabajos.

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 95%

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se logrará fomentar los valores artísticos y culturales en la población, beneficiando a los 77,714 habitantes del municipio; además, permitirá conservar en óptimas condiciones el inmueble cultural.

TRABAJOS EJECUTADOS

Se llevó a cabo la rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo, así como el equipamiento de la Casa de Cultura de Temoaya consistente en: área administrativa, auditorio, taller de música, teatro, danza, pintura, literatura, costura, biblioteca, INEA, sala de cómputo y sanitarios.

Se realizaron maniobras consistentes en: demolición y levantamiento de muros en planta baja y alta, retiro de material de escombros, construcción de escalera y rampa, elaboración de estructura de acero, colocación de domo, instalaciones eléctricas y sanitarias, aplanados, aplicación de pintura en interiores y exteriores y aplicación de impermeabilizante.

La superficie de construcción es de 782 metros cuadrados.

En cuanto a equipamiento se adquirió el mobiliario siguiente: caballetes de madera, sillas plegables, mesas de trabajo, bancas de cuatro plazas de estructura, archiveros de metal de cuatro gavetas, escritorio secretarial, escritorio ejecutivo, silla secretarial, silla ejecutiva, pizarrones, bancos para retiradores, mesas para computadora, equipos de cómputo, multifuncional HP, láminas de luna, bastones, portabarras de acero, atriles de metal, televisor, reproductor de DVD, equipo de sonido, letreros de señalización y piano vertical.

FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Con el objeto de conservar las condiciones del inmueble que alberga la Casa de Cultura de San Miguel Almaya Capulhuac, México y en cumplimiento a las acciones de compromiso del Sr. Gobernador Lic. Enrique Peña Nieto, se realizó la ampliación, remodelación y equipamiento de esta Unidad Cultural.

DATOS GENERALES

Localización: San Miguel Almaya Capulhuac, México
Costo de la Obra: \$ 3'115,749.51
Fecha de inicio: 16 de Julio de 2008
Fecha de terminación: 15 de Diciembre de 2008

DATOS TÉCNICOS:

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 95%

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se logrará fomentar los valores artísticos y culturales en la población, beneficiando a los 30,838 habitantes del municipio; además permitirá conservar en óptimas condiciones el inmueble cultural.

TRABAJOS EJECUTADOS

Se llevó a cabo la rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo y equipamiento de la Casa de Cultura de San Miguel Almaya Capulhuac, México, consistente en: área administrativa, sala de espera, salón de literatura, música, teatro, artes plásticas, danza, área de exposición, auditorio, jardín al aire libre, bodega, sanitarios y área de estacionamiento.

Se realizaron maniobras consistentes en: levantamiento de muros, retiro de material de escombros, construcción de rampa, elaboración de estructura de acero, colocación de domo, instalaciones eléctricas y sanitarias, aplanados, aplicación de pintura en interiores y exteriores, aplicación de impermeabilizante y colocación de reja metálica. La superficie de construcción es de 654 mts. cuadrados.

En cuanto a equipamiento se adquirió el mobiliario siguiente: caballetes de madera, sillas plegables, mesas de trabajo, bancas de cuatro plazas de estructura, archiveros de metal de cuatro gavetas, escritorio secretarial, escritorio ejecutivo, silla secretarial, silla ejecutiva, pizarrones, bancos para retiradores, mesas para computadora, equipos de cómputo, multifuncional HP, láminas de luna, bastones, portabarras de acero, atriles de metal, televisor, reproductor de DVD, equipo de sonido, letreros de señalización y piano vertical.

FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Con el objeto de contribuir el mejoramiento de las condiciones del inmueble considerado Monumento Histórico que lleva por nombre Ex-convento Franciscano de San Juan Bautista en Metepec, se llevo a cabo el rescate, conservación y restauración del Ex-convento de San Juan Bautista.

Este tipo de trabajos se realiza de manera coordinada y supervisada por personal de la Subdirección de Rescate y Conservación de la Dirección de Patrimonio Cultural, la Coordinación Estatal del INAH y personal de Patronato del Ex-convento.

TRABAJOS EJECUTADOS

Se llevo a cabo el rescate, conservación y restauración así como cambio y sustitución de elementos de madera dentro del inmueble para adecuar y readecuar el mobiliario museográfico que permitirá mostrar el Acervo Histórico del Ex-convento, suministro y colocación de impermeabilizantes en las azoteas, y el rescate del edificio que representa el desarrollo Arquitectónico del Siglo XVI considerado como Monumento Histórico.

DATOS GENERALES

Localización: Metepec, Estado de México.
Costo de la Obra: 2'000,000.00
Fecha de Inicio: Noviembre 2008
Fecha de Terminación: Junio 2009

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución y reposición de elementos de madera, readecuación de mobiliario museográfico, mantenimiento y adecuación del inmueble.

Avance Físico: 80%
Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficia a la población del Estado de México considerando que los trabajos realizados permiten rescatar y conservar en óptimas condiciones un edificio Arquitectónico considerado Monumento

FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Con el objeto de contribuir al desarrollo cultural del Municipio de Jilotzingo se ha dado a la tarea al desarrollo del Proyecto de Construcción del Centro Cultural "Santa Ana", al no existir instalaciones que brinden a los habitantes del Municipio y principalmente con el objetivo de encausar a los jóvenes en actividades de desarrollo creativo, artístico y demás opciones que les brinden la posibilidad de.

DATOS GENERALES

Localización: El municipio de Jilotzingo se encuentra ubicado en el Estado de México, dentro de la Región II Zumpango, colindando en sus márgenes con los Municipios de Naucalpan de Atizapán de Zaragoza e Isidro Fabela. Juárez,
Carret. La ubicación de la obra se encuentra sobre la Cedral. Jiquipilco-Naucalpan en la zona conocida como El

Presupuesto Asignado: \$3'000,000.00
Costo de la Obra: \$2'995,000.35
(de acuerdo al Concurso de Obra denominado CNCA/HAJ/OP/001/2008).
Fecha de Inicio: 04 de Mayo del 2009.
Fecha de Término Programada: 31 de Agosto del 2009.

DATOS TÉCNICOS

Consiste en la Construcción de la Primer Etapa del Centro Cultural el cual se realizará con base en cimentación de zapatas aisladas y corridas de concreto armado (f/c de acuerdo a especificación) y refuerzo de varilla estructural $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$, incluyendo muros de enrase de block de concreto de 10 x 20 x 40 junteado con mortero cem:are en proa. 1:4; desplante de castillos de concreto armado así como arranque de columnas correspondientes las cuales serán de las características y especificaciones señaladas en el proyecto correspondiente, incluyendo el terminado de cubiertas fabricadas con perfiles estructurales así como lo indique el proyecto.

Terminados en Muros, Pisos y demás elementos, interiores como interiores; suministro y montaje de puertas así como de ventanería de Aluminio y cristal claro.

BENEFICIOS GENERADOS.

Con la creación del Centro Cultural se beneficia a la población de Jilotzingo generando un punto de reunión para las actividades culturales de los diversos sectores sociales, que se verán favorecidos en el desarrollo de diversas actividades artísticas, siendo este, fuente de generación de proyectos de difusión cultural y de diversas muestras para los habitantes de Jilotzingo.

TRABAJOS EFECTUADOS.

A la fecha se han ejecutado los trabajos correspondientes a los preliminares, desde el trazo del terreno así como la nivelación de plataformas, en las cuales se realizaron los movimientos de material requeridos para dar niveles de acuerdo al proyecto, incluyendo los cortes y afines de terracerías, rellenos compactados de las mismas, corte de árboles y retiro de material producto de estos trabajos; se realizaron los trabajos necesarios previendo afectaciones por la existencia de afluentes de agua y en su caso producida por lluvias para lo que se realizó un vado para encauce de las mismas.

Se realizaron las excavaciones requeridas para el desplante de la cimentación, contando con el afine y compactación de la base del corte para recibir plantilla de concreto pobre, el cual se encuentra en un avance aproximado del 75%.

Se han ejecutado las cimentaciones de zapatas aisladas y corridas en las zonas correspondientes al bloque de administración, en la zona de acceso principal y se cuenta con la preparación en el bloque de aulas y de biblioteca, contando con un avance en diferentes porcentajes de las etapas mencionadas, contando con muros de enrase en un 20% y contando con relleno de esta sección compactado en capas no mayores de 20.00 cm; se cuenta con el habilitado de secciones de columnas y cimentaciones por colarse.

FICHA TÉCNICA

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPORTE "GRAL. AGUSTÍN MILLÁN VIVERO", EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

ANTECEDENTES

El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte dentro de sus instalaciones cuenta con el Centro de Desarrollo del Deporte "Gral. Agustín Millán Vivero", que por su antigüedad necesitaba mantenimiento y rehabilitación integral.

DATOS GENERALES

Localización: Av. Hidalgo Esq. con Quintana Roo, Col. La Merced, Toluca, México.

Costo de la Obra: (Recursos autorizados) \$ 4'563,510.55
Fecha de inicio: 10 de noviembre de 2008
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2008

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Superficie de material sintético, rehabilitación de piso de duela, suministro de duela, suministro e instalación de sistema autoportante arco-techo fabricado con lámina galvanizada calibre 20, impermeabilizante Al-Coalt de 4mm de espesor, termo fusión, tanque estacionario marca Cytsa de 3400 litros, calentador de gas marca Masster Cal. Mod. AFJII2800 capacidad 705800 Kal/horas.

Cobertura: Obra que integra parte de la infraestructura deportiva de este Instituto.

TRABAJOS EJECUTADOS

Se rehabilitaron los gimnasios "A", "B" y "C", se cambio la techumbre de la alberca por una de arco-techo, se aplicó pintura vinilica y de esmalte en las partes de la instalación que las requerían.

Avance Físico	100%
Avance Financiero	100%

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron a 300,000 personas.



FICHA TÉCNICA (2009)

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: "CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA, EN EL ESTADO DE MÉXICO"

ANTECEDENTES

El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte dentro de sus instalaciones cuenta con un centro de alto rendimiento a más de 3,200 metros sobre el nivel del mar, Centro Ceremonial Otomí, que por su antigüedad de las instalaciones requería una rehabilitación integral y de sus instalaciones.

DATOS GENERALES

Localización: Km. 10 de la carretera Temoaya al Centro Ceremonial Otomí en Temoaya, Estado de México.

Costo de la Obra: Recursos autorizados) \$ 2'239,886.87
Fecha de inicio: 10 de noviembre de 2008
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2008

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Suministro y colocación de teja, suministro y colocación de piso interceramic, suministro de calentadores de paso, falso plafón a base de aluminio y placas de chicrock, pintura y lambrines de madera machimbrada.

Cobertura: Obra que forma parte de la infraestructura deportiva de alto rendimiento del Gobierno del Estado de México.

TRABAJOS EJECUTADOS

Suministro y colocación de 400 m2 de teja, suministro y colocación de 2000 M2 de piso interceramic, suministro y colocación de calentadores de paso 3 piezas, suministro y colocación de falso plafón 600 m2, suministro y colocación de lambrín de madera 493 M2.

Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 150,000 personas.



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Con el objeto de atender a la demanda de Educación Superior de la región, se planeó realizar la construcción del Edificio de Gobierno, con la finalidad de reubicar unidades administrativas y ampliar la cobertura de espacios académicos.

DATOS GENERALES

Localización: Av. Nopaltepec s/n, Fracción la Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Costo de la Obra: \$ 12'000,000.00 (Recursos autorizados).

Fecha de inicio: Noviembre 2008

Fecha de terminación: Junio 2009

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Suministro de material de construcción.

Cobertura: Atender a la Demanda de Educación Superior de 3,172 alumnos

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción del Edificio de Gobierno

Avance Físico 15 por ciento

Avance Financiero 30 por ciento

BENEFICIOS GENERADOS

Con esta obra se benefician a 3,172 alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli y permite mejorar la calidad en el servicio educativo



FICHA TÉCNICA

COMPLEMENTO DE LABORATORIO DE MÉTODOS

ANTECEDENTES

Con el objeto de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades indígenas originarias de la entidad, el Dentro de los programas establecidos por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Educación, está la construcción de laboratorios de alta tecnología. Logrando con ello profesionistas más y mejor capacitados en el uso y aplicación de equipamiento de alta tecnología.

DATOS GENERALES

Localización: Carretera Federal México Cuautla s/n, La Candelaria Tlapala, Chalco, Edo. de Méx.

Costo de la Obra: \$ 2,150,000.00.

Fecha de inicio: 20-Agosto-2007

DATOS TÉCNICOS

Se realizarán trabajos consistentes en la construcción del laboratorio de métodos, que albergarán dos aulas virtuales con infraestructura y tecnología de punta en el campo de las telecomunicaciones, aplicadas a la educación, así como para la capacitación y prácticas en el laboratorio de máquinas CNC

TRABAJOS EJECUTADOS

Avance Físico	100 por ciento
Avance Financiero	80 por ciento

BENEFICIOS GENERADOS

Más de 5,000 personas, que accederán a laboratorios con tecnologías modernas



FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIONES DE DOS LABORATORIOS PESADOS

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de junio del 2008, se firmó el segundo adendum al Convenio de Colaboración con el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México para la ejecución de la obra por encargo, en donde se destinan recursos provenientes del presupuesto autorizado al Tecnológico del Capítulo 6000 por un total de 11,320,000.00 lo que se suma a los recursos inicialmente asignados al proyecto por 13,462,350.00.

DATOS GENERALES

Costo de Obra en 2008: \$ 19,566,106.11.
Fecha de Inicio: 21/10/2008
Fecha de Terminación: 17/11/2008

DATOS TÉCNICOS

2 plantas, planta baja: 1 laboratorio de metrología, 1 laboratorio de ingeniería de métodos, 1 laboratorio de automatización, 1 laboratorio de física, 1 laboratorio de materiales, 1 laboratorio de control numérico computarizado, 1 laboratorio de procesos de fabricación (Taller Mecánico), 1 laboratorio de control, 1 laboratorio de termo fluidos, 1 laboratorio de electrónica; planta alta: 2 laboratorios de cómputo, 1 laboratorio de servicios a la industria, 1 salón de clases, 14 cubículos de profesores, 4 almacenes, 1 oficina del responsable de laboratorios pesados, 1 cuarto de intendencia, 6 módulos de servicios sanitarios, 1 área de proyectos para estudiantes, 1 sala de juntas, 10 cubículos para estudiantes y zona de seguridad.

TRABAJOS EJECUTADOS

Excavación cimentación: 80 por ciento
Cisterna: 80 por ciento

BENEFICIOS GENERADOS

Este espacio servirá para el desarrollo de los laboratorios pesados para las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Industrial y Electrónica, recomendado por el organismo certificador (CACEI), con la finalidad de fortalecer la



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Debido al crecimiento estudiantil y el incremento en la oferta de licenciaturas, se tiene la necesidad de contar con la infraestructura y equipamiento educativo para su adecuada atención.

En este sentido durante el año 2008, se autorizó la construcción de Seis aulas con obra exterior y dos canchas de usos múltiples.

DATOS GENERALES

Localización: Carretera Toluca Atlacomulco Km. 44.8
Ejido de San Juan y San Agustín,
Jocotitlán.
Costo de la Obra: \$ \$3,050,000.00 (Fuente de
financiamiento Recursos Propios).
Fecha de inicio: Abril 2008
Fecha de terminación: Agosto 2008

DATOS TÉCNICOS

Concreto premezclado $F'C = 250 \text{ Kg/cm}^2$ en estructura y losa, acero de refuerzo con $F'Y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ en cadenas y castillos tipo k-l con $F'C = 250 \text{ kg/cm}^2$, muro de tabique rojo de .6x20x40 cms., pisos de concreto $F'C = 150 \text{ kg/cm}^2$ con loseta de cerámica, aplanados de mezcla en muros con mortero cemento-arena, acabado en muros con pasta y pintura lavable al 100 por ciento, andador de piso de concreto, aluminio anodizado con cristal.

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de seis aulas con obra exterior y dos canchas de usos múltiples

Avance Físico 100 por ciento
Avance Financiero 84.35 por ciento

BENEFICIOS GENERADOS

Atender los espacios educativos y de actividades deportivas.



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Por lo que se refiere a la infraestructura de los laboratorios, deberá tenerse presente que su objetivo es apoyar y complementar el aprendizaje de las asignaturas teóricas mediante actividades experimentales que permitan a los alumnos conocer sus bases fácticas, sin inhibir el desarrollo de su creatividad. Así mismo, el equipo que se señala como mínimo puede ser sustituido por dispositivos o mecanismos equivalentes que permitan cumplir con los objetivos de los laboratorios.

DATOS GENERALES

Localización: Paraje San Isidro S/N Barrio de
Tecamachalco, Los Reyes la Paz, Estado de
México, C.P. 56400

Tel. (01-55) 59863503.

Costo de la Obra: \$ 5,000,000.00 (Recursos autorizados)

Fecha de Inicio: Enero 2009

Fecha de terminación: Junio de 2009

DATOS TÉCNICOS

Laboratorio de Ingeniería Industrial:

Las dimensiones de la construcción son de 36.40 m. de largo por 8.00 m. de ancho, se construirá planta baja y primer nivel, con 582.4 m². La cual albergará en el primer nivel: Laboratorio de Procesos de fabricación, laboratorio de Ingeniería de métodos, laboratorio de metrología, sanitarios, almacén y oficina administrativa. En el segundo nivel se albergará Sala de usos múltiples y Biblioteca.

La corriente eléctrica será:

TRABAJOS EJECUTADOS

proyecto de infraestructura

Avance Físico 0 por ciento

Avance Financiero 100 por ciento

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiará a la población estudiantil del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México.



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Con el propósito de incrementar la infraestructura del Tecnológico de San Felipe del Progreso, se solicitó la autorización para ejercer de recursos de economías de ejercicios anteriores para la construcción de un edificio.

DATOS GENERALES

Localización: Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Ubicado en la Av. Instituto Tecnológico s/n, Ejido de San Felipe del Progreso.

Costo de la Obra: \$8'000,000.00

Fecha de inicio: Diciembre de 2008.

Fecha de terminación: Junio de 2009.

DATOS TÉCNICOS

Este Edificio contará con dos laboratorios: uno de cómputo y otro de idiomas, así como, la biblioteca y el auditorio.

TRABAJOS EJECUTADOS

Avance Físico 33 por ciento

Avance Financiero 30 por ciento

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se verán beneficiados los estudiantes, así como personal docente administrativo del Tecnológico.



FICHA TÉCNICA

Finiquito de Pago de la Construcción de la Planta Baja de un Centro de Cómputo de Dos Niveles en las Instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

ANTECEDENTES

Por necesidades de recursos adicionales se solicitó una ampliación presupuestal, misma que fue autorizada de la cual, durante el 2008 se ejerció la cantidad de \$ 417,477.01.

TRABAJOS EJECUTADOS

- 100 por ciento de Obra Construida
- Inversión Autorizada \$ 680,680.00

DATOS GENERALES

Localización: Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.

Justificación: Se requirieron recursos adicionales para concluir la obra, esto determinado por necesidades que surgieron al finiquitar la obra. \$ 3'067,020.62

Beneficios: 1,000 personas de la comunidad tecnológica.

DATOS TÉCNICOS

Planta Baja de un Centro de Cómputo de Dos Niveles en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo



FICHA TÉCNICA

Planta Alta de un Centro de Cómputo de Dos Niveles en las Instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

ANTECEDENTES

Entre los objetivos del Programa para el Desarrollo de la Educación Media Superior y Superior en el Estado de México 2007-2012, se plantea: Ampliar la cobertura con equidad en educación superior, por ello el crecimiento de la infraestructura digna del Tecnológico va en ese sentido.

DATOS GENERALES

Localización: Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.

Justificación: La realización de esta obra, surge de la necesidad de contar con un Centro de Cómputo acorde a las necesidades mínimas de la población estudiantil y docente del Tecnológico.

Beneficios: 1,100 personas de la comunidad del Tecnológico.

DATOS TÉCNICOS

Planta Alta de un Centro de Cómputo de Dos Niveles en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.

TRABAJOS EJECUTADOS

- 82 por ciento de Obra Construida
- Inversión Autorizada \$ 4'000,000.00.



FICHA TÉCNICA

OBRA NUEVA EDIFICIO DE VINCULACIÓN

ANTECEDENTES

Construcción del Edificio de Vinculación.

Con el objeto de contribuir al mejoramiento de las instalaciones académicas para la comunidad universitaria, en la UNEVE se realiza la construcción de un inmueble con uso-destino de Vinculación, obra nueva, con aplicación en las carreras de Acupuntura, Biblioteca, Quiropráctica y Comunicación Multimedia.

DATOS GENERALES

Localización: Av. Hank González s/n, esq. Leona Vicario,
Col. Valle de Anáhuac, sección A,
Municipio de Ecatepec, México.

Costo de la Obra: \$ 12,910,320.00
Fecha de inicio: 02 Febrero 2009
Fecha de terminación: 31 julio 2009

DATOS TÉCNICOS

Tipo de materiales: Trabes, losa, columnas y cimentación en concreto armado, muros en ladrillo rojo recocido, cancelería de aluminio con vidrio de 6 mm, pisos en lozeta cerámica, jardinería a base de concreto en el interior del edificio y separaciones en área de vinculación a base de cancelería de multipanel; áreas exteriores, explanadas, andadores, iluminación y jardinería.

TRABAJOS EJECUTADOS

En Proceso de Inicio

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiará a la comunidad estudiantil, además de que se aplicarán los conocimientos prácticos, la calidad y los servicios proporcionados por la UNEVE.



FICHA TÉCNICA

OBRA NUEVA, EDIFICIO DE BIBLIOTECA

ANTECEDENTES

Construcción del edificio de Biblioteca.

Con el objeto de contribuir al mejoramiento de las instalaciones académicas para la comunidad universitaria, en la UNEVE se realiza la construcción de un inmueble con uso-destino de Biblioteca, obra nueva, con aplicación en las carreras de Acupuntura, Biblioteca, Quiropráctica y Comunicación Multimedia.

DATOS GENERALES

Localización: Av. Hank González s/n, esq. Leona Vicario,
Col. Valle de Anáhuac, sección A,
Municipio de Ecatepec, México.

Costo de la Obra: \$ 8,000,000.00
Fecha de inicio: 02 Febrero 2009
Fecha de terminación: 31 julio 2009

DATOS TÉCNICOS

Tipo de materiales: trabes, losa, columnas y cimentación en concreto armado, muros en ladrillo rojo recocido, cancelería de aluminio con vidrio de 6 mm, pisos en lozeta cerámica, áreas exteriores, explanadas, andadores, iluminación y jardinería.

TRABAJOS EJECUTADOS

En proceso de Inicio

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiará a la comunidad estudiantil, además de que se aplicarán los conocimientos prácticos, la calidad y los servicios proporcionados por la UNEVE.



FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Con el objeto de dar una mejor atención a los alumnos de la Universidad y en respuesta al crecimiento de la matrícula, se dio inició a la construcción de un edificio de docencia de dos niveles en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de un edificio de docencia de dos niveles en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Avance Físico	7 %
Avance Financiero	100 %

DATOS GENERALES

Localización: Ejido de Santa María Atarasquillo, Municipio de Lerma México.

Costo de la Obra: \$ 18,000,000.00 Edificio (FAM 2008)
\$ 2,000,000.00 Equipamiento (FAM 2008)
\$ 80,000.00 Estudio de Mecánica de Suelos
(Economías de Ejercicios Anteriores)

Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2008.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 2,400 alumnos adscritos a la Universidad.

DATOS TÉCNICOS

Se construyó un edificio de docencia de dos niveles de 2,270.92 m² a base de concreto armado y acabados texturizados, herrería de aluminio e instalaciones de acuerdo al uso.



FICHA TÉCNICA

FICHA 30

NOMBRE DE LA OBRA

66166 Rehabilitación y equipamiento de la Alameda Toluca 2000, Toluca

ANTECEDENTES

Compromiso Gubernamental CG-480

DATOS GENERALES

PROGRAMA : GIS

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 78%

BENEFICIOS GENERADOS

50,000 Habitantes Beneficiados

LOCALIZACIÓN: Bulevar Jesús Reyes Heróles No. 300 Col. Cultural

EMPRESA CONSTRUCTORA: Consorcio en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, S.A. de C. V...

COSTO DE LA OBRA EN 2008 : \$4'666,049.93

EJERCIDO 2008: \$2'931,314.93

FECHA DE INICIO: 09/07/2007

FECHA DE TERMINACIÓN: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 3 canchas de usos múltiples, andadores, pórtico de acceso principal, pórtico secundario (acceso campos potros), remodelación de vestidores, sanitarios y área administrativa, construcción de bodega y tienda; módulos sanitarios tipo, cisterna, 22 palapas con asador, 16 mesas de lectura, área de esparcimiento y lectura, andador a orilla del lago, cerca perimetral, rehabilitación de bordillos en trotapista, colocación de juegos infantiles.



FICHA TÉCNICA

FICHA 45

NOMBRE DE LA OBRA

66167 Construcción y Equipamiento del Salón de Usos Múltiples en San Francisco Mihualtepec, Donato Guerra

ANTECEDENTES

Compromiso Gubernamental CG-081

DATOS GENERALES

PROGRAMA : GIS

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

BENEFICIOS GENERADOS

2,000 Habitantes Beneficiados

LOCALIZACIÓN: San Francisco Mihualtepec, Donato Guerra

EMPRESA CONSTRUCTORA: JA Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C. V.

COSTO DE LA OBRA EN 2008 : \$3'181,563.88

EJERCIDO 2008: \$3'181,563.88

FECHA DE INICIO: 21/05/2007

FECHA DE TERMINACIÓN: 07/08/2008

DATOS TÉCNICOS:

La obra consiste en la construcción de un salón de usos múltiples, área de servicios, oficinas administrativas y núcleo de sanitarios a base de cimentación y estructura de concreto armado, muros de tabique rojo recocido con aplanados y aplicación de pintura vinílica en interiores, cancelaría de herrería y cubierta a base de estructura metálica y lamina galvatec. Meta 730 m2



FICHA TÉCNICA

FICHA 78

NOMBRE DE LA OBRA

Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el Tratamiento de Aguas Residuales

ANTECEDENTES

Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el tratamiento de Aguas Residuales.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : GIS

LOCALIZACIÓN: Metepec, Toluca, Lerma, San Mateo Atenco

EMPRESA CONSTRUCTORA: Plantas de Tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente 2090

COSTO DE LA OBRA EN 2008 : \$271'253,043.00

EJERCIDO 2008: \$246'951,748.90

FECHA DE INICIO: 01-01-2008

FECHA DE TERMINACIÓN: Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el tratamiento de Aguas Residuales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso. Avance Físico 91%

BENEFICIOS GENERADOS

1,125,835 Habitantes Beneficiados



FICHA TÉCNICA

AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

ANTECEDENTES

Obra realizada para contribuir en evitar problemas de inundación por aguas pluviales.

TRABAJOS EJECUTADOS

4,489.00 m de tuberías de p.a.d. y concreto de 0.38 a 1.22 m. de diámetro.

DATOS GENERALES

Localización:
Mextepec

San Cristobal Tecolit, San Luis
y

Cabecera
Municipal

Costo de la Obra en 2007:

\$4'592,975.00

Fecha de Inicio:

Febrero de 2007

Fecha de Terminación:

Proceso

BENEFICIOS GENERADOS

Con la terminación de esta obra se beneficiará a 77,425 habitantes.

DATOS TÉCNICOS

Construcción de cinco colectores pluviales; colector Barbabosa - Av. del panteón; colector Barbabosa - col. La Deportiva; colector la Joya; colector López Portillo - Altamirano y colector priv. 16 de Septiembre.



FICHA TÉCNICA

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN, BUENA VISTA Y RINCON DE MAGUEYCITOS MUNICIPIO DE JILOTEPEC

ANTECEDENTES

Las localidades de San Juan Acazuchitlán, Buenavista y Rincon Magueycitos se abastecen en forma deficiente del sistema múltiple Calpulalpan, debido a lo extenso del sistema y las localidades que integran dicho sistema no es suficiente para toda la población, por tal motivo es necesario realizar la perforación de los pozos Buenavista y Rincón Magueycitos y con respecto al pozo de San Juan Acazuchitlan construir la barda perimetral, caseta, equipamiento electromecánico y la línea de conducción.

DATOS GENERALES

Localización:	San Juan Acazuchitlán
Costo de la Obra en 2007:	\$3'316,227.00
Fecha de Inicio:	Junio de 2005
Fecha de Terminación:	Proceso

TRABAJOS EJECUTADOS

Suministro de 2,073 m de tubería de p.a.d. para línea de conducción a la zona alta media
Línea de alta tensión 1,800 m.
Caseta y barda perimetral, 4%
línea de conducción en la zona media 70%
Línea de conducción en la zona alta, 80%
línea de conducción manzana cuarta, 60%
Tanque superficial de 20 m³, 1%
acometida eléctrica 100%
Equipamiento electromecánico de pozo 0%
Línea en alta tensión 99%
Cárcamo de bombeo 3%.

BENEFICIOS GENERADOS

Con la terminación de esta obra se beneficiará a 20,000 habitantes.



FICHA TÉCNICA

PISO FIRME

ANTECEDENTES

El censo de población y vivienda del INEGI 2005 registró en el Estado de México, la existencia de más de 169 mil viviendas con pisos de tierra. Esta situación se registra principalmente en comunidades donde habitan personas de bajos ingresos, cuya situación económica no les permite contar con una vivienda digna. Cabe mencionar que los pisos de tierra traen consigo problemas de salubridad e higiene al interior de la vivienda y provocan enfermedades de vías respiratorias y gastrointestinales, principalmente en niños y adultos mayores.

Con la finalidad de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan viviendas con pisos de tierra, en el marco de la política Gubernamental de combate a la pobreza, el IMEVIS dio inicio al Programa de Mejoramiento de la Vivienda, en su vertiente "Piso Firme" dirigido a las familias de bajos ingresos, que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación.

Durante el 2008, se dio inicio a la ejecución de la segunda etapa del programa.

DATOS GENERALES

Localización: 5 municipios (Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Temascaltepec, Acambay y Amanalco)

Costo de la Obra: \$36'000,000.00 (Recursos GIS),
\$42'178,744.22 (Recursos propios)

Fecha de inicio: Octubre 2008

Fecha de terminación: Abril de 2009

DATOS TÉCNICOS

Especificación: Preparación, fabricación y colocación de piso firme de concreto, de 5 centímetros de espesor, resistencia $f'c = 150$ Kg/cm², reforzado con malla electrosoldada y membrana de poliuretano.

Cobertura: 66 comunidades. Las acciones consisten en la aplicación de firmes de concreto, con prioridad en cocinas y dormitorios.

TRABAJOS EJECUTADOS

2ª etapa que se lleva a cabo en 5 municipios en los cuales se han realizado 6,087 acciones que significan un avance del 80 %.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se llevaron beneficios a 30,435 personas que habitan en los municipios antes mencionados, representando mejoras a la salud, la obtención de una vivienda digna y particularmente el mejoramiento de su calidad de vida, lo cual tiende a impactar en la reducción de los índices de marginación de la Entidad.



FICHA TÉCNICA

REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES

ANTECEDENTES

Con el fin de brindar apoyo a los habitantes de unidades habitacionales, se llevan a cabo obras de mejoramiento a la vivienda, para revertir el deterioro físico, ante la falta de mantenimiento que de forma permanente se requiere, además se coadyuva al mejoramiento de la imagen urbana de las unidades habitacionales y a elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Se ha programado la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de las áreas comunes de las unidades habitacionales, así como de la conservación en buenas condiciones del lugar donde habitan. De esta manera, se pretende consolidar y fortalecer la vida condominal, en espacios que permitan fomentar la convivencia social, generando condiciones propicias para el fomento de valores para la convivencia, tolerancia, respeto cooperación y participación.

DATOS GENERALES

Localización: Unidades Habitacionales pertenecientes al Municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Costo de la Obra: \$19'856,814.92
Fecha de inicio: 11 de diciembre de 2008
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2009

DATOS TÉCNICOS

Suministro y aplicación de pintura en exteriores y en estructuras de concreto de fachadas, impermeabilizante elastomérico base agua, pintura de tráfico amarillo en guarniciones y cajones de estacionamiento, malla ciclónica galvanizada, barniz sellador en fachadas de tabique aparente, rejas de acero y puertas abatibles, suministro de tinacos de 1,100 litros de capacidad, suministro y colocación de juegos infantiles, tableros de básquet bol y porterías de fútbol rápido profesional.

Cobertura: Rehabilitación de 11 Unidades Habitacionales denominadas: San Rafael, P.I.P.S.A., Santa Cecilia, Loma Escondida, Tepetlacalco, Tlacalli, Tejavanes, El Tenayo, Unidad Barrientos, Los Reyes Ixtacala y El Cortijo

TRABAJOS EJECUTADOS

Suministro y colocación de diversos materiales que significan un avance global del 33 %, lo que representa una inversión a la fecha de \$ 3'971,362.98

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaran 25,935 personas del municipio antes mencionado, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida, tanto en su vivienda como en su comunidad.



FICHA TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE APOYOS FINANCIEROS

ANTECEDENTES

Con el propósito de contribuir con las familias mexiquenses que se agrupan en organizaciones legalmente constituidas y que por su nivel de ingresos, no son susceptibles de créditos para la adquisición de un lote en el que puedan edificar su vivienda, demandan del IMEVIS apoyo social, técnico y financiero, para adquirir terrenos aptos para desarrollar vivienda, que cuenten con la certeza jurídica de la propiedad y la factibilidad de introducción de los servicios públicos

DATOS GENERALES

Localización: Lotes 4 y 7 de la Ex hacienda "La Huerta",
ubicados en el Kilometro 11 de la carretera a Querétaro, en términos de la Ciudad de Toluca
Estado de México.

Organización Beneficiada: "Mártires 18 de agosto" A.C., filial de Antorcha Popular

Costo de la Obra: \$15' 401,330.33 (Recursos autorizados GIS).

DATOS TÉCNICOS

De conformidad a las necesidades de vivienda, se otorgan apoyos financieros a las familias de escasos recursos, para que, sumado a un ahorro previo y a través de la organización social en la que militen, puedan adquirir un predio en el que desarrollen un proyecto de vivienda que beneficie a sus familias, obteniendo certeza jurídica y que además, cumpla con los requisitos y licencias correspondientes.

TRABAJOS EJECUTADOS

Se han realizado gestiones desde el ejercicio 2005, para el otorgamiento de un apoyo financiero a la Asociación Civil "Mártires 18 de agosto", para la adquisición de un predio destinado a la construcción de vivienda social.

Finalmente en el 2008 se autorizó la aportación por parte del Gobierno del Estado de México, quien a través del IMEVIS, se otorgaron los recursos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiarán aproximadamente a 1,000 personas militantes de la Organización Social denominada "Mártires 18 de agosto" Asociación Civil, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.



FICHA TÉCNICA

TERAPIA QUIRÚRGICA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

ANTECEDENTES:

El Hospital para el Niño es un Hospital de concentración, con capacidad instalada de 150 camas, siendo 105 censables y 45 no censables, en 10 servicios disponibles y 7 servicios de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que presta atención médica quirúrgica a la población infantil de 0 a 15 años de edad sin seguridad social, la causa de mortalidad reportada en los últimos 2 años en el Hospital para el Niño, lo ocupan las cardiopatías congénitas, la tercera parte de las cardiopatías congénitas requieren de un procedimiento quirúrgico para su sobrevivencia. En el Estado de México no existe un servicio de cirugía cardiovascular para corregir quirúrgicamente a pacientes con dichos padecimientos. El alto costo de los procedimientos cardiovasculares, impide que a los pacientes con escasos recursos se les pueda brindar esta atención. El Hospital para el Niño de I.M.I.E.M. por ser un Hospital de concentración único en la región, requiere contar con un Área de cirugía cardiovascular.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiarían a los pacientes pediátricos menores de 15 años en el Estado, siendo un potencial de 4,157,920 de la población en general y muy en especial a los que carecen de seguridad social que acuden a solicitar la atención Médica y Hospitalaria, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y con ello evitando gastos excesivos, traslados prolongados, tiempos muertos a pacientes y familiares, así como la corrección y seguimiento de sus patologías dentro del Estado de México.

DATOS GENERALES:

Localización	Toluca
Costo de la Obra	\$ 4,700.0 (Miles de Pesos)
Obra en Proceso	

DATOS TÉCNICOS

Conclusión de la Terapia Quirúrgica Cardiovascular del Hospital para el Niño.

TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos de conclusión de la Terapia Quirúrgica Cardiovascular del Hospital para el Niño.

Avance Financiero	100%
-------------------	------



FICHA TÉCNICA

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

ANTECEDENTES:

La mortalidad infantil es mayor durante el primer año de vida y de este grupo, la mortalidad neonatal es en donde ocurren aún más muertes. La atención neonatal ocupa grandes gastos tanto en infraestructura como en capacitación del equipo. El Hospital de Ginecología y Obstetricia posee una unidad de Neonatología calificada como una de las mejores a nivel Nacional, con acreditación en Cuidados Intensivos Neonatales con Excelencia, sin embargo la capacidad instalada ha sido rebasada por la creciente demanda de atención, así como el hecho de ser Hospital de referencia para pacientes con embarazo de alto riesgo. La capacidad instalada en Neonatología es para 36 recién nacidos en camas censables, y 8 unidades no censables de Terapia Intensiva Neonatal. El proyecto de ampliación ocupa incrementar la capacidad de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal a 18 unidades y 61 unidades de Hospitalización de Terapias Intermedias Neonatales.

DATOS GENERALES:

Localización Toluca
 Costo de la obra \$ 8,000.0 (Miles de Pesos)
 Obra en
 Proceso

TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos de ampliación del Área de Neonatología.
 Avance financiero: 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaran a los pacientes recién nacidos con patologías graves asociadas al nacimiento, tanto médicas, como quirúrgicas, la cual permitirá continuar brindando los servicios especializados y de tercer nivel.

NO APLICA

DATOS TÉCNICOS

Ampliación de:
 Área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
 Área de Cuidados Intermedios Neonatales
 Área de Crecimiento y Desarrollo
 Área de Inhaloterapia.
 Creación de dos nuevos consultorios de especialidad Gineco obstétrica y uno para tamiz neonatal
 Cafetería

FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL LA PERLA

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la terminación de la unidad aplicativa en la colonia La Perla, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Calle Cedros número 24, esq. Poniente 25, colonia La Perla, Nezahualcóyotl, México.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, es necesario el reforzamiento de la infraestructura en salud en esta región.

Costo de la Obra: \$722,713.3 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de Hospital General 144 Camas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Continuar con la construcción del Hospital General La Perla, hasta su conclusión física y administrativa.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones, se beneficiaron 600,000.0 personas en tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud, siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA MARÍA TETITLA, OTZOLOTEPEC

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la ampliación de la unidad aplicativa, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Domicilio conocido, Santa María Tetitla, Oztolotepec, Estado de México.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, es necesario el reforzamiento de la infraestructura en salud en esta región.

Costo de la Obra: \$4,420,000.0 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Ampliación de Centro de Salud

TRABAJOS EJECUTADOS

Ampliación de la unidad médica y transformación a una Unidad médica especializada de Atención Primaria.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 54,848.0 personas sin seguridad social en tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud, siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL AXAPUSCO

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la construcción de la unidad aplicativa en el Municipio de Axapusco, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Carretera a Axapusco, sin número, Cabecera Municipal.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, es necesario el reforzamiento de infraestructura en salud en esta región.

Costo de la Obra: \$6,000,000. 0 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de Hospital 60 Camas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Continuar con la construcción de la unidad hospitalaria, hasta su conclusión física y administrativa.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se benefician a la población de tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud, siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES Y URGENCIAS MÉDICAS DEL DIF MUNICIPAL, TEQUIXQUIAC

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó el equipamiento dentro de la clínica para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, es necesario el reforzamiento de infraestructura en salud en esta región.

Costo de la Obra: \$5,000,000.0 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Equipamiento de Clínica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Modernización del Equipamiento de la Clínica de especialidades.

BENEFICIOS GENERADOS

La ampliación de atención de los servicios de salud a la población abierta.

NO APLICA

CLÍNICA REGIONAL VALLE DE BRAVO

ANTECEDENTES

Con la finalidad de beneficiar a los derechohabientes del municipio de Valle de Bravo se programó la construcción de una Clínica en dicha localidad, no obstante, por la creciente demanda de los servicios de salud de la población derechohabiente se decidió construir el Hospital Regional Valle de Bravo.

DATOS GENERALES

Localización: Municipio de Valle de Bravo.
Costo de la obra 2008: \$26,440 (miles de pesos)
Obra en proceso.

DATOS TÉCNICOS

Sala de espera para hospitalización y farmacia
Consulta externa (11 consultorios)
Sala de espera para consulta externa
Laboratorio
Sala de cirugía
Imagenología
Tococirugía
Urgencias
Hospitalización (24 camas censables)
Áreas de gobierno y enseñanza
Farmacia

TRABAJOS EJECUTADOS

Se realizan trabajos complementarios del Hospital Regional Valle de Bravo como: pruebas de equipos de aire acondicionado, calderas, red estructurada, sonido, obras exteriores y señalización.

Inversión Autorizada 2008: \$28,155.1 (miles de pesos)
Inversión Ejercida en 2008: \$26,440 (miles de pesos)
Avance Financiero 2008: 93 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con la construcción de este Hospital Regional, se beneficiará a una población de 7,054 derechohabientes.



CONSULTORIO MÉDICO LERMA

ANTECEDENTES

Con la finalidad de beneficiar a los derechohabientes del municipio de Lerma se programó la construcción de un Consultorio Médico en dicha localidad, no obstante, por la creciente demanda de los servicios de salud de la población derechohabiente se decidió iniciar con la construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Lerma.

DATOS GENERALES

Localización: Municipio de Lerma.
Costo de la obra 2008: 33,603 (miles de pesos)
Obra en Proceso.

DATOS TÉCNICOS

Sala de espera
Consulta externa (12 consultorios)
Laboratorio
Imagenología
Áreas de gobierno y enseñanza
Farmacia
Archivo Clínico
Almacén
Comedor
Área de vestidores para personal

TRABAJOS EJECUTADOS

Jardinería, pruebas de equipos, red estructurada, sonido y obras exteriores.

Inversión Autorizada 2008: \$34,224.5 (miles de pesos)

Inversión Ejercida en 2008: \$33,603 (miles de pesos)

Avance Financiero la obra 2008: 99%

Avance Financiero de la
supervisión de la obra 2008: 64%

BENEFICIOS GENERADOS

Se beneficiará a una población de 14,498 derechohabientes,



CONSULTORIO MÉDICO VILLA GUERRERO

ANTECEDENTES

Con la finalidad de beneficiar a los derechohabientes del municipio de Villa Guerrero se programó la construcción de un Consultorio Médico en dicha localidad, no obstante, por la creciente demanda de los servicios de salud de la población derechohabiente se llevó a cabo la construcción de la Clínica de Medicina Familiar "A" Villa Guerrero.

DATOS GENERALES

Localización:	Municipio de Villa Guerrero
Fecha de inicio:	junio de 2008
Fecha de terminación:	diciembre de 2008
Costo de la obra 2008:	\$ 5,162 (miles de pesos)

DATOS TÉCNICOS

Sala de espera
Consulta externa (4 consultorios)
Archivo
Farmacia
Vestidores para personal
Sanitarios públicos
Oficina Administrativa

TRABAJOS EJECUTADOS

Ejecución de trabajos complementarios y terminación de la obra, limpieza general, pruebas de instalaciones y colocación de jardinería.

Inversión Autorizada 2008: \$5,450 (miles de pesos)
Inversión Ejercida en 2008: \$5,162 (miles de pesos)
Avance Financiero la obra 2008: 94%
Avance Financiero de la supervisión de la obra 2008: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

Actualmente se beneficia a una población de 3,450 derechohabientes.



CLÍNICA REGIONAL TEJUPILCO

ANTECEDENTES

Con el propósito de responder a la creciente demanda de los servicios de salud de la población derechohabiente, se encuentra en proceso la ampliación de las áreas de gobierno, consulta externa, archivo clínico, farmacia, comedor y acondicionamiento de diversas áreas de la Clínica Regional de Tejupilco.

DATOS GENERALES

Localización: Municipio de Tejupilco
Costo de la obra 2008: \$3,413.2 (miles de pesos)
Obra en proceso.

DATOS TÉCNICOS

Ampliación de:
Áreas de Gobierno
Consulta externa
Archivo clínico
Farmacia
Comedor
Acondicionamiento de otras áreas

TRABAJOS EJECUTADOS

Actualización, complemento y realización de las obras de la Clínica Regional Tejupilco.

Inversión Autorizada 2008: \$4,982.7 (miles de pesos)
Inversión Ejercida en 2008: \$3,413.2 (miles de pesos)
Avance Financiero 2008: 70%

BENEFICIOS GENERADOS

Con esta obra se beneficiará a una población de 8,655 derechohabientes



FICHA TÉCNICA

Ficha No. 7

CENTRO ONCOLÓGICO ISSEMyM

ANTECEDENTES

Con la finalidad de responder a la creciente demanda de los servicios de oncología que se ofrece a la población derechohabiente, se encuentra en proceso la ampliación del Centro Oncológico Estatal ISSEMyM.

Inversión Autorizada 2008: \$14,000 (miles de pesos)

Inversión Ejercida en 2008: \$9,495.4 (miles de pesos)

Avance Financiero 2008: 68%

DATOS GENERALES

Localización:	Municipio de Toluca
Costo de la obra 2008:	\$9,495.4 (miles de pesos)
Obra en proceso.	

N/A

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DE LA OBRA**CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE IXTAPAN DE LA SAL****ANTECEDENTES**

En oficio 20321-AGIS—P-0119/08 de fecha 5 de febrero de 2008, se autorizó un monto de \$ 2'981,770

DATOS GENERALES

PROGRAMA : PAFEF / GIS

Localización: Carretera Ixtapan de la Sal-Tonatico Km 1.5

Empresa Constructora: Especialistas de Alto Nivel Apolo S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2008: \$2,981,770.71

Ejercido 2008: \$320,137.84

Fecha de Inicio: 27/03/2008

Fecha de Terminación: 28/10/2008

DATOS TÉCNICOS

Construcción en planta baja con acceso, vestíbulo, salón de usos múltiples, papelería, escalera, dirección de protección civil, dirección de bomberos, baños área de radio y pasillos. Planta alta sala de estar, comedor-cocina, dormitorio hombres, mujeres, baños hombres, mujeres y área de descanso. Área Exterior, estacionamiento techado para carros de bomberos y ambulancias, bodega, cuarto de máquinas, sistema tanque elevado, con un área de construcción de 546.48 m².

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: cimentación y estructura de concreto armado, lozas de concreto de entrepiso y azotea, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplanados, acabados de albañilería.

Obra terminada y entregada al H. Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal en calidad de resguardo por la Dirección de Construcción de la SAOP.

BENEFICIOS GENERADOS

30,447 Habitantes beneficiados



FICHA TECNICA

Ficha 2

NOMBRE DE LA OBRA

65955 PROGRAMA COMPROMISO SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ESTADO DE MEXICO

ANTECEDENTES

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, establece como uno de sus Pilares Rectores "La Seguridad Social", a fin de abatir las causas y efectos de la pobreza, mediante una política social integral orientada a promover el acceso de la población, a una alimentación nutritiva.

El 27 de Febrero del 2008, se publican las Reglas de Operación del Programa Compromiso Seguridad Alimentaria del Estado de México; éstas permiten direccional e incorporar los esfuerzos y acciones de los diversos actores sociales al desarrollo social de la población, en situación de pobreza, desigualdad por género y vulnerabilidad social.

El objetivo del programa es mejorar los niveles de bienestar social de las familias mexiquenses en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza, a través de la instrumentación de acciones y estrategias en apoyo alimentario y consolidación de las organizaciones sociales, la participación activa y comprometida de los sectores públicos, social y privado.

DATOS GENERALES

Localización: Cobertura estatal en los 125 municipios.

Costo de la Obra en 2008: \$ 220'800,000.00

Presupuesto Anual: \$220'800,000.00

Presupuesto Ejercido: \$45, 178,554.27

Familias Beneficiadas: 261,626

Fecha de Inicio: Septiembre 2008

Fecha de Terminación: En Proceso

DATOS TECNICOS

TRABAJOS EJECUTADOS

Distribución de paquetes nutricionales en diferentes comunidades de los municipios del Estado de México que viven en zonas marginadas y que enfrentan pobreza alimentaria y/o desnutrición, a través de tres vertientes:

- Compromiso Seguridad Alimentaria FAO
- Compromiso Seguridad Alimentaria Zonas de Atención Prioritaria
- Compromiso Seguridad Alimentaria Estratégica

BENEFICIOS GENERADOS

1, 124,991 Habitantes Beneficiados



FICHA TÉCNICA

PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES PENSIÓN ALIMENTICIA GERIÁTRICA 2008

ANTECEDENTES

Con el objeto de apoyar a los Adultos Mayores de 70 años y más, que viven en condición de pobreza alimenticia y con el fin de ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar mediante la dotación de un paquete alimenticio y la posibilidad de adquirir otros insumos, como medicamentos del cuadro básico y artículos de aseo personal que propicien la mejora de su calidad de vida.

DATOS GENERALES

Localización:	Cobertura Estatal
Costo de la Obra/Acción:	\$746,848.5 (Recursos autorizados).
Monto Ejercido:	\$746,848.5
Fecha de inicio:	Marzo 2008
Fecha de terminación:	Febrero 2009

DATOS TÉCNICOS

Características del Apoyo Alimenticio: El Paquete Alimenticio estará conformado por los productos integrados en una de las tres canastas básicas, de acuerdo a la pirámide nutricional y que para efecto de este programa, integró la empresa denominada SORIANA; el paquete Alimenticio geriátrico contendrá productos destinados a la nutrición de los Adultos Mayores de 70 años, así mismo, el beneficiario podrá adquirir a su elección Productos Complementarios en existencias en el Centro de Distribución.

Cobertura: Estatal; identificando a la población que requiere de un apoyo para superar sus condiciones de marginación y aislamiento, así como, reducir las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que enfrenta.

TRABAJOS EJECUTADOS

Dotación de	1,534,078 paquetes nutricionales
Avance Físico	92 %
Avance Financiero	100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones, se beneficiaron 20 mil Adultos Mayores de 70 años y más que viven en pobreza alimentaria, ubicados en todo el Estado de México, contribuyendo a mejorar sus condiciones de marginación y aislamiento.



FICHA TÉCNICA

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES 2008

ANTECEDENTES

Con el objeto de apoyar a las adolescentes embarazadas de hasta 19 años de edad, en situación de pobreza alimentaria, marginación o exclusión social, mediante el otorgamiento de un paquete nutricional, que comprende los últimos 6 meses de gestación y los primeros 3 de lactancia, así como brindarles orientación integral que fomente la autoestima y su futuro desempeño maternal, otorgando capacitación para el empleo, promoviendo simultáneamente la cultura en materia de género, complementándolo con acciones de prevención a favor de la mujer y en contra de la violencia.

DATOS GENERALES

Localización: Cobertura Estatal
Costo de la Obra/Acción: \$39,622.9 (Recursos autorizados).
Monto Ejercido: \$39,622.9
Fecha de inicio: Abril 2008
Fecha de terminación: Marzo 2009

DATOS TÉCNICOS

Características del Apoyo Alimenticio: El Paquete Alimenticio estará conformado por los productos integrados en dos canastas básicas, la primera para los últimos seis meses de gestación y la segunda para los tres meses de lactancia de acuerdo a la pirámide nutricional; el paquete nutricional, estará integrado por productos destinados a cuidar y fomentar la salud tanto de la madre como del producto.

Cobertura: Estatal; identificando a la población que requiere de un apoyo para superar sus condiciones de marginación o exclusión social.

TRABAJOS EJECUTADOS

Dotación de	6,000 despensas
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Además del apoyo alimentario, se llevan a cabo la impartición de diversos cursos (corte de cabello, artesanía en hoja de maíz, etc.); con estas acciones se beneficiaron 3 mil Adolescentes embarazadas contribuyendo a mejorar sus condiciones de marginación o exclusión social; fomentando la corresponsabilidad de la adolescente y contribuyendo al desarrollo humano.



FICHA 11

69995 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VIALIDAD COLA DE CABALLO, TRAMO CUAUTITLÁN

TRABAJOS EJECUTADOS

En proceso los trabajos de liberación del derecho de vía.

BENEFICIOS GENERADOS

LOCALIZACIÓN: Cuautitlán

EMPRESA Urba 2000, S.A. de C.V., con asociación
Pinl, S.A. de C.V.

250,000 HABITANTES BENEFICIADOS

COSTO DE LA OBRA EN 2008 : \$97'800,000.00

EJERCICIO 2008: \$71'523,903.99

FECHA DE INICIO: 27/10/2008

FECHA DE TERMINACIÓN: En proceso

The map shows the San Mateo Ixtacalco neighborhood, with a red circle highlighting a specific area. The map includes labels for various streets and landmarks, such as 'CALLE DE SAN MATEO IXTACALCO', 'CALLE DE SAN MATEO IXTACALCO', 'CALLE DE SAN MATEO IXTACALCO', and 'CALLE DE SAN MATEO IXTACALCO'. The red circle is centered on a street intersection, likely indicating the location of the 'CASA DE SAN MATEO IXTACALCO' mentioned in the text.

Construcción de terracerías, terraplenes, estructura de pavimento, obras de drenaje, obras inducidas, señalamiento horizontal y vertical, señales para protección de obra y pago de la tenencia de la tierra y bienes distintos a la tierra

FICHA 12

68713 CONCLUSIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR DE TEPOTZOTLÁN

TRABAJO EJECUTADO

100% En liberación del derecho de vía y bienes distintos a la tierra.
1% en construcción de vialidad

BENEFICIOS GENERADOS

100,000 HABITANTES BENEFICIADOS

EMPRESA EXTEPAR Construcciones, S.A. de C.V.

EJERCICIO 2008: \$30'734,138.56

FECHA DE INICIO: 13/10/2008

FECHA DE TERMINACIÓN: En proceso

[illegible]

Construcción de terracerías, terraplenes, estructuras, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento vertical y horizontal, pago de la tenencia de la tierra y bienes distintos a la tierra.

FICHA TÉCNICA

FICHA 15

NOMBRE DE LA OBRA

70586 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA JESÚS DEL MONTE

ANTECEDENTES

Como parte de las obras y acciones requeridas en la Zona Poniente del Valle de México, se realizan obras de rehabilitación de la infraestructura vial existente, como el mejoramiento de la superficie de rodamiento de la Av. Jesús del Monte, a través de su pavimentación con concreto hidráulico.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso, con un avance del 6%

DATOS GENERALES

PROGRAMA : Fondo Metropolitano

LOCALIZACIÓN: Huixquilucan

EMPRESA Constructora Alfa Urbanizaciones y Edificaciones, S.A. de C.V.

COSTO DE LA OBRA EN 2008 : \$49'000,000.00

EJERCIDO 2008: \$13'591,673.14

FECHA DE INICIO: 01/12/2008

FECHA DE TERMINACIÓN: En proceso

DATOS TÉCNICOS

Retiro de la carpeta asfáltica existente; retiro de la base hidráulica; mejoramiento de la base hidráulica con material de banco y cemento portland; Colocación de carpeta de concreto hidráulico de 20 cm de espesor; guarniciones y banquetas; señalamiento horizontal.

OBRA EN PROCESO.

BENEFICIOS GENERADOS

135,000 HABITANTES BENEFICIADOS



FICHA TÉCNICA

FICHA 20

NOMBRE DE LA OBRA

68203 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SISTEMA I DEL TREN SUBURBANO, BUENAVISTA-CUAUTITLÁN (PUENTE DE LA AVENIDA GUADALUPE)

ANTECEDENTES

El cruce vehicular ubicado en el cruce de Av. Guadalupe y la línea "A" de Ferrocarriles, actualmente se realiza a nivel, lo que origina graves conflictos vehiculares con la consecuente pérdida de horas – hombre, así como el incremento de las emisiones contaminantes. Este paso vehicular resolverá esta problemática.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso con un avance del 8%

DATOS GENERALES

PROGRAMA : Otras fuentes

LOCALIZACIÓN: Cuautitlán

EMPRESA Javac Construcciones, S.A. de C.V.

COSTO DE LA OBRA EN 2008 : \$45'750,000.00

EJERCIDO 2008: \$4'791,907.79

FECHA DE INICIO: 02/10/2008

FECHA DE TERMINACIÓN: En proceso

DATOS TÉCNICOS

Construcción de un puente vehiculara desnivel con una longitud total incluyendo las rampas de acceso de 510 m, un ancho de calzada de 9.00 para alojar dos carriles de circulación (uno por sentido).

BENEFICIOS GENERADOS

500,000 HABITANTES BENEFICIADOS



FICHA TÉCNICA

FICHA 16

Construcción de distribuidores viales, puentes vehiculares y modernización del Boulevard Aeropuerto (64410)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Construcción de puentes vehiculares Compromiso I y II. Construcción de las ramas 10 ,20,30 y 40.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se contará con una vialidad segura que favorecerá el desarrollo de las actividades turísticas, industriales y comerciales. Se reducirán los tiempos de traslado y los costos de operación vehicular. 100,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Toluca	
Empresa Constructora:	Constructora Teya, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	927,400,000.0	
Ejercido 2008:	(927,400,000.0)	
Fecha de Inicio:	27-10-2006	
Fecha de Terminación:	En proceso	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	Distribuidor	
Tipo de camino	"C"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatat	

FICHA TÉCNICA

FICHA 17

Ampliación a 6 carriles reconstrucción, rehabilitación, construcción de puentes y obras complementarias en diversos tramos de la vialidad Toluca - Metepec - Tenango. (64595)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Terracerías obras de drenaje y pavimentación, construcción de puentes, rehabilitación.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se mejoró la imagen urbana de la zona. Se incrementó el nivel de servicio de la vialidad y en consecuencia se mejoró la fluidez y seguridad del tránsito. 900,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Tenango Cobertura Regional	
Empresa Constructora:	Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V., Constructora y Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	60,000,000.0	
Ejercido 2008:	60,000,000.0	
Fecha de Inicio:	21/02/2008	
Fecha de Terminación:	07/07/2008	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	11.50 km	
Tipo de camino	"B"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatat	

FICHA TÉCNICA

FICHA 27

Alumbrado Lateral en el Paseo Tollocan (68280) (Obra Nueva)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Rehabilitación del alumbrado y colocación de luminarias nuevas.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se mejoró la seguridad del tránsito vehicular y la imagen urbana de la zona. 2,500 habitantes beneficiados.
Localización:	Toluca Cobertura Regional	
Empresa Constructora:	Ing. M. Rubén Romero González	
Costo de la Obra en 2008 :	19,587,600.0	
Ejercido 2008:	19,587,600.0	
Fecha de Inicio:	22/04/2008	
Fecha de Terminación:	20/07/2008	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	21.0 km	
Tipo de camino	"A"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatal	

FICHA TÉCNICA

FICHA 37

Construcción del periférico del Municipio y sus entronques con la autopista Peñón Texcoco y la carretera a Calpulalpan (68718) (Obra Nueva)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Cortes, formación de terraplenes, construcción de estructuras, obras de drenaje, construcción de guarniciones y banquetas, construcción de sub-base, construcción de base, carpeta de concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, obras inducidas.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se redujeron los tiempos de recorrido y los costos de operación vehicular. Impulsar el desarrollo económico de la región. 215,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Texcoco	
Empresa Constructora:	A.J. Consultores en Ingeniería, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	29,127,992.1	
Ejercido 2008:	23,711,070.0	
Fecha de Inicio:	11/02/2006	
Fecha de Terminación:	10/06/2008	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	10.0 km.	
Tipo de camino	"A"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h.	
Jurisdicción	Estatat	

FICHA TÉCNICA

FICHA 41

Pavimentación y rehabilitación de 40 km. de vialidades primarias en Valle de Chalco Solidaridad (68724) (Obra Nueva)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Bacheo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica, señalamiento horizontal y vertical, señalamiento de obra.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se incrementó la vida útil de la superficie de rodamiento. 340,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Valle de Chalco Solidaridad	
Empresa Constructora:	Grupo Corporativo Interestatal, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	58,800,000.0	
Ejercido 2008:	52,137,044.2	
Fecha de Inicio:	14/04/2008	
Fecha de Terminación:	31/01/2009	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	40 km	
Tipo de camino	"C"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatal	

FICHA TÉCNICA

FICHA 50

Rehabilitación de la Av. Gustavo Baz (2a. Etapa) (68734) (Obra Nueva)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Fresado de 5 y 8 cm., Carpeta asfáltica de 5 y 8 cm. , Señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 18.6 Km.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se incrementó la vida útil de la superficie de rodamiento. Se redujeron los tiempos de recorrido y los costos de operación. 660,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Tlalnepantla	
Empresa Constructora:	Grupo Asfaltos y Terracerías Ecatepec, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	33,695,644.1	
Ejercido 2008:	30,173,160.1	
Fecha de Inicio:	11/06/2008	
Fecha de Terminación:	15/01/2009	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	18.6 km	
Tipo de camino	"A"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatad	

FICHA TÉCNICA

FICHA 54

Bacheo y reencarpetado del Libramiento Jorge Jiménez Cantú y construcción de ciclopista (68738) (Obra Nueva)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Base, carpeta asfáltica, riego de sello, señalamiento vertical y horizontal.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Con la rehabilitación de la superficie de rodamiento permite la fluidez de tránsito tanto local como de largo recorrido. 80,000 habitantes beneficiados
Localización:	Atlacomulco	
Empresa Constructora:	Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción, S.A. de C.V. Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	17,639,999.1	
Ejercido 2008:	17,639,999.1	
Fecha de Inicio:	14/07/2008	
Fecha de Terminación:	En proceso	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	23.7km	
Tipo de camino	"C"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatal	

FICHA TÉCNICA

FICHA 59

Rehabilitación de la Av. Alfredo del Mazo incluyendo alumbrado público (68743) (Obra Nueva)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Bacheo, sobrecarpeta, obra de drenaje, guarniciones y banquetas. Señalamiento horizontal, construcciones de guarniciones y colocación de vialetas.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se incrementó la vida útil de la superficie de rodamiento. Se redujeron los tiempos de recorrido y los costos de operación. Se favorece la seguridad de los usuarios 800,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Toluca	
Empresa Constructora:	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V. Constructora Tolotzin, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	29,400,000.0	
Ejercido 2008:	26,362,900.0	
Fecha de Inicio:	23/06/2008	
Fecha de Terminación:	En Proceso	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	4.5 km	
Tipo de camino	"A"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatat	

FICHA TÉCNICA

FICHA 65

Carretera a Chalma, rehabilitación del tramo 35.8 (Toluca - Taxco) - Joquicingo - Malinalco - Chalma (69861) (Obra Nueva)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Bacheo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica de 6 cms., limpieza de cunetas, alcantarillas, canales, señalamiento horizontal, vertical, de difusión de obra, vialetas y defensas metálicas.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se incrementó la vida útil de la superficie de rodamiento. Se redujeron los tiempos de recorrido y los costos de operación. 150,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Cobertura Regional	
Empresa Constructora:	Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V. Constructora Teya, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	44,010,458.7	
Ejercido 2008:	44,010,458.7	
Fecha de Inicio:	10/06/2008	
Fecha de Terminación:	En proceso	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	37.40 km	
Tipo de camino	"C"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatat	

FICHA TÉCNICA

FICHA 71

Microcarpeta en Libramiento Sur de Metepec. (69874)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Bacheo y/o renivelaciones, Sobrecarpeta en tramos aislados cpo. Oriente y microcarpeta en ambos lados.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Se incrementó la vida útil de la superficie de rodamiento. Se redujeron los tiempos de recorrido y los costos de operación. 550,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Metepec	
Empresa Constructora:	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	16,900,000.0	
Ejercido 2008:	13,281,790.5	
Fecha de Inicio:	25/04/2008	
Fecha de Terminación:	En proceso	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	2.7 km	
Tipo de camino	"A"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatat	

FICHA TÉCNICA

FICHA 85

Construcción de Boulevard Tepexpan-Centro, en el municipio de Acolman (70227) (Obra Nueva)

ANTECEDENTES		TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México plantea como objetivo, contar con una red carretera moderna, en buen estado, funcional y segura, a través de la aplicación de programas que posibiliten conservar, modernizar y construir la infraestructura carretera estatal, a fin de potenciar la actividad económica regional.		Cortes, formación de terraplenes, estructuras, obras de drenaje, guarniciones, banquetas, sub-base, base, carpeta de concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, obras inducidas.
DATOS GENERALES		BENEFICIOS GENERADOS
PROGRAMA :		Más seguridad al conducir, menor tiempo de recorrido, facilidad de comunicación. 80,000 habitantes beneficiados.
Localización:	Acolman	
Empresa Constructora:	TECTON 2000, INMOBILIARIA, S.A. A. EN P. CON INMOBILIARIA JALUGA, S.A DE C.V.	
Costo de la Obra en 2008 :	16,500,000.0	
Ejercido 2008:	9,328,957.7	
Fecha de Inicio:	05/08/2008	
Fecha de Terminación:	En proceso	
DATOS TÉCNICOS:		
Longitud de atención	5.0 km	
Tipo de camino	"A"	
Ancho de corona	7.0 m	
Velocidad del proyecto	60 km/h	
Jurisdicción	Estatat	

FICHA TÉCNICA

FICHA 4

NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO POPULAR: MÓDULO DE ABASTO BICENTENARIO REGIÓN VALLE DE BRAVO ACCIÓN NUEVA

ANTECEDENTES

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO
POPULAR: MERCADOS (ACCIÓN EN PROCESO)
MÓDULO DE ABASTO BICENTENARIO REGIÓN VALLE DE
BRAVO

TRABAJS EJECUTADOS

OBRA EN PROCESO.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : GIS 2008

Localización: VILLA DE ALLENDE

Empresa Constructora:

Costo de la Obra en 2008 : \$ 83'500,000.00

Ejercido 2008: \$ 16'000'000

Fecha de Inicio: 06/10/08

Fecha de Terminación: 30/10/2009 (ESTIMADO)

DATOS TÉCNICOS:

La creación y operación del Centro Logístico de Abasto y Distribución (CLAD), se constituirá, como un importante elemento que impactará directamente la modernización de las prácticas comerciales, y se constituirá en un importante soporte para las acciones que, los gobiernos estatal y municipales emprendan para impulsar la venta de productos locales orientadas al fomento de las agroindustrias.

BENEFICIARIOS

244,693 CONDOMINIOS



FICHA TÉCNICA

FICHA 10

68685 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL CORREDOR TURÍSTICO "ECATEPEC-TEOTIHUACAN-NOPALTEPEC" (VISITA NOCTURNA A LA ZONA ARQUEOLOGICA EN TEOTIHUACAN)

ANTECEDENTES

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE
RECURSOS 2008

TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA EN PROCESO

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Gasto de Inversión Sectorial

Localización: Zona Arqueológica de Teotihuacan

Empresa: Philips Mexicana, SA de CV; Mario Alberto Gomez y
Cia SA de CV; Federico Weingertshorfer.

Costo de la Obra en 2008 : \$ 20'000,000.00

Ejercido 2008: \$ 20'000,000.00

Fecha de Inicio: 19 octubre del 2008

Fecha de Terminación: Obra en Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de 3,450 luminarias (led) de ultima generación para
el evento cultural multimedia "Resplandor Teotihuacano", así
como la elaboración del video para dicho evento

BENEFICIOS GENERADOS: 200,000
DE LA REGIÓN

HABITANTES BENEFICIADOS



FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (EDAYO) EN ALMOLOYA DEL RÍO

ANTECEDENTES

Derivado de la solicitud realizada por los habitantes de esta región, en materia de capacitación para y en el trabajo, se autorizó la construcción y equipamiento de la EDAYO en la Cabecera Municipal de Almoloya del Río.

Construcción y Equipamiento de Oficinas Administrativas, Taller de Operador de Microcomputadoras, Taller de Confección Industrial de Ropa, Taller de Inglés, Barda Perimetral, Caseta de Vigilancia, Plaza Cívica y Servicios Sanitarios.

DATOS GENERALES

Localización: Vivero Municipal, carril de Tepozoco s/n, esquina con Heriberto Enríquez.

Zona de Influencia: Almoloya del Río, Atizapán, Chapultepec, Joquicingo, Rayón, San Antonio la Isla, Tenango del Valle, Texcaliacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Costo de la Obra y equipo: **\$ 10,500.0**
Ejercido 2008: **\$ 7,127.2**
Fecha de inicio **Mayo 2008**
Fecha de terminación: **Enero 2009**

Avance Físico 83 %
Avance Financiero 68 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones, se tendrán 500 personas egresadas anualmente de los cursos de capacitación.

DATOS TÉCNICOS



FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (EDAYO) EN LA COMUNIDAD DE ALBORADA, JALTENCO

ANTECEDENTES

Derivado de la solicitud realizada por los habitantes de esta región, en materia de capacitación para y en el trabajo, se autorizó la construcción y equipamiento de la EDAYO en la Comunidad de Alborada, Jaltenco.

DATOS GENERALES

Localización: Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz s/n, esquina Mariano Azuela, Col. Unidad Providencia, Comunidad de Alborada.

Zona de Influencia: Jaltenco, Cuautitlán México, Nextlalpan, Tecamac, Teoloyucan y Zumpango.

Costo de la Obra y equipo: **\$ 10,500.0**
Ejercido 2008: **\$ 9,028.8**
Fecha de inicio: **Mayo 2008**
Fecha de terminación: **Noviembre 2009**

DATOS TÉCNICOS

Construcción y Equipamiento de Oficinas Administrativas, Taller de Operador de Microcomputadoras, Taller de Confección Industrial de Ropa, Taller de Servicios de Belleza, Barda Perimetral, Caseta de Vigilancia, Plaza Cívica y Servicios Sanitarios.

Avance Físico 100 %
Avance Financiero 86 %

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones, se tendrán 500 personas egresadas anualmente de los cursos de capacitación.

