

NOMBRE DE LA OBRA
74687 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS
DE LOS CENTROS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ATLACOMULCO Y VALLE DE BRAVO
(CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VALLE DE BRAVO)

ANTECEDENTES

Dentro del Programa Compromiso en el Servicio

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra concluida

DATOS GENERALES

PROGRAMA : GIS

BENEFICIOS GENERADOS

5,000 Habitantes beneficiados

Localización: Valle de Bravo

Empresa Constructora: RYCOCO, S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2009 : \$ 2,165,359.87

Ejercido 2009: \$ 2,165,359.89

Fecha de Inicio: 22/12/2009

Fecha de Terminación: en proceso

DATOS TÉCNICOS:

Remodelación del Centro de Servicios Administrativos de Valle de Bravo.

Trabajos realizados, aplicación de pintura, impermeabilización, ampliación de vestíbulo para sala de espera, instalaciones eléctricas y sanitarias.



NOMBRE DE LA OBRA
74687 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS
DE LOS CENTROS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ATLACOMULCO Y VALLE DE BRAVO
(CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ATLACOMULCO)

ANTECEDENTES

Dentro del Programa Compromiso
en el Servicio

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra concluida

DATOS GENERALES

PROGRAMA : GIS

BENEFICIOS GENERADOS

5,000 Habitantes beneficiados

Localización: Atlacomulco

Empresa Constructora: Construcciones Caroni, S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2009 : \$ 2,834,640.13

Ejercido 2009: \$ 2,834,640.13

Fecha de Inicio: 22/12/2009

Fecha de Terminación: en proceso

DATOS TÉCNICOS:

Remodelación del Centro de Servicios Administrativos de
Atlacomulco.

Trabajos realizados, aplicación de pintura, impermeabilización de
vestíbulo para sala de espera, instalación eléctrica y sanitarias,
colocación de teja de barro recocido



SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA TÉCNICA

FICHA I

NOMBRE DE LA OBRA

74711 ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA PARA DAR CONTINUIDAD A LA MODERNIZACION EN CUANTO A SEGURIDAD, PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TOLUCA, NAUCALPAN, TLALNEPANTLA, ECATEPEC Y NEZAHUALCOYOTL

ANTECEDENTES

Dentro del Programa Compromiso en el Servicio

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra concluida

DATOS GENERALES

PROGRAMA : GIS

BENEFICIOS GENERADOS

84,200 Habitantes beneficiados

Localización: Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl

Empresa Constructora: Nexoy Servicios de Comercialización, S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2009 : \$ 5,000,000.00

Ejercido 2009: \$ 5,000,000.00

Fecha de Inicio: 31/12/2009

Fecha de Terminación: en proceso

DATOS TÉCNICOS:

Suministro, instalación y puesta en punto de un sistema de video vigilancia, para los Centros de Servicios Administrativos de Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como suministro, instalación, puesta a punto y operación a una estación de trabajo adicional a la central de monitoreo de video vigilancia instalada en las oficinas de la DGSEI.



74103 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO)

ANTECEDENTES

Se autorizó un monto de 24 millones 300 mil pesos mediante oficio 20321-AGIS-0376/0 de fecha 6 de Mayo de 2009,

TRABAJOS EJECUTADOS

Acciones concluidas para el equipamiento tecnológico del Centro de Control de Confianza del Estado de México.

DATOS GENERALES

Programa: Gasto De Inversión Sectorial

Localización: Lerma Edo. de México.

Costo de la Obra en 2009: 24,000,000.00.

Ejercido 2009: 23,997,750.07.

Fecha de Inicio: 07-05-2009.

Fecha de Terminación: 31-12-2009.

BENEFICIOS GENERADOS

5,200 Habitantes beneficiados.

DATOS TÉCNICOS

Adquisición del Site, Conectividad Wimax, Equipamiento de datos, Ups 150Kvs, Equipamiento de Seguridad Perimetral, Equipo de detección de Intrusos, Equipamiento de Seguridad, Pizarrón, Pantalla, Solución de Infraestructura para soporte, Almacenamiento, Directorio Activo, Servicios Profesionales 1er. Y 2do. Nivel, Bloqueador de Celulares y Sistema Operativo.



SECRETARÍA DE GOBIERNO CCCEM FICHA TÉCNICA

74355 ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA/PLATAFORMA MEXICO

ANTECEDENTES

Se autorizó un monto de \$ 26 millones 785.6 miles de pesos mediante oficio 20321-AGIS-FASP-0564/09 de fecha 4 de Junio de 2009,

TRABAJOS EJECUTADOS

Acciones concluidas para el equipamiento de edificio del Centro de Control de Confianza del Estado de México.

DATOS GENERALES

Programa: Con cargo al fondo de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y el Distrito Federal.

Localización: Lerma Edo. de México.

Costo de la Obra en 2009: 26,785,632.66

Ejercicio 2009: 26,785,632.66

Fecha de Inicio: 04-06-2009

Fecha de Terminación: 31-12-2009

BENEFICIOS GENERADOS

5,200 Habitantes beneficiados.

DATOS TÉCNICOS

Adquisición de Mobiliario y Equipo (Lap Top, Computadoras, Impresoras, Telefonía, Vehículos, entre otros).



SECRETARÍA DE GOBIERNO CCCEM FICHA TÉCNICA

74285 ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA/PLATAFORMA MEXICO

ANTECEDENTES

Se autorizó un monto de 30 millones 800 mil pesos, mediante oficios 20321-AGIS-FASP-0546/09 de fecha 3 de Junio de 2009 y 20321-AMGIS-FASP-919/09 de fecha 30 de octubre de 2009.

DATOS GENERALES

Programa: Con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.

Localización: Lerma Edo. de México.

Empresas contratadas: - A + E Omega Construcciones S.A. de C.V.

Costo de la Obra en 2009: 30,800,000.00

Fecha de Inicio: 04-06-2009

Fecha de Terminación: continuación 2010

TRABAJOS EJECUTADOS

Acciones concluidas para el equipamiento de edificio del Centro de Control de Confianza del Estado de México.

BENEFICIOS GENERADOS

5,200 Habitantes beneficiados.



NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE VILLA GUERRERO (SEGUNDA ETAPA)

ANTECEDENTES

COMPROMISO CG-382

DATOS GENERALES:

PROGRAMA : AGIS-FASP

LOCALIZACIÓN: VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO

EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA
CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ya Se Concluyó Con La Estructura Del Inmueble, Se Están Iniciando Trabajos De Albañilería.

OBRA EN PROCESO

Beneficios Generados
53,471 Habitantes Beneficiados

COSTO DE LA OBRA EN 2009 : \$4,000,000.00

Ejercido 2009: \$4,000,000.00

Fecha De Inicio: 29/09/2009

Fecha De Terminación: En Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Edificio De Un Nivel, Que Contendrá Los Sigüientes Espacios: Agente Del Ministerio Público, Secretarios Del Ministerio Público, Atención A Víctimas Del Delito, Médico Legista, Se.Me.Fo., Asegurados Hombres Y Mujeres, Sanitarios Hombres Y Mujeres, Cafetería.



NOMBRE DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA SUBPROCURADURÍA DE AMECAMECA

Antecedentes

Datos Generales:

Programa : Agis-Fasp

Localización: Amecameca, Estado De Mexico

Empresa Constructora: Diseño Y Construcción Mexiquense S.A. De C.V.

Costo De La Obra En 2009 : \$6,000,000.00

Ejercido 2009: \$2,000,000.00

Fecha De Inicio: 17/08/2009

Fecha De Terminación: En Proceso

DATOS TÉCNICOS:

Edificio De 3 Niveles, Que Contendrá Los Sigüientes Espacios: Planta Baja: Recepción, Unidad De Control Y Servicios, Bodega De Papelería, Bodega De Objetos Recuperados, Bodega De Muebles, Área De Mantenimiento, Almacén De Gases Y Núcleo De Sanitarios, Primer Nivel: Jefatura De Servicios Periciales, Laboratorio De Balística, Laboratorio De Fotografía, Antecedentes No Penales, Laboratorio De Química, Caja, Salón De Usos Múltiples Y Núcleo Sanitario.

TRABAJOS EJECUTADOS:

El Avance De La Obra Es De Acuerdo A Lo Calendarizado, Ya Se Concluyó Con La Estructura Del Inmueble, Se Concluyeron Los Trabajos De Albañilería.

OBRA EN PROCESO

Beneficios Generados

1,007,241 Habitantes Beneficiados

