



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2017


ANEXOS DEL TOMO II “EJERCICIO PRESUPUESTAL
INTEGRADO DEL PODER EJECUTIVO”

VOLUMEN 9





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017






FINALIDAD 02

DESARROLLO SOCIAL





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017



FICHA TÉCNICA

FICHA 352
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS 107728-166 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en Santa Cruz, Municipio de Tepetzotlán, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Tepetzotlán.

Empresa: Construcciones Alex, S.A de C.V
Costo de la Obra: 998.3 miles de pesos
Ejercido: 693 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

415 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 353
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI 107728-167 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en Ricardo Flores Magón, Municipio de Tepetzotlán, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Tepetzotlán.

Empresa: Construcciones Alex, S.A de C.V
Costo de la Obra: 998.7 miles de pesos
Ejercido: 695 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

520 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 354
IMIFE

PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO" 107728-173 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en San Lorenzo Huehuetitlán, Municipio de Tianguistenco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tianguistenco

Empresa: Constructora Sadi, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 306.2 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 144.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

230 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 355
IMIFE

PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 107728-176 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Tlacomulco, Municipio de Tianguistenco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tianguistenco

Empresa: Edificaciones y Terracerías de México, S.A.
de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintro, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
271 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 356
IMIFE

PRIMARIA "PROFR. CARLOS HANK GONZÁLEZ" 107728-177 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Profe. Carlos Hank González", ubicada en Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita), Municipio de Tianguistenco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tianguistenco

Empresa: Edificaciones y Terracerías de México, S.A.
de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

724 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 357
IMIFE

PRIMARIA "ISIDRO FABELA" 107728-178 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Coamilpa de Juárez, Municipio de Tianguistenco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tianguistenco

Empresa: Edificaciones y Terracerías de México, S.A.
de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintro, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
130 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 358
IMIFE

PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 107728-19 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Francisco I. Madero", ubicado en Mado Sector Uno, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Mado Sector Uno, Municipio de Acambay, México.

Empresa: Desaurb, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999 mil pesos
Ejercido: 760.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

58 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 359
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "DR. GUSTAVO BAZ PRADA"
107728-198 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Plazas de San Buenaventura, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Plazas de San Buenaventura,
Municipio de: Toluca, México.

Empresa: Grupo Río Balsas, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón pesos
Ejercido: 947.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

700 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 360
IMIFE

PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" 107728-20 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Pedro de Los Metates, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: San Pedro de Los Metates, Municipio de Acambay, México.

Empresa: Desaurb, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999 mil pesos
Ejercido: 760.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS
364 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 361
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"
107728-201 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
0205010101103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio Santa Cruz, Municipio de Villa de Allende, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Barrio Santa Cruz
Municipio de: Villa de Allende, México.

Empresa: Ingeniería Civil Internacional Mexicana, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.6 miles de pesos
Ejercido: 968.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

110 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 362
IMIFE

PRIMARIA "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA" 107728-204 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Santiago Tejocotillos, Municipio de Xonacatlán, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Santiago Tejocotillos, Municipio de Xonacatlán, México.

Empresa: Marcelino Víctor Delgado Guadarrama
Costo de la Obra: 995.9 miles de pesos
Ejercido: 941.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pinto, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 95%

BENEFICIOS GENERADOS

367 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 363
IMIFE

PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 107728-206 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Dolores, Municipio de Xonacatlán, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Dolores, Municipio de Xonacatlán, México.

Empresa: Marcelino Víctor Delgado Guadarrama
Costo de la Obra: 999.4 miles de pesos
Ejercido: 955.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraflameo y contraflambeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintro, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 99%

BENEFICIOS GENERADOS
388 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 364
IMIFE

PRIMARIA "CALMECAC" 107728-207 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Calmecac", ubicada en la Comunidad de San Miguel Mimiapan, Municipio de Xonacatlán, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: San Miguel Mimiapan

Empresa: Linasa Proyectos e Ingeniería S.A de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 967.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
626 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 365
IMIFE

PRIMARIA "LEONA VICARIO" 107728-208 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Leona Vicario", ubicada en la Comunidad de San Antonio, Municipio de Xonacatlán, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: San Antonio

Empresa: Linasa Proyectos e Ingeniería S.A de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 968.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
359 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 366
IMIFE

PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 107728-21 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Doxteje Centro, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Doxteje Centro, Municipio de Acambay, México.

Empresa: Desaurb, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.1 miles de pesos
Ejercido: 760.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pinto, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

198 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 367
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "ILDEFONSO VELÁZQUEZ" 107728-210 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Ildelfonso Velázquez", ubicadas en San Cristóbal Tecolotit, Municipio de Zinacantepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: San Cristóbal Tecolotit
Municipio de: Zinacantepec, México.

Empresa: Francisco José Morán Jiménez
Costo de la Obra: 998.6 miles de pesos
Ejercido: 991.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 03 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

124 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 368
IMIFE

PRIMARIA “PROFRA. BEATRIZ DÍAZ VDA. DE MÉNDEZ”
107728-213 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria “Profra. Beatriz Díaz Vda. De Méndez”, ubicada en Santiago, Municipio de Zumpango, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Santiago, Municipio de Zumpango, México.

Empresa: Gustavo Zúñiga Díaz
Costo de la Obra: 999.2 miles de pesos
Ejercido: 951.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

226 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 369
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LIC. MARIO COLÍN SÁNCHEZ 107728-214 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Lic. Mario Colín Sánchez, ubicada en Barrio Conasupo, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli.

Empresa: Yaqui Construcción y Desarrollo, S.A de C.V
Costo de la Obra: 998.7 miles de pesos
Ejercido: 947.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

600 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 370
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA JOSUÉ MIRLO
107728-219 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Josué Mirlo, ubicada en Lomas Lindas, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Atizapán de Zaragoza

Empresa: Ingeniería y Construcción Gabe, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 999.9 miles de pesos
Ejercido: 939.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

190 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 371
IMIFE

PRIMARIA “BENITO JUÁREZ” 107728-22 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria “Benito Juárez”, ubicada en Los Pilares, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Los Pilares, Municipio de Acambay,
México.

Empresa: Desaurb, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.1 miles de pesos
Ejercido: 760.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, laceros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS
139 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 372
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 107728-220 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, ubicada en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Chapa de Mota

Empresa: Grunaco, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 995.7 miles de pesos
Ejercido: 990.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

95 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 373
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 107728-221 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, ubicada en El Quinte, Municipio de Chapa de Mota, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Chapa de Mota

Empresa: Grunaco, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 995.7 miles de pesos
Ejercido: 987.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 99%

BENEFICIOS GENERADOS

147 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 374
IMIFE

ESC. PRIMARIA "PLAN DE AYALA".
107728-222 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Plan de Ayala", ubicada en Calle Adolfo López Mateos 14, Central Michoacana, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 727.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pinto cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 88%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

365 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 375
IMIFE

ESC. PRIMARIA "INSURGENTES". 107728-223 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Insurgentes", ubicada en Calle Ignacio Allende 16, Col. Ignacio Allende, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 730.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 84%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

470 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 376
IMIFE

PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" 107728-23 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en La Estancia Sector Uno, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: La Estancia Sector Uno, Municipio de Acambay, México.

Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 760.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

164 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 377
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA SIERVO DE LA NACIÓN 107728-235 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Siervo de la Nación, ubicada en Santa María Guadalupe, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Grupo Constructor Concreto Arquitectos, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 914.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

180 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 378
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
107728-238 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en Luis Echeverría, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Construcciones Alex, S.A de C.V
Costo de la Obra: 998.4 miles de pesos
Ejercido: 499.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 50%

BENEFICIOS GENERADOS

230 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 379
IMIFE

PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” 107728-24 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en Boshindo, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Boshindo, Municipio de Acambay, México.
Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 952 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflameo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

164 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 380
IMIFE

ESC. PRIMARIA "JUSTO SIERRA.
107728-242 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Josefa Ortiz de Domínguez No. 15, Col. Los Cuartos, Municipio de Naucalpan, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Naucalpan de Juárez Edo de México
Empresa: Grupo Constructor Tana, S.A de C.V.

Costo de la Obra: 997.6 miles de pesos
Ejercido: 985.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

773 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 381
IMIFE

PRIMARIA “PLAN DE AYALA” 107728-245 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria “Plan de Ayala”, ubicada en El Ermitaño, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: El Ermitaño, Municipio de Acambay, México.

Empresa: Desaurb, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 760.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintro, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS
78 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 382
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" 107728-248 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Nueva York S/N, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ubicada en Nueva York S/N,
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Construcciones e Ingeniería Bis, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 998.7 miles de pesos
Ejercido: 817.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traves y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

265 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 383
IMIFE

PRIMARIA “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 107728-25 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria “Lic. Adolfo López Mateos”, ubicada en Los Toriles, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Los Toriles, Municipio de Acambay, México.

Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 711.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflameo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

65 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 384
IMIFE

ESC. PRIMARIA "RUFINO TAMAYO".
107728-251 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Rufino Tamayo", ubicada en Avenida Central s/n, Col. Lázaro Cárdenas, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 728 mil pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 98%
Avance Financiero: 70%

BENEFICIOS GENERADOS
168 Alumnos beneficiados

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintor cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.



FICHA TÉCNICA

FICHA 385
IMIFE

ESC. PRIMARIA "CULTURA Y PROGRESO".
107728-253 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Cultura y Progreso", ubicada en Calle 25 y 8A, Jardines de Santa Clara, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 500 mil pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 75%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

433 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 386
IMIFE

ESC. SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATL".
107728-254 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General "Quetzalcoatl", ubicada en Av. Paseo de Santa Clara S/N, Jardines de Santa Clara, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 500 mil pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 80%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

555 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 387

ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES"
107728-259 SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
020501010103

ANTECEDENTES

Sustitución de barda perimetral y construcción de muro de contención, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Niños Héroes No. 2, San José Comalco, Municipio de Temoaya, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Niños Héroes No. 2, San José Comalco, Municipio de Temoaya, México

Empresa: Norma Lorena Castillo Corral
Costo de la Obra: 400 mil pesos
Ejercido: 382.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 9 de Agosto de 2017
Fecha de Terminación: 6 de Noviembre de 2017

DATOS TECNICOS

Demolición de muro de piedra, demolición de muro de tabique.

Construcción de muro de piedra braza, cadenas castillos, muro de tabique rojo, aplanados, pintura vinílica.

Suministro y colocación de maya ciclónica con concertina.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 388
IMIFE

PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" 107728-26 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Agostadero, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Agostadero, Municipio de Acambay, México.
Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 999.9 miles de pesos
Ejercido: 710.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintro, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso
Avance Físico: 98%
Avance Financiero: 85%

BENEFICIOS GENERADOS
64 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 389
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS 107728-30 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Eva Sámano de Lope Mateos, ubicada en Colonia Zapata, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Atizapán de Zaragoza

Empresa: Grupo Constructor Concreto Arquitectos, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 998.9 miles de pesos
Ejercido: 969.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 98%

BENEFICIOS GENERADOS

147 Alumnos beneficiados

DATOS TECNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.



FICHA TÉCNICA

FICHA 390
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE 107728-38 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Ramón López Velarde, ubicada en Mira Flores, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Atizapán de Zaragoza

Empresa: Ingeniería y Construcción Gabe, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 999.9 miles de pesos
Ejercido: 853.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 98%

BENEFICIOS GENERADOS

195 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 391
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"

107728-4 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
020501010103

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de comedor, rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Col. Lomas Altas, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Col. Lomas Altas, Municipio de Toluca, México

Empresa: Edificaciones, Terracerías y Conducciones, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 312.5 miles de pesos
Ejercido: 312.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 392
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 107728-40 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, ubicada en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Chapa de Mota

Empresa: Grupo Trébol Edificaciones Integrales, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 985.9 miles de pesos
Ejercido: 912.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

140 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 393
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET 107728-41 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en La Esperanza, Municipio de Chapa de Mota, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Chapa de Mota

Empresa: Grupo Trébol Edificaciones Integrales, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 985.9 miles de pesos
Ejercido: 908.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

160 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 394
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA 107728-45 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria José Vicente Villada, ubicada en Barajas, Municipio de Chapa de Mota, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Chapa de Mota

Empresa: Grunaco, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 995.7 miles de pesos
Ejercido: 990.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

20 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 395
IMIFE

PRIMARIA “EMILIANO ZAPATA”
107728-48 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Primaria “Emiliano Zapata”, ubicada en Col. Del Campesino, Municipio de Chapultepec, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Col. Del Campesino, Municipio de Chapultepec, México.

Empresa: CGPL Soluciones Hidráulicas, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 998.7 miles de pesos
Ejercido: 985.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflameo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
352 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 396
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 107728-5 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS 020501010103

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Calle 13 de Enero, Col. Loma de la Cruz, Municipio de Nicolás Romero, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Calle 13 de Enero, Col. Loma de la Cruz,
Municipio de Nicolás Romero, México

Empresa: Consorcio Arquitectónico Mexiquense y
Constructor Punto, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 372.1 miles de pesos
Ejercido: 354.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS:

Construcción de módulos sanitarios.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra sin iniciar

Avance Físico: 50%

Avance Financiero: 50%

BENEFICIOS GENERADOS

350 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 397
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL 107728-52 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Tlacaclael, ubicada en Santa Rosa de Lima, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Grunaco, S.A de C.V
Costo de la Obra: 1 millón 493.8 miles de pesos
Ejercido: 499.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 50%

BENEFICIOS GENERADOS
175 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 398
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA JOSUÉ MIRLO
107728-59 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Josué Mirlo, ubicada en Ensueños, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Constructora Urbanizadora Magreg, S.A.
de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 826.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

130 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 399
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA MUNICIPIO 121 107728-60 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Municipio 121, ubicada en Santa María de Guadalupe, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Constructora Urbanizadora Magreg, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 724.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

270 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 400
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL MARÍA GARIBAY 107728-62 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Ángel María Garibay, ubicada en Lomas del Bosque, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Constructora Urbanizadora Magreg, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 995.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
620 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 401
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. GONZÁLEZ ARRATIA
107728-63 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria José Ma. Gonzales Arratia, ubicada en La Venta Cofradía II, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Constructora Urbanizadora Magreg, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 826.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

240 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 402
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSANEM 107728-64 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Enrique C. Rebsanem, ubicada en Cofradía San Miguel, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Constructora Urbanizadora Magreg, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 999.8 miles de pesos
Ejercido: 826.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS
440 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 403
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUÍZ CORTINES" 107728-69 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruíz Cortines", ubicada en Sagitario VI, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Sagitario VI,
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 734 mil de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: En Proceso

Avance Físico: 96%

Avance Financiero: 70%

BENEFICIOS GENERADOS

289 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 404
IMIFE

ESC. PRIMARIA "LIBERTADORES DE AMÉRICA".
107728-72 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Libertadores de América", ubicada en Granjas Populares de Guadalupe, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 728.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 80%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

498 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 405
IMIFE

ESC. PRIMARIA "GABINO BARREDA".
107728-73 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Gabino Barreda", ubicada en Calle Laderas de Monte Albán, Las Laderas del Penon, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec Edo de México

Empresa: Orissa Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.5 miles de pesos
Ejercido: 949.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

192 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 406
IMIFE

ESC. PRIMARIA "JOSÉ GUADALUPE POSADA.
107728-74 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "José Guadalupe Posada", ubicada en Unidad Petroquímica, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec Edo de México

Empresa: Orissa Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 999.5 miles de pesos
Ejercido: 949.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 407
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" 107728-82 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana" ubicada en Hogares Mexicanos, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Hogares Mexicanos
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Construcciones e Ingeniería Bis, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 998.8 miles de pesos
Ejercido: 817.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflameo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS
185 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 408
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO" 107728-83 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Profe. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Jardines de Morelos Secc. Montes, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Jardines de Morelos Secc. Montes
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Construcciones e Ingeniería Bis, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 998.8 miles de pesos
Ejercido: 817.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

884 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 409
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"
107728-85 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez" ubicada en Jardines de los Báez 1a. Secc, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Jardines de los Báez 1a. Secc
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Lifer, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 063.4 miles de pesos
Ejercido: 944.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflameo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

185 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 410
IMIFE

ESC. PRIMARIA "OCTAVIO PAZ".
107728-86 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Villa de Guadalupe Xalostoc, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec Edo de México

Empresa: Lifer, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 998.3 miles de pesos
Ejercido: 967.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

484 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 411
IMIFE

ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO".
107728-88 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
0205010101103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en El Chamizal, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Lifer, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 998.2 miles de pesos
Ejercido: 948.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

257 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 412
IMIFE

ESC. PRIM. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.
107728-96 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Santa Clara Coatitla, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Marcos Cándido Ventura Leyva.
Costo de la Obra: 999.7 miles de pesos
Ejercido: 499.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 50%

Avance Financiero: 50%

BENEFICIOS GENERADOS

803 Alumnos beneficiados

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.



FICHA TÉCNICA

FICHA 413
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "PROFR. CARLOS HANK GONZÁLEZ"
108283-1 AMPLIACIÓN DEL TALLER DE CÓMPUTO E IMPERMEABILIZACIÓN, CABLEADO ESTRUCTURADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010103

ANTECEDENTES

Ampliación del taller de cómputo e impermeabilización, cableado estructurado y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Profe. Carlos Hank González", ubicada en Toluca, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien Recursos
Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Toluca, Municipio de Toluca, México

Empresa: Norma Lorena Castillo Corral
Costo de la Obra: 827 mil pesos
Ejercido: 827 mil pesos
Fecha de Inicio: 11 de agosto de 2017
Fecha de Terminación: 9 de octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Cimentación: zapatas corridas a base de concreto armado $f'c=250$ kg/cm², enraques de block tipo pesado, cadenas y castillos.
Estructura: columnas y traveses de concreto armado, muros de tabique rojo, cadenas, castillos y losa de concreto armado.
Albañilería y Acabados, Muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica en muros, columnas, traveses y plafón, cancelería de aluminio de 2", puertas acabado de acero galvanizado y madera, lámparas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 414
IMIFE

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
107713-8 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
020501010103

ANTECEDENTES

Terminación de la rehabilitación y/o mantenimiento, en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, ubicada en Carretera Principal a Santa Ana Nichi s/n, Mina Vieja, Municipio de Villa Victoria, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Carretera Principal a Santa Ana Nichi s/n Mina Vieja

Empresa: MED Constructores y Consultores, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 80 mil pesos
Ejercido: 80 mil pesos
Fecha de Inicio: 12 Junio 2017
Fecha de Terminación: 11 Julio 2017

DATOS TECNICOS

Impermeabilización aparente con morterplas ó similar modificado (SBS) con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m²., de 4.5 mm., de espesor acabado con gravilla color terracota, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 cms., en las juntas longitudinales y transversales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100 %
Avance Financiero: 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

150 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 415
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" 107712-9 TERMINACIÓN DE PINTURA GENERAL 020501010103

ANTECEDENTES

Terminación de pintura general, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez", ubicada en Melchor Muzquiz y Manuel M. Flores s/n, Col. Izcalli IPIEM, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Básico
Localización: Melchor Muzquiz y Manuel M. Flores s/n,
Col. Izcalli IPIEM, Municipio de Toluca, México

Empresa: Grupo Deic, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 231.7 miles de pesos
Ejercido: 231.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 12 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 10 de agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Terminación de pintura vinilica, barda perimetral y plafones, aplicación de pintura en edificios y barandales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 416
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD
108977-6 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Calle Lerdo de Tejada s/n, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México.

Localización Niños Héroes No. 11, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México

Empresa: Abili Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 200 mil pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 28 de septiembre de 2017
Fecha de Terminación: 27 de noviembre de 2017

DATOS TECNICOS

Preliminares: Demolición de piso de concreto.
Cimentación: Trazo y nivelación, construcción de dados de concreto, firme de concreto.

Estructura: Columnas IR 14", traveses IR 14" cortadas para formar hexágono, largueros perfil CF 10", canalón lámina galvanizada, techumbre tipo galvateja clásica pintada calibre 26, caballete de lámina calibre 26, bajadas pluviales PVC 4", colocación de anclas, placa de base.

Instalaciones: Suministro e instalación de bajada de aguas pluviales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 417
IMIFE

PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL
107711-3 OBRA EXTERIOR (CISTERNA, RED ELÉCTRICA, FOSA Y/O POZO Y RED HIDRÁULICA)
020501010103

ANTECEDENTES

Obra exterior (cisterna, red eléctrica, fosa y/o pozo y red hidráulica), en la Escuela Primaria “Justicia Social”, ubicada en Ejido Tres Barrancas, Municipio de Almoloya de Juárez, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Ejido Tres Barrancas

Empresa: Constructora Sadi, S. A. de C. V.
Costo de la Obra: 249.7 miles de pesos
Ejercido: 249.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 12 Junio 2017
Fecha de Terminación: 10 Agosto 2017

DATOS TECNICOS

Construcción de cisterna de concreto armado, una fosa séptica de concreto armado y un pozo de absorción de tabique rojo, red eléctrica con tubo p v c conduit.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100 %

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

100 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 418
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA “NIÑO ARTILLERO”
107712-12 TERMINACION DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE SANITARIOS.
020501010103

ANTECEDENTES

Construcción: Terminación de construcción y/o rehabilitación de sanitarios de la escuela primaria “Niño Artillero” ubicada a diez metros del preescolar Rosario Sansores Citeje Municipio de El Oro México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: A diez metros del preescolar Rosario Sansores Citeje, Municipio de El Oro, México.

Empresa: Constructora Inmobiliaria, Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 126.4 miles de pesos

Ejercido: 102.6 miles de pesos

Fecha de Inicio: 16 de junio de 2017

Fecha de Terminación: 14 de agosto de 2017

DATOS TECNICOS:

Construcción de zapatas de concreto armado a base de muros de carga de tabique acabado común y losa de concreto armada.

Estructura regional: Cancelería a base aluminio, impermeabilización: impermeabilizante pre-fabricado, instalación sanitaria, red eléctrica, red hidráulica, construcción de fosa septica y pozo de absorción.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra concluida

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 81%

BENEFICIOS GENERADOS

Toda la Población Estudiantil.



FICHA TÉCNICA

FICHA 419
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" 107712-5 TERMINACIÓN DE PINTURA GENERAL 020501010103

ANTECEDENTES

Terminación de pintura general, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Col. Las Palomas, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Básico
Localización: Fraccionamiento Habitacional Valle Ceylan,
Municipio de Tlalnepantla, México

Empresa: Grupo Deic, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 56 mil pesos
Ejercido: 56 mil pesos
Fecha de Inicio: 12 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 11 de julio de 2017

DATOS TÉCNICOS

Pintura vinílica en muros, columnas, traves, plafón.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 420
IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL No. 198
107120-12 CONSTRUCCION DE 2 AULAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de 2 aulas, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 198, ubicada en Lomas de Calhuanco, Municipio de Chalco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Chalco

Empresa: Urbanizaciones y Terracerías Araya, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 277.9 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 277.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 12 de Agosto de 2017
Fecha de Terminación: 09 Noviembre de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
279 Alumnos beneficiados

DATOS TECNICOS

Zapatas de concreto armado, trabes, castillos y columnas de concreto armado, losa de concreto armado, muros de concreto armado y de tabique rojo recocido, firme de concreto, pintura vinílica, loseta de cerámica, impermeabilización, ventanas de aluminio, puerta de bastidor, protecciones de cancelería, instalación eléctrica, luminarias fluorescentes de sobreponer, plaza cívica/andadores, red eléctrica, limpieza.



FICHA TÉCNICA

FICHA 421
IMIFE

UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES, AMANALCO 101847 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de una Unidad de Estudios Superiores, en la Extensión de la UNEVT, AGM-48, ubicada en la Cabecera Municipal, Municipio de Amanalco, México.

Programa: Acciones para el Desarrollo
Localización: Cabecera Municipal

Empresa: Coningar Construcciones, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 12 millones 441 mil pesos
Ejercido: 12 millones 441 mil pesos
Fecha de Inicio: 08 de Diciembre de 2016
Fecha de Terminación: 05 Julio de 2017

DATOS TECNICOS

Cimentación de cajón de concreto armado, trabes y dados de concreto armado, columnas y muros de concreto armado, losa de concreto armado, bajadas de agua pluvial de pvc, pintura vinílica, instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación sanitaria.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 422
IMIFE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA 107730-4 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y OBRAS EXTERIORES 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de unidad de docencia, en la Universidad Politécnica de Atlautla, ubicada en la Calle Emilio Carranza s/n, Barrio San Lorenzo, Municipio de Atlautla, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Atlautla de victoria

Empresa: Construcciones Instalaciones y Montajes Especiales, S.A. de C.V

Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 703 mil pesos
Fecha de Inicio: 18 de julio de 2017
Fecha de Terminación: 15 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería y aluminio, instalación hidráulica, instalación eléctrica, instalación de gas, muebles de baños en el laboratorio de física y química, caseta para tanque de gas y pozo de absorción.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

428 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 423
IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 57 107120-17 CONSTRUCCION DE DOS AULAS. 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de dos aulas en la escuela preparatoria oficial número 57, ubicada en San Juan de los Jarros, Municipio de Atlacomulco México.

Programa: Fondo De Aportaciones Múltiples
Localización: San Juan De Los Jarros, Municipio De Atlacomulco, México

Empresa: MLM Ingeniería y Desarrollo, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 297 mil pesos
Ejercido: 389.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 23 de Noviembre de 2017

DATOS TECNICOS:

Zapatas, trabes y dados de concreto armado, estructura u-2c a base de columnas, cancelería de aluminio, impermeabilizante pre-fabricado, pintura vinílica, pisos de loseta cerámica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 66%
Avance Financiero: 52 %

BENEFICIOS GENERADOS
100 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 424
IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA No. 75 107120-21 CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de un Laboratorio de Cómputo, en la Escuela Preparatoria No. 75, Ubicada en San Lorenzo Chimalco, Municipio de Chimalhuacán, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples/
Infraestructura Educativa
Media Superior
Localización: Chimalhuacán

Empresa: Edificaciones Yolt, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 272 mil pesos
Ejercido: 697 mil pesos
Fecha de Inicio: 31 de Agosto de 2017
Fecha de Terminación: 28 de Diciembre de 2017

DATOS TECNICOS

Preliminares: limpieza, deshierbe, retiro de materiales existentes.
Cimentación: excavación, Plantilla, acero varios diámetros, cimbra, concreto y relleno con tepetate, Estructura: acero, cimbra, concreto, Albañilería: muros de tabique, aplanados, firmes

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 80%

Avance Financiero: 75 %

BENEFICIOS GENERADOS

930 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 425
IMIFE

C.B.T NO. 2 JOCOTITLAN
107120-3 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de modulo sanitario en el C.b.t. no. 2 Jocotitlan, ubicado en barrio Santo Domingo, Municipio de Jocotitlan, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Barrio Santo Domingo

Empresa: Lifer, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 175 mil pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 26 de julio de 2017
Fecha de Terminación: 23 de octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado, columnas, muros y losa de concreto, tabique aparente, loseta de barro, azulejo,, muebles sanitarios, mamparas pintura vinilica, instalación eléctrica, instalaciones hidráulicas, impermeabilizante.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS
300 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 426
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 1027 "JUSTO SIERRA" 105844-13 CONSTRUCCION DE TRES AULAS. 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de tres aulas en la Escuela Secundaria General Numero 1027 "Justo Sierra" ubicada en paseo del Jazmín s-n Colonia El Jazmín. Municipio de Atlacomulco México.

Programa: Fondo De Aportaciones Múltiples
Localización: Paseo Del Jazmín S/N, Colonia El Jazmín, Municipio De Atlacomulco México

Empresa: GRUPO JAASME, S.A DE C.V
Costo de la Obra: 1 millón 249.8 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 140.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de julio de 2017
Fecha de Terminación: 20 de noviembre de 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado en área de cubo de escaleras, Construcción a base de columnas y losa de concreto armadas, estructura u-2c a base de columnas, cancelería de aluminio, impermeabilizante pre-fabricado, pintura vinilica y pisos de loseta cerámica, construcción de cubo de tinacos.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso
Avance Físico: 88%
Avance Financiero: 88%

BENEFICIOS GENERADOS
150 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 427
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 8 "MANUEL C. BERNAL"
105844-136 IMPEMEABILIZACIÓN
020501010105

ANTECEDENTES

Impermeabilización, en la Escuela Secundaria General No 8 "Manuel C. Bernal", ubicada en Manuel C. Bernal No. 100, Col. Del Deporte, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Nivel Básica
Localización: Toluca México

Empresa: BA&VI Asociados, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 229.3 miles de pesos
Ejercido: 223.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 28 de Abril 2017
Fecha de Terminación: 26 de Junio de 2017

DATOS TECNICOS

Levantamiento y retiro de impermeabilizante existente. Colocación de impermeabilizante en losas de azotea de edificios.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

350 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 428
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0002 "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" 105844-140 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0002 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Avenida Villada No. 421, Colonia Francisco Murguía (El Ranchito), Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Toluca, México

Empresa: BA&VI Asociados, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 650 mil pesos
Ejercido: 622.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 18 de Mayo de 2017
Fecha de Terminación: 15 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Desmontaje de muebles sanitarios y cancelería. Retiro de loseta cerámica y azulejo, desmantelamiento de instalación eléctrica, revisión y reparación de salidas hidrosanitarias. Colocación de muebles sanitarios y accesorios, colocación de luminarias, espejos, cancelería y puertas. Protecciones metálicas en escaleras.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100 %

Avance Financiero: 80 %

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 429
IMIFE

SECUNDARIA GENERAL No. 0334 "JOSE MARIA ARTEAGA" 105844-184 TERMINACION DE SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de sanitarios y rehabilitación general en la escuela secundaria general no. 0334 "José María Arteaga", ubicada en carretera a San Lorenzo Malacota, San Felipe Santiago, Municipio de Jiquipilco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: San Felipe Santiago.

Empresa: Consorcio Arquitectónico
Mexiquense y Constructor Punto, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 700 mil pesos
Ejercido: 700 mil pesos
Fecha de Inicio: 11 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 08 de agosto de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados

DATOS TECNICOS

Impermeabilizante, pintura, cancelería, muebles sanitarios, loseta de cerámica, azulejo.



FICHA TÉCNICA

FICHA 430
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "TLAMACAZTLALLI"
105844-210 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Tlamacaztlalli", ubicada en Calle Bolivia s/n, Tulpetlac, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Calle Bolivia s/n, Tulpetlac, Municipio de Ecatepec, México.

Empresa: Hernández Cortés Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 286 mil pesos
Ejercido: 269.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 18 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Construcción de barda perimetral.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100 %

Avance Financiero: 98 %

BENEFICIOS GENERADOS

252 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 431
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA POR TELEVISIÓN NO. 0430 "DR. GUSTAVO BAZ PRADA"
105844-221 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0430 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en 5 de Mayo s/n, Reforma, Municipio de San Mateo Atenco, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: San Mateo Atenco

Empresa: TIE Freighter, S.A. De C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 297 mil pesos
Ejercido: 693 mil pesos
Fecha de Inicio: 12 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 9 de Octubre 2017

DATOS TECNICOS

Preliminares: Demolición de piso de concreto.
Cimentación: Trazo y nivelación, construcción de dados de concreto, firme de concreto.
Estructura: Columnas IR 14", traveses IR 14" cortadas para formar hexágonos, largueros perfil CF 10", canalón lámina galvanizada, techumbre tipo galvateja clásica pintada calibre 26, caballete de lámina calibre 26, bajadas pluviales PVC 4", colocación de anclas, placa de base.
Instalaciones: Suministro e instalación de bajada de aguas pluviales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 99%
Avance Financiero: 70%

BENEFICIOS GENERADOS
489 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 432
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0970 "GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA"
105844-225 TERMINACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de impermeabilización, en la Escuela Secundaria General No. 0970 "Gral. José Vicente Villada", ubicada en Juárez Sur No. 401, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Juárez Sur No. 401, Municipio de Toluca, México

Empresa: Impermeabilizaciones Y Acabados
Imperquimia De Toluca, S.A. De C.V.
Costo de la Obra: 345 mil pesos
Ejercido: 345 mil pesos
Fecha de Inicio: 22 de Mayo de 2017
Fecha de Terminación: 20 de Junio de 2017

DATOS TECNICOS

Retiro de impermeabilizante en mal estado, colocación de manto prefabricado, calafateo de juntas, limpieza del área.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 433
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1080 "JOSE MARIA VELASCO"
105844-233 PINTURA GENERAL
020501010105

ANTECEDENTES

Pintura general, en la Escuela Secundaria General No. 1080 "José María Velasco", ubicada en Ejido del Tunal Nenaxi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Ejido del Tunal Nenaxi

Empresa: Grupo Deic, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 50 mil pesos
Ejercido: 49 mil pesos
Fecha de Inicio: 22 de Mayo de 2017
Fecha de Terminación: 20 de Junio de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

200 Alumnos beneficiados

DATOS TECNICOS

Pintura General.



FICHA TÉCNICA

FICHA 434
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "FEDERICO ARRIAGA RANGEL"
105844-236 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A CUATRO AULAS MAS OBRA EXTERIOR
020501010105

ANTECEDENTES

Trabajos complementarios a cuatro aulas más obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en Alberto Garduño Núm. 309, Municipio de San Felipe Del Progreso, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Alberto Garduño Núm. 309

Empresa: Grupo Deic, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 370 mil pesos
Ejercido: 284 mil pesos
Fecha de Inicio: 22 de Mayo de 2017
Fecha de Terminación: 19 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Pintura General, movimiento de tierra, nivelación, limpieza, pintura en canchas, retiro de escombros.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 435
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0585 "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN",
105844-246 TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, en la Escuela Secundaria General No. 0585 "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicada en Avenida Morelos Poniente No. 709, Barrio la Merced (Alameda), Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Avenida Morelos Poniente No. 709, Barrio la Merced (Alameda), Municipio de Toluca, México

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 770 mil pesos
Ejercido: 700 mil pesos
Fecha de Inicio: 28 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 25 de Octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Cambio de ductos eléctricos, cableado, apagadores y luminarias.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

350 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 436
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 674 "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" 105844-286 TERMINACIÓN DE TECHUMBRE 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de techumbre, en la Escuela Secundaria General No. 674 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Avenida La Asunción s/n, Col. Francisco I. Madero, Municipio de Metepec, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Avenida La Asunción s/n, Col. Francisco I. Madero, Municipio de Metepec, México

Empresa: Ambar Firma Constructora, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 366.5 miles de pesos
Ejercido: 359 mil pesos
Fecha de Inicio: 23 de Agosto de 2017
Fecha de Terminación: 21 de Octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Preliminares: Demolición de piso de concreto.
Cimentación: Trazo y nivelación, construcción de dados de concreto, firme de concreto.
Estructura: Columnas IR 14", traveses IR 14" cortadas para formar hexágono, largueros perfil CF 10", canalón lámina galvanizada, techumbre tipo galvateja clásica pintura calibre 26, caballete de lámina calibre 26, bajadas pluviales PVC 4", colocación de anclas, placa de base.
Instalaciones: Suministro e instalación de bajada de aguas pluviales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 437
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ LIZARDI"
105844-293 TRABAJOS ADICIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE SANITARIOS
020501010105

ANTECEDENTES

Trabajos adicionales de la construcción y/o rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "José Joaquín Fernández Lizardi", ubicada en Guanajuato s/n, CROC Aragón, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Venustiano Carranza s/n, Melchor Muzquiz, Municipio de Ecatepec, México

Empresa: Construcciones e Ingeniería, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 55 mil pesos
Ejercido: 51.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 20 de agosto 2017
Fecha de Terminación: 19 de octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Trabajos adicionales de la construcción y/o rehabilitación de sanitarios.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 100 %
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

358 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 438
IMIFE

SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA VELASCO
105844-296 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.
020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación e servicios sanitarios, en la escuela secundaria general “José María Velasco”, ubicada en avenida José María Velasco núm. 19, municipio de Temascalcingo, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Temascalcingo
Empresa: Constructora Inmobiliaria Goyli, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 149 mil de pesos
Ejercido: 149 mil de pesos
Fecha de Inicio: 22 de Diciembre de 2017
Fecha de Terminación: 21 de Diciembre de 2017

DATOS TECNICOS

Rehabilitación integral de servicios sanitarios, incluyendo verificación y/o reposición de salidas hoidrulico sanitarias, sustitución de muebles en mal esta. Colocación de recubrimientos en muros y pisos, sustitución de cancelería, pintura.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 439
IMIFE

105844-30 SECUNDARIA GENERAL “BENITO JUÁREZ GARCÍA”
IMPERMEABILIZACIÓN
020501010105

ANTECEDENTES

Impermeabilización en la Secundaria General “Benito Juárez García”, ubicado en Cerrada camino al Río Lerma, Santo Domingo de Guzmán, Municipio de Ixtlahuaca, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: San Francisco Ixtlahuaca, Ixtlahuaca.

Empresa: BA&VI Asociados, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 164.9 miles de pesos
Ejercido: 162.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 28 de Abril 04 de 2017
Fecha de Terminación: 26 de Junio de 2017

DATOS TECNICOS

Retiro de Impermeabilizante existente en mal estado, entortado de concreto en losas y colocación de Impermeabilizante prefabricado tipo SBS de 4.5 mm.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 98%

BENEFICIOS GENERADOS

360 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 440
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 1008 "JOSE MARIA LUIS MORA"
105844-33 CONSTRUCCION DE TRES AULAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de 3 aulas en la secundaria general no. 1008 "JOSE MARIA LUIS MORA", ubicada a un costado del panteón de la comunidad, Moxteje, Municipio de Jiquipilco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Loma del Astillero

Empresa: Grupo Jaasme, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 24 de julio de 2017
Fecha de Terminación: 20 noviembre de 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas corridas, contratrabes, columnas, muros, losa maciza, tabique aparente, loseta de cerámica, instalaciones eléctricas, cancelería de aluminio, pintura vinilica, impermeabilización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

150 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 441
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.1109 "JUAN DE LA BARRERA",
105844-39 COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL
020501010105

ANTECEDENTES

Colocación de malla perimetral, en la Escuela Secundaria General No.1109 "Juan de la Barrera", ubicada en Domicilio Conocido s/n, Colonia Agrícola Álvaro Obregón, Municipio de Metepec, México.

Programa: FAM Nivel Básico
Localización: Domicilio Conocido s/n, Colonia Agrícola Álvaro Obregón, Municipio de Metepec, México

Empresa: Silvia Xóchitl Fabela García
Costo de la Obra: 355.5 miles de pesos
Ejercido: 196.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 18 de Mayo de 2017
Fecha de Terminación: 15 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Colocación de malla tipo ciclón calibre 10.5 abertura 55x55 de 2 m de altura galvanizada colocada en la parte superior de la barda.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

450 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 442
IMIFE

SEC. GENERAL No. 0198 "MARIA MONTESSORI"
105844-54 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de barda Perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0198 "María Montessori", ubicada en Avenida Oaxaca y Calle 22, Juárez Pantitlán, Municipio de Netzahualcóyotl, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Nezahualcóyotl

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 256.5 miles de pesos
Ejercido: 640.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 23 Noviembre de 2017

DATOS TECNICOS

Demolición de muros, zapatas, desmontaje de malla ciclónica, trazo y nivelación, excavación, acarreo, relleno con tepetate, plantilla, muros de tabique, aplanado, pintura vinílica, cadenas, acero, cimbra, concreto, y muros de enrase.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 68%
Avance Financiero: 59%

BENEFICIOS GENERADOS

780 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 443
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 87 "LIC. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ"
105844-86 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TRABAJOS DE CANCELERÍA EN EL AUDITORIO DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ESCALERAS
020501010105

ANTECEDENTES

Instalación eléctrica y trabajos de cancelería en el auditorio del plantel y construcción de módulo de escaleras, en la Escuela Secundaria General No. 87 "Lic. Andrés Molina Enríquez", ubicada en Cuitlahuac s/n, Cuauhtémoc, Municipio de San Antonio La Isla, México.

Programa: FAM Nivel Básica
Localización: Toluca, Municipio de Toluca, México

Empresa: BA&VI Asociados, S.A. De C.V.
Costo de la Obra: 653.2 miles de pesos
Ejercido: 651.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 18 de Mayo de 2017
Fecha de Terminación: 15 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Rehabilitación de instalación eléctrica, trabajos de cancelería, loseta y pintura en el plantel.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

350 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 444
IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL 212 "CUAUHTEMOC"
105789 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO UC2 EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 212 "CUAUHTÉMOC" (OBRA NUEVA) ECATEPEC,
ECATEPEC DE
020502010105

ANTECEDENTES

Construcción: Construcción de 3 Aulas tipo UC2 en la escuela Preparatoria Oficial 212 "Cuauhtémoc" (Obra Nueva) Ecatepec, ECATEPEC DE MORELOS.

Programa: Ramo 23 (Fort. Fin. Inv. "A")
Localización: Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México

Empresa: Proyectos y Construcciones Fasat, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 753.2 miles de pesos
Ejercido: 525.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 30 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 27 de noviembre de 2017

DATOS TECNICOS

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra TERMINADA

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 30%

BENEFICIOS GENERADOS

680 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 445
IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL NO. 212
108815 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 212 (19.635944 - 98.985860) (OBRA NUEVA) ECATEPEC,
ECATEPEC DE MORELOS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Fachada de la Preparatoria Oficial No. 212 (19.635944 - 98.985860) (Obra Nueva) Ecatepec, ECATEPEC DE MORELOS.

Programa: Ramo 23 Fortalecimiento Financiero Inv. "D")

Localización: Ecatepec de Morelos
Empresa: Dacifer Construcciones, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 461.4 miles de pesos
Ejercido: 200 mil pesos
Fecha de Inicio: 21 de Agosto de 2017
Fecha de Terminación: 19 Octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Zapata corrida y contratrabe de cimentación, muros de tabique rojo recocido, castillos y cadenas de concreto armado, aplanado fino, aplicación de pintura, suministro y colocación de reja de acceso.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 50%

Avance Financiero: 50%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 446
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA E.S.T.I.C. 056 "JOSE ANTONIO TORRS" 107728-1 REHABILITACIÓN GENERAL 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción: Rehabilitación general.

Programa: FAM Remanentes Escuelas Al Cien
Localización: Ejido s/n, Col. Santa María Tulpetlac, Municipio de Ecatepec, México

Empresa: Grupo Deic, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 409.8 miles de pesos
Ejercido: 390.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS:

Impermeabilización en sanitarios y rehabilitación al tablero principal.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra CONCLUIDA

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

1400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 447
IMIFE

ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 0578 "ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ".
107728-100 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General No. 0578 "Andrés Molina Enríquez", ubicada en México Insurgente, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas Al Cien
Localización: Ecatepec Edo de México

Empresa: Dicoher, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 1 millón 499 mil pesos
Ejercido: 1 millón 374 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

115 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 448
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0672 "ADOLFO RUÍZ CORTINES" 107728-101 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General No. 0672 "Adolfo Ruíz Cortines", ubicada en Villas Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Villas Ecatepec,
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Consorcio Rodahu, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 500 mil pesos
Ejercido: 1 millón 419 mil pesos
Fecha de Inicio: 03 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: En Proceso

Avance Físico: 96%

Avance Financiero: 95%

BENEFICIOS GENERADOS

310 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 449
IMIFE

107728-12 SECUNDARIA GENERAL NO. 0607 "DR. GUSTAVO BAZ PRADA" CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción y Equipamiento de un aula de usos múltiples en la Secundaria General No. 0607 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada al Este de la Clínica Carlos Antonio Quijada Arias, San Ignacio del Pedregal, Municipio de Ixtlahuaca, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: San Ignacio del Pedregal, Ixtlahuaca.

Empresa: Construcciones Cobalto, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 697.6 miles de pesos
Ejercido: 922.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 31 de agosto de 2017
Fecha de Terminación: 28 de diciembre de 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, estructura de concreto armado, aplanados, muros de barro block, pintura vinílica, Impermeabilizante, cancelería de aluminio, puertas tipo capfce, loseta, instalación eléctrica, lámparas y obra exterior.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

240 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 450
IMIFE

TELESECUNDARIA NO. 0264 “SIERVO DE LA NACIÓN” 107728-124 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Telesecundaria “Siervo de la Nación”, ubicada en Jalpa de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Jalpa de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México.

Empresa: Constructora Yumka, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 500 mil pesos
Ejercido: 1 millón 307.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

179 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 451
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 001 "MIGUEL HIDALGO "
107728-13 PINTURA GENERAL
020501010105

ANTECEDENTES

Pintura general, en la Escuela Secundaria General No. 001 "Miguel Hidalgo", ubicada en Santos Degollado Poniente No. 104, Barrio de Santa Bárbara, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Santos Degollado Poniente No. 104, Barrio de Santa Bárbara, Municipio de Toluca, México

Empresa: Orissa Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 162.3 miles de pesos
Ejercido: 136.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 24 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Aplanado, pintura, cambio de cancelería.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

100 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 452
IMIFE

ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 0094 "LIC. ISIDRO FABELA".
107728-134 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General No. 0094 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en San Bartolo Naucalpan Centro, Municipio de Naucalpan, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas Al Cien
Localización: Naucalpan de Juárez Edo De México
Empresa: Grupo Deic, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 1 millón 480 mil pesos
Ejercido: 1 millón 459 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

517 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 453
IMIFE

ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 0097 "LEANDRO VALLE".
107728-135 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General No. 0097 "Leandro Valle", ubicada en Jardines de San Mateo, Municipio de Naucalpan, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas Al Cien
Localización: Naucalpan de Juárez Edo De México

Empresa: Constructora e Inmobiliaria Cronos, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 994.8 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 994.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

684 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 454
IMIFE

ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 0453 "GRAL. EMILIANO ZAPATA".
107728-136 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General No. 0453 "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Minas de San Martín, Municipio de Naucalpan, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Naucalpan De Juárez Edo De México

Empresa: Constructora e Inmobiliaria Cronos, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 995 mil pesos
Ejercido: 995 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

263 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 455
IMIFE

SECUNDARIA GENERAL No. 0109 "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" 107728-145 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Secundaria General No. 0109 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Abasolo s/n, Centro, Municipio de Ozumba, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Abasolo s/n, Centro, Ozumba, Méx.

Empresa: Yuriko Yashira Velazco Rosales
Costo de la Obra: 1 millón 498 mil pesos
Ejercido: 1 millón 429 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

785 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 456
IMIFE

SECUNDARIA GENERAL No. 0602 "JUAN RULFO" 107728-146 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Secundaria General No. 0602 "Juan Rulfo", ubicada en San Vicente Chimalhuacán, Municipio de Ozumba, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: San Vicente Chimalhuacán, Ozumba, Méx.

Empresa: Yuriko Yashira Velazco Rosales
Costo de la Obra: 1 millón 498.9 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 446.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

233 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 457
IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA No. 0027 “NIÑOS HÉROES” 107728-147 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Secundaria Técnica No. 0027 “Niños Héroes”, ubicada en Callejón de Allende s/n, Centro, Municipio de Ozumba, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Callejón de Allende s/n, Centro, Municipio de Ozumba, México.

Empresa: Yuriko Yashira Velazco Rosales
Costo de la Obra: 1 millón 499 mil pesos
Ejercido: 1 millón 299 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS
255 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 458
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA No 0265 VENUSTIANO CARRANZA
107728-152 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria Venustiano Carranza, ubicada en San Juan Daxthi, Municipio de Soyaniquilpan, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Soyaniquilpan.

Empresa: Construcciones Alex, S.A de C.V
Costo de la Obra: 1 millón 492.5 miles de pesos
Ejercido: 1 miles de pesos 491.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

80 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 459
IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA No. 0134 "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" 107728-155 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Secundaria Técnica No. 0134 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en San Juan Teacalco, Municipio de Temascalapa, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: San Juan Teacalco, Municipio de Temascalapa, México.

Empresa: Edificaciones Yolt S.A de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499.5 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 499.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

538 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 460
IMIFE

SECUNDARIA POR TELEVISIÓN "JOSÉ MARTÍ" 107728-158 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria por Televisión "José Martí", ubicada en San Gabriel Zepayautla, Municipio de Tenancingo, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tenancingo

Empresa: Constructora Inmobiliaria Goyli, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 524.7 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 492.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

148 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 461
IMIFE

SECUNDARIA POR TELEVISIÓN "ACAMAPICHTLI" 107728-159 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria por Televisión "Acamapichtli", ubicada en Tepalcatepec, Municipio de Tenancingo, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tenancingo

Empresa: Constructora Inmobiliaria Goyli, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 608.2 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 496 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

263 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 462
IMIFE

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO (COBAEM) No. 43 107729-31 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 020501010105

ANTECEDENTES

Suministro de energía eléctrica, en el COBAEM Plantel 43, ubicado en Prolongación 5 de febrero s/n, Ex hacienda de Tepetitlán, San Miguel Coatlinchán, Municipio de Texcoco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al cien) recursos

Remanentes.

Localización: Texcoco de Mora

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica, S.A de C.V.

Costo de la Obra: 1 millón 917 mil pesos

Ejercido: 569.8 miles de pesos

Fecha de Inicio: 13 de Septiembre de 2017

Fecha de Terminación: 11 de Noviembre de 2017

DATOS TÉCNICOS

Cimentación, poste de concreto, conexiones a subestación, transición eléctrica, albañilería.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 10%

Avance Financiero: 50%

BENEFICIOS GENERADOS

150 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 463
IMIFE

SECUNDARIA POR TELEVISIÓN NO 0191 "MANUEL BERNAL" 107728-164 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0191 "Manuel Bernal", ubicada en San Martín Coapaxtongo, Municipio de Tenancingo, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tenancingo

Empresa: Fuvasak,, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499.9 miles de pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 98.00%

Avance Financiero: 90.00%

BENEFICIOS GENERADOS

175 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 464
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA NO. 788 OCTAVIO PAZ 107728-168 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria Octavio Paz, ubicada en Santa Cruz, Municipio de Tepetzotlán, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Tepetzotlán.

Empresa: Raymundo Rodríguez Hernández
Costo de la Obra: 1 millón 455.7 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 439.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

270 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 465
IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA "ANDRÉS ÁLVARO GARCÍA" 107728-174 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria Técnica "Andrés Álvaro García", ubicadas en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tianguistenco

Empresa: Constructora Sadi, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 306.2 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 283.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintora, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

1460 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 466
IMIFE

107711-6 SECUNDARIA POR TELEVISIÓN “LUIS DONALDO COLOSIO” TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación Construcción de un aula en la Escuela Secundaria por Televisión “Luis Donaldo Colosio”, ubicada en Barrio La Loma, San Antonio de los Remedios, Municipio de Ixtlahuaca, México.

Programa: FAM Básico
Localización: San Antonio de los Remedios, Ixtlahuaca.

Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 140 mil pesos
Ejercido: 140 mil pesos
Fecha de Inicio: 12 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 10 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Terminación de la Construcción de un aula Regional.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra no iniciada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

120 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 467
IMIFE

SECUNDARIA POR TELEVISIÓN NO. 0094 "TIERRA Y LIBERTAD"
107728-179 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0094 "Tierra y Libertad", ubicada en San Lorenzo Huehuetitlán, Municipio de Tianguistenco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tianguistenco

Empresa: Edificaciones y Terracerías de México, S.A.
de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499.2 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 499.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

130 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 468
IMIFE

SECUNDARIA POR TELEVISIÓN NO. 0094 "TIERRA Y LIBERTAD" 107728-180 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0579 "Xilonen", ubicada en La Magdalena de los Reyes (La Magdalena), Municipio de Tianguistenco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tianguistenco

Empresa: Edificaciones y Terracerías de México, S.A.
de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 495.6 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 464.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
185 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 469
IMIFE

SECUNDARIA GENERAL NO. 0836 "MTRO. EFRÉN ROJAS DÁVILA" 107728-182 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Secundaria General No. 0836 "Mtro. Efrén Rojas Dávila", ubicada en Col. Álvaro Obregón, Municipio de San Mateo Atenco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Col. Álvaro Obregón, Municipio de San Mateo Atenco, México.

Empresa: Constructora Leohnos, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 494 mil pesos
Ejercido: 1 millón 446.8 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

269 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 470
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0248 "LIC. VICENTE RIVAPALACIO"
107728-200 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General No. 0248 "Lic. Vicente Rivapalacio", ubicada en El Jacal, Municipio de Villa de Allende, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: El Jacal
Municipio de: Villa de Allende, México.

Empresa: Ingeniería Civil Internacional Mexicana, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 500 mil pesos
Ejercido: 1 millón 493.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

290 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 471
IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA “GABRIELA MISTRAL” 107728-202 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria Técnica “Gabriela Mistral”, ubicadas en Barrio San Agustín, Municipio de Xalatlaco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Xalatlaco

Empresa: Constructora Sadi, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 306.2 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 279.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

331 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 472
IMIFE

SECUNDARIA GENERAL NO. 0234 "5 DE FEBRERO" 107728-205 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Secundaria General No. 0234 "5 de Febrero", ubicada en San Miguel Mimiapan, Municipio de Xonacatlán, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: San Miguel Mimiápan, Municipio de Xonacatlán, México.

Empresa: Marcelino Víctor Delgado Guadarrama
Costo de la Obra: 1 millón 433.9 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 328.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

391 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 473
IMIFE

TELESECUNDARIA NO. 0241 "JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN" 107728-209 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Telesecundaria No. 0241 "Juan Fernández Albarrán", ubicada en la Comunidad de Santiago Tejocotillos, Municipio de Xonacatlán, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Santiago Tejocotillos

Empresa: Linasa Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 492.9 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 454.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

255 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 474
IMIFE

SECUNDARIA 0629 ROSARIO CASTELLANOS 107728-218 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria Rosario Castellanos, ubicada en Bosques de Iztacala, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Atizapán de Zaragoza

Empresa: Grupo Constructor Concreto Arquitectos, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 498.6 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 455.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

207 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 475
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 107728-220 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, ubicada en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Chapa de Mota

Empresa: Grunaco, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 995.7 miles de pesos
Ejercido: 990.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

95 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 476
IMIFE

ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 107728-221 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, ubicada en El Quinte, Municipio de Chapa de Mota, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Chapa de Mota

Empresa: Grunaco, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 995.7 miles de pesos
Ejercido: 987.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 99%

BENEFICIOS GENERADOS

147 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 477
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0654 "FELIPE VILLANUEVA",
107728-224 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General No. 0654 "Felipe Villanueva", ubicada en Avenida Infonavit s/n, Jardines de los Báez 1a. Secc., Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Avenida Infonavit s/n, Jardines de los Báez 1a. Secc.,
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Lifer, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 493.5 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 453.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflameo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

240 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 478
IMIFE

ESC. SECUNDARIA TÉCNICA "JOSÉ ALONSO HUETZIN APOCATZIN".
107728-229 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria Técnica "José Alonso Huetzin Apocatzin", ubicada en Avenida Camino Viejo a Huixquilucan s/n, San Cristóbal Texcalucan, Municipio de Huixquilucan, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas Al Cien
Localización: Huixquilucan, Edo. de México

Empresa: Constructora Six, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 484.5 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 213 mil pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

729 Alumnos



FICHA TÉCNICA

FICHA 479
IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA LUIS CAMARENA GONZÁLEZ 107728-231 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria Técnica "Luis Camarena González", ubicada en Calle 26 de Diciembre s/n, Barrio de San Miguel, Municipio de Ocoyoacac, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Ocoyoacac

Empresa: Haba Proyectos y Edificaciones S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 1 millón 500 mil pesos
Ejercido: 1 millo 355.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintro, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

689 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 480
IMIFE

SECUNDARIA POR TELEVISIÓN "CUAUHTÉMOC" 107728-232 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria por Televisión "Cauhtémoc", ubicada en Calle Epigmenio de la Piedra 1, Acatzingo (Acatzingo de la Piedra), Municipio de Tenancingo, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Tenancingo

Empresa: Constructora Inmobiliaria Goyli, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 497.7 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 497.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintada, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

84 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 481
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA NO. 0044 PENSADOR MEXICANO
107728-233 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria Pensador Mexicano, ubicada en Avenida Ejido, Municipio de Tepetzotlán, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Tepetzotlán.

Empresa: Construcciones Alex, S.A de C.V
Costo de la Obra: 1 millón 499 mil pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

300 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 482
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA NO. 0368 ANTONIO MA. BUCARELI
107728-234 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria No 368 Antonio Ma. Bucareli, ubicada en Pueblo Nuevo, Municipio de Villa del Carbón, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Villa del Carbón.

Empresa: Grupo Constructor Concreto Arquitectos, S.A.
de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 498.6 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 461.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

210 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 483
IMIFE

ESC. SECUNDARIA TÉCNICA "JESÚS ROMERO FLORES".
107728-241 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria Técnica "Jesús Romero Flores", ubicada en Calle San Juan de Dios s/n, San Francisco Xalostoc, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec Edo de México

Empresa: Dicoher, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 1 millón 489.5 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 416.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 95%

BENEFICIOS GENERADOS

696 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 484
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA NO. 685 TEMACHTIANI 107728-243 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria No 685 Temachtiani, ubicada en Unidad Habitacional el Trébol, Municipio de Tepotzotlán, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Tepotzotlán.

Empresa: Raymundo Rodriguez Hernández
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

230 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 485
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 0275 LIC. TELPOCHCALLI
107728-249 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria Lic. Tepochcalli, ubicada en San Francisco Tepojaco, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Yaqui Construcción Construcción y Desarrollo,
S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499 mil pesos
Ejercido: 749.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 70%

BENEFICIOS GENERADOS

395 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 486
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA NO. 0689 JAIME SABINES
107728-252 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria Jaime Sabines, ubicada en Divisadero de Zapata, Municipio de Soyaniquilpan, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Soyaniquilpan.

Empresa: Construcciones Alex, S.A de C.V
Costo de la Obra: 1 millón 492.5 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 479.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

60 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 487
IMIFE

ESC. SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATL".
107728-254 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General "Quetzalcoatl", ubicada en Av. Paseo de Santa Clara S/N, Jardines de Santa Clara, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Ecatepec, Edo de México

Empresa: Fuerza y Presión Hidráulica S.A de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 500 mil pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas, trabes y dados de concreto armado con varillas del No 3, 4, 6, 8. Vigas IR de acero, largueros, contraventeos y contraflambeos en perfil, cubierta tipo ternium de galvateja de lámina pintro cal.26, bajadas de agua pluvial de PVC, canalón de acero, pintura en esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 80%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

555 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 488
IMIFE

TELESECUNDARIA NO. 0416 "PROFR. ANTONIO RUIZ PÉREZ" 107728-27 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Telesecundaria No. 0416 "Profe. Antonio Ruiz Pérez", ubicada en Boshindo, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples (Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: Boshindo, Municipio de Acambay, México.

Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499.6 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 325.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pinto, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso

Avance Físico: 98%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

62 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 489
IMIFE

TELESECUNDARIA NO. 0574 "NETZAHUALCÓYOTL" 107728-28 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias en la Telesecundaria No. 0574 "Netzahualcóyotl", ubicada en San Juanico 2, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)
Localización: San Juanico 2, Municipio de Acambay, México.
Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499.4 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 390.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso
Avance Físico: 98%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

72 Alumnos beneficiados

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, trabes y dados en cimentación de concreto armado, columnas y vigas IR de acero, largeros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja de lámina pintor, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina y acabados con pintura de esmalte.



FICHA TÉCNICA

FICHA 490
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 107728-33 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria José Vasconcelos, ubicada en Villas de la Hacienda, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Atizapán de Zaragoza

Empresa: Grupo Constructor Concreto Arquitectos, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499.1 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 131.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

290 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 491
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 0099 LIC. GABRIEL RAMOS MILLÁN
107728-46 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria Gabriel Ramos Millán, ubicada en Dongu, Municipio de Chapa de Mota, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Chapa de Mota

Empresa: Grunaco, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 493.7 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 481.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

175 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 492
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 0021 CALMECAC
107728-236 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria No 0021 Calmecac, ubicada en Colonia Cumbria, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli

Empresa: Yaqui Construcción y Desarrollo, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 497.4 miles de pesos
Ejercido: 748 .7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Proceso

Avance Físico: 70%

Avance Financiero: 70%

BENEFICIOS GENERADOS

620 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 493
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA NO. 0420 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
107728-237 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria No 0420 Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en Dios Mar, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli.

Empresa: Yaqui Construcción y Desarrollo S.A. de C.V
Costo de la Obra: 1 millón 498.7 miles de pesos
Ejercido: 749.3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinílica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

325 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 494
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA NO. 0146 GENERAL FELIPE ÁNGELES
107728-54 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Techumbre y obras complementarias en la Escuela Secundaria General Felipe Ángeles, ubicada en San Juan Atlamica, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cuautitlán Izcalli.

Empresa: Yaqui Construcción y Desarrollo S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 498.9 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 366.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio del 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto del 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas y dados de concreto armado, Columnas, vigas IPR de acero, cubierta galvateja de lámina de acero, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de acero, pintura vinilica, letrero de señalización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

250 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 495
IMIFE

SECUNDARIA POR TELEVISIÓN "JOSUÉ MIRLO" 107728-6 REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES

Impermeabilización, en la Escuela Primaria "Josué Mirlo", ubicada en Ampliación Lic. Isidro Muñoz Rivera. Contadero de Matamoros, Municipio de Zinacantepec, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: San José Contadero

Empresa: Desarrollo Almac, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 136.3 miles de pesos
Ejercido: 135 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Rehabilitación de barda perimetral.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

150 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 496
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" 107728-7 REHABILITACIÓN DE UN AULA 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación de un aula, en la Escuela Secundaria General "Guadalupe Victoria", ubicada en Felix León Peralta No. 3, San Jerónimo Chicahualco, Municipio de Metepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Felix León Peralta No. 3, San Jerónimo Chicahualco, Municipio de Metepec, México

Empresa: Grecel Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 360 mil pesos
Ejercido: 360 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 16 de septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Rehabilitación de aulas tipo regional: Pintura, Aplanados, Impermeabilizante, cancelería.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 497
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA POR TELEVISIÓN "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO"
107728-75 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria por Televisión "Francisco Javier Clavijero", ubicada en Frac. Río Piedras, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Frac. Río Piedras
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Orissa Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499.7 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 393.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

130 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 498
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0529 "PASTOR VELÁZQUEZ" 107728-98 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General No. 0529 "Pastor Velázquez", ubicada en San Isidro Atlautenco, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas Al Cien
Localización: San Isidro Atlautenco
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Dicoher, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 499 mil pesos
Ejercido: 1 millón 389.2
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 95%

BENEFICIOS GENERADOS

398 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 499
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0543 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"
107728-99 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de techumbre y obras complementarias, en la Escuela Secundaria General 0543 "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Jardines de Morelos Secc. Lagos, Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Jardines de Morelos Secc. Lagos
Municipio de: Ecatepec, México.

Empresa: Dicoher, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 489.5 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 386 3 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 29 de Agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Techumbre a base de: Zapatas, traveses y dados en cimentación de concreto armado, Columna y vigas IR de acero, largueros, contraventeo y contraflamdeo con perfil, cubierta de galvateja color rojo Janitzio acabado poliéster, bajadas de agua pluvial de pvc, canalón de lámina Pintro cal. 26, acabados con pintura de esmalte.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra: Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

399 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 500
IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 148
107729-10 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA (12 AULAS DIDÁCTICAS, 2 LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS,
LABORATORIO DE IDIOMAS, TALLER DE DIBUJO TÉCNICO)
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de construcción de la preparatoria (12 aulas didácticas, 2 laboratorios multidisciplinarios, laboratorio de idiomas, taller de dibujo técnico), en la Escuela Preparatoria Oficial No. 148, ubicado en San Ildefonso, Municipio de Nicolás Romero, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Reforma No. 3, Ahuatenco, Municipio de Ocuilan, México

Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 174 mil pesos
Ejercido: 156.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Cimentación, estructura, albañilería, pintura, cancelería, impermeabilización ventanas de aluminio, puertas, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, losa de concreto, acabados de piso cerámico.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 50%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 501
IMIFE

CECYTEM PLANTEL TEZOYUCA
107729-11 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE CÓMPUTO, LABORATORIO DE IDIOMAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR,
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de 4 aulas didácticas, taller de cómputo, laboratorio de idiomas, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tezoyuca, ubicado en Domicilio Conocido, Ejido de Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas Al Cien
Localización: Ejido de Tequisistlan
Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 2 millones 423.9 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 494.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 16 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Aplanado serroteado, fabricación y colocación de reja metálica, fabricación y colocación de portones de acceso, aplicación de pintura vinílica en muros y de esmalte en reja y portones, piso de concreto simple.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso
Avance Físico: 96%
Avance Financiero: 60%

BENEFICIOS GENERADOS

200 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 502
IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 104
107729-12 ACOMETIDA DE LUZ A LABORATORIO DE IDIOMAS Y PINTURA EXTERIOR
020501010105

ANTECEDENTES

Acometida de luz a laboratorio de idiomas y pintura exterior, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 104, ubicada en San Cristóbal Tecolot, Municipio de Zinacantepec, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: San Cristóbal Tecolot, Municipio de Zinacantepec, México.

Empresa: Coningar Construcciones S.A de C.V.
Costo de la Obra: 301 mil pesos
Ejercido: 241 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 16 de septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Acometida de luz.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

500 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 503
IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL NO. 309
107729-14 CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE ACOMETIDA, REJA DE ACCESO, ANDADORES Y RAMPAS
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de un muro de acometida, reja de acceso, andadores y rampas, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 309, ubicada en La Finca, Municipio de Villa Guerrero, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: La Finca, Municipio de Villa Guerrero, México

Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 550 mil pesos
Ejercido: 468 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Construcción de muro de acometida.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 504
IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL NO. 308
107729-15 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y DOS POZOS DE ABSORCIÓN
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de fosa séptica y dos pozos de absorción, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 308, ubicada en Col. Transfiguración, Municipio de Nicolás Romero, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Col. Transfiguración, Municipio de Nicolás Romero, México

Empresa: Carvh Infraestructura, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 111 mil pesos
Ejercido: 105 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Construcción de fosa séptica, pozos de absorción.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

100 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 505
IMIFE

CONALEP PLANTEL LERMA 107729-17 REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LABORATORIOS 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación a las instalaciones eléctricas en laboratorios, en el CONALEP Plantel Lerma, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Lerma, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Fraccionamiento Rancho Buenavista, San José Buenavista El Grande, Municipio de Temoaya, México

Empresa: Constructora Leohnos, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 56 mil pesos
Ejercido: 56 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 18 de Julio de 2017

DATOS TECNICOS

Obra exterior: Andadores.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra suspendida

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

160 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 506
IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL UBICADA EN JILOTEPEC
107729-18 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción y suministro de energía eléctrica, en la escuela preparatoria oficial, ubicada en Jilotepec, Municipio de Jilotepec, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Jilotepec

Empresa: Constructora Sadi, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 2 millones 862.6 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 597.9 miles de pesos
Fecha de Inicio: 21 de agosto de 2017
Fecha de Terminación: 18 de noviembre de 2017

DATOS TECNICOS

Terminación de construcción de cisterna, construcción de fosa séptica, redes eléctricas exteriores, pintura vinílica, loseta de cerámica, cancelería de aluminio, muebles sanitarios, suministro y colocación de portón de acceso, instalación eléctrica, suministro y colocación de lámparas, suministro de energía eléctrica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 50%

BENEFICIOS GENERADOS

300 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 507
IMIFE

COBAEM PLANTEL 47 107729-21 RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y PROYECTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE ELECTRIFICACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Red eléctrica exterior y proyecto de unidad verificadora de electrificación, en el COBAEM Plantel 47, ubicado en San Bartolomé Atlatlahuca, Municipio de Tenango Del Valle, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: San Bartolomé Atlatlahuca, Municipio de Tenango Del Valle, México

Empresa: Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 399 mil pesos
Ejercido: 392.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Red Eléctrica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 508
IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 113
107729-22 TERMINACION DE TECHUMBRE
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de techumbre, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 113, ubicada en Infonavit Norte 1a. Sección, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas Al Cien
Localización: Infonavit Norte, Cuautitlán Izcalli

Empresa: Constructora Sadi S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 630.3 miles de pesos
Ejercido: 444 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio del 2017
Fecha de Terminación: 17 de Agosto del 2017

DATOS TECNICOS

Continuación de la construcción de una techumbre, con trabajos de: Montaje de estructura metálica (columnas vigas y perfiles), colocación de Galvateja, Canalones, bajadas de aguas pluviales, pintura metálica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 99%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

1800 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 509
IMIFE

COBAEM, AGM-871
107729-24 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA EXTERIOR
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de construcción y obra exterior, en el COBAEM, AGM-871, ubicado en San Martín Toltepec, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: San Martín Toltepec, Municipio de Toluca, México

Empresa: Orissa Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 643.2 miles de pesos
Ejercido: 564.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 28 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 26 de Agosto de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados

DATOS TECNICOS:

Obra exterior.



FICHA TÉCNICA

FICHA 510
IMIFE

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, AGM-321
107729-26 T TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de construcción y obra exterior, en el Centro de Bachillerato Tecnológico, AGM-321, ubicado en Huixquilucan, Municipio de Huixquilucan, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Huixquilucan, Municipio de Huixquilucan, México

Empresa: Construcciones Instalaciones y Montajes Especiales, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 856 mil pesos
Ejercido: 829.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 13 de Septiembre de 2017
Fecha de Terminación: 11 de Noviembre de 2017

DATOS TECNICOS

Cimentación: Zapatas corridas de concreto armado, enraques de block
Estructura: muros de tabique rojo, cadenas, castillos y losa de concreto armado.
Albañilería y acabados: Muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, azulejo cerámico, instalaciones hidrosanitarias, red de drenaje, red eléctrica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, lámparas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80%

BENEFICIOS GENERADOS

250 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 511
IMIFE

CBT ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, AGM-492
107729-27 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA EXTERIOR
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de construcción y obra exterior, en el CBT "Ing. Guillermo González Camarena", AGM-492, ubicado en Naucalpan, Municipio de Naucalpan, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Naucalpan, Municipio de Naucalpan, México

Empresa: Grupo Trébol Edificaciones Integrales, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 2 millones 267.4 miles de pesos
Ejercido: 2 millones de pesos
Fecha de Inicio: 21 de Agosto de 2017
Fecha de Terminación: 18 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Terminación de construcción y obra exterior: acabados, loseta cerámica, pintura en muros y plafones, impermeabilizante, herrería y aluminio y obra exterior.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 512
IMIFE

CBT CHAPA DE MOTA 107729-28 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS U-1C 020501010105

ANTECEDENTES

Suministro de energía eléctrica, en el COBAEM plantel 58, ubicado en carretera sin nombre, s/n, ejido de Loma de Malacota, Municipio de Jiquipilco, México.

Programa: FAM Programa Escuelas al Cien
Localización: Macava, Chapa de Mota

Empresa: Grupo Trébol, Edificaciones Integrales, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 529.5 miles de pesos
Ejercido: 529.5 miles de pesos
Fecha de Inicio: 28 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 26 agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Alumbrado exterior, protección de herrería, corte de terreno.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 513
IMIFE

CBT No. 4

107729-29 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS U2-C P.P., 3 AULAS U2-C P.A. MÓDULO DE ESCALERAS U1-C, LABORATORIO DE CÓMPUTO U1-C, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES U1-C, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PLAZA CÍVICA DE 600 M2
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de construcción de 3 aulas U2-c P. P., 3 aulas U2-C P. A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2, en el CBT No. 4 Almoloya de Juárez, ubicado en San Agustín Tabernillas, Municipio de Almoloya de Juárez, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: San Agustín Tabernillas

Empresa: Grupo Trébol Edificaciones Integrales, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 629 mil pesos
Ejercido: 596.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 28 Junio 2017
Fecha de Terminación: 26 Agosto 2017

DATOS TECNICOS

Zapatas corridas de concreto armado, dados y contratraves de concreto armado, columnas y muros de concreto armado, pintura vinílica, colocación de loseta, cancelería de aluminio, impermeabilizante prefabricado tipo SBS, muros de tabique aplanados con mezcla.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 95%

BENEFICIOS GENERADOS

200 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 514
IMIFE

COBAEM PLANTEL 58
107729-30 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
020501010105

ANTECEDENTES

Suministro de energía eléctrica, en el COBAEM Plantel 58, ubicado en carretera sin nombre s/n, Ejido de Loma de Malacota, Municipio de Jiquipilco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones M
Localización: Ejido de Loma de Malacota.

Empresa: Construcciones, Instalaciones y Montajes
Especiales, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 700 mil pesos
Ejercido: 210 mil pesos
Fecha de Inicio: 28 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 25 septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Construcción de base de transformador, constructor nicho de medidores, poste de transición, registros eléctricos, acometida eléctrica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 70%

Avance Financiero: 65%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 515
IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL NO. 282
107729-8 TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de un laboratorio de cómputo U-2C, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 282, ubicada en Ehecatl (Paseos de Ecatepec), Municipio de Ecatepec, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Paseos de Ecatepec
Empresa: Grupo Constructor Tana, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 323.5 miles de pesos
Ejercido: 323.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Suministro y colocación de unidades de aire acondicionado, así como de regulador.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 516
IMIFE

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO (C.B.T.) No 3 108095 CONSTRUCCIÓN DE AULAS 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción aulas para el Centro de Bachillerato Tecnológico (C.B.T.) No 3 ", ubicada en Avenida del Recreo s/n, Localidad de San Diego, Texcoco de Mora, México.

Programa: Ramo 23 (Programas Regionales)
Localización: Texcoco de Mora

Empresa: Restauración y Construcciones
en General, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 650 mil pesos
Ejercido: 640 mil pesos
Fecha de Inicio: 09 de Agosto de 2017
Fecha de Terminación: 06 de Noviembre de 2017

DATOS TÉCNICOS

Cimentación, Estructura, Albañilería, pintura, cancelería, impermeabilización ventanas de aluminio, puertas, instalación eléctrica, y techumbre.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100 %

Avance Financiero: 100%%

BENEFICIOS GENERADOS

180 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 517
IMIFE

CECYTEM PLANTEL NICOLÁS ROMERO 107729-9 CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UNA CAFETERÍA 020501010105

ANTECEDENTES

Conclusión de la primera etapa de una cafetería, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero, ubicado en Av. México s/n, Granjas de Guadalupe 1a. Sección, Municipio de Nicolás Romero, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Av. México s/n, Granjas de Guadalupe 1a. Sección, Municipio de Nicolás Romero, México

Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 573.2 miles de pesos
Ejercido: 453 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 16 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 50%

Avance Financiero: 50%

BENEFICIOS GENERADOS

209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 518
IMIFE

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO
107730-10 CONCLUSION DE LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y
SECCIONADOR DE LA UNIVERSIDAD
020501010105

ANTECEDENTES

Conclusión de la terminación de construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios y seccionador de la universidad, en la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en Libramiento Francisco Villa, Col. Centro, Municipio de San Felipe del Progreso, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Libramiento Francisco Villa, Col. Centro

Empresa: Coningar Construcciones, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 2 millones 445 miles de pesos
Ejercido: 2 millones 439.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 18 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 15 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Aplanados, colocación de loseta, plafond, pintura, impermeabilizante en losa, colocación de laja de piedra braza en muro, instalación eléctrica, lámparas, contactos, apagadores.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

800 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 519
IMIFE

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO, 107730-13 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS EN TRES NIVELES 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de construcción del edificio de aulas en tres niveles, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, ubicado en Santiago Tilapa, Municipio de Tianguistenco, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Santiago Tilapa, Municipio de Tianguistenco, México

Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 369.8 miles de pesos
Ejercido: 367.6 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Cimentación: zapatas corridas a base de concreto armado $f'c=250$ kg/cm², enraces de block tipo pesado, cadenas y castillos.
Estructura: columnas y trabes de concreto armado, muros de tabique rojo, cadenas, castillos y losa de concreto armado.
Albañilería y Acabados, Muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica en muros, columnas, trabes y plafón, cancelería de aluminio de 2", puertas acabado de acero galvanizado y madera, lámparas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS
209 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 520
IMIFE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ 107730-15 CONCLUSIÓN DE LA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES 020501010105

ANTECEDENTES

Conclusión de la terminación de construcción de un edificio de docencia de dos niveles, en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, ubicada en Emiliano Zapata S/N, Colonia el Tráfico, Municipio de Nicolás Romero, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Emiliano Zapata S/N, Colonia el Tráfico, Municipio de Nicolás Romero, México

Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 18 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 15 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Cimentación: zapatas corridas a base de concreto armado $f'c=250$ kg/cm², enracés de block tipo pesado, cadenas y castillos.
Estructura: columnas y trabes de concreto armado, muros de tabique rojo, cadenas, castillos y losa de concreto armado.
Albañilería y Acabados, Muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica en muros, columnas, trabes y plafón, cancelería de aluminio, puertas acabado de acero galvanizado y madera, lámparas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

350 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 521
IMIFE

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA AMANALCO
107730-16 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
020501010105

ANTECEDENTES

Suministro de energía eléctrica, en la Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, ubicada en Amanalco, Municipio de Amanalco, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cabecera Municipal

Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 7 millones 310.9 miles de pesos
Ejercido: 6 millones 876.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 17 Agosto 2017
Fecha de Terminación: 21 de Diciembre de 2017

DATOS TECNICOS

Colocación de postes de concreto y postes metálicos, tendido de cable de mediana tensión y colocación de subestación.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 70%

Avance Financiero: 94%

BENEFICIOS GENERADOS

300 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 522
IMIFE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
107730-18 TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación para la construcción de 10 aulas, en la Universidad Politécnica del Valle de México, ubicada en Villa Esmeralda, Municipio de Tultitlán, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Villa Esmeralda, Municipio de Tultitlán
Empresa: Grupo Deic, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 2 millones 105.2 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 918.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 18 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 15 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Cimentación a base de contratrabes y losa de concreto armado, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 60%

BENEFICIOS GENERADOS

600 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 523
IMIFE

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO ACAMBAY
107730-20 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO TECNOLÓGICO.
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción del laboratorio tecnológico, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario Acambay, ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Acambay, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
(Programa Escuelas al Cien) Recursos Remanentes. (Otras Fuentes)

Localización: Acambay

Empresa: Grupo Deic, S.A de C.V.

Costo de la Obra: 601.6 miles de pesos
Ejercido: 571.4 miles de pesos
Fecha de Inicio: 19 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 17 de agosto de 2017

DATOS TÉCNICOS

Terminación de construcción de laboratorio tecnológico a base de estructura de acero, con muros a base de block hueco, pisos de loseta cerámica, elementos divisorios a base muros de tabla roca y cancelería de aluminio, techumbre de multipanel.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 90 %

BENEFICIOS GENERADOS

180 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 524
IMIFE

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
107730-23 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIO DE ELÉCTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de un edificio de laboratorio de electricidad y electrónica, en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, ubicado en Av. Instituto Tecnológico s/n, Ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Av. Instituto tecnológico s/n, Ejido de San Felipe del Progreso

Empresa: Ingeniería Civil Internacional Mexicana, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 760 mil pesos
Ejercido: 760 mil pesos
Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 16 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Muro de contención de piedra braza, andadores, conformación de talud, siembra de pasto y vegetación, rejillas pluviales, registros pluviales, colocación de adocreto.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

550 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 525
IMIFE

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACAN
107730-24 TUBERIA DE VOZ Y DATOS
020501010105

ANTECEDENTES

Tubería de voz y datos, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Ubicado en col. Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 Remanentes de Escuelas al Cien

Localización: Chimalhuacán

Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 124.7 miles de pesos

Ejercido: 50 mil pesos

Fecha de Inicio: 19 de Junio de 2017

Fecha de Terminación: 17 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Preliminares: limpieza, deshierbe, retiro de materiales existentes, excavación, Plantilla, Tubería y relleno.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 60%

BENEFICIOS GENERADOS

4004 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 526
IMIFE

ESCUELA DE CLAVADOS, EN EL DEPORTIVO TOLTITLÁN
107730-26 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE CLAVADOS
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de la escuela de clavados, en el Deportivo Toltitlán, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tultitlán, México.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Cabecera Municipal Tultitlan
Empresa: Arkia Proyectos, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: 1 millón de pesos
Ejercido: 1 millón de pesos
Fecha de Inicio: 13 de Septiembre de 2017
Fecha de Terminación: 11 Diciembre de 2017

DATOS TECNICOS

Pintura vinílica, cancelería, instalación eléctrica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

300 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 527
IMIFE

UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES VILLA DEL CARBON 107730-29 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de la primera y segunda etapa de la Unidad de Estudios Superiores, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Villa del Carbón, Municipio de Villa del Carbón, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Villa del Carbón

Empresa: Desaurb, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 3 millones 697.2 miles de pesos
Ejercido: 3 millones 250 mil pesos
Fecha de Inicio: 30 de agosto de 2017
Fecha de Terminación: 28 octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Corte de terreno, excavación, albañilería, acabados, pintura vinílica, red eléctrica, alumbrado exterior.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 80 %

BENEFICIOS GENERADOS

850 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 528
IMIFE

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
107730-3TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (TANQUE DE REACTOR ANAEROBIO UASB)
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción: terminación de la planta de tratamiento (tanque de reactor anaerobio uasb).

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Col. Valle de Anáhuac, Municipio de Ecatepec, México

Empresa: Construcciones Instalaciones y Montajes Especiales, S.A. de C.V.

Costo de la obra: 935 mil pesos
Ejercido: 935 mil pesos
Fecha de inicio: 18 de julio de 2017
Fecha de terminación: 15 de septiembre de 2017

DATOS TECNICOS:

Construcción del tanque anaerobio a base de cimentación de concreto reforzado y estructura de concreto.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra concluida

Avance fisico: 100%

Avance financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

7551 alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 529
IMIFE

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "HUMBERTO VIDAL MENDOZA" 107553 CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de Auditorio para la Escuela Superior de Bellas Artes de Texcoco "Humberto Vidal Mendoza" CCT 15EAR0063H, ubicada en Calle Vicente Guerrero 27, Centro, 56100 Texcoco de Mora, México.

Programa: Ramo General 23
Localización: Texcoco de Mora

Empresa: Estrategias Constructivas
Corzu, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 6 millones 985.4 miles de pesos
Ejercido: 2 millones 093.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 21 de Agosto de 2017
Fecha de Terminación: 18 de Diciembre de 2017

DATOS TÉCNICOS

Excavación, cimentación, estructura de concreto, albañilería, pintura, cancelería, losas de concreto armado impermeabilización, ventanas de aluminio, puertas, instalación eléctrica, hidrosanitaria.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso
Avance Físico: 80%
Avance Financiero: 30%

BENEFICIOS GENERADOS

75 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 530
IMIFE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 151, SEDE JILOTEPEC
107730-32 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción y ampliación, en la Universidad Pedagógica Nacional 151, sede Jilotepec, ubicada en Jilotepec, Municipio de Jilotepec, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Jilotepec

Empresa: Lifer, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 177.2 miles de pesos
Ejercido: 177.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 24 de julio de 2017
Fecha de Terminación: 21 septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Pintura vinílica, cambio de portón, instalación eléctrica, pisos de concreto.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

400 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 531
IMIFE

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO ADULTOS MAYORES
107730-35 COLOCACIÓN DE LETREROS, ESCUDO Y PLACA DE INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
020501010105

ANTECEDENTES

Construcción: Colocación de letreros, escudo y placa de inauguración de la Universidad.

Programa: FAM Remanentes Escuelas al Cien
Localización: Leona Vicario s/n, Valle de Anahuác Secc. A, Municipio de Ecatepec, México

Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 92.4 miles de pesos
Ejercido: 91.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 28 septiembre de 2017
Fecha de Terminación: 27 octubre de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra CONCLUIDA

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

200 Alumnos beneficiados

DATOS TECNICOS:

Colocación de letreros, escudo y placa de inauguración.



FICHA TÉCNICA

FICHA 532
IMIFE

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO 107730-7 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de un edificio multifuncional, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, ubicado en Carr. Fed. México-Cuautla s/n, La Candelaria, Tlapala, Municipio de Chalco, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples (Programa Escuelas al CIEN) Recursos Remanentes (Otras Fuentes)

Localización: Chalco

Empresa: Coningar Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 1 millón 213.2 miles de pesos
Ejercido: 1 millón 213.2 miles de pesos
Fecha de Inicio: 18 de Julio de 2017
Fecha de Terminación: 15 de Septiembre de 2017

DATOS TECNICOS

Pintura vinílica, lambrin de azulejo, muebles sanitarios, muros de tabla roca, red hidráulica, instalación eléctrica, luminarias fluorescentes de sobreponer, impermeabilización, red eléctrica, limpieza.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra Terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

979 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 533
IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA "PATRIA" 107715-6 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la rehabilitación y/o mantenimiento, en la Escuela Secundaria General No. 0816 "13 de Mayo", ubicada en Conocido, Nuevo Bosque, Municipio de Villa Victoria, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización:

Empresa: MED Constructores y Consultores, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 50 mil pesos
Ejercido: 50 mil pesos
Fecha de Inicio: 12 Junio 2017
Fecha de Terminación: 11 Julio 2017

DATOS TECNICOS

Impermeabilización aparente con morterplas ó similar modificado (SBS) con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m²., de 4.5 mm., de espesor acabado con gravilla color terracota, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 cms., en las juntas longitudinales y trasversales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100 %

Avance Financiero: 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

150 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 534
IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 169
107718-2 PINTURA GENERAL
020501010105

ANTECEDENTES

Pintura general, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 169, ubicada en Pino Suárez Sur No. 1000, Col. Universidad, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Básico
Localización: Pino Suárez Sur No. 1000, Col. Universidad, Municipio de Toluca, México

Empresa: Orissa Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 152 mil pesos
Ejercido: 138 mil pesos
Fecha de Inicio: 23 de agosto de 2017
Fecha de Terminación: 21 de octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Pintura vinílica en barda perimetral, aplicación de pintura vinílica en edificios, aplicación de pintura de esmalte en estructura metálica y elaboración de tapas para registros sanitarios.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 90 %

BENEFICIOS GENERADOS

Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 535
IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL NUM. 255
108281-13 SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
020501010105

ANTECEDENTES

Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 255 (AGM-267), ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Donato Guerra, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Cabecera Municipal

Empresa: Miguel Antonio Berrelleza Valdez
Costo de la Obra: 300 mil pesos
Ejercido: 295.8 miles de pesos
Fecha de Inicio: 01 Septiembre 2017
Fecha de Terminación: 29 Noviembre 2017

DATOS TÉCNICOS

Zapatas corridas, muro de tabique rojo con aplanado de mezcla y pintura vinílica y remate con pecho de paloma.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100 %

Avance Financiero: 90%

BENEFICIOS GENERADOS

250 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 536
IMIFE

SECUNDARIA GENERAL NO. 0816 "13 DE MAYO"
107713-9 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la rehabilitación y/o mantenimiento, en la Escuela **Secundaria General No. 0816 "13 de Mayo"**, ubicada en Conocido, Nuevo Bosque, Municipio de Villa Victoria, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Conocido, Nuevo Bosque

Empresa: MED Constructores y Consultores, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 35 mil pesos
Ejercido: 35 mil pesos
Fecha de Inicio: 12 Junio 2017
Fecha de Terminación: 11 Julio 2017

DATOS TECNICOS

Impermeabilización aparente con morterplas ó similar modificado (SBS) con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m²., de 4.5 mm., de espesor acabado con gravilla color terracota, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 cms., en las juntas longitudinales y transversales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100 %

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

150 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 537
IMIFE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA
108282-7 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II Y OBRA EXTERIOR
020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de una unidad de docencia tipo II y obra exterior, en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, ubicada en Santiaguito Tlalcilacalli, Municipio de Almoloya de Juárez, México.

Programa: FAM Escuelas al Cien
Localización: Santiaguito Tlalcilacalli

Empresa: Grupo Trébol Edificaciones Integrales, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 4 millón 511.2 miles de pesos
Ejercido: 4 millón 511.2 miles de pesos

Fecha de Inicio: 01 Septiembre 2017
Fecha de Terminación: 29 Diciembre 2017

DATOS TECNICOS

Cimentación de cajón de concreto armado, trabes y dados de concreto armado, columnas y muros de concreto armado, losa de concreto armado, bajadas de agua pluvial de pvc, pintura vinílica, instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación sanitaria.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada
Avance Físico: 100 %
Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

350 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 538
IMIFE

SECUNDARIA GENERAL NO. 0213 "MAHATMA GANDHI" 108283-2 TERMINACION DE REHABILITACION 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de rehabilitación en la Escuela Secundaria General No. 0213 "Mahatma Gandhi", ubicada en Avenida Nezahualcóyotl s/n, Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México.

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
Localización: Nezahualcóyotl

Empresa: Brailosky Constructora y Comercializadora, S.A de C.V.
Costo de la Obra: 400 mil pesos
Ejercido: 400 mil pesos
Fecha de Inicio: 25 de Septiembre de 2017
Fecha de Terminación: 04 Octubre de 2017

DATOS TECNICOS

Retiro de impermeabilizante, entortado, impermeabilizante aparente.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra proceso

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

650 Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 539
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PROFRE. CARLOS HANK GONZÁLEZ" 107713-13 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación general de todo el plantel, en la Escuela Secundaria General "Profe. Carlos Hank González", ubicada en Francisco Primo de Verdad s/n, Bo. de Jesús 2a. Secc., San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Básico
Localización: Francisco Primo de Verdad s/n, Bo. de Jesús 2a. Secc., San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México

Empresa: Lifer, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 663.2 miles de pesos
Ejercido: 622.1 miles de pesos
Fecha de Inicio: 12 de Junio de 2017
Fecha de Terminación: 10 de Agosto de 2017

DATOS TECNICOS

Pintura vinilica en muros, traves, columnas y zoclo, pintura epoxica en cancha de básquet bol.

Suministro y colocación de tableros de básquet bol, hechura de plataforma para asta bandera, pintura en líneas de cancha.

Suministro y colocación de asta bandera.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 540
IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 159 "OCTAVIO PAZ" 107713-2 TERMINACIÓN DE PINTURA GENERAL 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de pintura general, en la Escuela Secundaria Técnica No. 159 "Octavio Paz", ubicada en Calle Laguna de Pueblo Viejo s/n, Nueva Oxtotitlán, Municipio de Toluca, México.

Programa: FAM Básico
Localización: Calle Laguna de Pueblo Viejo s/n, Nueva Oxtotitlán, Municipio de Toluca, México

Empresa: Orissa Construcciones, S.A. de C.V.
Costo de la Obra: 57.3 miles de pesos
Ejercido: 56 mil pesos
Fecha de Inicio: 12 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 11 de julio de 2017

DATOS TECNICOS

Pintura vinilica en muros y columnas.
Poda de pasto.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100 %

BENEFICIOS GENERADOS

Alumnos beneficiados



FICHA TÉCNICA

FICHA 541
TESH

CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL 020503010101

ANTECEDENTES

Con la finalidad de que nuestros alumnos cuenten con espacios adecuados, suficientes y seguros, así como la salvaguarda del patrimonio de los mismos estudiantes y sobre todo de la institución, se construirá una barda perimetral, considerando un muro de aluvión, para contener el torrente de aguas pluviales en temporada de lluvias. Lo anterior es porque es constante el desplazamiento de tierra y lodo que afecta a habitantes de la zona vecina de este Tecnológico. Así mismo cabe mencionar que el Tecnológico no cuenta ya con malla ciclónica en gran parte de su territorio, por lo que los vecinos lo toman como paso vecinal. Con estas acciones se beneficiarán 1 mil 837 alumnos, personal docente y administrativo y visitantes en general, así como también a la comunidad colindantes. Se anexa evidencia fotográfica.

DATOS GENERALES

Localización: Barrio el Rio S/N la Magdalena Chichicarpa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52773.

Costo de la Obra: 998.7 Miles de pesos (Recursos Autorizados)

Fecha de inicio: Mayo 2017.

Fecha de terminación: Dic. 2017.

DATOS TÉCNICOS

Construcción tradicional que empieza desde la cimentación, armado de estructura y alzado de muros. La vida útil se contempla como mínimo de 30 años y un valor de rescate del 30 por ciento al final de ésta.

TRABAJOS EJECUTADOS

1 proyecto

Avance Físico: 100 por ciento

Avance Financiero: 100 por ciento

BENEFICIOS GENERADOS

Atender Espacios Educativos



FICHA TÉCNICA

FICHA 542
UTN

108333 Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, Nivel Superior
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
(Obra Nueva) Nezahualcóyotl, Ciudad Nezahualcóyotl
020503010101
TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Derivado de la creciente demanda de matrícula de esta Institución Educativa, se hace imprescindible contar con mejores instalaciones educativas, para lo cual fue necesario llevar a cabo Mantenimiento General de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl ejercicio 2017, en beneficio de toda la comunidad universitaria.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2017)
Localización: Municipio de Nezahualcóyotl
Costo de la Obra: 12 millones de pesos
Ejercido 2017: 12 millones de pesos
Fecha de Inicio: 08/08/2017
Fecha de Terminación: 14/12/2017

DATOS TÉCNICOS:

Mantenimiento General, en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ubicada en Circuito Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl sin número, Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl.

Se realizaron trabajos de Mantenimiento General, en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ubicada en Circuito Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl sin número, Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, Acción terminada al 100%.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 6,000. Alumnos.



FICHA TÉCNICA

FICHA 543
UMB

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2017
020503010102

ANTECEDENTES

La Universidad Mexiquense del Bicentenario, organismo público descentralizado de carácter estatal, se crea por Decreto del Ejecutivo del Gobierno del Estado de México publicado en fecha 20 de enero de 2009 en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno; en el cual se dota a la Universidad con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con objeto de Impartir educación superior en sus niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado con validez oficial para formar integralmente profesionales competentes con un amplio sentido ético, humanístico y nacionalista; organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrezca educación, atendiendo fundamentalmente los problemas estatales, regionales y nacionales; y formar individuos con actitud científica, creativos, con espíritu emprendedor, innovador, orientados al logro y a la superación personal permanente, solidarios, sensibles a las realidades humanas. En este sentido, la Universidad recibe un presupuesto ordinario tanto federal como estatal; sin embargo, dicho presupuesto no incluye recursos para inversión en infraestructura y equipamiento, por lo que se participa en el Fondo de Aportaciones Múltiples FAM.

DATOS GENERALES

Localización: Cobertura en 30 municipios.

Costo de la Obra: 6 millones 611 mil pesos

DATOS TÉCNICOS

Modernización de equipos de alumbrado exterior con tecnología LED; Sustitución de lámparas fluorescentes interiores por lámparas de tecnología LED; Implementación de aerogeneradores de energía eólica en las UES de la UMB; Implementación sistema integral de recolección y tratamiento de aguas residuales y pluviales y Biodigestor en las UES Tejupilco y Tlatlaya.

TRABAJOS EJECUTADOS

1 proyecto:

“Modernización de instalaciones de las Unidades de Estudios Superiores de la Universidad Mexiquense del Bicentenario”.

BENEFICIOS GENERADOS

Con los recursos asignados se realizará la sustitución de lámparas comunes, por lámparas de tecnología LED en las instalaciones de las Unidades de Estudios Superiores de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Asimismo, se instalarán aerogeneradores de energía eólica y 2 sistemas integrales de recolección y tratamiento de aguas residuales y pluviales.

Con lo anterior se ofrecerá a los estudiantes de los diferentes Programas Educativos que oferta la Universidad instalaciones dignas y acordes al nivel educativo.

Este proyecto permitirá impactar favorablemente en pro de la sustentabilidad y armonía con el ambiente de la UMB.



FICHA TÉCNICA

FICHA 544
UNEVT

CUARTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RECTORÍA CC17078 CUARTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RECTORÍA 020503010102

ANTECEDENTES

Se han realizado tres etapas para la Construcción del edificio de Rectoría, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, por lo que continua la obra.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Localización: Acueducto del Alto Lerma N° 183, Colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México

Costo de la Obra en 2017: 6 millones 644.7 miles de pesos
Ejercido 2017: 6 millones 644.7 miles de pesos
Fecha de Inicio: 13/03/2017
Fecha de Terminación: 31/07/2018

DATOS TÉCNICOS:

Se llevó a cabo la cuarta etapa para la construcción de edificio de Rectoría, lo que incluyó trabajos de albañilería, acabados, carpintería, herrería y aluminio, instalación sanitaria, hidráulica y eléctrica, muebles de baño y letrero.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 1 mil 990 administrativos y alumnos



FICHA TÉCNICA

FICHA 545
IMEJ

ESTÍMULOS ECONÓMICOS
020506020301

ANTECEDENTES

Premio Estatal de la Juventud y seguimiento a la operación del Programa desarrollo Social jóvenes que Logran en Grande.

El Premio Estatal de la Juventud se otorga a jóvenes destacados que hayan emprendido proyectos sobresalientes, los cuales, se clasifican en varias categorías.

Acción terminada.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa Acciones para el Desarrollo (PAD)

Localización: Municipios del Estado de México, Varios.

Costo de las Acciones en 2017: 69 millones 800 mil pesos

Ejercido 2017: 69 millones 800 mil pesos

Fecha de Inicio: 01/01/2017

Fecha de Terminación: 31/12/2017

DATOS TÉCNICOS:

Para éste ejercicio, se programó el Premio Estatal de la Juventud 2017, misma que se cumplió al 100 por ciento; al igual que el Programa Jóvenes que Logran en Grande.

BENEFICIOS GENERADOS

Se beneficiaron a jóvenes mexiquenses destacados por su Labor Social, Labor Académica, Labor Indígena, Innovación Tecnológica, Protección al Medio Ambiente, Jóvenes del Campo y Jóvenes con Discapacidad, este evento en el marco del Día Internacional de la Juventud.



FICHA TÉCNICA

FICHA 546
SEDESEM

NOMBRE DE LA OBRA 84932 PROGRAMA “SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ESTADO DE MÉXICO” 020605010102

ANTECEDENTES

El Gobierno del Estado de México tiene como propósito procurar una mejor calidad de vida a los mexiquenses y sus familias, cuya atención integral y desarrollo social forman parte fundamental de la agenda pública.

El Programa de Desarrollo Social Seguridad Alimentaria del Estado de México, tiene como propósito contribuir en la disminución de la condición de pobreza multidimensional en su dimensión alimentaria de la población de la entidad, mediante la entrega de canastas alimentarias.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : “SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ESTADO DE MÉXICO” (PAD)

Localización: 125 Municipios del Estado de México. Varios.

Costo de la Obra en 2017: \$465,000,000.00

Ejercido 2017: \$35,016,516.34

Fecha de Inicio: 11/01/2017

Fecha de Terminación: En proceso

DATOS TÉCNICOS:

Suministro de una canasta alimentaria con alto valor nutricional que contiene 15 productos, empackado en una caja de cartón, con la imagen institucional del Gobierno del Estado de México; el contenido se encuentra impreso en la parte lateral, en el anverso se emiten recomendaciones a los beneficiarios para una mejor alimentación.

TRABAJOS EJECUTADOS

Distribución de canastas alimentarias a población en situación de pobreza multidimensional o en situación de vulnerabilidad o con necesidades nutricionales específicas por vivir con VIH/SIDA de los 125 municipios de la entidad. (En proceso)

BENEFICIOS GENERADOS

435,244 familias beneficiadas permanentemente



FICHA TÉCNICA

FICHA 547
CEDIPIEM

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL APADRINA A UN NIÑO INDÍGENA 84927 APADRINA A UN NIÑO INDÍGENA 020607010101

ANTECEDENTES

Para el Ejercicio 2017 se asignaron y autorizaron, recursos por un monto 64 millones 640 miles de pesos, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), al Programa de Desarrollo Social Apadrina a un Niño Indígena que está orientado a apoyar a niños y niñas indígenas que se encuentran realizando estudios de nivel básico y medio básico, los cuales habitan en comunidades que se encuentran en condiciones de marginación, pobreza y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de canastas alimentarias, paquete de útiles y apoyo económico para la compra de uniformes escolares.

Este Programa se instituyó a partir del año 2007 y para el ejercicio 2017 atiende una demanda de 10,000 niños y niñas indígenas, cuyas edades fluctúan entre los 5 y los 15 años, que se encuentran estudiando en escuelas públicas ubicadas en el Estado de México.

DATOS GENERALES

Localización: 43 Municipios (Acambay, Aculco, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amecameca, Atlacomulco, Capulhuac, Chapa de Mota, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Malinalco, Metepec, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan de Juárez, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenango del Valle, Texcoco, Tianguistenco, Timilpan, Toluca, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec).

Costo de la obra: 64 millones 640 miles de pesos.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material distribuido: 144,547 canastas alimentarias; 11,680 paquetes de útiles escolares y se realizó la dispersión de 19,969 apoyos económicos para la compra de uniformes escolares.

Cobertura: 10,000 niños y niñas de origen indígena de 43 municipios

BENEFICIOS GENERADOS

Mejorar la calidad de vida de 10,000 niños y niñas de origen indígena que se encuentran realizando estudios de nivel básico y medio básico, a fin de estimular la participación escolar y con ello contribuir en la disminución de la deserción escolar.



FICHA TÉCNICA

FICHA 548
CEDIPIEM

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA INDÍGENA EN GRANDE 104395 VIVIENDA INDÍGENA EN GRANDE 020607010101

ANTECEDENTES

Para el Ejercicio 2017 se asignaron y autorizaron al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, recursos con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por un monto de 10 millones de pesos, para el Programa de Desarrollo Social Vivienda Indígena en Grande, tiene como propósito apoyar al mejoramiento de la vivienda de la población indígena del Estado de México, en situación de pobreza multidimensional en su dimensión de carencia por calidad y espacios de la vivienda o vulnerabilidad, a través de la entrega de materiales industrializados y/o bienes, a fin de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

DATOS GENERALES

Localización: 39 municipios (Acambay, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atlacomulco, Chalco, Chapa de Mota, Coacalco de Berriozábal, Donato Guerra, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, La Paz, Lerma, Malinalco, Morelos, Ocuilan, Oztolotepec, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenango del Valle, Timilpan, Toluca, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón, Villa Victoria, Xonacatlán, Xalatlaco y Zinacantepec).

Costo de la obra: 10 millones de pesos.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material distribuido: El Consejo entregó 48,018 bultos de cemento, 159 calentadores y 810 tinaco, en beneficio a 4,361 viviendas.

Cobertura: Estatal

BENEFICIOS GENERADOS

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la vivienda de la población indígena del Estado de México, en situación de pobreza multidimensional en su dimensión de carencia por calidad y espacios de la vivienda o vulnerabilidad, se apoyó a la población indígena en el mejoramiento de sus viviendas, mediante la entrega de materiales industrializados y/o bienes.



FICHA TÉCNICA

FICHA 549
CEDIPIEM

PROMOVER ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA INDÍGENA 95020 PROYECTOS DE DESARROLLO INDÍGENA (CULTURALES) 020607010102

ANTECEDENTES

Para el Ejercicio 2017 se asignaron y autorizaron al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, recursos por 2.5 millones de pesos; con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), para el rubro de proyectos culturales; con estos recursos se ejecutaron acciones que permitieron salvaguardar sus usos, costumbres y tradiciones; así mismo, promover, difundir y fortalecer las manifestaciones de la cultura indígena como: lengua, vestido, tradición oral, danza, música, medicina y literatura.

DATOS GENERALES

Localización: 26 municipios (Acambay, Aculco, Almoloya de Juárez, Amanalco, Atlacomulco, Capulhuac, Chapa de Mota, Donato Guerra, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Lerma, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Temascalcingo, Timilpan, Toluca, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa del Carbón, Xalatlaco y Zinacantepec).

Costo de la Obra: 2.5 millones de pesos.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Suministro de materia prima para vestimenta e instrumentos para 42 grupos de danza y música tradicional; financiamiento a 3 eventos culturales y 14 proyectos para el pago de publicaciones, muestras gastronómicas, talleres, edición de impresos, traducción de diferentes documentos públicos, eventos y ceremonias.

Cobertura: Estatal

BENEFICIOS GENERADOS

Se beneficiaron directamente a 1,334 habitantes de comunidades indígenas con 59 acciones que permitieron la revalorización y difusión de manifestaciones de la cultura indígena como apoyo a grupos de música y danza; ceremonias tradicionales y eventos culturales.



FICHA TÉCNICA

FICHA 550
CEDIPIEM

PROMOCIÓN DE ACCIONES DE TIPO PRODUCTIVO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y RECURSOS ECONÓMICOS AL INTERIOR DE LA
COMUNIDAD
95018 PROYECTOS DE DESARROLLO INDÍGENA (PRODUCTIVOS)
020607010103

ANTECEDENTES

Para el Ejercicio 2017 se asignaron y autorizaron al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, recursos por 3 millones de pesos, para el rubro de proyectos productivos; con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) con ello se buscó el fortalecimiento de la economía de las familias indígenas beneficiadas, mediante el apoyo de actividades productivas, mismas que generan recursos económicos que permiten satisfacer sus necesidades básicas, con actividades económicas alternas o complementarias, tomando en consideración la conservación de sus recursos naturales, su vocación y el conocimiento de las actividades a desarrollar.

DATOS GENERALES

Localización: 31 municipios (Acambay, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Amanalco, Atlacomulco, Atlautla de Victoria, Chapa de Mota, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, La Paz, Lerma, Malinalco, Morelos, Ocuilan, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Toluca, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa del Carbón, Xalatlaco y Zinacantepec).

Costo de la Obra: 3 millones de pesos.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Adquisición y suministro de equipo, insumos, maquinaria y materia prima.

Cobertura: Estatal

BENEFICIOS GENERADOS

Se ejecutaron 176 acciones, en este sentido se benefició directamente a 704 personas de origen indígena que se dedican a oficios varios como son: apiario, autolavado, carnicería, carpintería, ferretería, herrería, peletería, panadería, papelería, centro turístico, ciber café, elaboración de artesanías, prendas de vestir, ayates, fibras y petates, equipo agrícola y para eventos; invernadero, juegos inflables infantiles, molino de nixtamal, pirotecnia, taller de costura; así como, diversos establecimientos comerciales, entre otros. Con estos recursos se crearon y fortalecieron fuentes de empleo que generaron recursos económicos al interior de las comunidades indígenas.



FICHA TÉCNICA

FICHA 551
CEDIPIEM

PROMOCIÓN DE ACCIONES DE TIPO SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE COMUNIDADES INDÍGENAS
92544 PROYECTOS SOCIALES
020607010103

ANTECEDENTES

Para el Ejercicio 2017 se asignaron y autorizaron al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, recursos por 3 millones de pesos, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), con el apoyo de estas acciones se atendieron las necesidades básicas más sentidas de las familias indígenas de forma inmediata como fueron: entrega de juguetes, obsequios, tinacos, pintura y cobertores

DATOS GENERALES

Localización: Estatal

Costo de la Obra: 3 millones de pesos.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: 13,860 juguetes con motivo del “Día del Niño” y “Día de Reyes”, 3,347 obsequios con motivo del “Día de la Madre”; asimismo, distribuyó 996 tinacos, 588 botes de pintura para edificios públicos y 4,370 cobertores.

Cobertura: Las acciones se distribuyeron en comunidades indígenas de muy alta y alta marginación.

BENEFICIOS GENERADOS

Se beneficiaron a niños y niñas indígenas con juguetes, se entregaron obsequios, tinacos, pintura para edificios públicos y cobertores en comunidades indígenas de la entidad; acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.



FICHA TÉCNICA

FICHA 552
CEDIPIEM

PROYECTOS DE DESARROLLO INDÍGENA (INFRAESTRUCTURA) 94473 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII) 020607010103

ANTECEDENTES

Para el Ejercicio 2017 se asignaron y autorizaron al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, recursos con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por un monto de 31 millones 334.7 miles de pesos, para el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que opera como una estrategia para mejorar los principales servicios básicos de las comunidades indígenas como son: carreteras, drenaje, agua potable y energía eléctrica.

El financiamiento de estas obras se realiza con las aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal.

DATOS GENERALES

Localización: 16 municipios (Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Ocuilán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Timilpan y Villa Victoria).

Costo de la obra: 31 millones 334.7 miles de pesos

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: Introducción de la red de alcantarillado de drenaje (20), modernización y ampliación de carreteras (9), ampliación del sistema de agua potable (9) y ampliación de energía eléctrica (3).

Cobertura: Las obras se ubicaron en 16 municipios que registran muy alto y alto grado de marginación.

BENEFICIOS GENERADOS

Mejoramiento de la infraestructura básica comunitaria, a fin de mejorar la condición de vida de las familias indígenas.



FICHA TÉCNICA

FICHA 553
SEINF

91243 APOYAR LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA GUARDERÍA EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLÁN (OBRA EN PROCESO), COCOTITLÁN
020608010101

ANTECEDENTES:

Construir espacios en apoyo a las mujeres trabajadoras

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente: 400 habitantes

DATOS GENERALES

Programa: Programa De Acciones Para El Desarrollo

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES ROEL, S.A. DE C.V.

Localización: calle Tonatzin s/n, entre calle de Los Dolores y calle Carril, col. Llano Atoyac, Cabecera Municipal, Llano de Atoyac

Costo De La Obra 2017: \$ 357,774.25

Ejercido 2017: \$ 356,761.42

Fecha De Inicio: 12/09/2016

Fecha De Terminación: 11/11/2016

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de instalaciones para dar servicio como guardería, integrada por área de lactantes, (24 cunas), maternal (20 niños), preescolar (32 niños), salón de usos múltiples o comedor, dirección, patio de servicios, cocina, baños para niñas y niños,



FICHA TÉCNICA

FICHA 554
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA

95893 CONSTRUIR Y EQUIPAR, EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO, DIECISÉIS GUARDERÍAS, MÁS DE UN MUNICIPIO, (GUARDERÍA CHICOLAPAN I) (AGM-0186), CHICOLAPAN.
020608010101

ANTECEDENTES:

Construir espacios en apoyo a las mujeres trabajadoras

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente: 500 habitantes

DATOS GENERALES

Programa: Gasto De Inversion Sectorial (GIS)

ASTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Localización: Paseo Via Lactea lote " A" Manzana 27
entre las calles Tierra y Marte, Unidad Habitacional
Galaxia Los Reyes

Costo de la obra 2017: \$ 534,448.04

Ejercido 2017: \$ 534,447.15

Fecha de inicio: 22/06/2015

Fecha de terminación: 30/04/2016

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de edificio en un nivel que consta de las siguientes áreas (lactantes cap. 24 cunas), (maternal cap. 20 niños), (preescolar cap. 32 niños), (salon de usos múltiples cap. 60 personas), dirección, vestíbulo, bodega, cocina, patio de servicio,



FICHA TÉCNICA

FICHA 555
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA

95894 CONSTRUIR Y EQUIPAR, EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO, DIECISÉIS GUARDERÍAS (OBRA NUEVA), MÁS DE UN MUNICIPIO, CHIMALHUACÁN, ALMOLOYA DEL RÍO, ATIZAPÁN, SULTEPEC, AMATEPEC, CHICOLOAPAN, HUEYPOXTLA, TEOLOYUCAN, TEXCALYACAC, TULTITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES (HUEYPOXTLA) (AGM-0305)(OBRA EN PROCESO), MÁS DE UN MUNICIPIO, HUEYPOXTLA.
020608010101

ANTECEDENTES

Mejorar las condiciones de seguridad, alimentación y educación de las niñas y niños de las familias mexiquenses y así lograr una mejor sociedad, lo anterior con la atención de personal de lactancia, cuidados maternos y educación preescolar, servicio médico y social.

DATOS GENERALES

Programa : programa acciones para el desarrollo (PAD)

ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Localización: Ajv. Emiliano Zapata esq. F. Saravia, Santa María Ajoloapan, Hueypoxtla

Costo de la obra en 2017: \$ 5'600,000.00

Ejercido 2017: \$ 5'576,346.21

Fecha de inicio: 06/06/2016

Fecha de terminación: 30/06/2017

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de una guardería de 380.00 m². A base de estructura de concreto, muros de tabique, pisos de concreto-cerámicos, cancelerías de aluminio y acabados de línea. Teniendo las áreas de: plaza de acceso, acceso, filtro, dirección, vestíbulo, pasillos, salida de emergencia preescolar 32 menores, maternal 24 menores, 18 cunas para lactantes, salón de usos múltiples, jardín, cocina, bodega, patio de servicio, sanitarios niñas-niños, sanitarios mujeres-hombres.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 20,000.00 habitantes



FICHA TÉCNICA

FICHA 556
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA
101050 TERMINACIÓN DE LA GUARDERÍA DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN (AGM-0204) (OBRA EN PROCESO),
CHIMALHUACÁN
020608010101

ANTECEDENTES:

Construir espacios en apoyo a las mujeres trabajadoras

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente: 1,000 habitantes

DATOS GENERALES

Programa: Programa De Acciones Para El Desarrollo (PAD)

DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.

Localización: calle 26 y calle 4 entre las calles Jacarandas y
Abedules col. San Lorenzo, mpio. de Chimalhuacan
San Lorenzo

Costo de la obra 2017: \$ 1,495,594.43

Ejercido 2017: \$ 1,495,593.40

Fecha de inicio: 25/07/2016

Fecha de terminación: 30/08/2017

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de guardería: aulas para preescolar, aulas para
maternal, área de juegos infantiles, área de comedor, área de
cocina, areas administrativas, dirección, sala de juntas, doctor,
psicólogo, vigilancia y recepción



FICHA TÉCNICA

FICHA 557
SEDESEM

NOMBRE DE LA OBRA 84931 PROGRAMA “POR UNA INFANCIA EN GRANDE ” 020608010105

ANTECEDENTES

El Gobierno del Estado de México tiene como propósito, procurar una mejor calidad de vida a los mexiquenses y sus familias, cuya atención integral y desarrollo social forman parte fundamental de la agenda pública.

El programa tiene como propósito, contribuir al gasto de los hogares en condición de pobreza multidimensional, en su dimensión alimentaria y en cuyo seno algún/a integrante de la familia de 0 (cero) a 14 años de edad; presente alguna discapacidad, se encuentre en tratamiento de salud especializado o por quemaduras, viva en situación de orfandad, que la madre se encuentre ausente por resolución judicial, vivan en hogares monoparentales masculinos o sean trillizos, cuatrillizos o más.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : “POR UNA INFANCIA EN GRANDE” (PAD)

Localización: 125 Municipios del Estado de México. Varios.

Costo de la Obra en 2017: \$75,868,322.56

Ejercido 2017: \$28,073,153.37

Fecha de Inicio: 01/01/2017

Fecha de Terminación: En proceso

DATOS TÉCNICOS:

Suministro de una canasta alimentaria con alto valor nutricional de acuerdo a la vertiente, además apoyo económico mensual de \$500.00 para las vertientes Creciendo Sanos/as, Familias en Grande y Respaldando Sueños y hasta en cinco ocasiones para el caso de la vertiente De la Mano con Papá.

TRABAJOS EJECUTADOS

Entrega de una canasta alimentaria de manera mensual en sus cinco vertientes (Pequeños en movimiento, creciendo sanos, familias en grande, respaldando sueños y de la mano con papá) y una transferencia en efectivo por la cantidad de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) de manera mensual en las vertientes Creciendo Sanos/as, Familias en Grande y Respaldando Sueños y hasta en cinco ocasiones para el caso de la vertiente De la Mano con Papá
(En proceso)

BENEFICIOS GENERADOS

21,840 familias beneficiadas



FICHA TÉCNICA

FICHA 558
DIFEM

108084 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 020608020201

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México concentra su actuar en la asistencia social con acciones que deben realizarse en beneficio de la población, particularmente de aquellos sectores económicos, sociales, culturales y físicamente menos favorecidos, con el objeto de equilibrar las oportunidades de desarrollo y bienestar de los mexiquenses; y con el propósito de contribuir a la integración social de las personas con Discapacidad, parte de la población que más reciente los problemas de su entorno, no sólo por su limitación física, sensorial o intelectual, sino porque está sujeta a condiciones de marginación, pobreza y falta de oportunidades para una adecuada rehabilitación, este proyecto que consiste en vehículos adaptados para personas con discapacidad, permitirá el traslado a sus terapias en las diferentes Unidades de Rehabilitación en el Estado de México.

DATOS GENERALES

Localización: Cobertura Estatal
Costo de la Obra: \$47,471,988.48
Fecha de inicio: Diciembre de 2018
Fecha de terminación: Diciembre de 2018

BENEFICIOS GENERADOS

Con los 48 vehículos adaptados, se brindó el apoyo a 17,280 personas con discapacidad logrando acceder a los servicios de rehabilitación, terapias, así como diferentes servicios que operan en su municipio; con este tipo de vehículos, se cuenta con transporte especializado en el traslado de personas con discapacidad, cumpliendo con las normas necesarias de seguridad y accesibilidad. Asimismo, este proyecto permitió el ahorro hasta en un 50% en la economía de las personas con discapacidad cuando acuden a las terapias en las diferentes unidades de rehabilitación.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: 48 Vehículos
Cobertura: 17,280 Beneficiados

TRABAJOS EJECUTADOS

1 proyectos
Avance Físico 100%
Avance Financiero 100%



FICHA TÉCNICA

FICHA 559
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA

95910 APOYAR A LA GESTIÓN PARA CONSTRUIR Y EQUIPAR CASAS DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIMALHUACÁN, CUAUTITLÁN, HUIXQUILUCAN, TOLUCA (TOLUCA, SANTA ANA TLAPALTITLAN) (AGM-0575) (OBRA EN PROCESO), COBERTURA REGIONAL, TOLUCA, SANTA ANA TLAPALTITLAN
020608030102

ANTECEDENTES

Obra: Compromiso de Acción Gubernamental municipal AGM-0575

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

DATOS GENERALES

Programa : Gasto de Inversión Sectorial

VIALIDADES ASFÁLTICAS Y DE CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Localización: Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca

Costo de la obra en 2017: \$307,928.91

Ejercido 2017: \$307,928.91

Fecha de inicio: 15/08/2015

Fecha de terminación: 20/08/2015

DATOS TÉCNICOS:

Aplicación de pintura y pasta, alumbrado y jardinería.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 950 habitantes



FICHA TÉCNICA

FICHA 560
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA
95921 CONSTRUIR O EN SU CASO HABILITAR 22 CASAS DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES EN SAN PEDRO XALOSTOC (AGE-172) (OBRA NUEVA), ECATEPEC, ECATEPEC
020608030102

ANTECEDENTES

Obra terminada y entregada el 31 de julio de 2017

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

DATOS GENERALES

Programa : Programa Acciones Para El Desarrollo (APAD)

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.

Localización: Gabino Barreda y Belisario Domínguez, San Pedro Xalostoc, Ecatepec.

Costo de la obra en 2017: \$478,870.61

Ejercido 2017: \$478,246.72

Fecha de inicio: 22/12/2014

Fecha de terminación: 20/10/2015

DATOS TÉCNICOS:

Habilitar la edificación existente para brindar de lo necesario a los adultos mayores, incluirá cocina, comedor, elevador y rampas para discapacitados.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 5000.00 habitantes



FICHA TÉCNICA

FICHA 561
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA

95922 CONSTRUIR O EN SU CASO HABILITAR 22 CASAS DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES (OCOYOACAC) (AGE-0172) (OBRA EN PROCESO),
OCOYOACAC
020608030102

ANTECEDENTES

Obra: Compromiso de Acción Gubernamental estatal AGE-0172

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

DATOS GENERALES

Programa : Gasto De Inversión Sectorial

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 750 habitantes

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TEPEHUAN, S.A. DE C.V.

Localización: Ocoyoacac

Costo de la obra en 2017: \$3,110,618.29

Ejercido 2017: \$1,634,831.75

Fecha de inicio: 04/09/2017

Fecha de terminación: 02/11/2017

DATOS TÉCNICOS:

Cercado perimetral, muros interiores, plafones, luminarias, muebles sanitarios y equipo de cómputo.



FICHA TÉCNICA

FICHA 562
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA

95944 CONSTRUIR O EN SU CASO HABILITAR 22 CASAS DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES, EL ORO (AGE-172) (OBRA EN PROCESO), EL ORO
020608030102

ANTECEDENTES

Obra Compromiso De Acción Gubernamental Estatal AGE-0172

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada. (pago de adeudo)

DATOS GENERALES

Programa : programa de acciones para el desarrollo (PAD)

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 375 habitantes

CORPORATIVO AXO, S.A. DE C.V.

Localización: El Oro

Costo de la obra en 2017: \$252,729.25

Ejercido 2017: \$252,768.83

Fecha de inicio: 22/06/2015

Fecha de terminación: 31/01/2016

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de aula de usos múltiples, sanitarios, bodega, área de trabajo social, vestíbulo, cocina, enfermería, administración, recepción, estacionamiento y áreas verdes.



FICHA TÉCNICA

FICHA 563
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA

101293 APOYAR LA GESTIÓN, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA CONSTRUIR Y EQUIPAR DOS CASAS DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES (OBRA NUEVA), ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
020608030102

ANTECEDENTES

Creado para que las personas de la tercera edad y/o adultos mayores tengan espacios para las actividades de esparcimiento, participación y convivencias en las actividades de: cocina, baile, artes manuales, cultura física, cómputo y turismo.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

DATOS GENERALES

Programa : Programa Acciones Para El Desarrollo (PAD)

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 15,00.00 habitantes

CORPORACION ALFA 3 OMEGA, S.A. DE C.V.

Localización: av. Cerezos entre loma Escondida y Loma verde, col San Juan Ixtacala.

Costo de la obra en 2017: \$ 1'835,964.29

Ejercido 2017: \$ 1'812,880.09

Fecha de inicio: 11/09/2016

Fecha de terminación: 31/03/2017

DATOS TÉCNICOS:

La construcción que consta de: recepción, administración, enfermería, consultorio, cocina, alacena, patio de servicio, baños mujeres, baños hombres, trabajo social, dos salones de actividades múltiples, área exterior de actividades múltiples, área de estacionamiento, cisterna, andadores y área jardinada.



FICHA TÉCNICA

FICHA 564
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA

95913 APOYAR LA GESTIÓN PARA CONSTRUIR Y EQUIPAR UN ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIARES DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE HOSPITALIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE CHIMALHUACÁN, NAUCALPAN Y NEZAHUALCÓYOTL, (NAUCALPAN) (AGM-0488) (OBRA NUEVA)
020608040104

ANTECEDENTES

Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados, los familiares de los pacientes podrán hacer uso de los dormitorios, sanitarios y duchas, divididos para mujeres y hombres; dentro de un inmueble resguardado por personal del hospital para hacer más humana su estancia.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

DATOS GENERALES

Programa : programa acciones para el desarrollo (PAD)

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 10,000 habitantes

VENTAS Y CONSTRUCCIONES MEJÍA, S.A. DE C.V.

Localización: calle Vagones y calle Venustiano Carranza San Luis Tlalatilco, Naucalpan.

Costo de la obra en 2017: \$6,200,709.24

Ejercido 2017: \$2'534,064.41

Fecha de inicio: 04/09/2017

Fecha de terminación: 02/11/2017

DATOS TÉCNICOS:

Construcción y equipamiento de un albergue temporal, áreas de recepción, estancia, sanitarios, regaderas, vestidores, dormitorios para 24 personas y caseta de vigilancia en el ejercicio fiscal 2017.



FICHA TÉCNICA

FICHA 565
SEINF

NOMBRE DE LA OBRA

101299 APOYAR LA GESTIÓN PARA CONSTRUIR Y EQUIPAR UN ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIARES DE PERSONAS EN CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN (AGM-0203) (OBRA EN PROCESO), CHIMALHUACÁN
020608040104

ANTECEDENTES:

Creación de espacios para apoyar a familiares de personas hospitalizadas

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente: 1,600 habitantes

DATOS GENERALES

Programa: progra de acciones para el desarrollo.(PAD)

UTEPA URBANIZACIONES, TERRACERIA Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

Localización: calle villa victoria lte.25, Barrio Canteros Chimalhuacan Estado de México, Barrio Cantero

Costo de la obra 2017: \$ 2,733,913.08

Ejercido 2017: \$ 1,261,612.75

Fecha de inicio: 01/08/2016

Fecha de terminación: 20/12/2017

DATOS TÉCNICOS:

Contrucción de albergue temporal para familiares de personas en condiciones de hospitalización, cisterna, construccion de barda perimetral, adecuación al proyecto, suministro y colocación de domi informativo y construcción de plaza de acceso



FICHA TÉCNICA

FICHA 566
SEDESEM

NOMBRE DE LA OBRA
89692 PROGRAMA “DE INFRAESTRUCTURA”
020608040201

ANTECEDENTES

El 23 de febrero de 2017 se firma el convenio de coordinación entre el Estado y la Federación, con el fin de contribuir a mejorar la disponibilidad de la infraestructura básica, complementaria y equipamiento, imagen, entorno, ampliación y mejoramiento de la vivienda, y así a las condiciones de habitabilidad de los hogares que se encuentran asentados en las zonas de actuación del programa.

TRABAJOS EJECUTADOS

Ampliación de redes eléctricas, construcción de sistemas de agua potable y construcción de drenajes sanitarios

DATOS GENERALES

PROGRAMA : “DE INFRAESTRUCTURA” (PAD)

Localización: 19 Municipios del Estado de México. Varios.

Costo de la Obra en 2017: \$36'000,000.00

Ejercido 2017: \$36'000,000.00

Fecha de Inicio: 02/01/2017

Fecha de Terminación: 31/12/2017

DATOS TÉCNICOS:

Realización de obras por parte de los municipios ejecutores, de infraestructura social básica en los municipios de más alta marginación en el estado; principalmente de redes eléctricas, agua potable y drenajes sanitarios

BENEFICIOS GENERADOS

12,454 habitantes beneficiados.



FICHA TÉCNICA

FICHA 567
DIFEM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 105760 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 020608040201

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México concentra su actuar en la asistencia social con acciones que deben realizarse en beneficio de la población, particularmente de aquellos sectores económicos, sociales, culturales y físicamente menos favorecidos, con el objeto de equilibrar las oportunidades de desarrollo y bienestar de los mexiquenses y con el propósito de contribuir al mejoramiento de la alimentación y nutrición de los niños y niñas, mujeres embarazadas; a los Adultos Mayores; a la integración social de las personas con Discapacidad así como a niños de los albergues del DIFEM, se han implementado los programas de Asistencia Alimentaria, Seguridad Alimentaria, Atención a Menores de Cinco Años y el Fondo de Asistencia Social. Estos proyectos operan a través de la entrega de desayunos fríos, desayunos calientes, equipamiento de desayunadores alimentarios en escuelas, apoyo para la implementación y puesta en marcha de proyectos productivos, dotación de fórmula láctea a menores de cinco años, programa preventivo de salud, entrega de ayudas funcionales para personas con discapacidad, adquisición de material de estimulación, entrega de lentes y zapatos confortables para adultos mayores, rehabilitación de la funeraria del DIFEM, así como ropa y calzado para los niños de los albergues del Organismo: láminas, tinacos, pintura, impermeabilizante, adquisición de cobertores y sillas de rueda para adultos mayores y becas para niños y niñas.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de material: 707'425 Bienes

Cobertura: 632,605 Beneficiados

TRABAJOS EJECUTADOS

30 proyectos

Avance Físico 100%

Avance Financiero 100%

BENEFICIOS GENERADOS

Se entregaron 707'425 bienes beneficiando a 632,605 personas, las cuales se encuentran en situación vulnerable; asimismo se continúa con el programa de equipamiento en diferentes escuelas de la entidad con un total de 1,565, desayunadores, lo anterior permite que los mismos continúen proporcionando el servicio.

DATOS GENERALES

Localización: Cobertura Estatal

Costo de la Obra: \$1'128,155,663.00

Fecha de inicio: Enero de 2017

Fecha de terminación: Diciembre de 2017(Existen contratos Pagaderos en el año 2018)



FICHA TÉCNICA

FICHA 568
SGG

NOMBRE DE LA OBRA
107634 ATENCIÓN A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE MÉXICO
020608050201

ANTECEDENTES

Sin antecedente, es el primer ejercicio fiscal que se destinaron recursos.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción en proceso.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : Programa Acciones para el Desarrollo (PAD)

Localización: 11 Municipios del Estado de México, (Toluca, Ecatepec, Chalco, Valle De Chalco, Cuatitlán Izcalli, Naucalpan, Tultitlán, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacan E Ixtapaluca).

Costo de la Obra en 2017: \$30,000,000.00

Ejercido 2017: \$30,000,000.00

Fecha de Inicio: 01/08/2017

Fecha de Terminación: 31/12/2017

DATOS TÉCNICOS:

Se destinaron para la adquisición de vehículos para el personal operativo en el desempeño de la atención a víctimas que sufren violencia de género, para su búsqueda y rescate.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente Beneficiarios: 3 millones de habitantes



FICHA TÉCNICA

FICHA 569
IMEJ

PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 020608060103

ANTECEDENTES

Mediante la campaña “Soy Adolescente y Me Quiero Conocer” se promovieron conferencias en escuelas de nivel medio superior y superior, que permitieron ampliar las oportunidades de información y capacitación en materia de plan de vida.

Desarrollo del Adolescente

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Con la campaña “Soy Adolescente y Me Quiero Conocer” se logró beneficiar a 6 mil 444 jóvenes, en 21 municipio del estado de México logrando con ello concientizarlos en temas de salud sexual.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : Programa Acciones para el Desarrollo (PAD)

Localización: Municipios del Estado de México, Varios.

Costo de las Acciones en 2017: 1 millón de pesos

Ejercido 2017: 1 millón de pesos

Fecha de Inicio: 01/01/2017

Fecha de Terminación: 31/12/2017

DATOS TÉCNICOS:

De la Campaña “Soy Adolescente y me Quiero Conocer” se realizaron 50 conferencias lo que permitió cumplir con la meta anual en un 100 por ciento.



FICHA TÉCNICA

FICHA 570
IMEJ

ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD 020608060202

ANTECEDENTES

Esta acción tiene el propósito de acercar a los municipios los servicios que ofrece el Gobierno del Estado de México en materia de salud, educación, tecnología, deportes, cultura, descuentos, información sexual, empleo, y recreación, así como exposiciones culturales para los Jóvenes.

Atender y operar las acciones de uso de los centros de atención a los jóvenes. Fortalecimiento de las Instancias Municipales de la Juventud. Realizar giras de servicios de apoyo a la juventud.

Acción terminada.

DATOS GENERALES

PROGRAMA : Programa Acciones para el Desarrollo (PAD)

BENEFICIOS GENERADOS

Se benefició a 30 municipios del Estado México acercando los servicios con los que cuenta el Gobierno del Estado de México en materia de juventud. Con estas giras de servicio se logró beneficiar a 15 mil jóvenes mexiquenses.

Localización: Municipios del Estado de México, Varios.

Costo de las Acciones en 2017: 6 millones 500 mil pesos

Ejercido 2017: 6 millones 500 mil pesos

Fecha de Inicio: 01/01/2017

Fecha de Terminación: 31/12/2017

DATOS TÉCNICOS:

Se realizaron 30 giras de 30 programadas, lo que equivale a un 100 por ciento de su cumplimiento.






FINALIDAD 03

DESARROLLO ECONÓMICO





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017



MISIONES Y FERIAS INTERNACIONALES 2017

No.	Empresa Participante	Feria	Fecha	Lugar
1	Foot Confort, S.A.	“Expo Co-Shoes 2016”	Del 05 al 06 de octubre de 2016	Alicante, España
2	El Rancheron de Nopaltepec	“Expo Guilfood Dubai”	Del 21 de Febrero al 02 de Marzo de 2016	Emiratos Árabes Unidos
3	El Rancheron de Nopaltepec	“16th China International Food”	Del 29 de Junio al 01 de Julio de 2016	Guangzhou, China
4	El Rancheron de Nopaltepec	“Sial París: International Food Business”	Del 16 al 20 de Octubre de 2016	París, Francia
5	Mundo Mágico de Piñatas	“Arte la Plata”	Del 06 al 10 de Abril de 2016	La Plata, Argentina
6	Café en Grano “El Sueño”	“COTECA Hamburgo 2016, Feria del Café”	Del 07 al 09 de Septiembre de 2016	Hamburgo, Alemania
7	Foot Comfort	“EXPOCORIUM”	Del 21 al 23 de Septiembre de 2016	Medellín, Colombia
8	Mónica Salgado	“EXPOCORIUM”	Del 21 al 23 de Septiembre de 2016	Medellín, Colombia
9	Grupo Aguaviento, S.A de C.V	“Programa de Liderazgo Empresarial Internacional” (PLEI-ITESM)	Junio de 2017	Región de Norteamérica
10	Politubos de México S.A de C.V	“Programa de Liderazgo Empresarial Internacional” (PLEI-ITESM)	Junio de 2017	Región de Sudamérica
11	Grupo Nafka de Tlalnepantla	“Programa de Liderazgo Empresarial Internacional” (PLEI-ITESM)	Junio de 2017	Región de Norteamérica

MISIONES Y FERIAS INTERNACIONALES 2017

No.	Empresa Participante	Feria	Fecha	Lugar
12	Tecnología de Reciclaje S.A de C.V	“Programa de Liderazgo Empresarial Internacional” (PLEI-ITESM)	Junio de 2017	Región de Sudamérica
13	Mazamex S. de R.L de C.V	“Programa de Liderazgo Empresarial Internacional” (PLEI-ITESM)	Junio de 2017	Región de Asia
14	Rheomod de México S.AP.I de C.V	“Programa de Liderazgo Empresarial Internacional” (PLEI-ITESM)	Junio de 2017	Región de Asia
15	Yobel Supply Chain Managemet	“Cosmoprof North America de Las Vegas”	Del 09 al 11 de Julio de 2017	La Vegas, Nevada , E.U.A.
16	Café en Grano El Sueño	“Fispal Service 2017”	Del 06 al 09 de Junio de 2017	Sao Paulo, Brasil
17	Café en Grano El Sueño	“Zona Cafetalera ExpoHore 2017”	Del 20 al 22 de Junio del 2017	Heredia, Costa Rica
18	Café en Grano El Sueño	“IFT Food Expo Las Vegas “	Del 25 al 28 de Junio del 2017	Las Vegas, Nevada, E.UA.
19	Bomosa	“Annual Investment Meeting for Star Ups”	Del 02 al 04 de Abril del 2017	Dubái, Emiratos Árabes
20	Bomosa	“SIAL China”	Del 17 al 20 de Mayo de 2017	Shanghai, China
21	Café en Grano El Sueño	“Food Tec– India 2017”	Del 21 al 23 de Agosto de 2017	Nueva Delhi, India
22	Café en Grano El Sueño	“Ferma Gourmet 2017”	Del 25 al 27 de Agosto del 2017	Barbastro, España.

030101010202

ANEXO 2
SEDECO

PROYECTOS Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 2017

Concepto	Asesorías Técnicas en Comercio Exterior	Proyectos de Exportación	Exportaciones Millones de dólares
Enero	25	12	1,099.00
Febrero	30	12	1,251.00
Marzo	30	12	1,442.00
Abril	30	12	1,270.00
Mayo	30	12	1,419.00
Junio	30	12	1,424.00
Julio	30	12	1,286.00
Agosto	30	12	1,431.00
Septiembre	30	12	1,353.00
Octubre	30	12	1,402.00
Noviembre	30	12	1,424.00
Diciembre*	25	12	149.00
Total	350	144	14,950.00

030102010102

ANEXO 3
SECTRAB

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÈXICO PARA HIJOS DE TRABAJADORES

MUNICIPIO	MONTO TOTAL	BECAS OTORGADAS
Acambay	\$40,150.00	17
Acolman	\$113,650.00	51
Aculco	\$17,450.00	9
Almoloya de Alquisiras	\$3,800.00	2
Almoloya de Juárez	\$243,650.00	106
Almoloya del Rio	\$5,100.00	3
Amatepec	\$9,650.00	4
Amecameca	\$37,600.00	16
Apaxco	\$8,800.00	3
Atenco	\$10,400.00	6
Atizapán	\$8,900.00	5
Atizapán de Zaragoza	\$1,007,950.00	471
Atlacomulco	\$152,000.00	70
Axapusco	\$1,650.00	1
Ayapango	\$3,800.00	2
Calimaya	\$77,050.00	30
Capulhuac	\$45,300.00	22
Chalco	\$352,700.00	182
Chapa de Mota	\$3,500.00	2
Chapultepec	\$15,650.00	7
Chiautla	\$3,500.00	1

030102010102

ANEXO 3
SECTRAB

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÈXICO PARA HIJOS DE TRABAJADORES

MUNICIPIO	MONTO TOTAL	BECAS OTORGADAS
Chicoloapan	\$69,950.00	31
Chiconcuac	\$2,000.00	1
Chimalhuacán	\$55,150.00	25
Coacalco de Berriozábal	\$218,500.00	92
Coatepec de Harinas	\$3,900.00	2
Cocotitlán	\$30,950.00	17
Coyotepec	\$97,650.00	47
Cuautitlán México	\$867,450.00	437
Cuautitlán Izcalli	\$1,002,500.00	483
Donato Guerra	\$41,850.00	19
Ecatepec de Morelos	\$1,078,250.00	537
Ecatzingo	\$5,700.00	2
El Oro	\$58,550.00	24
Huehuetoca	\$481,850.00	229
Huixquilucan	\$37,900.00	18
Isidro Fabela	\$7,900.00	4
Ixtapaluca	\$2,599,800.00	1,290
Ixtapan de la Sal	\$102,500.00	46
Ixtapan del Oro	\$28,100.00	15
Ixtlahuaca	\$253,400.00	107
Jaltenco	\$13,000.00	5
Jiquipilco	\$87,000.00	42

030102010102

ANEXO 3
SECTRAB

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÈXICO PARA HIJOS DE TRABAJADORES

MUNICIPIO	MONTO TOTAL	BECAS OTORGADAS
Jocotitlán	\$149,750.00	69
Joquicingo	\$40,300.00	21
Juchitepec	\$17,600.00	7
La Paz	\$375,550.00	198
Lerma	\$372,050.00	174
Malinalco	\$19,450.00	10
Melchor Ocampo	\$155,850.00	80
Metepec	\$490,600.00	212
Morelos	\$2,000.00	1
Naucalpan de Juárez	\$587,200.00	293
Nextlalpan	\$43,950.00	21
Nezahualcóyotl	\$481,700.00	230
Nicolás Romero	\$768,900.00	372
Nopaltepec	\$8,600.00	5
Ocoyoacac	\$82,800.00	38
Ocuilan	\$30,700.00	14
Otumba	\$9,750.00	4
Otzolotepec	\$83,300.00	37
Ozumba	\$1,700.00	1
Rayón	\$155,800.00	73
San Antonio la Isla	\$34,400.00	16
San Felipe del Progreso	\$14,000.00	7

030102010102

ANEXO 3
SECTRAB

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÈXICO PARA HIJOS DE TRABAJADORES

MUNICIPIO	MONTO TOTAL	BECAS OTORGADAS
San José del Rincón	\$1,800.00	1
San Martín de las Pirámides	\$3,600.00	2
San Mateo Atenco	\$175,100.00	77
San Simón de Guerrero	\$1,800.00	1
Tecámac	\$217,700.00	101
Tejupilco	\$81,050.00	40
Temamatla	\$7,450.00	4
Temascalapa	\$13,650.00	6
Temascalcingo	\$63,150.00	30
Temascaltepec	\$10,950.00	5
Temoaya	\$29,550.00	13
Tenancingo	\$44,600.00	21
Tenango del Aire	\$9,800.00	5
Tenango del Valle	\$72,700.00	34
Teoloyucan	\$110,450.00	54
Teotihuacán	\$24,700.00	11
Tepetlaoxtoc	\$1,650.00	1
Tepetzotlán	\$262,050.00	129
Tequixquiac	\$13,700.00	4
Texcaltitlán	\$2,450.00	1
Texcalyacac	\$17,300.00	9
Texcoco	\$21,900.00	10
Tezoyuca	\$7,000.00	3

030102010102

ANEXO 3
SECTRAB

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÈXICO PARA HIJOS DE TRABAJADORES

MUNICIPIO	MONTO TOTAL	BECAS OTORGADAS
Tianguistenco	\$248,500.00	107
Timilpan	\$23,400.00	12
Tlalmanalco	\$58,050.00	28
Tlalnepantla de Baz	\$702,800.00	344
Tlatlaya	\$3,500.00	1
Toluca	\$2,189,650.00	961
Tonatitla	\$6,200.00	3
Tonatico	\$13,900.00	5
Tultepec	\$289,900.00	132
Tultitlán	\$695,850.00	324
Valle de Bravo	\$55,500.00	24
Valle de Chalco de Solidaridad	\$198,000.00	98
Villa de Allende	\$35,150.00	18
Villa del Carbón	\$5,200.00	2
Villa Guerrero	\$37,800.00	18
Villa Victoria	\$47,850.00	25
Xalatlaco	\$73,150.00	36
Xonacatlán	\$52,250.00	23
Zacazonapan	\$8,050.00	3
Zacualpan	\$3,500.00	1
Zinacantepec	\$353,050.00	157
Zumpango	\$62,550.00	33
Total	\$19,621,000.00	9,297

030102010202

ANEXO 4
SECTRAB

PERIÓDICO OFERTAS DE EMPLEO 2017

PERIODO	USUARIOS	MES REPORTADO
2a Quincena	910	Enero
1a Quincena		Febrero
2a Quincena	2,117	
1a Quincena		Marzo
2a Quincena	2,122	
1a Quincena		Abril
2a Quincena	1,107	
1a Quincena		Mayo
2a Quincena	1,531	
1a Quincena		Junio
2a Quincena	1,992	
1a Quincena		Julio
2a Quincena	2,230	
1a Quincena		Agosto
2a Quincena	3,226	
1a Quincena		Septiembre
2a Quincena		
1a Quincena		Octubre
2a Quincena	3,848	
1a Quincena		Noviembre
2a Quincena	700	
1a Quincena	400	Diciembre
Total	20,183	

030102010202

ANEXO 5
SECTRAB

REVISTA EMPLEO Y CAPACITACIÓN 2017

PERIODO	CANTIDAD	MES REPORTADO
1er Trimestre	0	Enero - Marzo
2° Trimestre	340	Abril - Junio
3er Trimestre	0	Julio - Septiembre
4° Trimestre	340	Octubre - Diciembre
TOTAL	680	

030102010202

ANEXO 6
SECTRAB

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DEL MERCADO LABORAL 2017

NOMBRE DEL ESTUDIO	CANTIDAD	MES REPORTADO
El Impacto de las Nuevas Tecnologías	1	
Empleo y Desempleo 2017. Segundo trimestre	1	Octubre
Producción Manufacturera por Entidad, Empleos Perdidos y Generados	1	
Comportamiento de la actividad Económica en el Estado de México	1	
Indicadores de Productividad en la Industria manufacturera de México 2007-2017	1	Noviembre
Panorama Laboral septiembre 2017	1	
El Mercado Laboral Actual y los Retos del Empleo	1	
Expectativas Laborales para el Futuro	1	Diciembre
Total	35	

030102010202

ANEXO 7
SECTRAB

Centros de Intermediación Laboral (CIL)

Mes	Personas Atendidas
Enero	220
Febrero	264
Marzo	594
Abril	263
Mayo	947
Junio	1,009
Julio	1,225
Agosto	1,524
Septiembre	952
Octubre	822
Noviembre	281
Diciembre	50
Total	8,151

030102010202

ANEXO 8
SECTRABA

COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

NO.	NO. DE CONTROL	NOMBRE DE LA META	MUNICIPIO Y/O LOCALIDAD	METAS				HABITANTES BENEFICIADOS
				UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS			ALCANZADA
1	4918-3865	Atención a buscadores de empleo de grupos vulnerables de la entidad.	Estado de México	Persona	4,288	4,288	-0	4,288

030102010202

ANEXO 9
SECTRAB

ATENCIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

ORE	CANTIDAD	PERIODO
Atacomulco	80	Enero-Diciembre 2017
Ecatepec	921	Enero-Diciembre 2017
Ixtapaluca	5,48	Enero-Diciembre 2017
Naucalpan	6,43	Enero-Diciembre 2017
Nezahualcóyotl	7,72	Enero-Diciembre 2017
Tejupilco	10	Enero-Diciembre 2017
Tlalnepantla	8,47	Enero-Diciembre 2017
Toluca	4,56	Enero-Diciembre 2017
Valle de Bravo	11	Enero-Diciembre 2017
TOTAL	4,288	

COLOCACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS

REGIÓN	MUNICIPIO	COLOCADOS
I	Amecameca	4,113
II	Atacomulco	2,592
III	Chimalhuacan	7,891
IV	Cuautitlán Izcalli	9,791
V	Ecatepec	5,103
VI	Huixquilucan	1,504
VII	Ixtapan de la Sal	536
VIII	Ixtlahuaca	3,234
IX	Lerma	4,584
X	Metepec	1,659
XI	Naucalpan	1,783
XII	Nezahualcóyotl	5,147
XIII	Otumba	491
XIV	Tejupilco	35
XV	Texcoco	3,309
XVI	Tlalnepantla	6,113
XVII	Toluca	9,321
XVIII	Tultitlán	3,674
XIX	Valle de Bravo	90
XX	Zumpango	1,471
	Total General	72,441

30102010202

ANEXO 11
SECTRAB

FERIAS DE EMPLEO

REGIÓN	MUNICIPIO	EVENTOS
I	Amecameca	2
II	Atacomulco	1
III	Chimalhuacan	3
IV	Cuautitlán Izcalli	3
V	Ecatepec	2
VI	Huixquilucan	2
VII	Ixtapan de la Sal	0
VIII	Ixtlahuaca	2
IX	Lerma	5
X	Metepec	4
XI	Naucalpan	0
XII	Nezahualcóyotl	1
XIII	Otumba	0
XIV	Tejupilco	0
XV	Texcoco	1
XVI	Tlalnepantla	1
XVII	Toluca	4
XVIII	Tultitlán	1
XIX	Valle de Bravo	0
XX	Zumpango	3
Total		35

030102010302

ANEXO 12
SECTRAB

BECAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Municipio	Inscritos	Egresados	Colocados
Acambay de Ruíz Castañeda	25	25	25
Acolman	50	42	39
Aculco	65	62	62
Almoloya de Alquisiras	24	20	20
Almoloya de Juárez	50	38	39
Amanalco	25	21	12
Amatepec	50	41	41
Amecameca	140	131	125
Apaxco	25	18	13
Atenco	25	20	20
Atizapán de Zaragoza	112	107	81
Atlacomulco	225	214	202
Atlautla	75	72	63
Ayapango	25	23	23
Chalco	393	355	301
Chapa de mota	25	24	24
Chicoloapan	125	125	110
Chiconcuac	25	25	21
Chimalhuacán	197	189	171
Coacalco de Berriozábal	287	273	176
Cocotitlán	50	49	48
Coyotepec	25	25	25

030102010302

ANEXO 12
SECTRAB

BECAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Municipio	Inscritos	Egresados	Colocados
Cuautitlán	125	114	92
Cuautitlán Izcalli	215	184	166
Donato Guerra	25	20	17
Ecatepec de Morelos	539	482	380
Ecatzingo	25	22	22
El Oro	50	46	40
Huehuetoca	155	119	113
Huixquilucan	25	23	23
Ixtapaluca	199	183	133
Ixtlahuaca	100	94	90
Jaltenco	50	50	44
Jiquipilco	25	23	23
Jocotitlán	50	47	47
Juchitepec	95	85	82
La Paz	50	49	49
Luvianos	25	25	25
Metepec	45	40	41
Mexicaltzingo	25	21	20
Morelos	25	20	20
Naucalpan de Juárez	417	404	368
Nezahualcóyotl	707	662	626
Nicolás Romero	145	138	120
Nopaltepec	25	25	25
Ocoyoacac	25	24	24

030102010302

ANEXO 12
SECTRAB

BECAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Municipio	Inscritos	Egresados	Colocados
Otumba	50	46	44
Ozumba	100	93	93
Polotitlán	25	23	23
San Martín de las Pirámides	50	43	34
San Mateo Atenco	25	20	20
San Simón de Guerrero	25	23	23
Sultepec	25	25	25
Tecámac	175	172	170
Tejupilco	50	48	48
Temamatla	50	46	46
Temascalapa	25	25	24
Temascalcingo	100	100	94
Temascaltepec	25	23	23
Tenango del Valle	25	23	23
Teotihuacán	50	47	37
Tepetlixpa	25	25	25
Tepotzotlán	40	36	36
Tequixquiac	75	70	67
Texcaltitlán	49	42	42
Texcoco	100	91	83
Timilpan	25	21	21
Tlalmanalco	100	76	74
Tlalnepantla de Baz	297	264	215

030102010302

ANEXO 12
SECTRAB

BECAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Municipio	Inscritos	Egresados	Colocados
Toluca	616	574	531
Tonanitla	25	16	18
Tultepec	165	157	130
Tultitlán	134	126	111
Valle de Bravo	50	35	33
Valle de Chalco Solidaridad	200	187	171
Villa de Allende	25	23	23
Villa del Carbón	100	94	91
Villa Guerrero	25	25	25
Villa Victoria	25	21	12
Zacazonapan	25	21	13
Zinacantepec	75	56	57
Zumpango	50	45	36
Total General	8,236	7,561	6,772

030201010101

ANEXO 13
SEDAGRO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, SEMILLA MEJORADA Y DIÉSEL

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Acambay	2,173.37	Diciembre 2017 (Hectárea)
Acolman	69.54	Diciembre 2017
Aculco	1,372.66	Diciembre 2017
Almoloya de Alquisiras	529.20	Diciembre 2017
Almoloya de Juárez	4,531.70	Diciembre 2017
Almoloya del Río	4.00	Diciembre 2017
Amanalco	490.73	Diciembre 2017
Amatepec	2,412.50	Diciembre 2017
Amecameca	684.00	Diciembre 2017
Apaxco	384.96	Diciembre 2017
Atenco	170.50	Diciembre 2017
Atizapan	280.00	Diciembre 2017
Atizapán de Zaragoza	14.00	Diciembre 2017
Atlacomulco	1,485.21	Diciembre 2017
Atlautla	580.50	Diciembre 2017
Axapusco	228.59	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 13
SEDAGRO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, SEMILLA MEJORADA Y DIÉSEL

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Ayapango	485.00	Diciembre 2017
Calimaya	945.48	Diciembre 2017
Capulhuac	46.60	Diciembre 2017
Coacalco de Berriozábal	9.33	Diciembre 2017
Coatepec Harinas	356.47	Diciembre 2017
Cocotitlán	334.50	Diciembre 2017
Coyotepec	19.00	Diciembre 2017
Cuautitlán	194.74	Diciembre 2017
Cuautitlán Izcalli	17.92	Diciembre 2017
Chalco	328.04	Diciembre 2017
Chapa de Mota	483.56	Diciembre 2017
Chapultepec	15.00	Diciembre 2017
Chiautla	105.00	Diciembre 2017
Chicoloapan	215.00	Diciembre 2017
Chiconcuac	14.00	Diciembre 2017
Chimalhuacán	51.00	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 13
SEDAGRO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, SEMILLA MEJORADA Y DIÉSEL

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Donato Guerra	448.71	Diciembre 2017
Ecatepec de Morelos	13.00	Diciembre 2017
Ecatzingo	199.00	Diciembre 2017
Huehuetoca	527.95	Diciembre 2017
Hueypoxtla	358.18	Diciembre 2017
Huixquilucan	375.00	Diciembre 2017
Isidro Fabela	154.50	Diciembre 2017
Ixtapaluca	1,627.00	Diciembre 2017
Ixtapan de la Sal	152.78	Diciembre 2017
Ixtapan del Oro	41	Diciembre 2017
Ixtlahuaca	1,986.25	Diciembre 2017
Xalatlaco	1,458.50	Diciembre 2017
Jaltenco	164.00	Diciembre 2017
Jilotepec	1,808.24	Diciembre 2017
Jilotzingo	56.00	Diciembre 2017
Jiquipilco	1,608.46	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 13
SEDAGRO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, SEMILLA MEJORADA Y DIÉSEL

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Jocotitlán	1,947.22	Diciembre 2017
Joquicingo	490.00	Diciembre 2017
Juchitepec	824.01	Diciembre 2017
Lerma	453.29	Diciembre 2017
Luvianos	1,389.80	Diciembre 2017
Malinalco	427.62	Diciembre 2017
Melchor Ocampo	136.50	Diciembre 2017
Metepec	320.14	Diciembre 2017
Mexicaltzingo	5.00	Diciembre 2017
Morelos	510.69	Diciembre 2017
Naucalpan de Juárez	158.91	Diciembre 2017
Nezahualcóyotl	15.00	Diciembre 2017
Nextlalpan	367.50	Diciembre 2017
Nicolás Romero	612.78	Diciembre 2017
Nopaltepec	463.27	Diciembre 2017
Ocuilán	354.64	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 13
SEDAGRO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, SEMILLA MEJORADA Y DIÉSEL

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Ocoyoacac	91.50	Diciembre 2017
El Oro	447.07	Diciembre 2017
Otumba	212.64	Diciembre 2017
Otzoloapan	328.00	Diciembre 2017
Otzolotepec	603.86	Diciembre 2017
Ozumba	450.50	Diciembre 2017
La paz	150.00	Diciembre 2017
Polotitlán	914.62	Diciembre 2017
Rayón	218.52	Diciembre 2017
San Antonio la Isla	138.00	Diciembre 2017
San Felipe del Progreso	1644.81	Diciembre 2017
San José del Rincón	1,292.08	Diciembre 2017
San Martín de las Pirámides	30.89	Diciembre 2017
San Mateo Atenco	16.00	Diciembre 2017
San Simón de Guerrero	22.00	Diciembre 2017
Santo Tomas	270.00	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 13
SEDAGRO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, SEMILLA MEJORADA Y DIÉSEL

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Soyaniquilpan de Juárez	530.26	Diciembre 2017
Sultepec	838.30	Diciembre 2017
Tecámac	254.41	Diciembre 2017
Tejupilco	2,556.15	Diciembre 2017
Temamatla	121.00	Diciembre 2017
Temascalapa	388.81	Diciembre 2017
Temascalcingo	1,551.81	Diciembre 2017
Temascaltepec	893.00	Diciembre 2017
Temoaya	1,215.58	Diciembre 2017
Tenancingo	553.66	Diciembre 2017
Tenango del Aire	287.80	Diciembre 2017
Tenango del Valle	1,329.20	Diciembre 2017
Teoloyucan	241.00	Diciembre 2017
Teotihuacán	147.39	Diciembre 2017
Tepetlaoxtoc	474.00	Diciembre 2017
Tepetlixpa	297.00	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 13
SEDAGRO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, SEMILLA MEJORADA Y DIÉSEL

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tepotzotlán	904.38	Diciembre 2017
Tequixquiac	1,140.40	Diciembre 2017
Texcaltitlán	755.20	Diciembre 2017
Texcalyacac	6.00	Diciembre 2017
Texcoco	549.19	Diciembre 2017
Tezoyuca	36.00	Diciembre 2017
Tianguistenco	1,393.20	Diciembre 2017
Timilpan	387.34	Diciembre 2017
Tlalmanalco	278.50	Diciembre 2017
Tlatlaya	1,269.50	Diciembre 2017
Toluca	1,994.80	Diciembre 2017
Tonatico	175.71	Diciembre 2017
Tonanitla	318.15	Diciembre 2017
Tultepec	238.74	Diciembre 2017
Tultitlan	25.00	Diciembre 2017
Valle de Bravo	420.30	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 13
SEDAGRO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, SEMILLA MEJORADA Y DIÉSEL

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Villa de Allende	1,394.28	Diciembre 2017
Villa del Carbón	384.28	Diciembre 2017
Villa Guerrero	1,233.21	Diciembre 2017
Villa Victoria	1,439.28	Diciembre 2017
Xonacatlán	430.32	Diciembre 2017
Zacazonapan	339.00	Diciembre 2017
Xonacatlán	430.32	Diciembre 2017
Zacazonapan	339.00	Diciembre 2017
Zacualpan	943.50	Diciembre 2017
Zinacantepec	1,069.23	Diciembre 2017
Zumpahuacán	77.00	Diciembre 2017
Zumpango	1,544.54	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 14
SEDAGRO

APOYOS ESPECIALES EN INSUMOS AGRÍCOLAS

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Acambay	7	Diciembre 2017 (grupo)
Aculco	5	Diciembre 2017
Almoleya de Alquisiras	1	Diciembre 2017
Almoleya de Juárez	10	Diciembre 2017
Amanalco	11	Diciembre 2017
Amecameca	1	Diciembre 2017
Atlacomulco	8	Diciembre 2017
Atlautla	1	Diciembre 2017
Cocotitlán	1	Diciembre 2017
Chapa de Mota	1	Diciembre 2017
Ecatzingo	2	Diciembre 2017
Ixtapan de la Sal	1	Diciembre 2017
Ixtapan del Oro	2	Diciembre 2017
Ixtlahuaca	7	Diciembre 2017
Xalatlaco	1	Diciembre 2017
Jilotepec	6	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 14
SEDAGRO

APOYOS ESPECIALES EN INSUMOS AGRÍCOLAS

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Jiquipilco	7	Diciembre 2017
Jocotitlán	9	Diciembre 2017
Joquicingo	1	Diciembre 2017
Juchitepec	1	Diciembre 2017
Malinalco	2	Diciembre 2017
Meteppec	1	Diciembre 2017
Morelos	4	Diciembre 2017
Nicolás Romero	2	Diciembre 2017
Ocuilán	1	Diciembre 2017
El Oro	2	Diciembre 2017
Ozumba	1	Diciembre 2017
San Felipe del Progreso	6	Diciembre 2017
San José del Rincón	9	Diciembre 2017
Soyaniquilpan	1	Diciembre 2017
Temascalcingo	4	Diciembre 2017
Temascaltepec	6	Diciembre 2017
Temoaya	4	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 14
SEDAGRO

APOYOS ESPECIALES EN INSUMOS AGRÍCOLAS

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tenancingo	2	Diciembre 2017
Tenango del Aire	1	Diciembre 2017
Tenango del Valle	2	Diciembre 2017
Tepetlixpa	1	Diciembre 2017
Tepotzotlán	1	Diciembre 2017
Texcaltitlán	3	Diciembre 2017
Tianguistenco	1	Diciembre 2017
Timilpan	5	Diciembre 2017
Toluca	5	Diciembre 2017
Tonatico	1	Diciembre 2017
Valle de Bravo	2	Diciembre 2017
Villa de Allende	4	Diciembre 2017
Villa del Carbón	5	Diciembre 2017
Villa Victoria	21	Diciembre 2017
Zacualpan	1	Diciembre 2017
Zinacantepec	1	Diciembre 2017

030201010101

ANEXO 14
SEDAGRO

APOYOS ESPECIALES EN INSUMOS AGRÍCOLAS

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Zumpahuacán	2	Diciembre 2017
Zumpango	1	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 15
SEDAGRO

INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL VEGETATIVO

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Acambay	917.74	Diciembre 2017 (Hectárea)
Acolman	65.00	Diciembre 2017
Aculco	997.09	Diciembre 2017
Almoleya de Alquisiras	51.00	Diciembre 2017
Almoleya de Juárez	2,613.00	Diciembre 2017
Almoleya del Río	82.00	Diciembre 2017
Amanalco	194.72	Diciembre 2017
Amatepec	3,638.00	Diciembre 2017
Amecameca	184.46	Diciembre 2017
Apaxco	71.37	Diciembre 2017
Atenco	2.00	Diciembre 2017
Atlacomulco	555.46	Diciembre 2017
Atlautla	203.36	Diciembre 2017
Axapusco	5,431.78	Diciembre 2017
Ayapango	106.64	Diciembre 2017
Calimaya	414.00	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 15
SEDAGRO

INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL VEGETATIVO

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Capulhuac	55.20	Diciembre 2017
Coacalco de Berriozabal	5.00	Diciembre 2017
Coatepec Harinas	798.23	Diciembre 2017
Cocotitlán	198.86	Diciembre 2017
Coyotepec	30.00	Diciembre 2017
Cuautitlán	264.49	Diciembre 2017
Cuautitlán Izcalli	45.00	Diciembre 2017
Chalco	164.21	Diciembre 2017
Chapa de Mota	142.95	Diciembre 2017
Chapultepec	155.00	Diciembre 2017
Chiautla	14.00	Diciembre 2017
Chicoloapan	246.00	Diciembre 2017
Chiconcuac	2.00	Diciembre 2017
Donato Guerra	223.30	Diciembre 2017
Ecatzingo	1.00	Diciembre 2017
Huehuetoca	140.00	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 15
SEDAGRO

INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL VEGETATIVO

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Hueypoxtla	2,359.65	Diciembre 2017
Isidro Fabela	25.00	Diciembre 2017
Ixtapaluca	645.00	Diciembre 2017
Ixtapan de la Sal	74.00	Diciembre 2017
Ixtapan del Oro	458.50	Diciembre 2017
Ixtlahuaca	504.40	Diciembre 2017
Xalatlaco	20.00	Diciembre 2017
Jaltenco	62.00	Diciembre 2017
Jilotepec	1,582.39	Diciembre 2017
Jiquipilco	2,161.54	Diciembre 2017
Jocotitlán	962.01	Diciembre 2017
Joquicingo	270.00	Diciembre 2017
Juchitepec	227.92	Diciembre 2017
Lerma	225.23	Diciembre 2017
Luvianos	5,267.50	Diciembre 2017
Malinalco	124.00	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 15
SEDAGRO

INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL VEGETATIVO

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Melchor Ocampo	30.00	Diciembre 2017
Metepec	204.00	Diciembre 2017
Mexicaltzingo	46.00	Diciembre 2017
Morelos	116.88	Diciembre 2017
Naucalpan de Juárez	37.00	Diciembre 2017
Nextlalpan	266.22	Diciembre 2017
Nicolás Romero	42.00	Diciembre 2017
Nopaltepec	915.00	Diciembre 2017
Ocuilán	76.85	Diciembre 2017
Ocoyoacac	1.00	Diciembre 2017
El Oro	258.56	Diciembre 2017
Otumba	1,135.00	Diciembre 2017
Otzoloapan	348.20	Diciembre 2017
Otzolotepec	267.47	Diciembre 2017
Ozumba	181.20	Diciembre 2017
La Paz	60.00	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 15
SEDAGRO

INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL VEGETATIVO

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Polotitlán	147.13	Diciembre 2017
Rayón	110.00	Diciembre 2017
San Antonio la Isla	60.00	Diciembre 2017
San Felipe del Progreso	1,067.04	Diciembre 2017
San José del Rincón	494.68	Diciembre 2017
San Martín de las Pirámides	2.00	Diciembre 2017
San Mateo Atenco	3.00	Diciembre 2017
San Simón de Guerrero	136.00	Diciembre 2017
Santo Tomas	735.00	Diciembre 2017
Soyaniquilpan de Juárez	166.05	Diciembre 2017
Sultepec	104.00	Diciembre 2017
Tecámac	350.00	Diciembre 2017
Tejupilco	3,218.18	Diciembre 2017
Temamatla	127.80	Diciembre 2017
Temascalapa	2,789.09	Diciembre 2017
Temascalcingo	332.61	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 15
SEDAGRO

INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL VEGETATIVO

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Temascaltepec	133.20	Diciembre 2017
Temoaya	214.00	Diciembre 2017
Tenancingo	677.82	Diciembre 2017
Tenango del Aire	425.44	Diciembre 2017
Tenango del Valle	527.00	Diciembre 2017
Teoloyucan	37.74	Diciembre 2017
Teotihuacán	160.00	Diciembre 2017
Tepetlixpa	117.09	Diciembre 2017
Tepotzotlán	202.00	Diciembre 2017
Tequixquiac	430.69	Diciembre 2017
Texcaltitlán	103.20	Diciembre 2017
Texcalyacac	30.00	Diciembre 2017
Texcoco	226.10	Diciembre 2017
Tianguistenco	609.40	Diciembre 2017
Timilpan	390.42	Diciembre 2017
Tlalmanalco	99.26	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 15
SEDAGRO

INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL VEGETATIVO

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tlatlaya	7,040.00	Diciembre 2017
Toluca	1,579.00	Diciembre 2017
Tonatico	111.49	Diciembre 2017
Tonanitla	96.45	Diciembre 2017
Tultepec	45.00	Diciembre 2017
Tultitlan	115.00	Diciembre 2017
Valle de Bravo	339.17	Diciembre 2017
Villa de Allende	741.32	Diciembre 2017
Villa del Carbón	399.28	Diciembre 2017
Villa Guerrero	139.40	Diciembre 2017
Villa Victoria	1,168.09	Diciembre 2017
Xonacatlán	40.00	Diciembre 2017
Zacazonapan	474.31	Diciembre 2017
Zacualpan	141.50	Diciembre 2017
Zinacantepec	149.00	Diciembre 2017
Zumpahuacán	104.00	Diciembre 2017
Zumpango	893.67	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 16
SEDAGRO

INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL VEGETATIVO (ACOLCHADO)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Amecameca	21	Diciembre 2017 (hectárea)
Atlautla	232	Diciembre 2017
Ayapango	21	Diciembre 2017
Cocotitlán	17	Diciembre 2017
Ecatzingo	54	Diciembre 2017
Juchitepec	3	Diciembre 2017
Ozumba	181	Diciembre 2017
Temamatla	3	Diciembre 2017
Tenango del Aire	25	Diciembre 2017
Tepetlixpa	189	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 17
SEDAGRO

ALTA PRODUCTIVIDAD

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Acambay	2,045.57	Diciembre 2017 (hectárea)
Aculco	3,128.46	Diciembre 2017
Almoloya de Alquisiras	254.86	Diciembre 2017
Almoloya de Juárez	5,350.12	Diciembre 2017
Almoloya del Río	14.00	Diciembre 2017
Amanalco	489.96	Diciembre 2017
Atlacomulco	631.02	Diciembre 2017
Calimaya	725.56	Diciembre 2017
Capulhuac	20.00	Diciembre 2017
Coatepec Harinas	168.80	Diciembre 2017
Chalco	3,098.27	Diciembre 2017
Chapa de Mota	102.15	Diciembre 2017
Chapultepec	290.05	Diciembre 2017
Chiautla	20.00	Diciembre 2017
Donato Guerra	295.09	Diciembre 2017
Huehuetoca	105.80	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 17
SEDAGRO

ALTA PRODUCTIVIDAD

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Ixtapan de la Sal	727.13	Diciembre 2017
Ixtapan del Oro	2,257.28	Diciembre 2017
Ixtlahuaca	1,762.18	Diciembre 2017
Xalatlaco	348.12	Diciembre 2017
Jilotepec	4,997.14	Diciembre 2017
Jiquipilco	5,007.36	Diciembre 2017
Jocotitlán	3,629.70	Diciembre 2017
Joquicingo	18.00	Diciembre 2017
Lerma	409.31	Diciembre 2017
Malinalco	256.01	Diciembre 2017
Metepiec	112.40	Diciembre 2017
Mexicaltzingo	22.27	Diciembre 2017
Morelos	354.66	Diciembre 2017
Naucalpan de Juárez	231.80	Diciembre 2017
Nextlalpan	80.00	Diciembre 2017
Nicolás Romero	333.37	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 17
SEDAGRO

ALTA PRODUCTIVIDAD		
Municipio	Cantidad	Mes reportado
Ocuilán	9.00	Diciembre 2017
El Oro	191.65	Diciembre 2017
Otzolotepec	111.53	Diciembre 2017
Polotitlán	217.00	Diciembre 2017
Rayón	153.00	Diciembre 2017
San Antonio la Isla	50.00	Diciembre 2017
San Felipe del Progreso	1,457.76	Diciembre 2017
San José del Rincón	1,536.95	Diciembre 2017
San Mateo Atenco	10.25	Diciembre 2017
Soyaniquilpan de Juárez	600.92	Diciembre 2017
Temascalapa	696.09	Diciembre 2017
Temascalcingo	2,033.29	Diciembre 2017
Temoaya	1,509.89	Diciembre 2017
Tenancingo	77.00	Diciembre 2017
Tenango del Valle	767.59	Diciembre 2017
Tepetlaoxtoc	300.00	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 17
SEDAGRO

ALTA PRODUCTIVIDAD

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tepetzotlán	208.52	Diciembre 2017
Texcalyacac	8.00	Diciembre 2017
Texcoco	30.00	Diciembre 2017
Tianguistenco	139.60	Diciembre 2017
Timilpan	163.00	Diciembre 2017
Toluca	1,731.72	Diciembre 2017
Tonatico	947.00	Diciembre 2017
Villa de Allende	491.18	Diciembre 2017
Villa del Carbón	562.13	Diciembre 2017
Villa Guerrero	83.68	Diciembre 2017
Villa Victoria	2,132.94	Diciembre 2017
Xonacatlán	207.27	Diciembre 2017
Zacualpan	239.59	Diciembre 2017
Zinacantepec	307.68	Diciembre 2017
Zumpahuacán	164.87	Diciembre 2017
Zumpango	1,000.46	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 18
SEDAGRO

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA AGRICULTURA ORGÁNICA

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Amatepec	8	Diciembre 2017 (curso)
Atlautla	6	Diciembre 2017
Axapusco	14	Diciembre 2017
Coatepec Harinas	9	Diciembre 2017
Ecatzingo	3	Diciembre 2017
Juchitepec	5	Diciembre 2017
Lerma	3	Diciembre 2017
Malinalco	8	Diciembre 2017
Nopaltepec	7	Diciembre 2017
Otumba	8	Diciembre 2017
Ozumba	6	Diciembre 2017
San Martín de las Pirámides	10	Diciembre 2017
San Simón de Guerrero	7	Diciembre 2017
Tejupilco	25	Diciembre 2017
Temascalapa	5	Diciembre 2017
Temascaltepec	28	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 18
SEDAGRO

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA AGRICULTURA ORGÁNICA

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tenancingo	9	Diciembre 2017
Teotihuacán	11	Diciembre 2017
Tepetlixpa	4	Diciembre 2017
Villa de Allende	1	Diciembre 2017
Villa del Carbón	4	Diciembre 2017
Villa Guerrero	8	Diciembre 2017
Zacualpan	5	Diciembre 2017
Zinacantepec	2	Diciembre 2017
Zumpahuacán	8	Diciembre 2017
Zumpango	4	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 19
SEDAGRO

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Amatepec	24.0	Diciembre 2017 (hectárea)
Atlautla	19.0	Diciembre 2017
Axapusco	47.0	Diciembre 2017
Coatepec Harinas	24.0	Diciembre 2017
Ecatzingo	9.5	Diciembre 2017
Juchitepec	12.5	Diciembre 2017
Lerma	4.0	Diciembre 2017
Malinalco	24.0	Diciembre 2017
Nopaltepec	18.0	Diciembre 2017
Otumba	24.0	Diciembre 2017
Ozumba	21.0	Diciembre 2017
San Martín de las Pirámides	29.0	Diciembre 2017
San Simón de Guerrero	24.5	Diciembre 2017
Tejupilco	65.0	Diciembre 2017
Temascalapa	25.0	Diciembre 2017
Temascaltepec	72.0	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 19
SEDAGRO

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tenancingo	31.0	Diciembre 2017
Teotihuacán	34.0	Diciembre 2017
Tepetlixpa	14.0	Diciembre 2017
Villa de Allende	3.5	Diciembre 2017
Villa del Carbón	14.0	Diciembre 2017
Villa Guerrero	27.0	Diciembre 2017
Zacualpan	21.0	Diciembre 2017
Zinacantepec	3.0	Diciembre 2017
Zumpahuacán	24.0	Diciembre 2017
Zumpango	6.0	Diciembre 2017

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Acambay	17	Diciembre (14 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Aculco	14	Diciembre (9 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Almoloya de Alquisiras	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Almoloya de Juárez	151	Diciembre (78 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Almoloya del Río	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Analco	5	Diciembre (5 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Amatepec	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Amecameca	13	Diciembre (10 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Apaxco	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Atenco	7	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Atizapán	4	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Atizapan de Zaragoza	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Atlacomulco	22	Diciembre (16 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Atlautla	6	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Aculco	14	Diciembre (9 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Almoloya de Alquisiras	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Almoloya de Juárez	151	Diciembre (78 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Almoloya del Río	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Amanalco	5	Diciembre (5 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Amatepec	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Chiautla	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Chicoloapan	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Chiconcuac	5	Diciembre (5 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Coatepec Harinas	55	Diciembre (40 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Cocotitlán	30	Diciembre (18 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Cuautitlán	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Donato Guerra	13	Diciembre (9 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Ecatepec de Morelos	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
El Oro	12	Diciembre (8 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Huehuetoca	8	Diciembre (6 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Hueypoxtla	36	Diciembre (27 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Isidro Fabela	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Ixtapaluca	38	Diciembre (26 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Ixtapan de la Sal	7	Diciembre (6 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Ixtapan del Oro	26	Diciembre (16 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Ixtlahuaca	59	Diciembre (34 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Jaltenco	2	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Jilotepec	26	Diciembre (22 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Jiquipilco	61	Diciembre (21 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Jocotitlán	56	Diciembre (39 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Joquicingo	5	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Juchitepec	57	Diciembre (34 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
La Paz	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Lerma	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Luvianos	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Malinalco	4	Diciembre (3 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Meteppec	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Mexicaltzingo	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Morelos	11	Diciembre (8 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Naucalpan de Juárez	5	Diciembre (5 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Nextlalpan	7	Diciembre (6 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Nicolás Romero	5	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Nopaltepec	15	Diciembre (10 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Ocoyoacac	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Ocuilán	4	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Otumba	65	Diciembre (14 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Otzoloapan	2	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Otzolotepec	12	Diciembre (8 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Ozumba	16	Diciembre (11 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Polotitlán	11	Diciembre (10 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Rayón	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
San Felipe del Progreso	66	Diciembre (39 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
San José del Rincón	60	Diciembre (39 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
San Martín de las Pirámides	25	Diciembre (14 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
San Mateo Atenco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Santo Tomás	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Soyaniquilpan de Juárez	8	Diciembre (5 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Sultepec	29	Diciembre (11 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tecámac	4	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tejupilco	5	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Temamatla	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Temascalapa	29	Diciembre (29 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Temascalcingo	30	Diciembre (26 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Temascaltepec	3	Diciembre (2 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Temoaya	47	Diciembre (25 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tenancingo	13	Diciembre (5 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tenango del Aire	18	Diciembre (14 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tenango del Valle	55	Diciembre (42 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Teoloyucan	5	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Teotihuacán	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Tepetlaoxtoc	24	Diciembre (14 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tepetlixpa	14	Diciembre (11 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tepetzotlan	5	Diciembre (3 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tequixquiac	7	Diciembre (6 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Texcaltitlán	7	Diciembre (5 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Texcoco	15	Diciembre (9 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tianguistenco	6	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Timilpan	7	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tlalmanalco	10	Diciembre (6 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tlatlaya	3	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Toluca	46	Diciembre (36 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tonanitla	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Tonatico	9	Diciembre (5 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Tultepec	2	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Valle de Bravo	25	Diciembre (14 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Villa de Allende	12	Diciembre (9 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Villa del Carbón	4	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Villa Guerrero	9	Diciembre (8 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Villa Victoria	45	Diciembre (29 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Xalatlaco	7	Diciembre (4 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Xonacatlán	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 20
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Zacualpan	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Zinacantepec	12	Diciembre (8 personas beneficiadas con implementos agrícolas)
Zumpahuacán	1	Diciembre (1 persona beneficiada con implementos agrícolas)
Zumpango	14	Diciembre (12 personas beneficiadas con implementos agrícolas)

030201010304

ANEXO 21
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Aculco	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Almoloya de Alquisiras	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Almoloya de Juárez	10	Diciembre (10 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Amanalco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Atizapán	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Coatepec Harinas	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Donato Guerra	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Ixtapan de la Sal	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Jilotepec	4	Diciembre (4 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Jiquipilco	8	Diciembre (8 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Jocotitlán	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Luvianos	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con tractores agrícolas)

030201010304

ANEXO 21
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Ocoyoacac	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Otzoloapan	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Tejupilco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Temascaltepec	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Tenango del Valle	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Teoloyucan	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Texcaltitlán	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Tianguistenco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Timilpan	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Tlatlaya	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Valle de Bravo	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Villa de Allende	5	Diciembre (5 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Villa del Carbón	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)

030201010304

ANEXO 21
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Villa Guerrero	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Villa Victoria	8	Diciembre (8 personas beneficiadas con tractores agrícolas)
Xalatlaco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Xonacatlán	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)
Zinacantepec	1	Diciembre (1 persona beneficiada con tractor agrícola)

030201010304

ANEXO 22
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE MOTOCULTORES AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Almoloya de Juárez	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
Coatepec Harinas	6	Diciembre (6 personas beneficiadas con motocultor)
Ixtapaluca	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
Naucalpan de Juárez	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
Nextlalpan	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
Nicolás Romero	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
San Antonio la Isla	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
San Martin de las Pirámides	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con motocultor)
Sultepec	8	Diciembre (8 personas beneficiadas con motocultor)
Tenango del Aire	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
Tenango del Valle	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
Tepotzotlán	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
Texcoco	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con motocultor)
Villa de Allende	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)
Villa Guerrero	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con motocultor)
Villa Victoria	1	Diciembre (1 persona beneficiada con motocultor)

030201010304

ANEXO 23
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE SISTEMAS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Acambay	7	Diciembre (7 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Aculco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Almoloya de Juárez	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Apaxco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Atlacomulco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Coatepec Harinas	10	Diciembre (10 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Isidro Fabela	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Ixtapan de la Sal	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Jilotepec	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Jocotitlán	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Joquicingo	24	Diciembre (24 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Otzolotepec	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con sistemas de riego)

030201010304

ANEXO 23
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE SISTEMAS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
San Felipe del Progreso	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Tejupilco	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Temascalcingo	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Tenancingo	5	Diciembre (5 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Tenango del Valle	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Tepetlaoxtoc	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Tepetzotlán	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Texcaltitlán	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Texcoco	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Timilpan	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Tlatlaya	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Villa de Allende	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)
Villa Guerrero	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con sistemas de riego)

030201010304

ANEXO 23
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE SISTEMAS AGRICOLAS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Zacualpan	6	Diciembre (6 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Zumpahuacán	11	Diciembre (11 personas beneficiadas con sistemas de riego)
Zumpango	1	Diciembre (1 persona beneficiada con sistemas de riego)

030201010304

ANEXO 24
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Acolman	1	Diciembre (1 persona beneficiada con proyecto para tecnificar unidad de producción agrícola)
Axapusco	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con proyectos para tecnificación de unidades de producción y poscosecha agrícolas)
Chiautla	1	Diciembre (1 persona beneficiada con proyecto para tecnificar unidad de producción agrícola)
Coatepec Harinas	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con proyectos para tecnificación de unidades de producción agrícolas)
Donato Guerra	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con proyectos para tecnificación de unidades de producción agrícolas)
Ixtapan de la Sal	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con proyectos para tecnificación de unidades de producción agrícolas)
Nicolás Romero	1	Diciembre (1 persona beneficiada con proyecto para tecnificar unidad de producción agrícola)
Otumba	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con proyectos para tecnificación de unidades de producción agrícolas)
San Martin de las Pirámides	1	Diciembre (1 persona beneficiada con proyecto para tecnificar unidad de producción agrícola)
Tejupilco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con proyecto para tecnificar unidad de producción agrícola)

030201010304

ANEXO 24
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Temoaya	1	Diciembre (1 persona beneficiada con proyecto para tecnificar unidad de producción agrícola)
Tepetlaoxtoc	1	Diciembre (1 persona beneficiada con proyecto para tecnificar unidad de producción agrícola)
Villa Guerrero	2	Diciembre (2 personas beneficiadas con proyectos para tecnificación de unidades de producción y poscosecha agrícolas)

030201010304

ANEXO 25
SEDAGRO

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INVERNADEROS)

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Coatepec Harinas	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con invernaderos)
Ixtapan de la Sal	1	Diciembre (1 persona beneficiada con invernadero)
Tejupilco	1	Diciembre (1 persona beneficiada con invernadero)
Tonatico	1	Diciembre (1 persona beneficiada con invernadero)
Zacualpan	3	Diciembre (3 personas beneficiadas con invernaderos)

030401010101

ANEXO 26
IFOMEGEM

BRINDAR ASESORAMIENTO GEOLÓGICO

Municipio	Asesoría	Población beneficiada
Acambay	1	1
Acolman	59	66
Aculco	2	2
Almoleya De Alquisiras	2	3
Almoleya De Juarez	4	4
Amanalco	4	5
Amatepec	3	3
Amecameca	1	1
Apaxco	4	4
Atizapan De Zaragoza	14	23
Atlacomulco	14	14
Atlautla	1	1
Axapusco	25	30
Ayapango	3	3
Calimaya	15	16
Capulhuac	1	1
Chalco	3	3
Chapa De Mota	1	1

030401010101

ANEXO 26
IFOMEGEM

BRINDAR ASESORAMIENTO GEOLÓGICO

Municipio	Asesoría	Población beneficiada
Chicoloapan	2	2
Chimalhuacan	10	19
Chinconcuac	1	1
Coatepec Harinas	1	1
Cocotitlan	1	1
Coyotepec	1	1
Cuautitlan	1	1
Cuautitlan Izcalli	2	2
Ecatzingo	1	1
El Oro	10	33
Huehuetoca	2	2
Hueypoxtla	3	6
Huixquilucan	5	6
Ixtapaluca	5	5
Ixtapan De La Sal	3	3
Ixtapan Del Oro	6	6
Jilotepec	1	1
Jilotzingo	1	1
Jiquipilco	1	1

030401010101

ANEXO 26
IFOMEGEM

BRINDAR ASESORAMIENTO GEOLÓGICO

Municipio	Asesoría	Población beneficiada
Jocotitlan	5	5
Joquicingo	2	3
Juchitepec	3	4
La Paz	7	8
Lerma	18	21
Luvianos	2	2
Manilalco	2	2
Metepec	5	14
Morelos	3	3
Naucalpan	5	5
Nicolas Romero	4	4
Nopaltepec	6	6
Ocuilan	1	1
Otumba	26	28
Otzoloapan	1	1
Otzolotepec	1	1
Polotitlan	2	2
Rayon	2	2
San Antonio La Isla	1	1

030401010101

ANEXO 26
IFOMEGEM

BRINDAR ASESORAMIENTO GEOLÓGICO

Municipio	Asesoría	Población beneficiada
San Felipe Del Progreso	3	3
San Jose Del Rincon	1	1
San Martin De Las Piramides	7	7
Santo Tomas De Los Platanos	4	4
Soyaniquilpan	1	2
Tecamac	3	3
Tejupilco	2	2
Temamatla	4	4
Temascalapa	6	6
Temascalcingo	1	1
Temascaltepec	20	20
Temoaya	1	1
Tenango Del Aire	5	5
Tenango Del Valle	10	11
Teotihuacan	13	18
Tepetlaoxtoc	11	10
Tepetlixpa	1	1
Tepotzotlan	19	19
Texcoco	8	14

030401010101

ANEXO 26
IFOMEGEM

BRINDAR ASESORAMIENTO GEOLÓGICO

Municipio	Asesoría	Población beneficiada
Tezayuca	2	2
Timilpan	4	8
Tlalmanalco	3	3
Tlalnepantla	7	7
Tlatlaya	18	18
Toluca	50	58
Tonatico	1	1
Tultitlan	1	1
Villa De Allende	1	1
Villa Del Carbon	5	5
Villa Guerrero	2	2
Zacazonapan	11	11
Zacualpan	5	5
Zinacantepec	30	30
Zumpahuacan	2	2
Zumpango	2	2

030401010101

ANEXO 27
IFOMEGEM

ELABORAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS, MINEROS Y AMBIENTALES

Municipio	Estudio	Población beneficiada
Acolman	2	100
Amanalco	1	144
Axapusco	1	12
Chimalhuacán	2	658
Ixtapan Del Oro	1	48
San Tomás	1	32

030401010101

ANEXO 27
IFOMEGEM

ELABORAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS, MINEROS Y AMBIENTALES



**INFORME DE CUMPLIMIENTO
DE CONDICIONANTES AMBIENTALES PARA
LA EXTRACCIÓN DE ROCA BASÁLTICA**

MINA MESA EL PEDREGAL

**BIENES COMUNALES DE SAN MIGUEL TENEXTEPEC
MUNICIPIO DE AMANALCO, MÉXICO**

JUNIO DE 2017

030401010101

ANEXO 27
IFOMEGEM

ELABORAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS, MINEROS Y AMBIENTALES



**INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE BÁSICO PARA LA SOLICITUD
DEL DICTAMEN UNICO DE FACTIBILIDAD (DUF) DEL
PROYECTO**

MINA XOCHIQUILAR

**EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACAN
MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, MÉXICO**

JUNIO DE 2017

030401010101

ANEXO 27
IFOMEGEM

ELABORAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS, MINEROS Y AMBIENTALES



ANÁLISIS HIDROLÓGICO DEL PROYECTO

MINA AGREMEX

BIENES EJIDALES DE XOMETLA
MUNICIPIO DE ACOLMAN, MÉXICO.

MAYO 2017

030401010101

ANEXO 27
IFOMEGEM

ELABORAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS, MINEROS Y AMBIENTALES



**INFORME PREVIO
DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO**

MINA AGREMEX

**BIENES EJIDALES DE XOMETLA
MUNICIPIO DE ACOLMAN, MÉXICO.**

ENERO 2017

030401010101

ANEXO 27
IFOMEGEM

ELABORAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS, MINEROS Y AMBIENTALES



**INFORME PREVIO
DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA REGULARIZACIÓN**

MINA MARCIAL RENE

MUNICIPIO DE AXAPUSCO, MÉXICO.

ABRIL DE 2017

030401010101

ANEXO 27
IFOMEGEM

ELABORAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS, MINEROS Y AMBIENTALES



**INFORME PREVIO
DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO**

MINA XOCHIQUILAR

**FUNDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN
MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN,
ESTADO DE MÉXICO.**

JULIO DE 2017

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA

Municipio	proyecto	Población beneficiada
Acolman	5	94
Amanalco	1	20
Axapusco	1	10
Calimaya	1	12
Chimalhuacán	1	8
Temascaltepec	1	25
Teotihuacan	1	8
Zacazonapan	1	80

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“MINA MATLAZINCA”,
MUNICIPIO TEMASCALTEPEC**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“MINA MATLAZINCA”,
MUNICIPIO TEMASCALTEPEC**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“MINA CAMINO AL VOLCAN”,
MUNICIPIO CALIMAYA**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“MINA CAMINO AL VOLCAN”,
MUNICIPIO CALIMAYA**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“MINA MARCIAL RENE”,
MUNICIPIO AXAPUSCO**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“MINA MARCIAL RENE”,
MUNICIPIO AXAPUSCO**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“MINERA TIZAPA, S.A. DE C.V.”,
MUNICIPIO ZACAZONAPAN**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“MINERA TIZAPA, S.A. DE C.V.”,
MUNICIPIO ZACAZONAPAN**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“AGREGADOS MÉXICO S.A. DE C.V. (AGREMEX)”,
MUNICIPIO ZACAZONAPAN**

030401010102

ANEXO 28
IFOMEGEM

PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA



**“AGREGADOS MÉXICO S.A. DE C.V. (AGREMEX)”
MUNICIPIO ZACAZONAPAN**

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA

Municipio	Curso	Población beneficiada
Acolman	1	9
Atizapán De Zaragoza	2	20
Apaxco	1	11
Isidro Fabela	2	28
Ixtapan Del Oro	2	27
San Felipe Del Progreso	1	6
San Martín De La Pirámides	1	10
Santo Tomás	1	11
Temascaltepec	1	24

030401010102

ANEXO 29
IFOME GEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“UBICACIÓN PRÁCTICA DE PUNTOS GEOGRÁFICOS”

MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“UBICACIÓN PRÁCTICA DE PUNTOS GEOGRÁFICOS”

MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“AGENTES FÍSICOS EXPOSICIÓN A RUIDO EN MINAS A CIELO ABIERTO”

MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“AGENTES FÍSICOS EXPOSICIÓN A RUIDO EN MINAS A CIELO ABIERTO”

MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“INDUCCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y MANEJO DE SOFTWARE DEL ATLAS GEOLÓGICO-AMBIENTAL DEL ESTADO DE MÉXICO”

MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM


BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“INDUCCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y MANEJO DE SOFTWARE DEL ATLAS GEOLÓGICO-AMBIENTAL DEL ESTADO DE MÉXICO”

MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



030401010102

“USO Y MANEJO DE EXPLOSIVOS”

MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
CURSOS DE CAPACITACIÓN MINERA

ANEXO 29
IFOMEGEM



“USO Y MANEJO DE EXPLOSIVOS”

MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“TALLER SOBRE NORMATIVIDAD MINERA”;

MUNICIPIO DE ACOLMAN

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“TALLER SOBRE NORMATIVIDAD MINERA”;

MUNICIPIO DE ACOLMAN

030401010102

ANEXO 29
IFOMESEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“TALLER SOBRE NORMATIVIDAD MINERA”;

MUNICIPIO DE APAXCO

030401010102

ANEXO 29
IFOMEGEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“TALLER SOBRE NORMATIVIDAD MINERA”;

MUNICIPIO DE APAXCO

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“TALLER SOBRE NORMATIVIDAD MINERA”;
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

030401010102

ANEXO 29
IFOMESEM

BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN GEOLÓGICA- MINERA



“TALLER SOBRE NORMATIVIDAD MINERA”;
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

030401010102

ANEXO 30
IFOMEGEM

ELABORAR EL DIRECTORIO DE MINAS ACTIVAS 2017

Municipio	Directorio	Población beneficiada
Estatad	1	75

ELABORAR EL DIRECTORIO DE MINAS ACTIVAS 2017



030401010102

ANEXO 31
IFOMEGEM

ELABORAR EL ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA MINERÍA 2016, EDICIÓN 2017

Municipio	Anuario	Población beneficiada
Estatad	1	200

ELABORAR EL ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA MINERÍA 2016, EDICIÓN 2017



030401010102

ANEXO 32
IFOMEGEM


ELABORAR LA CARTA DE RECURSOS MINERALES DEL ESTADO DE MÉXICO 2017

Municipio	Carta	Población beneficiada
Estatad	1	125

030401010102

ANEXO 32
IFOMEGEM

ELABORAR LA CARTA DE RECURSOS MINERALES DEL ESTADO DE MÉXICO 2017



030401010103

ANEXO 33
IFOMEGEM

BRINDAR ASESORÍA GEOLÓGICO AMBIENTAL A LA CIUDADANÍA

Municipio	Asesoría	Población beneficiada
Atlacomulco	3	3
Acambay	1	1
Acolman	4	4
Amanalco	2	2
Axapusco	1	1
Calimaya	3	3
Capulhuac	1	20
Chimalhuacan	2	11
Chinconcuac	2	2
Coatepec Harinas	2	2
Huehuetoca	1	1
Ixtapan Del Oro	6	14
Ixtlahuaca	1	1
Jilotzingo	1	1
Joquicingo	1	1
La Paz	1	1
Lerma	5	10
Metepec	8	63
Metepec	6	65
San Felipe Del Progreso	1	1
San Martin De Las Piramides	1	1

030401010103

ANEXO 33
IFOMEGEM

BRINDAR ASESORÍA GEOLÓGICO AMBIENTAL A LA CIUDADANÍA

Municipio	Asesoría	Población beneficiada
Santo Tomas De Los Platanos	3	3
Temascalcingo	1	1
Temascaltepec	3	5
Temoaya	2	21
Tenango Del Valle	2	5
Teotihuacan	2	2
Tepotzotlan	1	3
Tezayuca	1	1
Tianguistenco	1	8
Timilpan	1	1
Tlalnepantla	2	47
Toluca	7	33
Valle De Bravo	1	1
Villa Guerrero	1	1
Xonacotlan	1	1
Zacualpan	2	13
Zinacantepec	2	2

030401010103

ANEXO 34
IFOMEGEM

PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE MINAS

Municipio	Mina	Población beneficiada
Acolman	4	8
Almolya De Alquisiras	1	3
Axapusco	1	3
Chimalhuacan	2	4
Temascaltepec	1	2
Teotihuacan	2	4
Tepotzotlan	1	2

030402010101

ANEXO 35
SEDECO

INVERSIÓN NACIONAL, 2017

Mes	Millones de pesos	Empleos generados
Enero	50.00	40
Febrero	150.42	230
Marzo	220.50	39
Abril	295.50	585
Mayo	220.67	85
Junio	220.29	260
Julio	176.00	319
Agosto	223.00	815
Septiembre	227.60	282
Octubre	251.35	132
Noviembre	201.00	395
Diciembre	72.65	100
Total	2,308.98	3,282

030402010101

ANEXO 36
SEDECO

ATENCIÓN A LA INDUSTRIA 2017

No.	MES	Atención
1	Enero	19
2	Febrero	27
3	Marzo	33
4	Abril	33
5	Mayo	33
6	Junio	33
7	Julio	27
8	Agosto	33
9	Septiembre	33
10	Octubre	33
11	Noviembre	33
12	Diciembre	19
	Total	356

030402010101

ANEXO 37
SEDECO

FERIAS Y EVENTOS NACIONALES 2017

No.	Evento	Fecha	Lugar
1	Expo Tecma 2017	8 de Marzo de 2017	Centro Bancomer de Santa Fe
2	Exposición Logistic Summit 2017	29 de Marzo de 2017	Centro Banamex
3	InfoSecurity Summit 2017	26 de Abril de 2017	Centro Banamex
4	Expo INA PAACE AUTOMECHANIKA 2017	14 de Junio de 2017	Centro Banamex
5	Expo DataNet BICSI 2017	8 de Agosto de 2017	Centro Banamex

030402010101

ANEXO 38
SEDECO

DOCUMENTOS DE ESTADÍSTICA 2017

Mes	Documento
Enero	53
Febrero	68
Marzo	44
Abril	14
Mayo	13
Junio	29
Julio	14
Agosto	32
Septiembre	11
Octubre	10
Noviembre	8
Diciembre	29
Total	325

030402010102

REALIZAR FOROS MEXIQUENSE PYME

1.- Segunda Expo Metepec Contigo Emprende 2017

Fecha 6 y 7 de noviembre del 2017

Municipio Metepec



2.- Semana Nacional del Emprendedor 2017

Fecha 11 al 15 de septiembre del 2017

Lugar Centro BANAMEX



APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS MEXIQUENSES



030402010102

ANEXO 41
IME

OTORGAR MICROCRÉDITOS

Microcréditos	Importe	Municipios Atendidos	Hombres	Mujeres
1,138	4,636,000.00	60	411	727
Municipio	Municipio	Municipio		
Acambay	Jiquipilco	Texcoco		
Aculco	Jocotitlan	Tianguistenco		
Almoloya de Alquisiras	Lerma	Timilpan		
Almoloya de Juárez	Luvianos	Tlalnepantla de Baz		
Almoloya del Rio	Metepec	Tlatlaya		
Amatepec	Mexicaltzingo	Tonatico		
Atizapan	Morelos	Toluca		
Atlacomulco	Ocoyoacac	Villa victoria		
Atlautla	Ocuilan	Xonacatlan		
Calimaya	Otzolotepec	Zinacantepec		
Capulhuac	Polotitlan			
Chalco	Rayon			
Chapa de Mota	San Antonio la Isla			
Chapultepec	San Felipe del Progreso			
Chiautla	San mateo Atenco			
Chiconcuac	Soyaniquilpan de Juarez			
cuatitlan Izcalli	Tejupilco			
Donato Guerra	Temascalcingo			
El Oro	Temascaltepec			
Huixquilucan	Temoaya			
Ixtapaluca	Tenancingo			
Ixtapan de la Sal	Tenango del Valle			
Ixtapan del Oro	Texcaltitlan			
Ixtlahuaca	Texcalyacac			
Jilotepec				



FONDOS DE FINANCIAMIENTO IDENTIFICADOS 2017

Establecimiento	Fecha	Municipio
1. Programa Crédito PyME. Programa de financiamiento desarrollado por Nacional Financiera considerando las necesidades específicas de operación o equipamiento de las Mipymes mexicanas, operado a través de intermediarios financieros incorporados.	Marzo	Varios
2. Programa Emprendedores a la Banca Comercial. Programa de financiamiento desarrollado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía (SE), el cual tiene por objetivo apoyar a los emprendedores que fomenten la creación y desarrollo de MIPyMEs que fueron presencialmente incubados en la Red de Incubadoras de Empresas del INADEM, a quienes va dirigido este fondo, el cual opera a través de la banca comercial.	Abril	Varios
3. Programa Emprendedores a la Banca Comercial 2017. El INADEM y NAFINSA busca detonar la creación de nuevos empleos y seguir mejorando la inclusión financiera en aquellos sectores en los que tradicionalmente no son alcanzados por la banca comercial.	Junio	Varios
4. Convocatoria 4.2) C Formación Empresarial y Microfranquicias. Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en la formación y fortalecimiento de sus capacidades empresariales mediante proyectos integrales de capacitación y consultoría, que les permita su consolidación, crecimiento e incrementar su productividad.	Septiembre	Varios
Total: 4 fondos de financiamiento identificados		

REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO QUE INCIDE EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Dependencia y/u Organismo	Cantidad
Consejería Jurídica	16
Secretaría de Justicia Y Derechos Humanos	9
Atizapán Santa Cruz	1
Zumpahuacan	1
Tepetlaoxtoc	1
Chapa de Mota	1
Villa del Carbón	1
Teoloyucan	1
Cuautitlán Izcalli	1
Cuautitlán	1
Chimalhuacán	1
Zumpango	1
Xonacatlán	1
Total	36

030402010105

ANEXO 44
SEDECO

REVISIONES Y OBSERVACIONES SOBRE LAS CÉDULAS QUE
INTEGRAN EL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Dependencia y/u Organismo	Cantidad
Aculco	1
Amanalco	1
Amecameca	1
Atizapán	3
Atlacomulco	1
Atlautla	1
Coatepec Harinas	1
El oro	1
Ixtapaluca	1
Ixtapan de la Sal	1
Ixtapan de el oro	1
Ocoyoacac	1
Otumba	2
San Martín de las Pirámides	1
San Mateo Atenco	1
Temamatla	1
Temascalcingo	3
Temoaya	1
Tepetlaoxtoc	1
Tlatlaya	2
Tonanitla	1
Villa del Carbón	1
Xonacatlán	1
Zinacantepec	1
Total	30

030402010105

ANEXO 45
SEDECO

DICTAMEN DE ESTUDIOS DE IMPACTO REGULATORIO INGRESADO POR LAS DEPENDENCIAS
Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Dependencia y/u Organismo	Cantidad
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social	7
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	3
Secretaría de Desarrollo Social	10
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	13
Secretaría de Educación	10
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	2
Secretaría General de Gobierno	6
Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco	4
Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	5
Universidad Politécnica del Valle de Toluca	2
Comisión Técnica del Agua del Estado de México	2
Universidad Mexiquense del Bicentenario	3
Colegio de Bachilleres del Estado de México	1
Universidad Digital del Estado de México	3
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México	1
Total	72

03040210105

ANEXO 46
SEDECO

ASESORÍAS BRINDADAS A INVERSIONISTAS
2017

Mes reportado	Cantidad
Enero	353
Febrero	462
Marzo	462
Abril	435
Mayo	457
Junio	458
Julio	407
Agosto	458
Septiembre	464
Octubre	457
Noviembre	459
Diciembre	229
Total	5,101

030402010301

ANEXO 47
SEDECO

ESTADO DE MÉXICO: INVERSIÓN PRODUCTIVA REGISTRADA POR LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO, 2017 ^{1/} (MILLONES DE PESOS)

Mes	Millones de pesos
Enero	1,798.98
Febrero	3,746.78
Marzo	21,919.74
Abril	2,485.38
Mayo	3,853.41
Junio	6,544.90
Julio	3,524.06
Agosto	2,721.13
Septiembre	2,975.46
Octubre	2,569.54
Noviembre	2,982.53
Diciembre	3,722.12
Total	58,844.03

^{1/} Información preliminar y estimada

ESTUDIANTES DESTACADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- 688 apoyos a estudiantes de nivel básico, medio superior, superior y posgrado recibieron apoyos por su participación en eventos científicos y tecnológicos,
- Se entregaron apoyos por un total de 3 millones 440.2 miles de pesos.



PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 2017
- Ganadores -

- Los galardonados reciben un estímulo económico por un monto de 230 mil pesos y una medalla de oro, en ceremonia solemne encabezada por el Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México.

Galardonados con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, 2017

Modalidad Ciencia	Área	Investigador	Institución	Área de especialidad
	Agropecuarias y Biotecnología	Dr. Ramón Marcos Soto Hernández	Colegio de Postgraduados	Fitoquímica
	Salud	Dr. Gustavo Pacheco López	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma	Biomedicina, neurociencias integrativas
	Naturales y Exactas	Dr. Marco Antonio Camacho López	Facultad de Química, UAEM	Física de materiales
	Sociales y Humanidades	Dr. Artemio Cruz León	Universidad Autónoma Chapingo	Desarrollo rural
	Ingeniería y Tecnología	Dr. Javier Cuitláhuac Palacios Hernández	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	Ingeniería nuclear

Modalidad Tecnología	Categoría	Empresa	Municipio	Giro
	Organización Industrial Pequeña	Krismar Computación Toluca, S. de R.L. de C.V.	Metepec	Desarrollo y producción de software y contenidos educativos
Organización Industrial Mediana	Aplicaciones Industriales de Calidad, S.A. de C.V.	Lerma	Fabricación de piezas maquinadas de precisión	

030801010101

ANEXO 50
COMECYT

PROGRAMA DE APOYO A PROFESORES INVESTIGADORES

- 445 profesores e investigadores recibieron apoyo para su asistencia a eventos científicos y tecnológicos a nivel nacional e internacional.
- Se destinó un presupuesto de 1 millón 729.1 miles de pesos.



030801010101

ANEXO 51
SEIEM

LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y SUPERACIÓN PROFESIONAL, INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS, ATIENDAN A LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Acolman	2	Septiembre (2)
Almoleya de Juárez	1	Septiembre (1)
Atlautla	1	Septiembre (1)
Chalco	2	Septiembre (2)
Chicoloapan	1	Septiembre (1)
Ecatepec de Morelos	14	Septiembre (14)
Huixquilucan	2	Septiembre (2)
Ixtapaluca	2	Septiembre (2)
Ixtlahuaca	4	Septiembre (4)
Jilotepec	6	Septiembre (6)
Jiquipilco	1	Septiembre (1)
Lerma	1	Septiembre (1)
Metepec	3	Septiembre (3)
Mexicaltzingo	1	Septiembre (1)
Nezahualcóyotl	7	Septiembre (7)
Nicolás Romero	2	Septiembre (2)
Ocoyoacac	1	Septiembre (1)
Ocuilan	2	Septiembre (2)
La Paz	3	Septiembre (3)
San Mateo Atenco	2	Septiembre (2)
Temoaya	1	Septiembre (1)
Tlalnepantla de Baz	7	Septiembre (7)
Toluca	18	Septiembre (18)

030801010101

ANEXO 51
SEIEM

LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y SUPERACIÓN PROFESIONAL, INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS, ATIENDAN A LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

Municipio	Cantidad	Mes reportado
Tultepec	1	Septiembre (1)
Villa de Allende	1	Septiembre (1)
Zinacantepec	2	Septiembre (2)
Cuautitlán Izcalli	1	Septiembre (1)
Total	<hr/> 89 =====	

030802010101

ANEXO 52
ICAMEX

INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, HORTOFLORÍCOLA Y HORTOFRUTÍCOLA

Meta: Como resultado de los proyectos de investigación se llevaron a cabo tecnologías validadas.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA		
No.	ACTIVIDAD	MUNICIPIO
1	FORMACIÓN DE MESTIZOS DE GRANO BLANCO Y AZUL	JOCOTITLAN
2	EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE GRANO AZUL, BLANCO Y AMARILLO	ALMOLOYA DE JUAREZ
3	FORMACIÓN DE CRUZAS DE MAÍZ CRIOLLO CHALQUEÑO CON CACAHUACINTLE	AMECAMECA
4	MEJORAMIENTO GENÉTICO EN ROSA	VILLA GUERRERO
5	EVALUACIÓN DEL CULTIVO DE AJO COMO ORNAMENTALES	VILLA GUERRERO
6	EFFECTO DE FECHA DE SIEMBRA EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SEMILLA DE HABA	METEPEC
7	SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE HABA TOLERANTES A ENFERMEDADES	METEPEC
8	AVANCE DE LÍNEAS DE MAÍZ FORRAJERO	JOCOTITLAN
9	MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GIRASOL FORRAJERO	JOCOTITLAN
10	EVALUACIÓN DE VARIEDADES EXPERIMENTALES DE GIRASOL FORRAJERO	ZUMPANGO

030802010101

ANEXO 53
ICAMEX

INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, HORTOFLORÍCOLA Y HORTOFRUTÍCOLA

Meta: Como resultado de los proyectos de investigación se llevaron a cabo tecnologías validadas.

VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS		
No.	ACTIVIDAD	MUNICIPIO
1	VALIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GRANO DE VARIEDADES EXPERIMENTALES DE TRIGO	AMECAMECA
2	VALIDACIÓN DE LA VARIEDAD CACAHUACINTLE VC1	CHIAUTLA
3	VALIDACIÓN DEL HIBRIDO DE MAÍZ ARMADILLO	TEMASCALAPA
4	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CORMILLOS DE GLADIOLO	VILLA GUERRERO
5	VALIDACIÓN DE SUSTRATOS EN EL CULTIVO DE ESTATICE	VILLA GUERRERO
6	VALIDACIÓN DE MATERIALES PROMISORIOS DE HABA	METEPEC
7	VALIDACIÓN DE VARIEDADES DE HABA	METEPEC
8	EVALUACIÓN DE ARBUSTOS FORRAJEROS	TEJUPILCO

INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, HORTOFLORÍCOLA Y HORTOFRUTÍCOLA

Meta: Como resultado de los proyectos de investigación se llevaron a cabo tecnologías validadas.

ESTABLECIMIENTO DE LOTES DEMOSTRATIVOS DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS		
No.	ACTIVIDAD	MUNICIPIO
1	DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN CEREALES	AMECAMECA
2	DEMOSTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GRANO DE CEREALES DE GRANO PEQUEÑO	AMECAMECA
3	DEMOSTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CEBADA CON EL USO DE LA FRANJA DE REFERENCIA	CHIAUTLA
4	DEMOSTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO CON EL USO DE LA FRANJA DE REFERENCIA	CHIAUTLA
5	DEMOSTRACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DE VALLES ALTOS	JOCOTITLAN
6	DEMOSTRACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DE VALLES ALTOS	ALMOLOYA DE JUAREZ
7	DEMOSTRACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DEL SUBTROPICO SECO	TEJUPILCO
8	DEMOSTRACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ VALLES ALTOS	ZUMPANGO
9	DEMOSTRACIÓN DEL CULTIVO DE TRAQUELIUM	VILLA GUERRERO
10	DEMOSTRACIÓN DEL CULTIVO DE LILIUM	VILLA GUERRERO
11	DEMOSTRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN EN CLAVEL	VILLA GUERRERO
12	DEMOSTRACIÓN DE QUINOA, CHIA, AMARANTO Y HUAUZONTLE	JOCOTITLAN
13	DEMOSTRACIÓN DE QUINOA, CHIA Y HUAUZONTLE	AMECAMECA
14	DEMOSTRACIÓN DEL CULTIVO DE LINAZA	JOCOTITLAN
15	DEMOSTRACIÓN DEL CULTIVO DE JITOMATE ORGANICO	TIMILPAN
16	DEMOSTRACIÓN DEL CULTIVO DE JITOMATE EN MICROTUNEL	VILLA DE ALLENDE
17	DEMOSTRACIÓN DE VARIETADES DE HABA	SAN ANTONIO LA ISLA
18	DEMOSTRACIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE HABA	VILLA DE ALLENDE

INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, HORTOFLORÍCOLA Y HORTOFRUTÍCOLA

Meta: Como resultado de los proyectos de investigación se llevaron a cabo tecnologías validadas.

19	DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN MAÍZ-FRIJOL	VILLA DE ALLENDE
20	DEMOSTRACIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO EN EL CULTIVO DE HABA	AMECAMECA
21	DEMOSTRACIÓN DE VARIEDADES DE HABA	METEPEC
22	DEMOSTRACIÓN DEL CONTROL DE LA MALEZA EN EL CULTIVO DE HABA	METEPEC
23	EVALUACIÓN DE NUEVOS HÍBRIDOS DE MAÍZ PARA ENSILAJE Y GRANO FORRAJERO	JOCOTITLAN
24	UTILIZACIÓN DE PASTOS DE CORTE EN LA ALIMENTACIÓN DE BOVINOS	TEJUPILCO
25	DEMOSTRACIÓN DE HÍBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAÍZ FORRAJERO	ZUMPANGO
26	DEMOSTRACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE GIRASOL FORRAJERO	AMECAMECA
27	DEMOSTRACIÓN DE VARIEDADES DE GIRASOL FORRAJERAS	CHIAUTLA
28	RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL GANADO BOVINO PARDO SUIZO	TEJUPILCO
29	RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL GANADO BOVINO DEL CONVENIO PRODUCTIVO	TEJUPILCO
30	DEMOSTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE CANOLA	AMECAMECA

INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, HORTOFLORÍCOLA Y HORTOFRUTÍCOLA

Meta: Como resultado de los proyectos de investigación se llevaron a cabo tecnologías validadas.

INCREMENTO Y MULTIPLICACIÓN DE SEMILLA			
No.	ACTIVIDAD	MUNICIPIO	SUPERFICIE
1	FORMACIÓN DE MAÍZ HIBRIDO ARMADILLO	JOCOTITLAN	20000
2	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE AVENA AVEMEX	ALMOLOYA DE JUÁREZ	80000
3	INCREMENTO DE GRANO DE AVENAS	JOCOTITLAN	20000
4	FORMACIÓN DE LA CRUZA SIMPLE CML-457 X CML-459	ALMOLOYA DE JUÁREZ	10000
5	FORMACIÓN DE LA CRUZA SIMPLE CML-460 X CML-461	ALMOLOYA DE JUÁREZ	10000
6	FORMACIÓN DE LA CRUZA SIMPLE CML-239 X CML-242	JOCOTITLAN	10000
7	FORMACIÓN DE LA CRUZA SIMPLE CML-244 X CML-349	JOCOTITLAN	10000
8	INCREMENTO DE SEMILLA IML-33	JOCOTITLAN	10000
9	INCREMENTO DE SEMILLA DE LA LÍNEA CML-349	JOCOTITLAN	10000
10	INCREMENTO DE SEMILLA DE LA LÍNEA CML-242	JOCOTITLAN	10000
11	INCREMENTO DE LA LÍNEA CML-244	ALMOLOYA DE JUÁREZ	10000
12	INCREMENTO DE SEMILLA DE LA LÍNEA L-52	ALMOLOYA DE JUÁREZ	10000
13	INCREMENTO DE SEMILLA DE LA LÍNEA L-10	ALMOLOYA DE JUÁREZ	10000
14	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE AVENA TURQUESA	ALMOLOYA DE JUÁREZ	50000
15	INCREMENTO DE SEMILLA DE TRITICALE SIGLO XXI	JOCOTITLAN	40000
16	INCREMENTO DE SEMILLA DE TRITICALE BICENTENARIO	JOCOTITLAN	40000
17	INCREMENTO DE SEMILLA DE CEBADA	JOCOTITLAN	10000
18	INCREMENTO DE SEMILLA DE MAÍZ DE LA VARIEDAD ACULCO	ALMOLOYA DE JUÁREZ	10000

030802010101

ANEXO 55
ICAMEX

INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, HORTOFLORÍCOLA Y HORTOFRUTÍCOLA

Meta: Como resultado de los proyectos de investigación se llevaron a cabo tecnologías validadas

19	INCREMENTO DE SEMILLA DE MAÍZ DE LA VARIEDAD AMARILLO SINTÉTICO 4(30)	ALMOLOYA DE JUÁREZ	10000
20	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE LA VARIEDAD VICTORIA	JOCOTITLAN	20000
21	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL	JOCOTITLAN	10000
22	MULTIPLICACIÓN DE SEMILLA DE HABA DE LA VARIEDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN	METEPEC	20000
23	MULTIPLICACIÓN DE SEMILLA DE HABA DE LA VARIEDAD DIAMANTE	METEPEC	20000
24	MULTIPLICACIÓN DE SEMILLA DE LA VARIEDAD DE HABA MONARCA	METEPEC	20000
25	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE HABA DE LA VARIEDAD SAN ISIDRO	METEPEC	10000
26	INCREMENTO DE SEMILLA DE TRIGO EXPERIMENTAL	JOCOTITLAN	10000
27	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD RAYADO ROJO	METEPEC	10000
		TOTAL	500000

CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

TEMA	MUNICIPIO	No. CURSOS	ASISTENTES
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN	LERMA	1	20
AGRICULTURA GENERAL	LERMA	1	14
AGRICULTURA ORGÁNICA	CUAUTITLAN IZCALLI	2	58
	IXTLAHUACA	3	59
	JOCOTITLAN	1	20
	LERMA	5	90
	METEPEC	1	29
	SAN MATEO ATENCO	1	20
	TEMOAYA	1	6
	VILLA DE ALLENDE	1	17
	ZINACANTEPEC	2	80
	ANÁLISIS DE AGUA	APAXCO	1
METEPEC		2	61
ANÁLISIS DE SUELOS	METEPEC	2	68
	OTUMBA	1	11
	SAN MATEO ATENCO	1	19
	ZINACANTEPEC	1	20
	IXTLAHUACA	1	19
BUEN USO Y MANEJO DE AGROQUÍMICOS	IXTLAHUACA	1	19
CALIDAD DE SEMILLAS	METEPEC	1	20
CHICHARO	ZINACANTEPEC	1	24

CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

TEMA	MUNICIPIO	No. CURSOS	ASISTENTES
COSECHA DE AGUA	APAXCO	1	23
DIAGNOSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES	METEPEC	3	88
EQUIDAD DE GENERO	METEPEC	1	48
FRUTALES	TOLUCA	1	23
HABA	JIQUIPILCO	1	21
	METEPEC	2	28
	ZINACANTEPEC	1	16
HIDROPONÍA	METEPEC	1	12
HONGO SETA	COYOTEPEC	1	27
	TIANGUISTENCO	1	20
	LERMA	3	45
HORTALIZAS	SAN MATEO ATENCO	1	20
	TEMOAYA	5	31
	TEPOTZOTLAN	1	34
	VILLA DEL CARBÓN	1	33
	VILLA VICTORIA	4	40
	LERMA	1	16
INVERNADEROS	IXTAPALUCA	1	15
	IXTLAHUACA	5	66
	METEPEC	1	12

CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

TEMA	MUNICIPIO	No. CURSOS	ASISTENTES
LOMBRICULTURA	ALMOLOYA DE JUÁREZ	1	21
	IXTAPALUCA	1	8
	METEPEC	1	44
	TENANCINGO	1	25
	TOLUCA	1	18
	VILLA GUERRERO	1	11
MAÍZ	LERMA	1	18
	VILLA DE ALLENDE	12	210
	ZINACANTEPEC	2	75
NUTRICIÓN VEGETAL	CUAUTITLÁN IZCALLI	1	33
PECUARIO	COYOTEPEC	1	20
POSCOSECHA	ZINACANTEPEC	1	99
PRADERAS Y FORRAJES	AMATEPEC	1	30
	TEJUPILCO	2	28
SERVICIOS	METEPEC	1	26
SUPERACIÓN PERSONAL	METEPEC	1	35
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS	APAXCO	4	78
	ATLACOMULCO	11	217
	AXAPUSCO	4	106
	CALIMAYA	2	39

CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

TEMA	MUNICIPIO	No. CURSOS	ASISTENTES
	CHIAUTLA	1	26
	COYOTEPEC	2	32
	ECATEPEC	2	40
	IXTLAHUACA	4	71
	LERMA	7	132
	MALINALCO	1	22
	MEXICALTZINGO	2	50
	OCOYOACAC	5	84
	OCUILAN	5	98
	RAYON	3	61
	SAN ANTONIO LA ISLA	1	16
	SAN MATEO ATENCO	3	69
	TEMOAYA	3	38
	TENANGO DEL VALLE	4	75
	TEOLOYUCAN	1	24
	TEXCOCO	3	37
	TIANGUISTENCO	3	63
	TOLUCA	12	272
	TONATICO	1	15
	VILLA GUERRERO	2	30
	XALATLACO	3	79
	ZINACANTEPEC	2	36
	TOTAL GENERAL	186	3800

CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

TEMÁTICA	LUGAR	EVENTO	ASISTENTES
2° CONGRESO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS	FESC CUAUTILÁN	CONGRESO	2
LINK PARA INTEGRAR LA PROPUESTA PARA LOS FOROS DE DIALOGO SOCIAL	CENTRO UNIVERSITARIO	SIMPOSIUM	6
PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE	SIMPOSIUM	5
	TOTAL	<u>3</u>	<u>13</u>

CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

TEMÁTICA	LUGAR	EVENTO	ASISTENTES
DEMOSTRACIÓN DE CAMPO	C.I.T.T. RANCHO SAN SEBASTIÁN, AMECAMECA	DEMOSTRACIÓN	452
DEMOSTRACIÓN DE CAMPO	C.I.T.T. RANCHO TIACAQUE, JOCOTITLAN	DEMOSTRACIÓN	1135
DEMOSTRACIÓN DE CAMPO	C.I.T.T. SAN MIGUEL IXTAPAN, TEJUPILCO	DEMOSTRACIÓN	952
DEMOSTRACIÓN DE CULTIVOS DIVERSOS	C.I.T.T. RANCHO SAN LORENZO, METEPEC	DEMOSTRACIÓN	580
TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ICAMEX	CECAEM, METEPEC	DEMOSTRACIÓN	214
1er EXPOFERIA DEL CAFÉ EDO. DE MEX. 2017 Y 1er DÍA DEL CAFETICULTOR MEXIQUENSE 2017	TEJUPILCO	EXPOSICIÓN	2
EXPO FERIA AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y ARTESANAL 2017	TENANGO DEL VALLE	EXPOSICIÓN	7
EXPO FERIA TEMOAYA	TEMOAYA	EXPOSICIÓN	43
EXPO-FERIA AGROPECUARIA DEL PULQUE	JIQUIPILCO	EXPOSICIÓN	67
FERIA DEL QUESO Y CREMA	POLOTITLÁN	EXPOSICIÓN	133
INICIO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO 2017 Y AUDIENCIA AGRARIA	C.I.T.T. RANCHO TIACAQUE, JOCOTITLAN	EXPOSICIÓN	47
JORNADA DE TRABAJO GOBIERNOS: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	IXTLAHUACA	EXPOSICIÓN	1
SERVICIOS QUE OFRECE EL ICAMEX	ESC. PREPARATORIA OFICIAL NO. 45, MEXICALTZINGO	EXPOSICIÓN	80
XXX CURSO DE ACTUALIZACIÓN FRUTÍCOLA	COATEPEC HARINAS	EXPOSICIÓN	210
RECORRIDO TÉCNICO DE CAMPO	C.I.T.T. RANCHO GUADALUPE, METEPEC	RECORRIDO	30
RECORRIDO POR LOS LABORATORIOS DEL ICAMEX	LABORATORIOS DEL ICAMEX, METEPEC	RECORRIDO	17
	TOTAL	15	3,970

SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

ANÁLISIS DE LABORATORIO

LABORATORIO	TIPO DE ANÁLISIS	ANÁLISIS REALIZADOS	SUPERFICIE BENEFICIADA (has)	PRODUCTORES BENEFICIADOS	MUESTRAS RECIBIDAS
FITOPATOLOGÍA	NEMATOLÓGICO	19	262	78	315
	VIROLÓGICO	1212			
	MICOLÓGICO	81			
SUELOS	FÍSICO	557	4 168	118	672
	QUÍMICO	681			
	MICROBIOLÓGICO	224			
AGUAS	FÍSICO	270	16	90	731
	QUÍMICO	435			
	MICROBIOLÓGICO	296			
	BROMATOLÓGICO	131			
TOTAL		3,906	4,446	268	1,718

PREMIO A JÓVENES INVENTORES E INNOVADORES DEL ESTADO DE MÉXICO, 2017

- La premiación tuvo lugar el 25 de septiembre, en el marco de la ceremonia de inauguración de la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México y el Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
- Se entregaron diplomas y un estímulo económico de 50 mil pesos cada uno de los diez proyectos ganadores; así como un estímulo 10 mil pesos por tutor.



030804010101

ANEXO 59
COMECYT

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN

Se llevaron a cabo 45 cursos sobre la importancia de la protección de la propiedad industrial dirigidos al sector empresarial y académico.



PROGRAMA DE FOMENTO A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2017

- Reembolso del 100% del monto de la tarifa vigente por los trámites de invenciones ingresados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- Se apoyó a 182 beneficiarios con un monto de 245.6 miles de pesos en el marco del Programa de Fomento a la Protección de la Propiedad Industrial, 2017.



030804010102

ANEXO 61
COMECYT

ESPACIO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (EMECYT), 2017

- El evento de la inauguración del EMECYT se llevó a cabo el día 22 de septiembre y fue encabezada por la Mtra. Amalia Cristina Gaytán Vargas, Directora General de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
- Se atendieron a más de 8,125 personas a través de la impartición de talleres, conferencias, actividades deportivas, así como exposiciones, entre otras.



030804010102

ANEXO 62
COMECYT

“DEVERAS” REVISTA DE CIENCIA PARA NIÑOS

Publicación trimestral de cuatro ediciones, para promover una cultura científica, tecnológica y de innovación entre los estudiantes de educación primaria.



Número 34: Una máquina creativa



Número 35: Dientes vemos de ciencia sabemos



Número 36: Ingenial



Número 33: En el mar... la ciencia es más sabrosa

BOLETÍN INFORMATIVO ÓRBITA

- Se abordan las actividades, resultados y temáticas de mayor relevancia correspondientes al trimestre de su publicación.



Boletín Órbita número 35, enero – marzo 2017



Boletín órbita número 36, abril – junio 2017



Boletín Órbita número 37, julio – septiembre 2017



Boletín órbita número 38, octubre – diciembre 2017

DESARROLLO DE ESTUDIOS ARTESANALES

No.	Observaciones	Región	Municipio	Localidad	No. de Beneficiados	Mes	Observaciones
1	Fibras Vegetales, Manual de Nuevos Diseños y Guías de Color.	XIII	Toluca	Santa Ana Tlapaltitlán	1	Nov-17	Investigación
2	Bordado Mazahua, Estante Portátil para Exposiciones.	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	1	Nov-17	Investigación
3	Repujado, Utilización en Resinas.	XIII	Zinacantepec	Barrio de San Miguel	1	Nov-17	Investigación
4	Artesanías en Lana, Estante para Vender Artesanías en Lana.	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpan	1	Nov-17	Investigación
5	Creación de un Corredor Artesanal Turístico.	XIII	San Antonio la Isla	Centro	1	Nov-17	Investigación
6	Artesanías de Madera, Diagrama de Taller Artesanal.	XIII	San Antonio la Isla	Centro	1	Nov-17	Investigación
7	Alfarería Metepec, Diagrama de Taller Artesanal	XIII	Metepec	Barrio de Coaxustenco	1	Nov-17	Investigación
8	Imagen para Tienda Artesanal, Aplicaciones de Publicidad.	XIII	Toluca	Izcalli IPIEM	1	Nov-17	Investigación
9	Alfarería Metepec, Diseño de Cajas Para Anilinas, Pigmentos de Barro.	XIII	Metepec	Barrio de Coaxustenco	1	Nov-17	Investigación
10	Alfarería Metepec, Diagrama de Taller Artesanal	XIII	Metepec	Barrio de San Mateo	1	Nov-17	Investigación
11	Alfarería Metepec, Caja Empaque para Árbol de la Vida.	XIII	Metepec	Barrio de San Mateo	1	Nov-17	Investigación
12	Bordado Mazahua, Diagrama de Taller Artesanal.	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	1	Nov-17	Investigación
13	Producción Artesanal, Acero al Carbón.	XIII	Metepec	Centro	1	Nov-17	Investigación

PROMOCIÓN PARA LA CREATIVIDAD ARTESANAL

No.	Observaciones	Región	Municipio	Localidad	No. de Beneficiados	Mes	Descripción
1	Concurso "Recuerdos de Toluca"	XIII	Toluca	Centro	14	mar-17	Concurso
2	Concurso Artesanal, Teotihuacán 2017	V	Teotihuacán	Centro	61	mar-17	Concurso
3	VI Concurso Nacional del Juguete Popular Mexicano	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	43	mar-17	Concurso
4	2do. Concurso Artesanal Textil, Jiquipilco 2017	II	Jiquipilco	Santa María Nativitas	54	jun-17	Concurso
5	XV Concurso Artesanal "El Arte en tus Manos 2017"	XIII	San Antonio la Isla	Centro	58	jun-17	Concurso
6	2do. Concurso Artesanal Textil, Jñatjo, Villa Victoria 2017	XV	Villa Victoria	Centro	60	ago-17	Concurso
7	Concurso Artesanal San Martín de las Pirámides	V	San Martín de las Pirámides	Centro	21	ago-17	Concurso
8	Concurso Municipal, Artesanal del Rebozo, Canasta y Silla Típica de Tenancingo 2017	VI	Tenancingo	Centro	64	ago-17	Concurso
9	XI Concurso Artesanal de Puntas de Rebozo y X de Fibras Vegetales y Mezcal Zumpahuacán 2017	VI	Zumpahuacán	San Pablo Tejalpa	81	sep-17	Concurso
10	XII Concurso Artesanal Textil, Gualupita 2017	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	65	sep-17	Concurso
11	XII Concurso de Escultura en Madera, Instrumentos Musicales Prehispánicos y Horquetas, Malinalco Pueblo Mágico 2017	VI	Malinalco	Barrio de Santa María	49	sep-17	Concurso
12	XII Concurso Artesanal Textil, Ixtlahuaca 2017	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	148	oct-17	Concurso
13	6to. Concurso Artesanal, San Cristóbal Huichochitlán 2017	XIII	Toluca	San Cristóbal Huichochitlán	72	oct-17	Concurso
14	XI Concurso Artesanal de Textil Bordado Villa de Allende 2017	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	63	nov-17	Concurso
15	Concurso Artesanal de Dulce de Alfeñique y Dulce Tradicional de Día de Muertos 2017	XIII	Toluca	Santa Ana Tlapaltitlán	38	nov-17	Concurso

030903010101

ANEXO 65
IIFAEM

PROMOCIÓN PARA LA CREATIVIDAD ARTESANAL

No.	Observaciones	Región	Municipio	Localidad	No. de Beneficiados	Mes	Descripción
16	X Concurso Artesanal, Ixtapan de la Sal 2017	VI	Ixtapan de la Sal	Tecomatepec	75	nov-17	Concurso
17	2do. Concurso Regional de Piñatas, Acolman 2017 "Romanita Zacarías Camacho"	V	Acolman	Centro	48	dic-17	Concurso

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
1	Jaramillo	Jaramillo	Juana	VI	Temascaltepec	El Peñón	Cartilla	05-ene-17	Textiles
2	Jaramillo	Jaramillo	Ma. De Lourdes	VI	Temascaltepec	El Peñón	Cartilla	05-ene-17	Textiles
3	Hernández	Amaro	José Javier	I	Ecatzingo	San Marcos TecoMaxusco	Cartilla	05-ene-17	Talabartería
4	Salgado	Rivera	Cesar	XIII	Toluca	Parques Nacionales	Cartilla	05-ene-17	Madera
5	Felipe	Andrés	Zenaida Elísea	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	09-ene-17	Textiles
6	Rosas	Bernal	Isabel	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	09-ene-17	Textiles
7	Mendoza	Santiago	Domingo	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	09-ene-17	Textiles
8	Cayetano	Eugenio	Ofelia	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	09-ene-17	Textiles
9	Antonio	Mendoza	Leonarda	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	09-ene-17	Textiles
10	Mendoza	Antonio	Oscar	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	09-ene-17	Textiles
11	Mendoza	Antonio	Esther	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	09-ene-17	Textiles
12	Rodríguez	Mendoza	Azucena	II	Ixtlahuaca	Colonia Benito Juárez	Cartilla	09-ene-17	Textiles
13	Antonio	Reyes	Eleazar	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	10-ene-17	Textiles
14	Jiménez	Elías	Araceli	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	10-ene-17	Textiles
15	Ángeles	Isidro	Antonio	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	10-ene-17	Textiles
16	Isidro	Cruz	Cesárea	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	11-ene-17	Textiles
17	Antonio	Vázquez	Luciana	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	11-ene-17	Textiles
18	Antonio	Isidro	Mariel	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	11-ene-17	Textiles
19	De Jesús	Abraham	Mario	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	11-ene-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
20	Flores	Prospero	Rosa	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	11-ene-17	Textiles
21	De Jesús	Luis	Tabita	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	11-ene-17	Textiles
22	De Jesús	Ángeles	Moisés	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	11-ene-17	Textiles
23	Camacho	García	Guillermina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	11-ene-17	Textiles
24	Luis	González	Antiocho	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	12-ene-17	Textiles
25	González	Patricio	Cesar	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	12-ene-17	Textiles
26	Dávila	Reyes	Eva	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	12-ene-17	Textiles
27	Manjarrez	Blancas	Cesar	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	12-ene-17	Textiles
28	Flores	Reyes	Juana	VII	Xalatlaco	Santa Fe Mezapa	Cartilla	12-ene-17	Textiles
29	De La Cruz	Márquez	María	XVI	Apaxco	Tres de Mayo	Cartilla	12-ene-17	Textiles
30	Flores	Espinoza	María de la Luz	XVI	Apaxco	Centro	Cartilla	12-ene-17	Textiles
31	Hernández	De Jesús	Eliseo	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	12-ene-17	Textiles
32	Nicolás		María Asunción	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	13-ene-17	Textiles
33	Gutiérrez	Alarcón	Emelia	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	13-ene-17	Textiles
34	Hernández	Blanca	Oralia	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	13-ene-17	Textiles
35	Vara	Nava	María Oralia	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	13-ene-17	Textiles
36	Antonio	Mendoza	Carolina	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	13-ene-17	Textiles
37	Mendoza	Vázquez	Maribel	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	13-ene-17	Textiles
38	Vara	Nava	Mariela	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	13-ene-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
39	Sedano	Guadarrama	Jorge	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	13-ene-17	Textiles
40	Mendoza	Martínez	Faustina	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	13-ene-17	Textiles
41	Suarez	Hernández	Emanuel	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	13-ene-17	Madera
42	Hernández	González	Teresa Carmen	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	13-ene-17	Madera
43	Flores	Nicolás	Raúl	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	16-ene-17	Textiles
44	Avilés	Pérez	Thomas Magdiel	VI	Zacualpan	La Veracruz	Cartilla	16-ene-17	Orfebrería y Joyería
45	Arzate	Martínez	Alejandro	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	16-ene-17	Madera
46	Antonio	Felipe	Luciano	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	16-ene-17	Textiles
47	Teófilo	Antonio	Liliana	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	16-ene-17	Textiles
48	Tule	López	Edith	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-ene-17	Textiles
49	Solano	Aguirre	Felipe de Jesús	XII	Atizapán de Zaragoza	Lomas Lindas	Cartilla	16-ene-17	Orfebrería y Joyería
50	Díaz	Gutiérrez	Eladio	VII	Tianguistenco	San José Mezapa	Cartilla	17-ene-17	Textiles
51	Morales	Antonio	Primo	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	17-ene-17	Textiles
52	Labra	Cruz	David	VIII	Naucalpan	Lomas Verdes	Cartilla	17-ene-17	Fibras Vegetales
53	Ramírez	Martínez	Ofelia	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
54	Barrera	Ramírez	Leopoldo	II	Temascalcingo	San Juanico El Alto	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
55	Cruz	Hernández	Miguel Ángel	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
56	García	Hilaria	Alfonso	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
57	Domínguez	Martínez	Virginia Emilia	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
58	Martínez	Onofre	Miguel	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
59	De La Cruz	Estanislao	ArMando	II	Temascalcingo	Santiago Cochochitlan	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
60	Cruz	González	Pedro	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
61	Barrera	Hernández	Israel	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
62	Barrera	Rivera	Miguel	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
63	González	Rodríguez	Javier	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
64	Martínez	Martínez	Carolina	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
65	Rodríguez	González	Adriana	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
66	Romero	De la Cruz	Graciela	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
67	Escutia	Diego	Cynthia	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
68	Ramírez	González	Anayeli	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
69	Martínez	Martínez	Velinda	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
70	Robas	García	Ma. del Carmen	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
71	Ramírez	Rivas	Yaneli	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
72	Hernández	Rivera	Valentín	II	Temascalcingo	Santiago el Rincón	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
73	Hernández	De Jesús	Ramiro	II	Temascalcingo	Santiago Cochochitlan	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
74	Hernández	Rivera	Sergio	II	Temascalcingo	Santiago Cochochitlan Ejido	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
75	Bernal	López	Isidro	II	Temascalcingo	Santiago Cochochitlan	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
76	Martínez	Chaparro	Juana	II	Temascalcingo	La Magdalena	Cartilla	17-ene-17	Fibras Vegetales
77	Martínez	Chaparro	María del Carmen	II	Temascalcingo	la Magdalena	Cartilla	17-ene-17	Fibras Vegetales
78	Hernández	De Jesús	Martín Ponciano	II	Temascalcingo	Santiago Cochochitlan	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
79	Núñez	Contreras	Isaías	II	Temascalcingo	La Magdalena	Cartilla	17-ene-17	Fibras Vegetales
80	De La Cruz	Zaldivar	Alberto Cayetano	II	Temascalcingo	El Puente	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
81	Martínez	Ramírez	Pascual de Jesús	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
82	Trejo	Rosas	Lourdes	II	Temascalcingo	Santiago Cochochitlan	Cartilla	17-ene-17	Alfarería y Cerámica
83	Antonio	Gómez	Natalia	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	19-ene-17	Textiles
84	Antonio	Ángeles	Tomas	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	19-ene-17	Textiles
85	Nicolás	Antonio	Leticia	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	19-ene-17	Textiles
86	Arzate	Flores	Ambrosia	XV	Donato Guerra	San Simón de la laguna	Cartilla	19-ene-17	Textiles
87	Martínez	Ortiz	Pedro	VII	Tianguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Cartilla	19-ene-17	Confitería
88	Aguilar	Isidro	Gloria	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	20-ene-17	Textiles
89	Antonio	Reyes	Rosa	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	20-ene-17	Textiles
90	Barrales	Vargas	Rosa María	XVI	Zumpango	Santiago 1a. Sección	Cartilla	20-ene-17	Textiles
91	Dávila	González	María Yeniséi	XIII	Zinacantepec	Santa María del Monte	Cartilla	20-ene-17	Fibras Vegetales
92	Solano	Vázquez	Tomas Osvaldo	XIV	Tultepec	Centro	Cartilla	20-ene-17	Papelaría y Cartonería
93	Castillo	Oropeza	María Guadalupe	XVI	Zumpango	Santa María Cuevas	Cartilla	20-ene-17	Panadería
94	Peralta	Cuarto	Alejandra	XIII	Zinacantepec	La Cruz	Cartilla	20-ene-17	Varios

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
95	Velázquez	García	Claudia Jennifer	XIII	Zinacantepec	El Calvario	Cartilla	20-ene-17	Varios
96	Ramírez	Cortez	María Eugenia	VII	Lerma	San Francisco	Cartilla	20-ene-17	Confitería
97	Rojas	Baeza	Giovanna Isabel	VII	Lerma	Xochicuaoutla	Cartilla	20-ene-17	Confitería
98	Radyx	Romero	Sylvia Salome	VII	San Mateo Atenco	San Francisco	Cartilla	20-ene-17	Confitería
99	Acosta	Fonseca	Sharon Denise	XV	Villa de Allende	Xochicuaoutla	Cartilla	20-ene-17	Textiles
100	Camacho	García	Francisca	XV	Villa de Allende	Santa Elena	Cartilla	20-ene-17	Textiles
101	Velázquez	Garduño	Mireya	XIII	Zinacantepec	San Felipe Santiago	Cartilla	20-ene-17	Varios
102	Zúñiga	Orta	Adriana	XIII	Zinacantepec	Barrio San Miguel	Cartilla	20-ene-17	Varios
103	Mondragón	Castro	Sofía	XIII	Zinacantepec	San Miguel	Cartilla	20-ene-17	Varios
104	Vilchis	Piña	Juana	XIII	Zinacantepec	San Miguel	Cartilla	20-ene-17	Varios
105	Ramírez	Montiel	María Antonia	XVI	Zumpango	San Cristóbal Tecolot	Cartilla	20-ene-17	Varios
106	Castillo	Ramírez	Diana	XVI	Zumpango	Santa Lucia	Cartilla	23-ene-17	Panadería
107	Estrada	Vara	Guillermo	XIII	San Antonio la Isla	Primero de Mayo	Cartilla	23-ene-17	Varios
108	Zaragoza	López	María Alejandra	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	23-ene-17	Madera
109	Paula	Gutiérrez	Camino	XIII	Zinacantepec	Centro	Cartilla	23-ene-17	Madera
110	María Isabel	Chávez	Mondragón	XIII	Zinacantepec	San Antonio	Cartilla	23-ene-17	Varios
111	Agustina	Vilchis	Piña	XIII	Zinacantepec	Acahualco	Cartilla	23-ene-17	Varios
112	Sánchez	Gómez	Josefina	XIII	Zinacantepec	San Miguel	Cartilla	23-ene-17	Fibras Vegetales
113	Antonio	Mendoza	Senorina	II	Ixtlahuaca	Contadero de Matamoros	Cartilla	24-ene-17	Fibras Vegetales
						La Concepción de los Baños	Cartilla	24-ene-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
114	Miranda	Pérez	Mercedes	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	24-ene-17	Textiles
115	Tomas	Antonio	Juan Carlos	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	24-ene-17	Textiles
116	Álvarez	Ramírez	Donaji Lucia	V	San Martín de las Pirámides	Centro	Cartilla	24-ene-17	Alfarería y Cerámica
117	Salomón	Reyes	José Enrique	V	San Martín de las Pirámides	Centro	Cartilla	24-ene-17	Lapidaria y Cantera
118	González	González	Andrés	XI	Chiautla	Tlaltecahuacan	Cartilla	25-ene-17	Hueso y Cuerno
119	Martínez	López	Mirna	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	25-ene-17	Textiles
120	Martínez	Peralta	Nemorio	XI	Chiautla	Santiago ChiMalpa	Cartilla	25-ene-17	Textiles
121	Miranda	Flores	Ignacio	XI	Chiautla	San Bartolo Ixquitlan	Cartilla	25-ene-17	Madera
122	Roldan	Mendoza	Claudia	XI	Chiautla	San Antonio Tepetitlán	Cartilla	25-ene-17	Panadería
123	Peralta	Ordoñez	María Angélica	XI	Chiautla	Santiago ChiMalpa	Cartilla	25-ene-17	Textiles
124	Díaz	López	Oscar Iván	XI	Texcoco	San Simón	Cartilla	25-ene-17	Panadería
125	Sánchez	Quintero	Ma. del Pilar	XI	Chiautla	San Antonio Tepetitlán	Cartilla	25-ene-17	Panadería
126	Del Canto	Roldan	Federico	XI	Chiautla	Tepetitlán	Cartilla	25-ene-17	Panadería
127	Baños	Martínez	Ma. Antonia	XI	Chiautla	Santiago ChiMalpa	Cartilla	25-ene-17	Textiles
128	Catorce	Hidalgo	Francisca	XI	Chiautla	Santiago ChiMalpa	Cartilla	25-ene-17	Textiles
129	Cano	Hidalgo	Serafina	XI	Chiautla	Santiago ChiMalpa	Cartilla	25-ene-17	Textiles
130	Godínez	Catorce	Flor Ivette	XI	Chiautla	Santiago ChiMalpa	Cartilla	25-ene-17	Textiles
131	Catorce	García	María Concepción	XI	Chiautla	Santiago ChiMalpa	Cartilla	25-ene-17	Textiles
132	Sánchez	Arellano	Samuel	XI	Chiautla	San Antonio Tepetitlán	Cartilla	25-ene-17	Panadería

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
133	Téllez	Sol	Nancy	XI	Chiautla	San Antonio Tepetitlán	Cartilla	25-ene-17	Panadería
134	Sánchez	Landon	ArMando	XI	Chiautla	San Antonio Tepetitlán	Cartilla	25-ene-17	Panadería
135	Zetina	Valdez	Citlalli	XIII	Rayón	San José	Cartilla	26-ene-17	Madera
136	Isidro	Ángeles	Carlos	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	26-ene-17	Textiles
137	Isidro	Ángeles	José Juan	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	26-ene-17	Textiles
138	Isidro	Ángeles	Marisol	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	26-ene-17	Textiles
139	Díaz	Bobadilla	Miguel Ángel	XIII	Rayón	San Isidro	Cartilla	26-ene-17	Madera
140	Ávila	San Juan	Marcelino Vicente	XIII	Rayón	Centro	Cartilla	26-ene-17	Madera
141	Díaz leal	Sánchez	Ana Ma.	XIII	Rayón	San Isidro	Cartilla	26-ene-17	Madera
142	García	Capúla	Cirilo	XIII	Rayón	Santa Isabel	Cartilla	26-ene-17	Madera
143	Padilla	Nabor	Maura	XIII	Zinacantepec	San Matías	Cartilla	26-ene-17	Fibras
144	Padilla	Nabor	Magdalena	XIII	Zinacantepec	Transfiguración San Cristóbal Tecolit	Cartilla	26-ene-17	Vegetales Fibras
145	Antolín	Padilla	Maribel	XIII	Zinacantepec	San Cristóbal Tecolit	Cartilla	26-ene-17	Vegetales Fibras
146	Martínez	Temahuall	Elizabeth	XIII	Zinacantepec	Contadero de Matamoros	Cartilla	26-ene-17	Vegetales Fibras
147	Sánchez	Guadarrama	Petra Eleazar	XIII	Zinacantepec	La Peñuela	Cartilla	26-ene-17	Vegetales Fibras
148	Mulia	Hernández	Agustín	XIII	Metepéc	La Magdalena OcotitLan	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
149	Mendoza	Galván	Ana Karen	XIII	Metepéc	Espiritu Santo	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
150	Montiel	Gómez	Margarita Lucia	XIII	Metepéc	Espiritu Santo	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
151	Hernández	García	Ma. Encarnación	XIII	Metepéc	La Magdalena OcotitLan	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
152	Ramos	Espinoza	Rita Cristina	XIII	Metepec	San Miguel	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
153	Romero	Rodríguez	Belén Monserrat	XIII	Metepec	San Francisco Coaxusco	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
154	Montiel	Francisco	Geovanny Elías	XIII	Metepec	Espíritu Santo	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
155	De La Cruz	Gabino	Paola	XIII	Metepec	Espíritu Santo	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
156	Garduño	Zacatenco	Julio Cesar	XIII	Metepec	Espíritu Santo	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
157	Francisco	Colín	Eulalia	XIII	Metepec	La Michoacana	Cartilla	26-ene-17	Alfarería y Cerámica
158	Manjarrez	González	Román Luis	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	27-ene-17	Hueso y Cuerno
159	Albarrán	Aguilar	Gonzalo	XIII	San Antonio la Isla	San Lucas Tepemajalco	Cartilla	27-ene-17	Madera
160	Flores	Mendoza	Adelfa	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	27-ene-17	Fibras Vegetales
161	Hilario	Pérez	María de los Ángeles	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	27-ene-17	Textiles
162	Cruz	Mendoza	Abel	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	27-ene-17	Textiles
163	Cruz	Mendoza	Antonio	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	27-ene-17	Textiles
164	Fidel	López	Yannet	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	27-ene-17	Textiles
165	Cruz	Mendoza	Daniel	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	27-ene-17	Textiles
166	Sánchez	José	María	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	27-ene-17	Textiles
167	Sánchez	Hernández	Filemón	XIII	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Cartilla	27-ene-17	Varios
168	Sánchez	Hernández	Luis Felipe	XIII	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Cartilla	27-ene-17	Varios
169	Bautista	Sánchez	Hilaria	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	27-ene-17	Fibras Vegetales
170	González	Chaqueto	Antonia	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	27-ene-17	Fibras Vegetales

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
171	Casio	Valerio	Jorge	II	Atlacomulco	Rio Lerma	Cartilla	27-ene-17	Madera
172	Morales	Joaquín	Pomposo	VI	Ocuilán	Los Manantiales	Cartilla	27-ene-17	Fibras
173	Nieto	Medina	Celestina	VI	Ocuilán	Los Manantiales	Cartilla	27-ene-17	Vegetales Papelería y Cartonería
174	Rodríguez	Villegas	Gloria	VI	Ocuilán	San Sebastián	Cartilla	27-ene-17	Fibras
175	Chaqueco	Mendoza	Nicolás	VI	Ocuilán	Chalmita	Cartilla	27-ene-17	Vegetales Fibras
176	Mañón	Velasco	Aurora	VI	Ocuilán	Chalmita	Cartilla	27-ene-17	Vegetales
177	Verona	Velazco	María del Carmen	VI	Ocuilán	Chalmita	Cartilla	27-ene-17	Fibras Vegetales
178	Sánchez	Hernández	Pamela Guadalupe	XIII	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Cartilla	27-ene-17	Varios
179	Albino	Miguel	Olivia	II	Acúlco	La Concepción de Los Baños	Cartilla	27-ene-17	Textiles
180	Hernández	Hernández	Isabel	VI	Ocuilán	La Cañada	Cartilla	27-ene-17	Fibras Vegetales
181	Barrera	García	Leo	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
182	Fuentes	Rivera	Efraín	II	Temascalcingo	San Juanico El Alto	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
183	Fuentes	Retana	Víctor	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
184	Barrera	Martínez	Belisario	II	Temascalcingo	San Juanico	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
185	Martínez	Hernández	Jesús	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
186	Barrera	García	Sabrino	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
187	Rodríguez	García	Jacobo	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
188	Hernández	Aranda	María de la Luz	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
189	Galindo	De la Cruz	Teresa	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
190	Justo	Barrera	Raúl	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
191	Barrera	Martínez	Bernabé	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
192	Barrera	Rodríguez	Venancio	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
193	Barrera	Rodríguez	Leobardo	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
194	Martínez	Serrano	Briceyda Guadalupe	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
195	Barrera	Rodríguez	Nancy	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
196	Martínez	De la Cruz	Marco Antonio	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
197	Rodríguez	García	Francisca Serena	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
198	García	González	María Paula	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
199	Higinio	Valerio	Ana María	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
200	Rodríguez	Retana	Saúl	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
201	Ruiz	Senobio	Margarita	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
202	Rodríguez	García	Apolinar	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
203	Martínez	Onofre	Gloria	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
204	González	De la Cruz	Karina	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
205	Rodríguez	Retana	Fredi	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
206	Padilla	Ramírez	Inocencio ToMas	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
207	Onofre	Martínez	Alfonso	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica
208	Zaldivar	García	Cosme Pablo	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	28-ene-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
209	Ramírez	Nieto	Rosario	VI	Ocuilan	San Isidro labrador	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
210	Zamora	Ramírez	Magdalena	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
211	Morales	Captun	Antonio	VI	Ocuilan	San Isidro labrador	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
212	Castañeda	Caballero	Rosa	VI	Ocuilan	San Isidro	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
213	Chino	Cortez	Florentina	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
214	Chaqueco	Velasco	María del Rosario	VI	Ocuilan	la Cañada	Cartilla	30-ene-17	Confitería
215	Zamora	Pulido	María Luisa	VI	Ocuilan	San Isidro labrador	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
216	Juárez	Morales	Angélica	VI	Ocuilan	San Isidro labrador	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
217	Zetina	García	Jani	VI	Ocuilan	La Cienega	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
218	López	Arellano	Itzia Shunrly	VI	Ocuilan	Tepetzingo	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
219	Salazar	Calderón	Esperanza Marcela	VI	Ocuilan	La Pastora	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
220	Herrera	Barona	Juana	VI	Ocuilan	La Pastora	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
221	González	González	María De Jesús	VI	Ocuilan	Tepetzingo	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
222	Baños	Ramírez	María Nelly	VI	Ocuilan	Tepetzingo	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
223	Albavera	Martínez	Ernestina	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	30-ene-17	Fibras Vegetales
224	Morales	López	Crisanto Magdaleno	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	31-ene-17	Textiles
225	González	Morales	Moisés	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	31-ene-17	Textiles
226	Bartolo	Vázquez	Daniela	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	31-ene-17	Textiles
227	Mendoza	José	Erika	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	31-ene-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
228	Ángeles	Jiménez	Rosa	II	Ixtlahuaca	San Francisco del Rio	Cartilla	31-ene-17	Textiles
229	López	Ángeles	Carlos	II	Ixtlahuaca	San Francisco del Rio	Cartilla	31-ene-17	Textiles
230	Mendoza	José	Beatriz	II	Ixtlahuaca	San Francisco del Rio	Cartilla	31-ene-17	Textiles
231	Pascual	Soledad	Julio	II	Jocotitlán	Guadalupe	Cartilla	31-ene-17	Textiles
232	Nava	Hernández	Sabina	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
233	Gómez	Mendoza	Juan	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	31-ene-17	Textiles
234	Alejandro	Díaz	Petra	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
235	Onofre	González	Petra	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
236	Velasco	Cortez	Norma Angélica	VI	Ocuilan	San Isidro Labrador	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
237	Flores	Peña	Carmen Delia	VII	Tianguistenco	Coamilpa de Juárez	Cartilla	31-ene-17	Textiles
238	Madariaga	González	Rosa	VI	Ocuilan	San Isidro Labrador	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
239	Alcántara	Aguilar	AlMa Rosa	VII	Tianguistenco	Coamilpa de Juárez	Cartilla	31-ene-17	Textiles
240	Arguelles	Velasco	Piedad	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
241	Ramírez	Medina	Alberta	VI	Ocuilan	El Puentequito	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
242	Tejeda	Roldan	Manuel	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
243	Juárez	Solórzano	Ma. de los Ángeles	VI	Ocuilan	San Isidro	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
244	Cortez	Ramírez	Ricarda	VI	Ocuilan	San Isidro Labrador	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
245	Heredia	Lemus	Patricia	XVI	Zumpango	Villas de la laguna	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
246	García	Díaz	Josefina	VI	Ocuilan	San Isidro	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
247	Velasco	Guzmán	Ysabel	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
248	Zoco	Sánchez	Marcelina	VI	Ocuilan	San Isidro	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
249	Zamora	Mancio	Guillermina	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
250	Gómez	Bernardino	Erika Xopatli	VI	Ocuilan	Centro	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
251	Bernardino	Morales	Esperanza	VI	Ocuilan	Centro	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales
252	Gómez	Encarnación	Francisca	VI	Ocuilan	Santa Lucia del Progreso	Cartilla	31-ene-17	Fibras Vegetales Textiles
253	Elías	Estrada	Oralia	XIII	Metepec	La Michoacana	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
254	Soteno	Fernández	José Alfonso	XIII	Metepec	La Michoacana	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
255	Gutiérrez	Cruz	Sinaí Guadalupe	IV	Villa del Carbón	El Plan	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
256	Flores	Tapia	Irene	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
257	Cordero	Herrera	Lucia	VII	Jerma	San Miguel Ameyalco	Recartilla	09-ene-17	Textiles
258	Reyes	De Jesús	Delfina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
259	Fonseca	Reyes	Epifanía	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
260	Reyes	Delgado	Rosa	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
261	Rueda	Pérez	Carlos	IV	Villa del Carbón	Centro	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
262	De Jesús	Ángeles	Héctor	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Recartilla	11-ene-17	Textiles
263	Ramírez	Bacilio	José Pedro	I	Valle de Chalco	Dario Martínez II Sección	Recartilla	09-ene-17	Vidrio
264	González	Martínez	Alberto Jorge	XV	Valle de Bravo	El Calvario	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
265	Carrasco	Fuentes	Juan Antonio	IV	Villa del Carbón	Centro	Recartilla	09-ene-17	Talabartería

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
266	Salas	Gutiérrez	Esperanza	I	Chalco	La Conchita	Recartilla	09-ene-17	Varios
267	Sánchez	Reyes	Wendy	IV	Villa del Carbón	Los Alanices	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
268	Hernández	González	Camerino	XIII	Toluca	San Andrés	Recartilla	09-ene-17	Textiles
269	Aparicio	Portillo	José Ramón	IV	Villa del Carbón	Cuexcontitlán Secc. 2 La Eta	Recartilla	09-ene-17	Papelería y Cartonería
270	Camacho	González	Oscar Noé	VI	Tenancingo	El Huerto	Recartilla	09-ene-17	Madera
271	Cruz	Martínez	Susana	IV	Villa del Carbón	El Plan Zacapexco	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
272	Arana	Gómez	Roberto	IV	Villa del Carbón	Santa Catarina	Recartilla	09-ene-17	Madera
273	Torres	Martínez	Silvestre	XIII	Toluca	San Diego de Los Padres	Recartilla	14-ene-17	Textiles
274	Fernández	Alanis	Jorge	IV	Villa del Carbón	Los Alanices	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
275	Reyes	Gutiérrez	AMalia Guadalupe	XIII	Toluca	Balcones Santin	Recartilla	11-ene-17	Textiles
276	Martínez	Gómez	Manuel	III	La Paz	Emiliano Zapata	Recartilla	09-ene-17	Metalistería
277	Serrano	Olmos	Primo	III	La Paz	Centro	Recartilla	09-ene-17	Madera
278	Fernández	Sánchez	Marcos Jesús	IV	Villa del Carbón	Los Alanices	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
279	Guerrero	Parra	Gabriel Javier	VII	Tianguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Recartilla	05-ene-17	Confitería
280	Santa María	Zambrano	José Luis	XI	Texcoco	San Luis Huexotla	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
281	Dromundo	Gutiérrez	Julio Cesar	XI	Texcoco	Tequexquinahuac	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
282	Velázquez	Rosales	Elda María	III	Ixtapaluca	Geovillas de Jesús María	Recartilla	09-ene-17	Varios
283	Hernández	Barrios	Sonia	IV	Villa del Carbón	El Centro	Recartilla	09-ene-17	Madera

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
284	Pineda	Santiago	Francisco	IV	Villa del Carbón	Loma Alta TaxhiMay	Recartilla	09-ene-17	Confitería
285	Rea	García	Florencio Frumencio	VI	Tonatico	Santa María Norte	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
286	García	García	Gaspar	I	Valle de Chalco	María Isabel	Recartilla	09-ene-17	Textiles
287	Estrada	Jiménez	Carolina	IV	Cuautitlán Izcalli	Fraccionamiento Cofradía San Miguel	Recartilla	09-ene-17	Varios
288	Reyes	Flores	Janette	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
289	Reyes	Flores	Verónica	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
290	Becerril	González	Javier	VII	Temoaya	La Cañada	Recartilla	09-ene-17	Metalistería
291	García	Benitez	Jacinta	XIII	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlán	Recartilla	09-ene-17	Textiles
292	Flores	Ángeles	Bonifacio Doroteo	II	Acambay	Pueblo Nuevo	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
293	Ramírez	Montesinos	Jesús EmManuel	III	La Paz	Lomas de Alta Vista	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
294	Arizmendi	Ayala	Floriberto	VI	Ixtapan de la Sal	TecoMatepec	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
295	Pineda	Bahena	Germán	XIV	Tultitlán	Conjunto Habitacional Brillantes	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
296	Mejía	Muñoz	Roberto Domingo	III	La Paz	La Magdalena Atlicpac	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
297	Javier	Moran	María Luisa	III	La Paz	Valle de los Reyes	Recartilla	09-ene-17	Metalistería
298	Pérez	González	Guillermo	II	Timilpan	Santiaguito Maxda	Recartilla	09-ene-17	Madera
299	Jiménez	Valdés	Tobías	II	Timilpan	Santiaguito Maxda	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
300	Guillermo	Martínez	Alfredo	II	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi	Recartilla	09-ene-17	Textiles
301	Cruz	Lorenzo	Verónica	IV	Villa del Carbón	Santa Catarina	Recartilla	09-ene-17	Madera

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
302	Mercado	Hernández	Andrea	XIII	Toluca	San Pablo Autopan	Recartilla	09-ene-17	Textiles
303	Rangel	Uribe	Andrés	II	El Oro	Francisco I Madero	Recartilla	10-ene-17	Metalistería
304	Monroy	González	Ma. Teresa	II	El Oro	Santiago Oxtepan Ejido	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
305	Martínez	González	Moisés	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
306	Aguirre	Espinoza	Rosalía	I	Amecameca	Centro	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
307	Piña	Martínez	Natalia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
308	Salvador	García	Petronilo	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
309	Piña	Martínez	Rosa Elvira	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
310	Martínez	Reyes	Catalina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
311	López	Cruz	Lucila	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
312	Martínez	Gómez	Josefina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
313	Cárdenas	Negrete	Aarón Camilo	I	Amecameca	El Rosario	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
314	José	Martínez	Raquel	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Recartilla	11-ene-17	Textiles
315	Martínez	Delgado	Carolina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
316	Salazar	Padilla	Martha Delia	XV	Valle de Bravo	Otumba	Recartilla	09-ene-17	Orfebrería y Joyería
317	Carrillo	Rodríguez	Ricardo Nahúm	XV	Valle de Bravo	Otumba	Recartilla	09-ene-17	Orfebrería y Joyería
318	Quintero	González	Araceli	XV	Valle de Bravo	El Arco	Recartilla	09-ene-17	Confitería
319	Hernández	Quezada	Saúl	VII	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Recartilla	09-ene-17	Madera
320	López	González	Rosalía	XV	Villa Victoria	Mina Vieja	Recartilla	09-ene-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
321	ChiMal	León	Victoria Eugenia	III	La Paz	Valle de los Reyes	Recartilla	09-ene-17	Varios
322	Calixto	Delgado	Beatriz	XV	Villa de Allende	Villa de Allende	Recartilla	09-ene-17	Textiles
323	López	Julián	Lucero	II	Timilpan	El Palmito	Recartilla	09-ene-17	Textiles
324	Miguel	García	María Elizabeth	II	Timilpan	Zaragoza	Recartilla	09-ene-17	Fibras
325	Miranda	Ronquillo	Carlos	II	Timilpan	San Antonio Yondeje	Recartilla	09-ene-17	Vegetales Textiles
326	Álvaro	López	Severo Arturo	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Recartilla	05-ene-17	Textiles
327	Rangel	Aguilar	María Luisa	I	Chalco	San Martín Cautlalpan	Recartilla	09-ene-17	Orfebrería y Joyería
328	Álvarez	Pulido	María Cristina	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Recartilla	09-ene-17	Textiles
329	Maya	Álvarez	Belén	VII	Tianguistenco	Centro	Recartilla	05-ene-17	Textiles
330	Reyes	Delgado	Sabina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	05-ene-17	Textiles
331	López	Reyes	Marco Antonio	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Recartilla	09-ene-17	Textiles
332	Pérez	Soriano	Ma. Isabel	I	Amecameca	Centro	Recartilla	09-ene-17	Textiles
333	Cervantes	Islas	Rafael	XIII	Toluca	Conjunto los Heroes Toluca I	Recartilla	09-ene-17	Orfebrería y Joyería
334	Moran	Caballero	Claudia	IV	Cuautitlán Izcalli	Unidad Hab. Niños Heroes	Recartilla	09-ene-17	Varios
335	González	García	Lidia	I	Amecameca	Francisco Zentlalpan	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
336	Martínez	Martínez	Sergio	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
337	Ramírez	Martínez	Roberto	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
338	Romero	Ramos	María del Carmen	I	Chalco	Jardines de Chalco	Recartilla	09-ene-17	Orfebrería y Joyería
339	Suarez	Borboa	Rafael	VI	Tenancingo	San Juan Tetitlan	Recartilla	09-ene-17	Confitería

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
340	Sánchez	García	Bernarda	IV	Cuautitlán Izcalli	Bosques de la Hda. 2a. Secc	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
341	Dominguez	Broca	Claudia Natyeli	XI	Tezoyuca	Ampliación Tezoyuca	Recartilla	09-ene-17	Confitería
342	Contla	Sandoval	Edmundo Eliezer	XI	Tezoyuca	Ampliación Tezoyuca	Recartilla	09-ene-17	Confitería
343	Hernández	Ramírez	Celedonio	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
344	Hernández	Ramírez	Guillermo	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
345	Ramírez	González	Nancy	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
346	Aguirre	Garduño	Yadira	VI	Coatepec Harinas	Segunda Santa Ana	Recartilla	09-ene-17	Confitería
347	Ramírez	Jiménez	Rodolfo	III	La Paz	Valle de los Reyes	Recartilla	09-ene-17	Varios
348	Galindo	Medrano	Francisco	III	La Paz	El Pino	Recartilla	09-ene-17	Madera
349	Jaramillo	Salinas	Jerónimo	VI	Temascaltepec	El Peñón	Recartilla	05-ene-17	Textiles
350	Jaramillo	Hernández	María de los Ángeles	VI	Temascaltepec	El Peñón	Recartilla	09-ene-17	Textiles
351	Romero	Pérez	José León Isidro	XI	Chiconcuac	Barrio San Pedro	Recartilla	09-ene-17	Textiles
352	González	García	Filemón	I	Amecameca	San Francisco Zentlalpan	Recartilla	09-ene-17	Fibras Vegetales
353	Noriega	Chigora	Concepción	VI	Tenancingo	Ladrillera	Recartilla	09-ene-17	Confitería
354	Portillo	Urquiza	Ma. Midian	X	Luvianos	Colonia Lázaro Cárdenas	Recartilla	24-ene-17	Lapidaria y Canteras
355	De La Cruz	Arias	Norberto	II	Timilpan	Zaragoza	Recartilla	09-ene-17	Madera
356	Lugo	García	Genoveva	II	Timilpan	Hidalgo	Recartilla	09-ene-17	Textiles
357	Reyes	Martinez	Ofelia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	05-ene-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
358	García	Peña	Lorenzo	XIII	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán Secc. 2	Recartilla	09-ene-17	Lapidaria y Cantera
359	Rogel	Millán	Luis Fernando	VI	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Recartilla	11-ene-17	Madera
360	Martínez	Reyes	Griselda	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
361	Pascual	Reyes	Cristina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	05-ene-17	Textiles
362	Jordán	Barahona	Angélica	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	19-ene-17	Textiles
363	Jiménez	Valle	Sonia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	05-ene-17	Textiles
364	Pascual	Reyes	Idalia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
365	Martínez	García	Ángelus	II	Timilpan	Hidalgo	Recartilla	09-ene-17	Textiles
366	Ramírez	Arias	Aurelia Sofia	II	Timilpan	Morelos	Recartilla	09-ene-17	Textiles
367	González	Flores	Guillermina	II	Timilpan	Santiaguito Maxda	Recartilla	09-ene-17	Textiles
368	Dávila	Echeverri	Raúl	XIII	Toluca	La Merced	Recartilla	09-ene-17	Talabartería
369	Bartolo	González	Margarita	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Recartilla	09-ene-17	Textiles
370	Tomas	Rosa	Anastasio	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Recartilla	09-ene-17	Textiles
371	delgado	López	María del Carmen	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
372	Rivera	Alarcón	Ezequiel	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Recartilla	09-ene-17	Textiles
373	Martínez	Bernabé	Dionisio	VI	Tenancingo	La Cienega	Recartilla	09-ene-17	Madera
374	Nava	Morales	Eleazar	VII	Tianguistenco	Centro	Recartilla	05-ene-17	Textiles
375	López	Vara	Ma. Del Carmen	VII	Tianguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Recartilla	09-ene-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
376	Santana	Flores	Laura	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Recartilla	09-ene-17	Textiles
377	Rivera	Barrera	Marco Antonio	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Recartilla	09-ene-17	Textiles
378	Rivera	Barrera	Ezequiel	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Recartilla	09-ene-17	Textiles
379	Ríos	Flores	J. Carmen	XIII	Almoleya de Juárez	Santiaguito Tlalcilcali	Recartilla	09-ene-17	Alfarería y Cerámica
380	Vigueras	Rodríguez	Nayeli	XIII	Toluca	Izcalli Ipiem	Recartilla	09-ene-17	Panadería
381	Ramírez	González	Pedro	XIII	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Recartilla	09-ene-17	Lapidaría y Cantera
382	Antonio	De Jesús	Hortensia	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Recartilla	09-ene-17	Textiles
383	Martínez	Contreras	María del Carmen	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Recartilla	09-ene-17	Textiles
384	Noguera	Alcántara	Miguel Ángel	XV	Valle de Bravo	Barrio Otumba	Recartilla	10-ene-17	Varios
385	Martínez	Delgado	AMalia	XIII	Toluca	Nueva Oxtotitlán	Recartilla	08-ene-17	Textiles
386	Flores	Ocampo	Regina	XIII	Metepiec	Infonavit San Gabriel	Recartilla	09-ene-17	Panadería
387	Trueba		Mario	I	Chalco	La Conchita	Recartilla	09-ene-17	Herrería Artística
388	Zacate	Bojorges	Francisco	XI	Chiautla	Santiago ChiMalpa	Cartilla	01-feb-17	Textiles
389	Pineda	Roldan	Bernabé	XI	Chiautla	San Antonio Tepatitlán	Cartilla	01-feb-17	Panadería
390	Melo	Rojas	Gerardo	XI	Chiautla	Pueblo Nuevo	Cartilla	01-feb-17	Confitería
391	Pineda	Sol	Octavio	XI	Chiautla	San Antonio Tepatitlán	Cartilla	01-feb-17	Panadería
392	Pineda	Sol	Wilfrido	XI	Chiautla	San Antonio Tepatitlán	Cartilla	01-feb-17	Panadería
393	Juárez	Landon	Anel Alejandra	XI	Chiautla	San Antonio Tepatitlán	Cartilla	01-feb-17	Panadería
394	Pineda	Sol	Martha	XI	Chiautla	San Antonio Tepatitlán	Cartilla	01-feb-17	Panadería

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
395	Zempoalteca	García	Berenice	XI	Chiautla	Tlaltecahuacan	Cartilla	01-feb-17	Textiles
396	González	Beltrán	María del Carmen	XIII	Toluca	San Cristóbal	Cartilla	01-feb-17	Fibras
397	Tereso	Martínez	Maura	XIII	Toluca	Huichochitlán	Cartilla	01-feb-17	Vegetales
398	Pérez	De la Cruz	Tomas	XI	Chiconcuac	San Pedro	Cartilla	01-feb-17	Fibras
399	Pineda	Serrano	Franco Antonio	XI	Chiautla	San Antonio	Cartilla	01-feb-17	Vegetales
400	De La Vega	Herrera	Karla Sarahi	XI	Chiautla	Tepatitlán	Cartilla	01-feb-17	Panadería
401	Hernández	Sol	Alejandra Margarita	XI	Chiautla	San Antonio	Cartilla	01-feb-17	Panadería
402	Hernández	Sol	José Andrés	XI	Chiautla	Tepatitlán	Cartilla	01-feb-17	Panadería
403	Torres	Garay	Crescencio	XIII	San Antonio la Isla	Cuahtémoc	Cartilla	01-feb-17	Madera
404	Flores	Alarcón	Romana	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	01-feb-17	Madera
405	Hernández	Razo	Antonio	V	Tecamac	Santa María	Cartilla	02-feb-17	Metalistería
406	García	Reyna	Camila	XIII	Toluca	Ozumbilla	Cartilla	02-feb-17	Textiles
407	Hurtado	Bastida	Juana	XIII	Toluca	Capultitlán	Cartilla	02-feb-17	Textiles
408	Mendieta	Valdés	Hortensia	XIII	Toluca	Capultitlán	Cartilla	02-feb-17	Textiles
409	Romero	Ortiz	Rosa Guadalupe	XIII	Zinacantepec	San Miguel	Cartilla	02-feb-17	Textiles
410	Trigos	Monroy	Josefina	XIII	Toluca	Capultitlán	Cartilla	02-feb-17	Textiles
411	Arcos	Monfil	María Araceli	XIII	Calimaya	Tarimoro Zacango	Cartilla	02-feb-17	Textiles
412	Sánchez	Domínguez	Gabriela	XIII	Toluca	8 Cedros	Cartilla	02-feb-17	Textiles
413	Alegría	Bernal	Pascuala	XIII	Toluca	Capultitlán	Cartilla	02-feb-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
414	Castro	Aguilar	Luis Enrique	V	Nopaltepec	Vicente Guerrero	Cartilla	02-feb-17	Varios
415	Herrera	Sol	Norberto	XI	Chiautla	Ixquitlan	Cartilla	02-feb-17	Panadería
416	Hernández	Reyes	Sabino	XI	Chiautla	San Bartolo Ixquitlan	Cartilla	02-feb-17	Panadería
417	Hernández	Mondragón	AMando	VI	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Cartilla	02-feb-17	Fibras Vegetales
418	Hernández	Mondragón	Elías	VI	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Cartilla	02-feb-17	Fibras Vegetales
419	Hernández	Nieto	Inés Olga	VI	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Cartilla	02-feb-17	Fibras Vegetales
420	Hernández	Mondragón	Adrián	VI	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Cartilla	02-feb-17	Fibras Vegetales
421	Martínez	Barrera	Anaclea Margarita	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	03-feb-17	Alfarería y Cerámica
422	García	Cayetano	José	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	03-feb-17	Alfarería y Cerámica
423	De La Cruz	Romero	Martín	II	Temascalcingo	El Rincón	Cartilla	03-feb-17	Alfarería y Cerámica
424	Garduño	Domínguez	Estela	VI	Coatepec Harinas	Segunda de San Miguel	Cartilla	03-feb-17	Textiles
425	Hernández	López	Osvaldo Oscar	VI	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
426	Martínez	Reza	Roberto	VI	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
427	Hernández	Vergara	Santos	VI	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
428	Claudio	Doroteo	Tatiana Guadalupe	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
429	Martínez	Ávila	María Zeferina	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	03-feb-17	Confitería
430	Santiago	Olivares	Irene	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
431	Camacho	Saldívar	Josefina	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
432	Vázquez	Mendoza	Lorena	VI	Ocuilan	Mexicapan	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
433	González	Hernández	Yuri	VI	Ocuilan	Mexicapan	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
434	Rubio	Ramírez	Mauricio	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
435	Claudio	Doroteo	Maribel	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
436	Alejandro	Díaz	Modesta	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
437	Vázquez	Moreno	Rosalino	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
438	Ramírez	Chaqueo	Alberta	VI	Ocuilan	Chalmita	Cartilla	03-feb-17	Textiles
439	Díaz	Flores	Margarito	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Papelería y Cartonería
440	Ochoa	Tello	Juana	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
441	Martínez	González	Rosa Isela	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	03-feb-17	Textiles
442	García	Cedillo	Sandra	VI	Ocuilan	Pueblo Nuevo	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
443	Flores	Mendoza	Agustina	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
444	Alejandro	Hernández	Agustina Eleuteria	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
445	Hernández	Salazar	Sidronia	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
446	Moreno	Nieves	Consuelo	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
447	Delgado	Chaqueo	Buena Ventura	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
448	Madariaga	Amilpa	Apolonia Marina	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
449	Alejandro	Hernández	Juana	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
450	Madariaga	Castañeda	Rufina	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales
451	Abundis	Enríquez	Ma. Teresa	VI	Ocuilan	La Cañada	Cartilla	03-feb-17	Fibras Vegetales

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
452	Sánchez	Barrera	Anahí	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	03-feb-17	Alfarería y Cerámica
453	Sotero	Barrera	Heriberto	II	Temascalcingo	San Juanico El Alto	Cartilla	03-feb-17	Alfarería y Cerámica
454	Sotero	Barrera	José Luis	II	Temascalcingo	San Juanico El Alto	Cartilla	03-feb-17	Alfarería y Cerámica
455	Ramírez	Luna	Leticia	V	Teotihuacán	Evangelista	Cartilla	03-feb-17	Lapidaria y Cantera
456	García	Hernández	IrMa Ana María	V	Teotihuacán	Centro	Cartilla	03-feb-17	Metalistería
457	Aguilar	Rojas	Antonia	V	Teotihuacán	Purificación	Cartilla	03-feb-17	Lapidaria y Cantera
458	Fabián	Vilchis	Beatriz	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	03-feb-17	Textiles
459	Barrón	Hernández	Alejandro	II	Temascalcingo	Santiago Cochochitlan	Cartilla	03-feb-17	Alfarería y Cerámica
460	Ramírez	Ramírez	Leobardo	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
461	Valente	Becerril	Vicente	II	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
462	González	Ramírez	Javier	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
463	Hernández	Aranda	Imelda	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
464	De La Cruz	Meza	Juan	II	Temascalcingo	El Rincón	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
465	Albarrán	Zacarías	José Guadalupe	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
466	Ramírez	Hernández	Isidro José	II	Temascalcingo	Las Peñas	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
467	Ramírez	Martínez	Rosalinda	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
468	Ortiz	Galindo	María Soledad	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
469	García	Sánchez	Joel	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
470	Sánchez	Ramírez	Socorro	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
471	Martínez	González	Luis	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
472	Ramírez	Crescencia	Atilano Paulo	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
473	Reyes	Cruz	Fidelia	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
474	Martínez	Barrera	Claudio Ezequiel	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
475	Escutia	González	Isidoro	II	Temascalcingo	La Estanzuela	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
476	Martínez	Hernández	Apolinar Ángel	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
477	Luis	Cruz	Isidro	II	Temascalcingo	Chamacueros	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
478	Barrera	Ramírez	Justo Juan	II	Temascalcingo	San Juanico El Alto	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
479	Ramírez	Hernández	Samuel	II	Temascalcingo	Las Peñas	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
480	Martínez	Ramírez	Victor	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
481	De Jesús	Ramírez	Miguel	II	Temascalcingo	La Mesa de Santiago	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
482	Martínez	De la Cruz	Anayeli	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
483	Albino	Nicolás	Sergio	II	Temascalcingo	El Puente	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
484	Cruz	Flores	Angélica	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
485	Álvaro	Silvano	Ignacio	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
486	Martínez	Barrera	Consuelo	II	Temascalcingo	Santiago Coahuacitlan	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
487	Rivera	Rodríguez	Jonathan	II	Temascalcingo	San Juanico El Alto	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
488	Onofre	García	Luis Enrique	II	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
489	Martínez	Barrera	María del Carmen	II	Temascalcingo	Santiago Coahuacitlan	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
490	Martínez	Barrera	Miriam	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
491	Martínez	Hernández	Guadalupe Francisca	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
492	Martínez	Flores	AlMa Guadalupe	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
493	Ramírez	Martínez	Alfonso	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
494	Martínez	Flores	Amparo	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
495	Martínez	Segundo	Mario	II	Temascalcingo	Mesa de Bañí	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
496	Romero	Félix	Berenice	II	Temascalcingo	Mesa de Santiago	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
497	Escutia	Cruz	Adriana	II	Temascalcingo	Chamacueros	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
498	Velázquez	Segundo	María Cirila	II	Temascalcingo	Mesa de Santiago	Cartilla	06-feb-17	Herrería Artística
499	Rodríguez	Aguilar	Evelia	II	Temascalcingo	Mesa de Santiago	Cartilla	06-feb-17	Herrería Artística
500	Flores	Alcántara	Anyeli	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
501	Hernández	González	Griselda	II	Temascalcingo	Mesa de Bañí	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
502	López	Bernal	Francisca Juana	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
503	Valencia	Bernal	Esthela	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
504	Alfonso	Anastasia	María De Jesús	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
505	Antonio	Martínez	Rosario	II	Temascalcingo	San Juanico Centro	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
506	Barrera	Segundo	Cesar	II	Temascalcingo	San Juanico El Alto	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
507	Alcántara	Martínez	María Irene	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
508	Retana	Rivera	Mireya	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
509	Barrera	Onofre	Yuli	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
510	Correa	Galán	Fidela	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
511	Ramírez	González	Gabriela	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
512	Flores	Alcántara	Uriel	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
513	Martínez	Bernal	Alberto Marcos	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
514	Hernández	Serrano	Diana	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
515	Rivera	Alcántara	Fernando Juan	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
516	González	Martínez	Maritza	II	Temascalcingo	Boquí Santiago Coachochitlán	Cartilla	06-feb-17	Alfarería y Cerámica
517	Bartolo	Marcial	Silvia	XIII	Toluca	Santiago Tlacotepec	Cartilla	07-feb-17	Textiles
518	Andrés	Morales	Pedro	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	07-feb-17	Textiles
519	Andrés	Morales	Eva	II	Ixtlahuaca	San Pedro de los Baños	Cartilla	07-feb-17	Textiles
520	Patricio	María	José	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	07-feb-17	Textiles
521	De La Cruz	Sánchez	Alberto	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	07-feb-17	Textiles
522	Martínez	Hernández	Juan	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	07-feb-17	Textiles
523	García	Valeriano	María Francisca	XIII	Toluca	Jicaltepec Autopan	Cartilla	07-feb-17	Fibras Vegetales
524	De Jesús	Morales	María Eva	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	07-feb-17	Textiles
525	López	Francisco	Adolfo	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	07-feb-17	Textiles
526	Estrada	Quintana	Felipe	II	San Felipe del Progreso	Ejido del Fresno Nichi	Cartilla	07-feb-17	Textiles
527	García	Posadas	Ma. Guadalupe	II	San Felipe del Progreso	Ejido del Fresno Nichi	Cartilla	07-feb-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
528	Macías	Cruz	Margarita	III	Chicoloapan	Unidad. Ciudad Galaxia los Reyes	Cartilla	07-feb-17	Textiles
529	Aguilar	López	Catalina	VII	Tianguistenco	Coamilpa de Juárez	Cartilla	08-feb-17	Textiles
530	Alcántara	Aguilar	Anelin	VII	Tianguistenco	Coamilpa de Juárez	Cartilla	08-feb-17	Textiles
531	Martínez	Juárez	Inés	V	Teotihuacán	Purificación	Cartilla	08-feb-17	Metalistería
532	Bautista	Garduño	Francisco	VI	Tenancingo	Chabacano	Cartilla	08-feb-17	Madera
533	Camacho	Velásquez	Omar Emmanuel	VI	Tenancingo	El Huerto	Cartilla	08-feb-17	Madera
534	Carvajal	Pérez	Iván	VI	Tenancingo	El Chiflón	Cartilla	08-feb-17	Madera
535	Nava	Arriaga	David Alejandro	VI	Tenancingo	Vimate	Cartilla	08-feb-17	Madera
536	Segura	Estrada	Federico Ismael	VI	Tenancingo	San Nicolás	Cartilla	08-feb-17	Madera
537	Segura	Ávila	Inocente Rudy	VI	Tenancingo	Llano Ixpuchiapan	Cartilla	08-feb-17	Madera
538	Contreras	Acevedo	Alfonso	VI	Tenancingo	San José El Cuartel	Cartilla	08-feb-17	Madera
539	Carvajal	Pérez	Hugo	VI	Tenancingo	El Chiflón	Cartilla	08-feb-17	Madera
540	Calvo	Gutiérrez	Arturo	VI	Tenancingo	Teotla	Cartilla	08-feb-17	Textiles
541	Núñez	Serrano	Rubén	VI	Tenancingo	Centro	Cartilla	08-feb-17	Textiles
542	Ramírez	Cruz	Rogelio	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	09-feb-17	Alfarería y Cerámica
543	Martínez	Martínez	Caritina	II	Temascalcingo	La EstanzueLa	Cartilla	09-feb-17	Alfarería y Cerámica
544	Romero	Flores	Alfredo	II	Temascalcingo	El Rincón	Cartilla	09-feb-17	Alfarería y Cerámica
545	De Jesús		María Esperanza	II	Temascalcingo	Santa María Cancheda	Cartilla	09-feb-17	Alfarería y Cerámica
546	Urbina	Segura	Angélica María	VI	Tenancingo	Ixpuchiapan	Cartilla	09-feb-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
547	Nieto	Nieto	Refugio Victoria	VI	Tenancingo	Santa Teresita	Cartilla	09-feb-17	Textiles
548	Luna	Millán	Irene	VI	Tenancingo	El Huerto	Cartilla	09-feb-17	Madera
549	Salina	Jiménez	Ángela	VI	Tenancingo	Acatzingo	Cartilla	09-feb-17	Textiles
550	Millán	Vásquez	Antonia	VI	Tenancingo	San Nicolás	Cartilla	09-feb-17	Textiles
551	Vargas	Herrera	Tomas	VI	Tenancingo	Centro	Cartilla	09-feb-17	Fibras
552	Solano	Millán	Rosa	VI	Tenancingo	Santa Teresita	Cartilla	09-feb-17	Vegetales
553	Cruz	Salazar	Germán	VI	Tenancingo	Tierra Blanca	Cartilla	10-feb-17	Textiles
554	Rosales	Iniesta	Cesáreo Sergio	VI	Tenancingo	Emiliano Zapata	Cartilla	10-feb-17	Madera
555	Pedroza	Mendoza	Mariana Constanza	VI	Ocuilan	Los Manantiales	Cartilla	10-feb-17	Herrería
556	Mendoza	Flores	Edith	VI	Tenancingo	Acatzingo	Cartilla	10-feb-17	Artística
557	Reyes	Reséndiz	María de Lourdes	VI	Tenancingo	Acatzingo	Cartilla	10-feb-17	Fibras
558	Antonio	Mendoza	Efrén	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Vegetales
559	Suarez	Millán	Agripina Nancy	VI	Tenancingo	San Martín	Cartilla	10-feb-17	Textiles
560	Salinas	Avendaño	Estela	VI	Tenancingo	Coapaxtongo	Cartilla	10-feb-17	Textiles
561	Encarnación	Simón	AMalia	VI	Ocuilan	Tepalcatepec	Cartilla	10-feb-17	Textiles
562	González	Bartolo	León	II	Ixtlahuaca	Santa Lucia	Cartilla	10-feb-17	Fibras
563	Lorenzo	Antonio	Josefina	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	01-ene-00	Vegetales
564	Solis	León	Marlene	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Textiles
						San Pedro de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
565	Mendoza	Monroy	Asención	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Textiles
566	Antonio	Morales	Estela	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Textiles
567	Lorenzo	López	Benedicto	II	Ixtlahuaca	San Pedro de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Textiles
568	Ángeles	Antonio	Agustina	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Textiles
569	Ángeles	Mendoza	Jaqueline	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Textiles
570	Antonio	Morales	Francisca	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	10-feb-17	Textiles
571	Badillo	Mendoza	Juana	VI	Ocuilan	San Isidro	Cartilla	10-feb-17	Fibras Vegetales
572	Morales	Cedillo	Cruz	VI	Ocuilan	San Isidro	Cartilla	10-feb-17	Papelería y Cartonería
573	Fermin	Epifanio	Elena	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	13-feb-17	Textiles
574	Catzoli	Alvirde	Nicolasa	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	13-feb-17	Textiles
575	Sedano	Delgadillo	Lina	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	13-feb-17	Textiles
576	Roca	López	Lorena	XIII	Toluca	La Magdalena	Cartilla	13-feb-17	Textiles
577	Sánchez	Nicolás	María	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	13-feb-17	Textiles
578	García	Vega	Gregorio	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	13-feb-17	Madera
579	Cáceres	Cárdenas	Isadora	XIII	Toluca	Universidad	Cartilla	13-feb-17	Papelería y Cartonería
580	Antonio	Reyes	Filemón	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	14-feb-17	Textiles
581	Antonio	Antonio	Nancy Itzel	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	14-feb-17	Textiles
582	Díaz	Manjarrez	Román	XIII	Metepc	Agrícola Lázaro Cárdenas	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
583	Díaz	Rodríguez	Domingo	XIII	Metepc	Agrícola Lázaro Cárdenas	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
584	Gómez	Hernández	Grisel Mónica	XIII	Metepec	Lázaro Cárdenas	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
585	Jiménez	Flores	Janeth	XIII	Metepec	Nueva San Luis	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
586	Díaz	Manjarrez	Mercedes	XIII	Metepec	Agrícola Lázaro Cárdenas	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
587	Solís	Barreto	Maricela	XIII	Metepec	Conocido	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
588	Manjarrez	Castro	Rosita	XIII	Metepec	Agrícola Lázaro Cárdenas	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
589	Villa	Ramírez	Eloísa	XIII	Metepec	Conocido	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
590	Espinoza	Reyes	Daniela	XIII	Metepec	Agrícola Lázaro Cárdenas	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
591	Villa	Ramírez	María Yoselin	XIII	Metepec	Conocido	Cartilla	14-feb-17	Alfarería y Cerámica
592	Plata	Olmos	Juana	II	Acambay	La Estancia Sector II	Cartilla	15-feb-17	Talabartería
593	Piña	Piña	Paula	II	Acambay	La Estancia Sector II	Cartilla	15-feb-17	Talabartería
594	Estrada	Zamora	Dulce Juana	XVI	Apaxco	Centro	Cartilla	15-feb-17	Textiles
595	Felipe	Vázquez	María Laura	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-feb-17	Textiles
596	Felipe	Vázquez	IrMa	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-feb-17	Textiles
597	Langarica	Arellano	María Montserrat	XIII	Metepec	Jesús Jiménez Gallardo	Cartilla	15-feb-17	Panadería
598	González	Peña	Cirino	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-feb-17	Textiles
599	Antonio	Sánchez	Eva	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-feb-17	Textiles
600	Álvarez	Hernández	Florina	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	16-feb-17	Textiles
601	Romero	Cid	Silvia	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	16-feb-17	Textiles
602	Martínez	Ramírez	María Teresa	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	16-feb-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
603	Pérez	Morales	María De Jesus	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	16-feb-17	Textiles
604	Andrés	Vázquez	Ivanesa	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	16-feb-17	Textiles
605	Andrés	Canuto	Rangel	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	16-feb-17	Textiles
606	Martínez	Reyes	Micaela	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-feb-17	Textiles
607	López	López	Verónica	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-feb-17	Textiles
608	Reyes	González	María Clementina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-feb-17	Textiles
609	De La Cruz	De la Cruz	Julia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-feb-17	Textiles
610	Martínez	Reyes	Griselda	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-feb-17	Textiles
611	Arias	López	Audelina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-feb-17	Textiles
612	Calixto	Martínez	Ariana	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-feb-17	Textiles
613	Calixto	Salvador	Cristina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	16-feb-17	Textiles
614	Martínez	Ángeles	Leonardo	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	16-feb-17	Textiles
615	Colindres	Olivares	Guillermo	XIII	San Antonio la Isla	San Lucas Tepemajalco	Cartilla	17-feb-17	Madera
616	Torres	San Juan	Gerardo	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	17-feb-17	Madera
617	Flores	Morales	María Guadalupe	II	Ixtlahuaca	San Pablo de los Remedios	Cartilla	17-feb-17	Textiles
618	Morales	Mendoza	Esperanza	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	17-feb-17	Textiles
619	Tomas	Bartolo	Maricela	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	17-feb-17	Textiles
620	Martínez	López	Marisol	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	17-feb-17	Textiles
621	Rosales	Mérida	Ma. Elena	V	Otumba	Ahuacatepec	Cartilla	17-feb-17	Confitería

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
622	Elizalde	Rosas	María Virginia	V	Otumba	Cuatlacingo	Cartilla	17-feb-17	Confitería
623	Quintana	Moreno	Mariela	II	San Felipe del Progreso	Fresno Nichi	Cartilla	17-feb-17	Textiles
624	Crisanto	Martínez	Leticia	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	17-feb-17	Textiles
625	Morales	Antonio	David	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	17-feb-17	Textiles
626	Martínez	Rogel	Eusebia Asunción	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	17-feb-17	Textiles
627	Ángeles	Antonio	Israel	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	17-feb-17	Textiles
628	Crisanto	Martínez	Rosa María	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	17-feb-17	Textiles
629	Rosas	Landaverde	Natalia	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Confitería
630	Bueno	Gracia	David Alberto	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Lapidaria y Cantera
631	Aguilar	Beltrán	Ma. Inés	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
632	Salazar	Pérez	Mirna Bibiana	VI	Ocuilan	Mexicapan	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
633	Farfán	López	Leidy Ana	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Confitería
634	Ortiz	Meneses	Mónica Rocío	XII	Atizapán de Zaragoza	Santiago Tolman	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
635	Beltrán	Aguilar	Lucia	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
636	Calderón	Aguilar	Jesús	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
637	Sandoval	Beltrán	Elvia	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
638	Ávila	Calderón	Moisés	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
639	Beltrán	Aguilar	Dionicio	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
640	Beltrán	Flores	Martha Patricia	V	Otumba	Otumba	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
641	Sánchez	Méndez	Sixto	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
642	Badillo	Cortes	Erika Janette	V	Otumba	Los Remedios	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
643	Contreras	Urbán	Josefina	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	17-feb-17	Papelería y Cartonería
644	Lara	Luciano	Justina	II	Acambay	Pueblo Nuevo	Cartilla	20-feb-17	Fibras Vegetales
645	Torres	Díaz	Mario	XIII	San Antonio la Isla	Centro	Cartilla	20-feb-17	Madera
646	Martínez	Florencio	Paulina	II	Acambay	Pueblo Nuevo	Cartilla	20-feb-17	Fibras Vegetales
647	Vázquez	Bartolo	Paco	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	20-feb-17	Textiles
648	Aguilar	Beltrán	Laura	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
649	Contreras	Méndez	Ezequiel Iván	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
650	Beltrán	Aguilar	Felipe	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
651	López	Sánchez	Yadira	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
652	Aguilar	Aguilar	Lorenzo	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
653	Calderón	Beltrán	Luis Daniel	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
654	Beltrán	Flores	Hugo	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
655	Cruz	Aguilar	Lizbeth	V	San Martín de las Pirámides	San Pablo Ixquitlan	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
656	Montes	Ramírez	Rosa Isela	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
657	Ramírez	Aguilar	Rosa María	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
658	Beltrán	Aguilar	Arely	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
659	Beltrán	Aguilar	Francisca	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
660	Pablo	Iturbe	Vicente	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
661	Pablo	Beltrán	Hugo	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
662	Beltrán	Aguilar	María Petra	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
663	Cesar	Beltrán	Esthela Yoselin	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
664	Zacatenco	Macias	Ezequiel	IX	Nezahualcóyotl	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
665	Beltrán	Aguilar	Bertha	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
666	Beltrán	Aguilar	Benjamín	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	20-feb-17	Papelería y Cartonería
667	Caballero	Luna	Leticia	XIII	Zinacantepec	El Calvario	Cartilla	21-feb-17	Textiles
668	Cesar	Ávila	Jaime	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	21-feb-17	Papelería y Cartonería
669	Beltrán	Aguilar	José Alejandro	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	21-feb-17	Papelería y Cartonería
670	Contreras	Meneses	Mayra	V	Teotihuacán	Santiago Tolman	Cartilla	21-feb-17	Papelería y Cartonería
671	Meneses	Ortiz	Ausencia Araceli	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	21-feb-17	Papelería y Cartonería
672	Rivero	Olvera	María Maribel	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	21-feb-17	Papelería y Cartonería
673	Contreras	Méndez	Andrés	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	21-feb-17	Papelería y Cartonería
674	Flores	Hernández	Ma. Reyna	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	21-feb-17	Papelería y Cartonería
675	Meza	Francisco	Erika	XIII	Metepec	La Michoacana	Cartilla	21-feb-17	Alfarería y Cerámica
676	Cárdenas	López	Irene	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	21-feb-17	Confitería
677	Cruz	Molina	Ingrid	XIII	Metepec	Metepec	Cartilla	21-feb-17	Alfarería y Cerámica
678	Reyes	Montiel	Carmina	XIII	Metepec	Metepec	Cartilla	21-feb-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

REDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
679	Reyes	Montiel	Gilberto	XIII	Metepec	Metepec	Cartilla	21-feb-17	Alfarería y Cerámica
680	Guzmán	Estrada	Clarisa	XIII	Metepec	Metepec	Cartilla	21-feb-17	Alfarería y Cerámica
681	Mora	Ramos	Brenda Berenice	XIII	Metepec	Metepec	Cartilla	21-feb-17	Alfarería y Cerámica
682	Gómez	Ángeles	María Juana	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	21-feb-17	Textiles
683	Nava	Vázquez	Maríel	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	21-feb-17	Textiles
684	Marcial	Antonio	Yasmin	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	21-feb-17	Textiles
685	Marcial	Antonio	Anastasio	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	21-feb-17	Textiles
686	Marcial	Jiménez	Iván	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	21-feb-17	Textiles
687	Sánchez	Ángeles	Maribel	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	21-feb-17	Textiles
688	Campuzano	Costilla	Laura	II	Ixtlahuaca	San Pedro de los Baños	Cartilla	21-feb-17	Textiles
689	Treviño	Isidro	José Rafael	II	Ixtlahuaca	Jalpa de Dolores	Cartilla	22-feb-17	Textiles
690	Sánchez	Medina	María Guadalupe	V	Nopaltepec	Centro	Cartilla	22-feb-17	Varios
691	Rodríguez	León	María Patricia	V	Nopaltepec	Centro	Cartilla	22-feb-17	Textiles
692	Sánchez	Catarino	Moisés	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	23-feb-17	Textiles
693	Sánchez	Rodríguez	Yarizbeth	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	23-feb-17	Textiles
694	Andrés	López	Josefa	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	23-feb-17	Textiles
695	DiMas	De la Luz	Efrain	II	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Cartilla	23-feb-17	Textiles
696	Tomas	Morales	Jannet	II	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Cartilla	23-feb-17	Textiles
697	López	Andrés	Eufemio	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	24-feb-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
698	Mancilla	Ávila	Yadira	VII	Tianguistenco	San José Mezapa	Cartilla	24-feb-17	Textiles
699	González	Reyes	Elena	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	24-feb-17	Textiles
700	Flores	Ramírez	Dolores	II	Acambay	Pueblo Nuevo	Cartilla	28-feb-17	Fibras Vegetales
701	Santos	Valencia	Leticia	II	Acambay	Pueblo Nuevo	Cartilla	28-feb-17	Fibras Vegetales
702	Marcial	Antonio	Hipólito	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	28-feb-17	Textiles
703	Jasso	Entote	Isaías	XIII	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Cartilla	28-feb-17	Metalistería
704	Antonio	Antonio	Angélica	II	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Cartilla	28-feb-17	Textiles
705	Tomas	Mendoza	Araceli	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	28-feb-17	Textiles
706	López	Segundo	María Marcelina	II	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Cartilla	28-feb-17	Textiles
707	Mendoza	López	María Teresa	II	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Cartilla	28-feb-17	Textiles
708	Sánchez	Lorenzo	Patsy Yovana	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	28-feb-17	Textiles
709	Ángeles	Felipe	Ricardo	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	28-feb-17	Textiles
710	Tovar	Mendoza	Nancy	VII	Tianguistenco	Coamilpa de Juárez	Cartilla	01-mar-17	Textiles
711	Morales	Antonio	Ismael	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	01-mar-17	Textiles
712	Velázquez	García	María del Carmen	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	01-mar-17	Textiles
713	Avelino	García	Francisca	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	01-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
714	Martínez	Bartolo	Lucila	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	01-mar-17	Textiles
715	García	Avelino	Esperanza	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	01-mar-17	Textiles
716	Sandoval	Teófilo	María del Carmen	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	01-mar-17	Textiles
717	Estrada	Velázquez	Reina	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	01-mar-17	Textiles
718	Estrada	Quintana	María Concepción	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	01-mar-17	Textiles
719	Aguilar	Contreras	Enriqueta	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	01-mar-17	Papelería y Cartonería
720	Aguilar	Beltrán	Jonatán Valentín	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	01-mar-17	Papelería y Cartonería
721	Patricio	Francisco	Guillermina	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	03-mar-17	Textiles
722	González	Patricio	Yesenia	XIII	San Antonio la Isla	Ex Rancho San Dimas	Cartilla	03-mar-17	Textiles
723	Sánchez	Miranda	Edith	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	03-mar-17	Papelería y Cartonería
724	Neri	Meneses	Angélica	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	03-mar-17	Papelería y Cartonería
725	Meneses	Ortiz	Yazmin Trinidad	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	03-mar-17	Papelería y Cartonería

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
726	Meneses	Sánchez	Crispín	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	03-mar-17	Papelería y Cartonería
727	Ortiz	Cruz	Esperanza	V	Otumba	Santiago Tolman	Cartilla	03-mar-17	Papelería y Cartonería
728	Marín	Ramón	Eva	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
729	Lozada	Juárez	María de la Luz	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
730	Remigio	De Jesús	Rafaela	II	San Felipe del Progreso	Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
731	Bartolo	Remigio	Elibeth	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
732	Sánchez	Concepción	María Celerina	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
733	García	Quintana	Liliana	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
734	Bernal	Victoriano	Magalin	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
735	Reyes	Martínez	Norma Angélica	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
736	García	Monroy	Olga Otilia	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
737	Estrada	Quintana	Marcela	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
738	Alanís	Estrada	Emilia	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
739	Vilchis	Villafaña	Sara	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
740	Hernández	Lozada	María Anallely	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
741	García	Marín	Anacleto	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
742	García	Monroy	Marcial	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
743	Rebollar	Carrillo	Paula Yolanda	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
744	Estrada	Rodríguez	Isidro	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
745	Monroy	Arteaga	María Anastasia	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
746	Carrillo	García	Margarita	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
747	Quintana	Estrada	Eulalia	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
748	Quintana	Estrada	Paula	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
749	Quintana	Rodríguez	Gloria	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
750	Estrada	Ramón	Erasmus	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
751	Contreras	Monroy	María Ataide	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
752	Sánchez	Estrada	Urbano	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
753	Vilchis	Sánchez	Tomasa	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
754	García	De Jesús	Catalina	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
755	Quintana	Vilchis	Margarito	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
756	García	Arteaga	María Guadalupe	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
757	García	Arteaga	María de los Ángeles	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
758	Ramón	Arteaga	Lucía	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
759	Monroy	Contreras	Andrea	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
760	Contreras	Vieyra	Inés	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	03-mar-17	Textiles
761	Bautista	Maldonado	Marlen	VIII	Naucalpan	La Huerta San Mateo	Cartilla	06-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
762	Gómez	ToMas	Cristian	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	06-mar-17	Textiles
763	Romero	García	Maricruz	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	06-mar-17	Textiles
764	Silvia	Díaz	Hernández	VIII	Naucalpan	Izcalli Chamapa	Cartilla	06-mar-17	Textiles
765	Maldonado	Montalvo	Teresa	VIII	Naucalpan	La Huerta San Mateo	Cartilla	06-mar-17	Textiles
766	Sánchez	José	Ignacio	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	06-mar-17	Textiles
767	Quintanar	Rodríguez	María Eugenia	VIII	Naucalpan	El Corralito	Cartilla	06-mar-17	Textiles
768	Arias	Mateos	Laura	VIII	Naucalpan	Loma Linda	Cartilla	06-mar-17	Textiles
769	Arredondo	Báez	Reyna Laura	VIII	Naucalpan	Benito Juárez	Cartilla	06-mar-17	Textiles
770	Olmedo	Mendoza	María Alejandra	VIII	Naucalpan	Nueva San Rafael	Cartilla	06-mar-17	Textiles
771	Olivares	Tapia	Luisa Máyela	VIII	Naucalpan	Loma Linda	Cartilla	06-mar-17	Textiles
772	Velázquez	Millán	Jesús Esteban Silvestre	VIII	Naucalpan	Loma Linda	Cartilla	06-mar-17	Textiles
773	López	Morales	Pedro	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	06-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
774	García	Bazaldua	Manuela	VIII	Naucalpan	Benito Juárez	Cartilla	06-mar-17	Textiles
775	Domínguez	Arzate	Alejandra	VIII	Naucalpan	San Lorenzo Totolinga	Cartilla	06-mar-17	Textiles
776	Ramírez	Torres	Yolanda	VIII	Naucalpan	San José de los Leones	Cartilla	06-mar-17	Textiles
777	Chaparro	Ruiz	Alicia Judith	VIII	Naucalpan	Loma Linda	Cartilla	06-mar-17	Textiles
778	Salgado	Suarez	Jesús	VIII	Naucalpan	Loma Linda	Cartilla	06-mar-17	Textiles
779	Marsellés	Téllez	Teresa	X	Tlatlaya	Piedra Ancha	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
780	Bernal	Marsellés	Ariel	X	Tlatlaya	Piedra Ancha	Cartilla	07-mar-17	Fibras Vegetales
781	Patricio	Hilario	Juan	X	Tlatlaya	Tlaco cuspan	Cartilla	07-mar-17	Madera
782	Millán	Lagunas	Néstor	X	Tlatlaya	El Potrero	Cartilla	07-mar-17	Madera
783	Atanasio	Beltrán	Ángel	X	Tlatlaya	Pie del Cerro	Cartilla	07-mar-17	Talabartería
784	Antonio	Victoria	Vanessa	XV	Donato Guerra	San Simón de la laguna	Cartilla	07-mar-17	Textiles
785	Cruz	Ibarra	Justino	X	Tlatlaya	Santa Ana Zicatecoyan	Cartilla	07-mar-17	Madera

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
786	Procopio	Mercado	Ma. Natividad	X	Tlatlaya	San Lucas	Cartilla	07-mar-17	Textiles
787	López	Macedo	José Luis	X	Tlatlaya	Dieciocho de Marzo	Cartilla	07-mar-17	Madera
788	Cárdenas	Martínez	J Félix	X	Tlatlaya	San Lucas	Cartilla	07-mar-17	Fibras Vegetales
789	Martínez	López	Ifigenia	X	Tlatlaya	Loma Larga	Cartilla	07-mar-17	Fibras Vegetales
790	DiMas	Alva	Margarita Concepción	VII	Ocoyoacac	Tepexoyuca	Cartilla	07-mar-17	Textiles
791	Monroy	Piedra	Ma. Elena	VII	Ocoyoacac	Tepexoyuca	Cartilla	07-mar-17	Papelaría y Cartonería
792	López	Acosta	Gabriela	VII	Ocoyoacac	Tepexoyuca	Cartilla	07-mar-17	Vidrio
793	Sánchez	Martínez	Antonio	VII	Ocoyoacac	San Jerónimo Acazolco	Cartilla	07-mar-17	Varios
794	Díaz	Molina	Rogelia Rosalía	VII	Ocoyoacac	Acazolco	Cartilla	07-mar-17	Textiles
795	Núñez	Hernández	Gabriel	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
796	Núñez	Méndez	ArMando	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
797	Duran	Moreno	Juana Aurelia	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
798	Urbano	Ruran	Eduardo	II	Temascalcingo	Santiago	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
799	Duran	Flores	Norma	II	Temascalcingo	Santiago Coachochitlan	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
800	Duran	Blasa	Fidel Isaac	II	Temascalcingo	Santiago	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
801	González	Onofre	Jaime	II	Temascalcingo	Coachochitlan Mesa de Santiago	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
802	Ramírez	Hernández	Hernán	II	Temascalcingo	Mesa de Santiago	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
803	Bernal	Bernal	Nicolás Emiliano	II	Temascalcingo	Mesa de Santiago	Cartilla	07-mar-17	Alfarería y Cerámica
804	Lara	Cedano	María Teresa	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
805	López	Delgadillo	Ángela	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
806	Vázquez	Francisco	Dorotea	II	Jocotitlán	El Lindero	Cartilla	08-mar-17	Textiles
807	Pavón	Gutiérrez	Diana	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Madera
808	Ballesteros	Ballesteros	Beatriz	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Madera
809	Romero	Gress	Alberto	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Madera

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
810	Jiménez	Martínez	Margarita	VII	Lerma	San Lorenzo Huitzililapan	Cartilla	08-mar-17	Textiles
811	Campos	Medina	Olivia	VII	Lerma	San Lorenzo Huitzililapan	Cartilla	08-mar-17	Textiles
812	Hinojosa	Reza	Carmen	VII	Tianguistenco	Coamilpa de Juárez	Cartilla	08-mar-17	Textiles
813	Solano	Dávila	Ana Karen	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Fibras Vegetales
814	Nava	Vázquez	Claudia	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Fibras Vegetales
815	Morales	Gómez	Norma	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Madera
816	Blancas	Sedano	Efrén	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
817	Martínez	López	Juan	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Madera
818	Núñez	Alonso	María Guadalupe	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
819	Aragón	Arias	Raquel	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Madera
820	Macedo	Garduño	Dario	XIII	Metepec	Izcalli Cuauhtémoc	Cartilla	08-mar-17	Vidrio
821	Hernández	Martínez	Rutila	VII	Lerma	San Pedro Tultepec	Cartilla	08-mar-17	Fibras Vegetales

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
822	Ballesteros	Cruz	Ruth	VII	Lerma	San Miguel	Cartilla	08-mar-17	Textiles
823	Cuevas	Juárez	María del Rocío	VII	Tianguistenco	Ameyalco Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
824	Lechuga	De la Cruz	Margarita	VII	Lerma	Agrícola Anarco	Cartilla	08-mar-17	Textiles
825	Segundo	Tule	Nohemí	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
826	De Jesús	Reyes	Fabiana	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
827	Delgadillo	Dorasco	Evodio	VII	Tianguistenco	San José Mezapa	Cartilla	08-mar-17	Textiles
828	Delgado	González	Beatriz Adriana	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
829	Pérez	Arias	Esperanza	VII	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Cartilla	08-mar-17	Textiles
830	González	Martínez	Regina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
831	González	Isabel	Isabel	VII	Tianguistenco	San José Mezapa	Cartilla	08-mar-17	Textiles
832	Cuevas	Dominguez	María De Jesús	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
833	Villar	Navarrete	Álvaro	VII	Tianguistenco	San José Mezapa	Cartilla	08-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
834	Martínez	Guerra	Petra	VII	Tianguistenco	Tianguistenco de Galeana	Cartilla	08-mar-17	Textiles
835	Mendizábal	Juárez	Noelia	VII	Tianguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Cartilla	08-mar-17	Textiles
836	Lara	Ortega	Flavio	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
837	Reyes	Reyes	María del Pilar	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
838	Benítez	Flores	Josefina	VII	Xalatlaco	Santa Fe Mezapa	Cartilla	08-mar-17	Textiles
839	Alarcón	Torres	Erika Jocelyn	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
840	González	Castro	Juana	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
841	Vázquez	González	Araceli	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
842	Lara	Ortega	Mauro	VII	Tianguistenco	Guadalupe Yancuictlalpán	Cartilla	08-mar-17	Textiles
843	López	Salvador	Pedro	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
844	Martínez	Reyes	Herminio	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
845	Martínez	Reyes	Esmeralda	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
846	Marín	Pascual	María Isabel	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
847	López	González	Ma. Francisca	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
848	López	González	Lilia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
849	Calixto	Beltrán	Leticia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
850	Montes	Edgar	Ximena	VIII	Naucalpan	Laderas de San Mateo	Cartilla	08-mar-17	Varios
851	Reyes	Cenobio	Violeta	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
852	Reyes	Cenobio	Uriel	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
853	Guzmán	Noriega	Estephany Donaji	XII	Atizapán de Zaragoza	Fraccionamiento LoMas Lindas	Cartilla	08-mar-17	Varios
854	Antonio	Reyes	Lucia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
855	Benito	Cenovio	Idalia	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	08-mar-17	Textiles
856	Becerril	Nieva	Gilberto	II	Aculco	Centro	Cartilla	09-mar-17	Varios
857	Alcántara	Sierra	Aida	II	Aculco	Centro	Cartilla	09-mar-17	Varios

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
858	Becerril	Alcántara	Joel Cristóbal	II	Aculco	Centro	Cartilla	09-mar-17	Varios
859	Bravo	Bravo	Leyda Teresa	II	Aculco	Santa María Nativitas	Cartilla	09-mar-17	Varios
860	Becerril	Alcántara	Aida Gabriela	II	Aculco	Centro	Cartilla	09-mar-17	Varios
861	Ramón	Arteaga	Pascuala	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	09-mar-17	Textiles
862	Garduño	Ramón	Oscar	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	09-mar-17	Textiles
863	Mendoza	Aguilar	Eleuteria	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	10-mar-17	Textiles
864	Lemus	Vargas	Ana	VI	Joquicingo	3er Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
865	Saldivar	Pérez	Víctor	VI	Joquicingo	4to Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
866	Rodríguez	Millán	María	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
867	Vega	Peralta	Fabiana	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
868	Rico	Aldape	Adriana	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
869	Beltrán	Rico	Catalina	VI	Joquicingo	3er Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
870	Linares	Zetina	Jaime	XIII	Tenango del Valle	4to Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
871	Rico	Aldape	Lidia	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
872	Rico	Aldape	Floriberta	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
873	García	Vargas	Cecilia	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
874	Velázquez	González	Eduardo	VII	Otzolotepec	Santa Ana Jilotzingo	Cartilla	10-mar-17	Talabartería
875	Rico	Aldape	Alberta	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
876	Solalinde	Solano	Emilia	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
877	Pérez	Bobadilla	Cira	VI	Joquicingo	Ojo de Agua	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
878	Saldivar	Díaz	Ángel	VIII	Naucalpan	Ojo de Agua	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
879	Saldivar	Rico	Abraham	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
880	Vega	Peralta	Francisca	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
881	Roblero	Trigueros	Lubica	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
882	Allende	Ensastegui	Blanca	VI	Joquicingo	4 Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
883	Álvarez	García	Virginia	VI	Joquicingo	3er Barrio	Cartilla	07-abr-16	Alfarería y Cerámica
884	Millán	Rodríguez	Enriqueta	VI	Tenancingo	Palmar de Guadalupe	Cartilla	10-mar-17	Textiles
885	Nieto	Millán	Virginia Elvira	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
886	Pulido	Sánchez	María Dominica	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
887	Núñez	Díaz	AMalia	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
888	Núñez	Díaz	Rosa Francisca	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
889	Medina	Landeros	Yolanda	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
890	Medina	Vázquez	Anastasia	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
891	Millán	Sánchez	Victoria	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
892	Landeros	Millán	Ángela	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
893	Jiménez	Pulido	Ma. del Refugio	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
894	Medina	Medina	Sara de la Paz	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
895	Jiménez	Jiménez	María Consuelo	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
896	Medina	Landeros	Itzel del Carmen	VI	Malinalco	PalMar de Guadalupe	Cartilla	07-abr-16	Textiles
897	Blancas	Hernández	María del Carmen	V	Teotihuacán	San Francisco Mazapa	Cartilla	13-mar-17	Varios
898	González	Favila	Cesar Alfonso	V	Teotihuacán	San Sebastián Xolalpan	Cartilla	13-mar-17	Alfarería y Cerámica
899	Aguilar	Duran	Rogelia	II	Ixtlahuaca	Jalpa de Dolores	Cartilla	13-mar-17	Textiles
900	Navarrete	Botello	DaMaris Saraí	V	Teotihuacán	San Sebastián Xolalpan	Cartilla	13-mar-17	Alfarería y Cerámica
901	Guerrero	Olvera	Patricia	V	Teotihuacán	San Sebastián Xolalpan	Cartilla	13-mar-17	Alfarería y Cerámica
902	Quintana	Aguilar	José Celso	II	Ixtlahuaca	Jalpa de Dolores	Cartilla	13-mar-17	Textiles
903	Flores	Flores	Francisco Miguel	XIII	Metepc	Agrícola Álvaro Obregón	Cartilla	13-mar-17	Alfarería y Cerámica
904	González	Favila	Brenda Horalia	V	Teotihuacán	San Sebastián Xolalpan	Cartilla	13-mar-17	Varios
905	Martínez	Núñez	María Irene	V	Teotihuacán	San Sebastián Xolalpan	Cartilla	13-mar-17	Alfarería y Cerámica

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
906	Muñoz	Torres	Margarita	V	Teotihuacán	Santa María Coatlán	Cartilla	13-mar-17	Lapidaria y Cantera
907	Díaz	Rivera	Estela	VII	Ocoyoacac	Centro	Cartilla	14-mar-17	Fibras Vegetales
908	Arroyo	Campos	Laura	VII	Ocoyoacac	San Jerónimo	Cartilla	14-mar-17	Fibras Vegetales
909	Díaz	Rojas	Ma. Luisa	VII	Ocoyoacac	San Jerónimo	Cartilla	14-mar-17	Fibras Vegetales
910	Gutiérrez	Díaz	Delia	VII	Ocoyoacac	San Jerónimo Acazolco	Cartilla	14-mar-17	Fibras Vegetales
911	Hernández	Zepeda	Laura	VII	Ocoyoacac	Tepexoyuca	Cartilla	14-mar-17	Papelera y Cartonería
912	Martínez	Medina	Cristina Isabel	VII	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Cartilla	14-mar-17	Textiles
913	Camacho	García	Candelaria	VII	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Cartilla	14-mar-17	Textiles
914	Mendoza	Frías	Ángel	VII	Ocoyoacac	Guadalupe Hidalgo	Cartilla	14-mar-17	Madera
915	Valdés	Delgadillo	Maribel	VII	Lerma	Amomolulco	Cartilla	14-mar-17	Textiles
916	Mendoza	Figueroa	Rocío	VII	Ocoyoacac	Santa María	Cartilla	14-mar-17	Metalistería
917	Vilchis	Flores	Francisca	XV	Villa Victoria	Mina Vieja	Cartilla	14-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
918	Velásquez	Herrera	Adelaida	VI	Zumpahuacán	Santa Catarina	Cartilla	14-mar-17	Textiles
919	Marín	Pascual	Martina	XV	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Cartilla	14-mar-17	Textiles
920	Villatoro	León	Ernestina Sofia	XIV	Coacalco	San Rafael Coacalco	Cartilla	14-mar-17	Talabartería
921	Quiroz	Espinosa	Gerardo	XIV	Coacalco	San Rafael Coacalco	Cartilla	14-mar-17	Talabartería
922	Téllez	Bartolo	Tomasa	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	15-mar-17	Textiles
923	Marcial	Mendoza	Beatriz	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	15-mar-17	Textiles
924	Trinidad	Garnica	Rosa	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-mar-17	Textiles
925	Marcial	Mendoza	Oscar	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-mar-17	Textiles
926	Fermin	Antonio	Francisca	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-mar-17	Textiles
927	Antonio	Vázquez	María Victoria	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-mar-17	Textiles
928	Salazar	Flores	Dominga	XI	Chiconcuac	San Pedro	Cartilla	15-mar-17	Textiles
929	Hernández	Salazar	ArMando	XI	Chiconcuac	San Pedro	Cartilla	15-mar-17	Textiles

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
930	Fermin	Antonio	Ma. Anastasia	II	Ixtlahuaca	La Concepción de los Baños	Cartilla	15-mar-17	Textiles
931	Bermúdez	Viviana	María Roxana	VII	Temoaya	Loma del Laurel	Cartilla	15-mar-17	Textiles
932	Viviana	Librada	Clara	VII	Temoaya	Loma del Laurel	Cartilla	15-mar-17	Textiles
933	Librado	Bibiano	Lidia	VII	Temoaya	Loma del Laurel	Cartilla	15-mar-17	Textiles
934	Hesiquio	Librado	Sonia	VII	Temoaya	San Pedro Arriba	Cartilla	15-mar-17	Textiles
935	Ramírez	Moreno	Gerardo	XIII	Toluca	San Marcos	Cartilla	15-mar-17	Varios
936	Díaz	Gutierrez	Ericka	VII	Ocoyoacac	Yachihuacaltepec San Jerónimo	Cartilla	16-mar-17	Fibras Vegetales
937	Hidalgo	Castillo	Félix	VII	Ocoyoacac	Acazolco San Jerónimo	Cartilla	16-mar-17	Fibras Vegetales
938	Contreras	Linares	Alejandro	VII	Ocoyoacac	Acazolco San Jerónimo	Cartilla	16-mar-17	Fibras Vegetales
939	Verdeja	Reyes	Gerardo	VII	Ocoyoacac	El Bellotal	Cartilla	16-mar-17	Varios
940	Mejía	González	Raquel Elvira	VII	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Cartilla	16-mar-17	Fibras Vegetales
941	Villela	García	Victor	VII	Ocoyoacac	San Jerónimo Acazolco	Cartilla	16-mar-17	Fibras Vegetales

030903010101

ANEXO 66
IIFAEM

CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS

No.	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (S)	Región	Municipio	Localidad	Descripción	Mes	Rama Artesanal
942	Villela	Maíz	Roberto	VII	Ocoyoacac	San Jerónimo	Cartilla	16-mar-17	Fibras
943	Salinas	Gutierrez	Rosalinda	VII	Ocoyoacac	Acazolco	Cartilla	16-mar-17	Vegetales
944	Contreras	Díaz	Francisco Javier	VII	Ocoyoacac	San Jerónimo	Cartilla	16-mar-17	Fibras
945	Estrada	Vilchis	Erasmus	II	San Felipe del Progreso	El Fresno Nichi	Cartilla	16-mar-17	Textiles
946	Inés	Hernández	Ofelia	II	Ixtlahuaca	Jalpa de Dolores	Cartilla	17-mar-17	Textiles
947	Alpizar	Juárez	Eleuterio Salomón	VII	Tianguistenco	Guadalupe	Cartilla	17-mar-17	Textiles
948	González	González	Rocio	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	17-mar-17	Textiles
949	Andrés	Nicolás	Celia	II	Ixtlahuaca	San Cristóbal de los Baños	Cartilla	17-mar-17	Textiles
950	Morales	Cruz	María Guadalupe	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	17-mar-17	Textiles
951	Cruz	Genaro	María Celestina	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	17-mar-17	Textiles
952	Jiménez	Bartolo	Lucía	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	17-mar-17	Textiles
953	Cruz	Ángeles	Beatriz	II	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Cartilla	21-mar-17	Textiles

