

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242521	Adolfo López Mateosconstrucción De Sanitarios	250	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$616,058	\$616,058	\$616,058	97.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX14130400242554	No. 185 Dr. Belisario Domínguezconstrucción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios	259	México	Almoloya de Alquisirás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,680	\$747,680	\$747,680	99.69	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	90.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144763	Gloria Leal De Beteta, Agc-089terminación De Barda Perimetral	177	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144769	Libertad, Agc-0074terminación De Protección Perimetral	178	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242526	Santiago De La Hoz Poeta De La Revoluciónconstrucción De 3 Aulas (Sin Equipo)	251	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	96.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242528	Centenario Del Ejército Nacionalconstrucción Y Equipamiento De 3 Aula Y Rehabilitación De Sanitarios	252	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,644,099	\$1,644,099	\$1,644,099	89.53	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242534	Ignacio Zaragozaterminación De Construcción De Dirección Con Sanitarios	253	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242537	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De 2 Aulas Tipo Regional	254	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$822,427	\$822,427	\$822,427	\$822,427	\$794,910	\$794,910	\$794,910	96.65	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	71.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242540	Gral. Felipe Angelesrehabilitación De Sanitarios	255	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$265,174	\$265,174	\$265,174	44.69	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242544	Manuel Bernalconstrucción De Barda Perimetral	256	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,035	\$749,035	\$749,035	99.99	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242547	No. 184construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Y Malla Ciclónica	257	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$712,202	\$712,202	\$712,202	\$712,202	\$326,031	\$326,031	\$326,031	45.78	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242551	Tierra Y Libertadconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	258	México	Almoleya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	49.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242559	Juan Escutialconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	260	México	Almoleya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242563	Cuauhtémocconstrucción De Servicios Sanitarios	261	México	Almoleya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136929	Evangelina Ozuna Perez,J. Eleazar Vivero,Habilitar, En Una Primera Etapa, Los Sanitarios De La Escuela Primaria J. Eleazar Rivero Y El Jardín De Niños Anexo En San Simón Zozocoltepec.	25	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$147,229	\$147,229	\$147,229	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	24.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242567	J. Eleazar Rivero, Agc-140rehabilitación De Sanitarios	262	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$486,430	\$486,430	\$486,430	99.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400247445	No. 50 Frida Kahlorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	135	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$376,884	\$376,884	\$376,884	91.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136935	Escuela Primaria 2 De Marzo En La Colonia El Pixcuay.Habilitar El Desayunador	29	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$468,585	\$468,585	\$468,585	83.78	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137396	Centro De Atención Múltiple (Cam)Construir Y Equipar, Previo Estudio De Factibilidad, Un Centro De Atención Múltiple (Cam).	83	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	17.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136945	Ni@Os Heroeshabilitar El Desayunador De La Escuela Primaria Niños Héroes En La Localidad De La Pastoría.	33	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$556,759	\$556,759	\$556,759	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300194408	Benito Juárez Garcíaterminación De Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior	239	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$730,127	\$730,127	\$730,127	99.46	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130300194438	Jn Gabriela Mistral, Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección	240	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$830,000	\$822,713	\$822,713	\$822,713	\$819,636	\$819,636	\$819,636	99.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136919	Rosario Castellanos,Bicentenario De La Independencia,Concluir Las Bardas Perimetrales Del Jardín De Niños Rosario Castellanos Y Jardín De Niños Del Bicentenario.	22	México	Atizapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144679	Rosario Castellanos, Agm-0091conclusión De Barda Perimetral	168	México	Atizapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$289,964	\$289,964	\$289,964	\$289,964	\$289,964	\$289,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13140200327826	Quetzalcóatl	263	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$716,804	\$716,804	\$716,804	93.09	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	34.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137409	Camsno. 2 Atlacomulco	137	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,032,042	\$1,113,987	\$1,113,987	\$1,113,987	\$1,113,983	\$1,113,983	\$1,113,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242577	Moisés Saenzconstrucción De 2 Aulas	265	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	12.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242582	Niños Héroesconstrucción De 1 Aula	266	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	12.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242585	Méxicoconstrucción De 1 Aula	267	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	3.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242589	Ma. Trinidad R. De Sánchez Colínconstrucción De 2 Aulas	268	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$401,463	\$401,463	\$401,463	73.16	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	51.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242592	18 De Marzoconstrucción De 2 Aulas	269	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$422,263	\$422,263	\$422,263	76.95	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	64.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242596	Josué Mirloconstrucción De 2 Aulas	270	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$547,738	\$547,738	\$547,738	99.82	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	96.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242599	Profr. Héctor González Gonzálezconstrucción De 1 Aula	271	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242602	Estefanía Castañeda rehabilitación Del Plantel	272	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137333	Decima Musahabiltar, En Una Primera Etapa, La Techumbre Del Jardín De Niños La Décima Musa En La Cabecera Municipal.	57	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$720,205	\$720,205	\$720,205	\$720,205	\$684,614	\$684,614	\$684,614	95.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137339	Jose Ma. Morelos construir, En Una Primera Etapa, La Techumbre De La Escuela Primaria José María Morelos En San Andrés Tlalpac.	60	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$778,136	\$908,398	\$908,398	\$908,398	\$772,945	\$772,945	\$772,945	85.09	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242606	Rubén Darío construcción De Servicios Sanitarios	273	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$429,597	\$429,597	\$429,597	66.09	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137347	Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños Francisco Márquez En Jaltepec.	64	México	Axapusco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$646,543	\$646,543	\$646,543	\$548,909	\$548,909	\$548,909	84.90	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	3.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137780	Dr. Eduardo Jenner construir, En Una Primera Etapa, La Protección Perimetral Del Jardín De Niños Eduardo Jenner Del Barrio San Bartolo Alto.	119	México	Axapusco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$294,063	\$294,063	\$294,063	84.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137783	Francisco Villanueva construir, En Una Primera Etapa, La Protección Perimetral De La Escuela Primaria Francisco Villa En San Pablo Xuchitl.	121	México	Axapusco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$646,543	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,046	\$187,046	\$187,046	93.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200148100	Terminación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Narciso Mendoza En San Nicolás Tetepantla.	19	México	Axapusco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	3.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144687	Cuauhtémoc, Agm-149 construcción De Comedor	169	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,151,908	\$1,151,908	\$1,151,908	92.39	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13140200327844	Gustavo Baz Prada, Agc-489	20	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$324,079	\$324,079	\$324,079	\$324,079	\$324,079	\$324,079	\$324,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137361	C. E. Melchor Ocampoapoyar La Construcción De La Techumbre En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Del Barrio San Juan.	70	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137377	Benito Juarezrehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar La Primaria Benito Juárez.	74	México	Chiconcuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$999,011	\$1,054,348	\$1,054,348	\$1,054,348	\$997,857	\$997,857	\$997,857	94.64	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242668	Nezahualcóyotlconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	291	México	Chiconcuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137399	Camsno. 70 José Martí	141	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242670	Felipe Carrillo Puertoconstrucción De Servicios Sanitarios	292	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242673	Ignacio Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	293	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242677	Melchor Ocampoconstrucción De Servicios Sanitarios	294	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$496,223	\$496,223	\$496,223	\$496,223	\$405,740	\$405,740	\$405,740	81.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	55.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242682	Estic No. 0057 Mariano Azuelaconstrucción De Servicios Sanitarios	295	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$471,488	\$471,488	\$471,488	72.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	25.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242686	No. 637 Héroes De Méxicoconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula Y Área Administrativa	296	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,288,584	\$1,288,584	\$1,288,584	\$1,288,584	\$839,239	\$839,239	\$839,239	65.13	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	25.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242689	Frida Kahlorehabilitación	297	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$758,980	\$758,980	\$758,980	99.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137337	Camsno. 2 Jean Piaget	162	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,815,541	\$2,815,541	\$2,815,541	\$2,815,541	\$2,809,723	\$2,809,723	\$2,809,723	99.79	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	96.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137373	Jose Pablo Moncayo Garciaconstruir, Con El Apoyo Del Municipio, El Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Pablo Moncayo De La Colonia Villa De Las Flores.	72	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$680,094	\$662,143	\$662,143	\$662,143	\$662,142	\$662,142	\$662,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137436	Ricardo Flores Magonrehabilitar La Explanada De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón En La Calle Bosques De Viveros De Bosques Del Valle.	128	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$265,080	\$265,080	\$265,080	\$265,080	\$253,705	\$253,705	\$253,705	95.71	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137439	Oftv No 0089 bxtlaxolotitanrealizar, Con El Apoyo Del Municipio, El Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Ubicada En Campanillas, Entre Yutes Y Cerezos De Villa De Las Flores.	127	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,016	\$349,016	\$349,016	99.72	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137442	Andres De Castrorehabilitar, En Una Primera Etapa, Las Aulas Del Jardín De Niños Andrés De Castro En San Francisco Coacalco.	126	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$437,216	\$437,216	\$437,216	97.16	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137445	Gral. Lazaro Cardenas Del Riorehabilitar Una Aula En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De Villa De Las Flores.	125	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137376	Efren Samano Montufarreparar, Con El Apoyo Municipal, La Techumbre De La Escuela Primaria Efrén Sámano Montúfar En La Comunidad Acuitlapilco.	73	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$649,548	\$649,548	\$649,548	\$649,548	\$641,268	\$641,268	\$641,268	98.73	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200151656	Colocar, En Una Primera Etapa La Malla Perimetral E Instalar Con El Apoyo Del Municipio La Toma De Luz, En El Jardín De Niños Ignacio Zaragoza De La Comunidad Segunda De Zacanguillo.	129	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$128,703	\$128,703	\$128,703	\$128,703	\$128,702	\$128,702	\$128,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242690	Hermenegildo Galeanaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	298	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242693	Alfredo Del Mazo V.Construcción Y Equipamiento De 4 Aulas Y Escaleras	299	México	Cuautitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,171,432	\$2,171,432	\$2,171,432	98.53	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	7.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242696	Lázaro Cárdenasconstrucción De Servicios Sanitarios	300	México	Cuautitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	15.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137390	Camsno. 13	143	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137427	Jose Ma. Morelos Y Pavonrehabilitar, En Una Primera Etapa, La Escuela Primaria Ford De La Colonia La Quebrada.	132	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$669,262	\$669,262	\$669,262	99.15	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137429	Tierra Y Libertadconstruir, En Una Primera Etapa, La Protección Perimetral Del Jardín De Niños Nueva Creación En La Colonia Lomas Del Bosque.	131	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137433	Sor Juana Ines De La Cruzconstruir La Protección Perimetral De La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz En La Colonia Luis Echeverría.	130	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$336,723	\$336,723	\$336,723	96.21	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144693	No. 048 Lic. Adolfo López Mateos, Agm-258construcción De Comedor	170	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144776	Municipio 121, Agc-876construcción Y Equipamiento De 3 Aulas	179	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,572,000	\$1,548,595	\$1,548,595	\$1,548,595	\$1,407,467	\$1,407,467	\$1,407,467	90.89	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242699	Siervo De La Naciónconstrucción De 3 Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 6 Aulas	301	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$928,350	\$928,350	\$928,350	53.53	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242702	Amalia S. De Cárdenasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	302	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$803,032	\$803,032	\$803,032	91.90	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200144813	Jardín De Niños, 915	Agc-204	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$415,235	\$471,764	\$471,764	\$471,764	\$471,764	\$471,764	\$471,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242704	Niños Héroesreja Metálica (Rejacero)	303	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$201,424	\$201,424	\$201,424	59.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242708	Amado Nervocostrucción Y Equipamiento De Desayunador	304	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137375	Camsno. 6 Oldamira Mayagoitia	148	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$3,282,477	\$3,282,477	\$3,282,477	\$3,282,477	\$3,282,338	\$3,282,338	\$3,282,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	98.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137378	Camsno. 37 Profr. Salvador M. Lima	147	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,470,412	\$1,435,412	\$1,435,412	\$1,435,412	\$1,347,953	\$1,347,953	\$1,347,953	93.91	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137380	Camsno. 33 Dr. Roberto Solís Quiroga	146	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,527,831	\$1,527,831	\$1,527,831	80.87	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	17.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137407	Lic. Isidro Fabelarealizar El Mantenimiento De La Escuela Primaria Isidro Fabela En San Isidro Atlautenco.	89	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137414	Francisco I. Maderorehabilitar La Escuela Primaria Federalizada Francisco I. Madero Ubicada En La Avenida Tulpetic Esquina Con Oriente 4 En La Colonia Nuevo Laredo.	92	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137416	Ignacio Allendeconstruir La Barda Perimetral De La Escuela Ignacio Allende En La Florida De Ciudad Azteca.	93	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$447,606	\$447,606	\$447,606	99.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137419	Union Y Progresorehabilitar, En Una Primera Etapa, La Escuela Primaria Unión Y Progreso De La Avenida Acueducto En La Colonia Piedra Grande.	134	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,995	\$699,995	\$699,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137423	Escuela Secundaria Tecnica Num. 97rehabilitar, En Una Primera Etapa, La Escuela Secundaria Técnica No. 97, Entre Tultitlán Y Tlalnepantla, De La Colonia Lomas De San Carlos.	133	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$345,699	\$345,699	\$345,699	86.42	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144804	Antonio Caso, Agc-1024rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	185	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$913,534	\$913,534	\$913,534	\$913,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	17.90	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144810	Emiliano Zapata, Siervo De La Nacion Y Siervo De La Nación, Agc-1075mantenimiento General, Primera Etaopa	186	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,089	\$769,089	\$769,089	\$769,089	\$767,264	\$767,264	\$767,264	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144814	José Ma. Luis Mora, Agc-1077mantenimiento General	187	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$767,866	\$767,866	\$767,866	\$767,866	\$230,360	\$230,360	\$230,360	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	4.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144817	José María Morelos Y Pavón, Agc-1083mantenimiento General, Primera Etaopa	188	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144821	José María Morelos Y Pavón, Agc-1189rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	189	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$266,158	\$266,158	\$266,158	\$266,158	\$163,534	\$163,534	\$163,534	61.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144842	No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Agc-1064rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	193	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$933,015	\$933,015	\$933,015	\$933,015	\$933,014	\$933,014	\$933,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200148462	José Azueta, Agc-1086rehabilitación De Sanitarios	217	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300194514	Prim Graciano Sánchez,Construcción Y Equipamiento De La Escuela	243	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$13,489,348	\$13,489,348	\$13,489,348	\$13,489,348	\$12,179,533	\$12,179,533	\$12,179,533	90.29	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300194535	Prim, Jesús Romero Flores, Rehabilitación General	244	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,998	\$769,998	\$769,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130300194570	Secg Sentimiento De La Nación, Rehabilitación General	245	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242713	Luis González Obregón Ctm- Xivconstrucción De Plaza Cívica	305	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242863	Juventino Rosasrehabilitación	306	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242867	No. 0655 Telpochallicostrucción Y Equipamiento De 1 Aula	307	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$501,413	\$501,413	\$501,413	\$501,413	\$478,411	\$478,411	\$478,411	95.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242870	Técnica No. 142construcción De Servicios Sanitarios	308	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$566,791	\$566,791	\$566,791	95.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242872	Josefa Ortiz De Dominguezconstrucción Y De Servicios Sanitarios	309	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242875	Estic No. 0056 José Antonio Torresconstrucción Y Equipamiento De Laboratorio De Cómputo De 3 Ee	310	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,342,925	\$2,342,925	\$2,342,925	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242879	20 De Noviembreconstrucción De Servicios Sanitarios	311	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242881	Gregorio Torres Quinteroconstrucción De Barda Perimetral	312	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$703,000	\$703,000	\$703,000	\$703,000	\$690,803	\$690,803	\$690,803	98.26	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242885	Rosaura Zapatarehabilitación Del Plantel	313	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,348,530	\$1,348,530	\$1,348,530	91.34	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242888	Ramón López Velardeconstrucción De Servicios Sanitarios	314	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$675,849	\$675,849	\$675,849	91.13	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242891	Calmeacarehabilitación	315	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242895	David Alfaro Siqueirosconstrucción De Servicios Sanitarios	316	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242898	Basilio Pérez Gallardoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	317	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242901	Tlacaielelconstrucción De Servicios Sanitarios	318	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300194599	Jn 10 De Abril, Ago-1469, Construcción De Techumbre	246	México	Ecatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$527,762	\$527,762	\$527,762	\$527,762	\$518,232	\$518,232	\$518,232	98.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242903	Benito Juárezimpermeabilización	319	México	Hueyoxtila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,996	\$769,996	\$769,996	\$769,996	\$230,999	\$230,999	\$230,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136906	Mazatlíconstruir, Una Aula Del Jardín De Niños Mazari, En La Colonia Las Canteras.	15	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$431,652	\$374,019	\$374,019	\$374,019	\$374,019	\$374,019	\$374,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242909	Salvador Díaz Mirónconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	320	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	8.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242913	Niños Héroes De Chapultepecconstrucción De Servicios Sanitarios	321	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$743,350	\$743,350	\$743,350	\$593,351	\$593,351	\$593,351	79.82	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	9.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136930	2 De Marzogestionar Recursos Para Apoyar Al Municipio En Impermeabilizar La Techumbre Y Pintar La Escuela Primaria 2 De Marzo De La Avenida Cuauhtémoc En La Colonia Valle Verde.	26	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$718,712	\$718,712	\$718,712	\$718,712	\$718,483	\$718,483	\$718,483	99.97	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242920	Nueva Creación, Ago-1615construcción Y Equipamiento De 2 Aulas	322	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242922	Ricardo Calva Reyesconstrucción De Servicios Sanitarios	323	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242925	Octavio Pazconstrucción De Servicios Sanitarios	324	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$621,302	\$621,302	\$621,302	83.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242929	Frida Kahloconstrucción De Servicios Sanitarios	325	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242932	Rafael Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	326	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242938	Patriaconstrucción De Servicios Sanitarios	327	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$591,632	\$591,632	\$591,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	94.75	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137372	Camsno. 45 Ixtapan De La Sal	149	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$580,058	\$580,058	\$580,058	\$580,058	\$537,330	\$537,330	\$537,330	92.63	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136934	Lic. Luis Donaldo Colosioconstruir Una Aula De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio, Del Barrio La Loma En La Comunidad San Antonio De Los Remedios.	28	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$612,218	\$612,218	\$612,218	\$612,218	\$566,682	\$566,682	\$566,682	92.56	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137406	Camsno. 40 Ixtlahuaca	138	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$796,594	\$796,594	\$796,594	\$796,594	\$796,594	\$796,594	\$796,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242941	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	328	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137418	Escuela Secundaria Tecnica Num. 89 Jose Maria Morelos Y Pavocolocar La Protección Perimetral De La Escuela Secundaria José María Morelos Y Pavón, En La Unidad Habitacional Alborada.	94	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,996	\$349,996	\$349,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242947	No. 89 José María Morelosimpermeabiliz ación	329	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,992	\$769,992	\$769,992	\$769,992	\$230,998	\$230,998	\$230,998	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200144833	Lic. Benito Juárez G., Agc-1831	201	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$652,509	\$652,509	\$652,509	84.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300191257	No. 66 Profr. José Alvaradorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	139	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,971	\$699,971	\$699,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242950	Lauro Aguirreconstrucción De Servicios Sanitarios	330	México	Jilotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136876	Niños Heroesconstruir Los Sanitarios En El Preescolar Niños Héroes, De Santa María Nativitas.	1	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$581,454	\$581,454	\$581,454	75.51	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137421	Jose Ma. Morelos Y Pavonrehabilitar, En Una Primera Etapa, La Losa De Las Aulas En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón, De San Martín Morelos.	96	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$592,861	\$592,861	\$592,861	98.81	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242954	José Ma. Morelos Y Pavónconstrucción De Servicios Sanitarios	331	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242962	José Ma. Morelosconstrucción De Un Taller De Cómputo (Sin Equipo)	332	México	Juchitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$554,165	\$554,165	\$554,165	\$554,165	\$437,397	\$437,397	\$437,397	78.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136937	Jaime Torres Bodetconstrucción De Servicios Sanitarios	30	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$468,537	\$468,537	\$468,537	72.08	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	17.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136940	Ofic No 0634 Thales De Miletocostruir Una Aula De Cómputo En La Escuela Secundaria Tales De Miletto De La Colonia Ampliación Los Reyes La Paz.	31	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$879,496	\$879,496	\$879,496	\$879,496	\$879,191	\$879,191	\$879,191	99.97	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	85.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137334	Camsno. 48 Tonalpouhqui	163	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,606,853	\$1,591,838	\$1,591,838	\$1,591,838	\$920,452	\$920,452	\$920,452	57.82	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	42.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137395	Camsno. 48	142	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$516,216	\$516,216	\$516,216	93.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137424	Gabriela Mistralrehabilitar La Protección Perimetral Del Jardín De Niños Gabriela Mistral En La Colonia Valle De Los Reyes.	97	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$175,159	\$175,159	\$175,159	\$175,159	\$175,159	\$175,159	\$175,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137425	Oftv No 0196 Francisco Marquezconstruir La Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Francisco Márquez En La Colonia San José De Las Palmas.	98	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$742,598	\$742,598	\$742,598	99.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300194639	Jn Hellen Keller, Agc-1935 Construcción Y Equipamiento De 4 Aulas Y Protección Perimetral	247	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,256,486	\$1,256,486	\$1,256,486	\$1,256,486	\$958,202	\$958,202	\$958,202	76.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242964	Unidad Pedagógica, Agc-1934construcción De 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 4 Aulas	333	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,477,069	\$1,477,069	\$1,477,069	85.95	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	43.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242969	Octavio Pazconstrucción De 1 Aula	334	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$280,825	\$280,825	\$280,825	88.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242974	Lic. Benito Juárezconstrucción De 1 Aula	335	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242979	Calmecaconstrucción De 1 Aula	336	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$366,568	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242983	Hermanos Flores Magónconstrucción De 1 Aula	La Paz	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$197,641	\$197,641	\$197,641	62.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400242997	Anáhuacconstrucción De 2 Aulas	339	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$500,379	\$500,379	\$500,379	96.08	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	40.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243000	Luis Pasteurconstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples	340	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$697,270	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$448,482	\$448,482	\$448,482	86.11	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	20.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243005	Moctezuma Xocoyotzinconstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples	341	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$720,810	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$446,975	\$446,975	\$446,975	85.82	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	39.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400243010	Quetzalconstrucción De 1 Aula	342	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$325,323	\$325,323	\$325,323	\$325,323	\$261,934	\$261,934	\$261,934	80.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243014	Libertadconstrucción De 1 Aula	343	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$362,069	\$362,069	\$362,069	\$362,069	\$286,298	\$286,298	\$286,298	79.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243019	Ameyali (Vesp)Construcción De 1 Aula	344	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$324,751	\$324,751	\$324,751	81.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	53.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243023	Gandhiconstrucción De 1 Aula	345	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$282,261	\$282,261	\$282,261	87.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243026	Tierra Y Libertadconstrucción De 1 Aula	346	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$276,568	\$276,568	\$276,568	\$269,416	\$269,416	\$269,416	97.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	15.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243030	Héroes De La Independenciaconstrucción De 1 Aula	347	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$283,683	\$283,683	\$283,683	89.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243034	Altagracia Mercadoconstrucción De 1 Aula	348	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$295,159	\$295,159	\$295,159	93.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243040	Benito Juárezconstrucción De Servicios Sanitarios	349	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$648,908	\$648,908	\$648,908	99.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243045	Felipe Angeles Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	350	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$605,052	\$605,052	\$605,052	93.08	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243057	José Ma. Morelosconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	351	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,099,771	\$1,099,771	\$1,099,771	93.36	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	65.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136923	18 De Marzoconstruir, En Una Primera Etapa, La Barda Perimetral De La Escuela Primaria 18 De Marzo En La Comunidad Amomolulco.	23	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200136942	Constituyentes De 1917apoyar En La Gestión Para Construir La Techumbre De La Escuela Primaria Constituyentes De 1917 En Las Mesas Huitzililapan.	32	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$765,356	\$765,356	\$765,356	\$765,356	\$724,517	\$724,517	\$724,517	94.66	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137370	Camsno. 6 Helen Keller	150	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$340,997	\$340,997	\$340,997	\$340,997	\$340,996	\$340,996	\$340,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200148519	Cuauhtémoc, Agc-1985rehabilitación Con Pintura	229	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300194913	Secg Artesanos Del Estado De México, Agc-1989, Cancelería, Rehabilitación Eléctrica, Aplanados Y Pintura En General	248	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,988	\$647,988	\$647,988	99.69	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300194932	Prim Emilio Portes Gil, Agc-1991, Terminación De Kiosko, Malla Perimetral, Pintura En Barda Perimetral	249	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,768	\$499,768	\$499,768	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243060	Francisco I. Maderoconstrucción De Protección Perimetral	352	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243064	No. 1106 Nueva Creación, Agm-433construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	353	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,120,343	\$4,120,343	\$4,120,343	\$4,120,343	\$3,615,945	\$3,615,945	\$3,615,945	87.76	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	90.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243072	Guillermo Prietocostrucción Y Equipamiento De Desayunador	354	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136947	Lic. Benito Juárez Garciaconstruir La Losa, En Una Primera Etapa, De La Escuela Primaria Benito Juárez García, En La Localidad Las Trojes.	34	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$368,309	\$368,309	\$368,309	\$200,000	\$200,000	\$200,000	54.30	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243075	Andrés Quintana Rooconstrucción De Barda Perimetral	355	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,994	\$769,994	\$769,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	64.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400243081	Cristóbal Colónconstrucción De Servicios Sanitarios	356	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$592,409	\$592,409	\$592,409	99.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137385	Ofic No 0188 Naciones Unidasconstrucción Y Equipamiento De Una Aula De Cómputo En La Secundaria Naciones Unidas.	78	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,222,789	\$1,222,789	\$1,222,789	\$1,222,789	\$1,208,497	\$1,208,497	\$1,208,497	98.83	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243087	Melchor Ocampoobra Exterior	357	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$143,102	\$143,102	\$143,102	\$143,102	\$141,924	\$141,924	\$141,924	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137387	Centro De Atención Múltiple (Cam)Previo A Estudio De Factibilidad, Construir Y Equipar Un Centro De Atención Múltiple Para Niños Y Adolescentes Con Problemas De Aprendizaje (Cam).	79	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$5,528,573	\$5,528,573	\$5,528,573	\$5,528,573	\$5,528,571	\$5,528,571	\$5,528,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	85.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243093	No. 0709 Cuitlahuacconstrucción De 3 Aulas	358	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$759,825	\$759,825	\$759,825	98.27	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	80.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243105	Juan Escutiaconstrucción De 2 Aulas	359	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243107	Rosario R. De Alvaradoconstrucción De 1 Aula	360	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$363,322	\$363,322	\$363,322	98.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243115	Carlos Hank Gonzálezconstrucción Y Equipamiento De Comedor	361	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,210,960	\$1,245,960	\$1,245,960	\$1,245,960	\$1,147,703	\$1,147,703	\$1,147,703	92.11	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243117	Henry Ford No. 25construcción Y Equipamiento De Desayunador	362	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13140200327907	Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes	365	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$743,645	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$636,580	\$636,580	\$636,580	85.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13140200327911	Profr. Rafael Ramírez Castañeda	364	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,180,028	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,098,342	\$1,098,342	\$1,098,342	93.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136879	Estefanía Castañedaconstruir Una Aula En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda De La Colonia Independencia.	2	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$340,418	\$340,418	\$340,418	\$340,418	\$295,999	\$295,999	\$295,999	86.95	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	80.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136950	Adolfo Lopez Mateosconstruir Los Sanitarios De La Escuela Primaria Adolfo López Mateos, En La Colonia Alfredo Del Mazo Vélez.	35	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$894,905	\$894,905	\$894,905	91.18	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136952	Mexico 68apoyo En La Gestión Para La Construcción De La Techumbre En El Jardín De Niños México 68, De La Cerrada De Perú En La Colonia México 68.	36	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$453,236	\$453,236	\$453,236	\$453,236	\$287,969	\$287,969	\$287,969	63.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136954	Anahuacconstruir Los Sanitarios De La Escuela Primaria Anáhuac, En La Colonia Loma Colorada Primera Sección.	37	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$301,556	\$872,901	\$872,901	\$872,901	\$833,108	\$833,108	\$833,108	95.44	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137366	Camsno. 18 Anne Sollivan Macy	152	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$893,688	\$893,688	\$893,688	\$893,688	\$890,303	\$890,303	\$890,303	99.62	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137368	Camsno. 14 Ma. Del Pilar Quintanilla Nieto	151	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,797,784	\$1,797,784	\$1,797,784	\$1,797,784	\$1,791,041	\$1,791,041	\$1,791,041	99.62	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137430	Ma. De La Luzconstruir La Protección Perimetral Del Jardín De Niños María De La Luz En El Fraccionamiento Jardines De La Florida.	100	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$137,411	\$137,411	\$137,411	\$137,411	\$133,482	\$133,482	\$133,482	97.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137432	Anton Makarenkoconstruir La Protección Perimetral De La Escuela Primaria Antón Makarenko En La Colonia Colinas De San Mateo.	101	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$276,555	\$276,555	\$276,555	\$276,555	\$276,555	\$276,555	\$276,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137434	Manuel Avila Camachoconstruir La Protección Perimetral Del Jardín De Niños Manuel Ávila Camacho, En La Colonia San Rafael Chamapa.	102	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,920	\$129,920	\$129,920	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200144788	Rafael Ramírez, Agc-2328	207	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,624	\$769,624	\$769,624	\$769,624	\$687,509	\$687,509	\$687,509	89.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200144798	Pablo Picasso, Agc-2305	206	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$768,323	\$768,323	\$768,323	\$768,323	\$765,828	\$765,828	\$765,828	99.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243136	Profr. Rodolfo Sánchez Garcíarehabilitación Del Plantel	366	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,140	\$149,140	\$149,140	99.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243140	20 De NoviembreBrerehabilitació n Del Plantel	367	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$484,439	\$484,439	\$484,439	98.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243144	Generalísimo Morelosrehabilitación Del Plantel	368	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$330,976	\$330,976	\$330,976	94.56	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243148	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	369	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136907	Rafael Alberti, Agc-2512construccion Y Equipamiento De 1 Aula, Servicios Sanitarios Y Protección Perimetral	16	México	Nezahualcóyo tl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$991,518	\$991,518	\$991,518	\$991,518	\$687,543	\$687,543	\$687,543	69.34	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	20.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136958	Hermenegildo Galeana,Insurgente Hermenegildo Galeana,Construir, En Una Primera Etapa, La Techumbre Del Auditorio En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana De La Colonia Jardines De Guadalupe.	38	México	Nezahualcóyo tl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$899,035	\$899,035	\$899,035	\$899,035	\$486,041	\$486,041	\$486,041	54.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	15.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200136960	Calmeccaconstruir La Techumbre Y Rehabilitar Los Sanitarios, En Una Primera Etapa, De La Escuela Primaria Calmécac En La Colonia Vergel De Guadalupe.	39	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,343,788	\$1,343,788	\$1,343,788	71.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	40.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136965	Lic. Gustavo Díaz Ordazapoyo A La Gestión Para La Rehabilitación, Previo Estudio De Factibilidad, De La Techumbre De La Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz En La Colonia Reforma.	41	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$900,000	\$960,071	\$960,071	\$960,071	\$899,992	\$899,992	\$899,992	93.74	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137384	Primariaitandehui	145	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$141,886	\$141,886	\$141,886	94.59	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137386	Camsno. 1	144	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$135,652	\$135,652	\$135,652	64.60	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137438	Lic. Benito Juárez A E Pconstruir, En Una Primera Etapa, La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Benito Juárez, Ubicada Entre Las Calles Lago Auillagas Y Muster De La Colonia Ciudad Lago.	104	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$469,044	\$469,044	\$469,044	93.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137440	Cam No. 43 Nezahualcoyotlconstruir, En Una Primera Etapa, La Barda Perimetral Del Centro De Atención Múltiple, Ubicado En La Avenida Alta Tensión De La Colonia Ciudad Lago.	105	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,997	\$449,997	\$449,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137441	Jose Clemente Orozcoconstruir, En Una Primera Etapa, La Escalera De Emergencia Y La Protección Perimetral De La Escuela José Clemente Orozco En La Colonia Estado De México.	106	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$213,956	\$213,956	\$213,956	\$213,956	\$180,727	\$180,727	\$180,727	84.47	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

PRELIMINAR

Total: 367														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137444	Narciso Mendozarehabilitar, En Una Primera Etapa, La Escuela Primaria Narciso Mendoza De La Colonia El Sol.	107	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137446	Fray Bartolome De Las Casasrehabilitar En Una Primera Etapa El Jardín De Niños Fray Bartolomé De Las Casas En La Colonia Benito Juárez.	108	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$144,480	\$144,480	\$144,480	\$144,480	\$138,404	\$138,404	\$138,404	95.79	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137447	Belisario Domínguez A E Prehabilitar Los Sanitarios De La Escuela Primaria Belisario Domínguez En La Colonia Benito Juárez.	109	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$136,945	\$136,945	\$136,945	\$136,945	\$111,784	\$111,784	\$111,784	81.63	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200144728	Niños Héroes, Agc-3007rehabilitación De Servicios Sanitarios	172	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$877,978	\$877,978	\$877,978	\$877,978	\$333,966	\$333,966	\$333,966	38.04	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	5.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200148466	Cuahtémoc, Construcción De Arcotecho	218	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$762,285	\$762,285	\$762,285	99.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200152569	Demoler Y Reconstruir, En Una Primera Etapa, La Barda De La Escuela Secundaria Filomeno Mata, Ubicada En La Calle Taxímetros Esquina Con Aeropuerto De La Colonia Ampliación Ciudad Lago.	103	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$435,579	\$435,579	\$435,579	\$431,232	\$431,232	\$431,232	99.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200152609	Rehabilitar, En Una Primera Etapa, La Instalación Eléctrica Del Jardín De Niños Francisco González Bocanegra En La Calle Cerrada De Tepozanes De La Colonia La Esperanza.	110	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$108,554	\$108,554	\$108,554	90.46	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130300194950	Jn Emiliano Zapata, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula	250	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$438,805	\$438,805	\$438,805	\$438,805	\$38,805	\$38,805	\$38,805	8.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243167	Celedonio Flores Hernándezconstrucción De Servicios Sanitarios	371	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	5.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400243171	Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	372	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243175	Martín De La Cruzconstrucción De Servicios Sanitarios	373	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$490,214	\$490,214	\$490,214	77.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	2.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243192	No. 0633 Profr. Manuel Hinojosa Gilesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	375	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$842,857	\$842,857	\$842,857	94.10	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	25.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136910	Andrés Molina Enriquez, Agc-3099construcción Y Equipamiento De 1 Aula	17	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$304,723	\$304,723	\$304,723	\$304,723	\$302,219	\$302,219	\$302,219	99.18	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	95.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136972	Francisco I. Madero, Agc-3142construcción De Techumbre De Aulas	42	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136977	Lázaro Cárdenas Del Río, Agc-3147construcción Y Equipamiento De 1 Aula	43	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$366,861	\$366,861	\$366,861	\$366,861	\$354,103	\$354,103	\$354,103	96.52	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	90.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137449	Profra. Eudoxia Calderon Gomezconstruir La Protección Perimetral Del Jardín De Niños Eudoxia Calderón En Comunidad La Concepción.	111	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200144781	Justo Sierra, Agc-3087construcción De Techumbre E Impermeabilización De Salones	208	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$959,804	\$959,804	\$959,804	\$959,804	\$957,236	\$957,236	\$957,236	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	7.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200144857	Vicente Guerrero, Alm-22construcción De La Losa Del Techo	197	México	Nopaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200152670	Miguel Hidalgo, Agc-3171construcción De Techumbre	44	México	Nopaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130300194966	Prim Pascual Ortiz Rubio, Agc-3183, Impermeabilización Y Pintura De Barda Perimetral	251	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$342,661	\$342,661	\$342,661	97.90	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400243196	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Alberca	376	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,803,561	\$1,792,460	\$1,792,460	\$1,792,460	\$1,781,578	\$1,781,578	\$1,781,578	99.39	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243201	No. 220 12 De Octubremantenimiento	377	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243204	Ignacio Zaragozaconstrucción De Muro De Contención	378	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,141,547	\$2,141,547	\$2,141,547	\$2,141,547	\$1,583,583	\$1,583,583	\$1,583,583	73.95	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	20.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144826	Ignacio M. Altamirano, Agc-3191 Impermeabilización De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios	202	México	Ocuilan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$432,030	\$432,030	\$432,030	\$432,030	\$129,609	\$129,609	\$129,609	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136881	Margarita Maza De Juárez, Agc-3199construcción Y Equipamiento De Un Aula	185562	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$324,657	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137452	Manuel Alas Sardaneta, Agc-3210construcción De Barda Perimetral	114	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$461,506	\$461,506	\$461,506	92.30	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137314	Hermenegildo Galeana, Agc-3215rehabilitación De Techumbre	45	México	Otzoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$448,878	\$448,878	\$448,878	\$448,878	\$448,877	\$448,877	\$448,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137392	Nueva Creación, Agm-0561construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Área De Diagnostico, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	82	México	Otzoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,030,760	\$4,030,760	\$4,030,760	\$4,030,760	\$1,446,844	\$1,446,844	\$1,446,844	35.90	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136911	Otilio Montaño, Agc-3235construcción Y Equipamiento De 1 Aula	18	México	Otzolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$335,937	\$335,937	\$335,937	\$335,937	\$335,792	\$335,792	\$335,792	99.96	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200148454	Miguel Hidalgo, Agac-3impermeabilizar, Pintar La Herrería Y Sustituir Las Luminarias	215	México	Otzolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$509,527	\$509,527	\$509,527	66.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243217	Rosaura Zapataconstrucción De 204 Ml. De Barda Perimetral	381	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$475,382	\$475,382	\$475,382	73.14	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	77.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400243221	Carmen Serdanconstrucción De 3 Aulas Y Dirección	382	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$856,715	\$856,715	\$856,715	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243225	Adolfo López Mateosimpermeabilización	383	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,804	\$769,804	\$769,804	\$769,804	\$230,941	\$230,941	\$230,941	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243231	Andrés Molinaimpermeabilización	384	México	Polotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137401	No. 58 Profra. Margarita E. Nieto Herrerarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	140	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$664,349	\$664,349	\$664,349	93.57	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243227	Gral. Lázaro Cárdenasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	387	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,012	\$873,012	\$873,012	99.91	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243230	Carlos Monsivaisconstrucción De Servicios Sanitarios	386	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$716,342	\$716,342	\$716,342	\$716,342	\$679,311	\$679,311	\$679,311	94.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243233	Ignacio M. Altamiranoconstrucción De 3 Aulas	385	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$712,472	\$712,472	\$712,472	92.53	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	88.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243222	Cam No. 097construcción Y Equipamiento	388	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,299,581	\$4,299,581	\$4,299,581	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200152754	Ricardo Flores Magón (Agc-3336)Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas	24	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$598,671	\$598,671	\$598,671	\$598,671	\$585,943	\$585,943	\$585,943	97.87	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136884	No. 0709 Profr. Carlos Hank González, Agc-3358construcción De 1 Aula	4	México	San Mateo Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243209	Profr. Luis G. Tapiaconstrucción De Servicios Sanitarios	392	México	San Mateo Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$703,364	\$703,364	\$703,364	94.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243213	No. 66terminación De Servicios Sanitarios	391	México	San Mateo Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$597,236	\$597,236	\$597,236	91.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:

Total: 367																																
Información General del Proyecto														Avance Financiero														Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
MEX13130400243215	Luis Pasteurconstrucción De 1 Aula	390	México	San Mateo Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130400243219	Emiliano Zapataconstrucción De 2 Aulas	389	México	San Mateo Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,744	\$548,744	\$548,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	80.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130200137453	Benito Juárez, Agc-338malla Perimetral	115	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130400243202	Emiliano Zapataconstrucción De Servicios Sanitarios	394	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$474,383	\$474,383	\$474,383	79.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130400243206	No. 0658 Justo Sierra Méndezconstrucción De Muro De Contención	393	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$3,513,127	\$3,513,127	\$3,513,127	\$3,513,127	\$1,875,762	\$1,875,762	\$1,875,762	53.39	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	37.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130400243194	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Módulo De Sanitarios	395	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$668,732	\$668,732	\$668,732	86.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	5.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130200136887	José María Morelos , Agc-3538construcción Y Equipamiento De 1 Aula	6	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$434,046	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130200137364	No. 56 Lic. Benito Juárez Garcíarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	153	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$724,388	\$724,388	\$724,388	81.39	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130400243168	16 De Septiembreconstrucción De Plantel	398	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	20.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130400243170	Ignacio Altamiranoconstrucción De Plantel	397	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,652,936	\$2,652,936	\$2,652,936	\$2,652,936	\$2,296,104	\$2,296,104	\$2,296,104	86.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	21.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130400243174	Ignacio Ramírezconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	396	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				
MEX13130200137315	José María Velasco, Agc-3599construcción De Explanada	46	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:				

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137398	No. 88 Josefa Ortiz De Dominguez,Rehabilitación De Aulas, Equipamiento De Biblioteca	84	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,449,525	\$2,449,525	\$2,449,525	85.52	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	22.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130300195023	José María Velascoconstrucción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	252	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,063,984	\$2,063,984	\$2,063,984	\$2,063,984	\$2,021,139	\$2,021,139	\$2,021,139	97.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243151	Daniel Delgadilloconstrucción De Barda Perimetral	401	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,088	\$599,088	\$599,088	99.85	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137316	Ignacio Zaragoza, Agc-3619construcción Y Equipamiento De 1 Aula Y Sanitarios	47	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,055,240	\$1,055,240	\$1,055,240	75.41	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137317	Sócrates, Agc-3626construcción Y Equipamiento De Salón De Usos Múltiples	48	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$681,078	\$681,078	\$681,078	\$681,078	\$599,288	\$599,288	\$599,288	87.99	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243139	Ignacio Zaragozaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	404	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243142	José María Morelos Y Pavónconstrucción De Servicios Sanitarios	403	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243147	No. 378 José Vasconcelosrehabilitación Estructural De Aulas Planta Baja	402	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$905,156	\$945,156	\$945,156	\$945,156	\$905,156	\$905,156	\$905,156	95.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137318	Vicente Guerrero, Agc-3634rehabilitación De Sanitarios Y Conclusión De Techumbre	49	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	20.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137321	Agustín Melgar, Agc-3656construcción De Techumbre	51	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$866,495	\$866,495	\$866,495	\$866,495	\$839,972	\$839,972	\$839,972	96.94	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137400	José María Morelos Y Pavón, Agm-0724construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	85	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,134,643	\$6,134,643	\$6,134,643	89.72	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200144746	Niños Héroes, Agc-3666rehabilitación De Desayunador	174	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$578,461	\$578,461	\$578,461	\$578,461	\$578,461	\$578,461	\$578,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243135	No. 0114 Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	405	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$785,064	\$785,064	\$785,064	\$785,064	\$662,087	\$662,087	\$662,087	84.34	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	5.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136891	Manuel Bernal Mejía, Agc-3708construcción Y Equipamiento De 1 Aula	7	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$423,888	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137332	No. 20 Justo Sierra Méndezrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	164	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$813,015	\$714,073	\$714,073	\$714,073	\$714,073	\$714,073	\$714,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	80.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137323	José María Morelos Y Pavón, Agc-3712construcción De Baños	52	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$490,762	\$490,762	\$490,762	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137325	Pablo Latapí, Agc-3715rehabilitación De Techumbre	53	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$361,183	\$361,183	\$361,183	\$361,183	\$345,974	\$345,974	\$345,974	95.79	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137779	José Martí, Agc-3723rehabilitación	118	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$262,240	\$262,240	\$262,240	74.93	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136892	Fray Pedro De Gante, Agc-3732construcción Y Equipamiento De 1 Aula	8	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$334,848	\$334,848	\$334,848	\$334,848	\$317,471	\$317,471	\$317,471	94.81	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	90.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137326	Emiliano Zapata, Agc-3735construcción De Biblioteca	54	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$820,364	\$820,364	\$820,364	\$820,364	\$812,245	\$812,245	\$812,245	99.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137360	No. 40 Ovidio Decrolyrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	154	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$394,686	\$394,686	\$394,686	99.92	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144785	José María Morelos Y Pavón, Agc-3740construcción Y Equipamiento De Sala De Medios	181	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,235,318	\$1,235,318	\$1,235,318	\$1,235,318	\$710,318	\$710,318	\$710,318	57.50	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144827	18 De Marzo, Agc-3756construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	190	México	Tepotztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$881,284	\$881,284	\$881,284	\$881,284	\$799,381	\$799,381	\$799,381	90.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14130200137329	Margarita Maza De Juárez, Agc-3768construcción Y Equipamiento De 1 Aula	55	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$302,569	\$302,569	\$302,569	\$302,569	\$288,890	\$288,890	\$288,890	95.48	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX14130200137330	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-3773construcción Y Equipamiento De 1 Aula De Usos Múltiples	56	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$689,442	\$689,442	\$689,442	\$689,442	\$685,561	\$685,561	\$685,561	99.44	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX14130200137402	Centro De Atención Múltiple, Agm-783construcción Y Equipamiento Del Cam	86	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,839,433	\$4,839,433	\$4,839,433	99.66	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	73.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243131	Ing. Guillermo González Camarenaconstrucción 406 De Servicios Sanitarios	406	México	Texcalyacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$636,580	\$636,580	\$636,580	85.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137335	Amado Nervo, Agc-3837construcción De Sanitarios	58	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$854,114	\$854,114	\$854,114	87.02	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137338	Esfir, Agc-3842construcción De Cubierta De Los Espacios Cívicos Y Deportivos	59	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$768,560	\$813,090	\$813,090	\$813,090	\$768,560	\$768,560	\$768,560	94.52	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137357	No. 130 Nezahualcóyotlconstrucción De Servicios Sanitarios	155	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130400243128	Fernando De Alva Ixtlixochitlconstrucción De Servicios Sanitarios	407	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	58.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137341	Juana De Asbaje, Agc-3854construcción De Techumbre	61	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	5.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137354	No. 92 Nueva Creaciónconstrucción De Barda Perimetral	156	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,533	\$149,533	\$149,533	99.69	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137344	Josefa Ortiz De Domínguez, Agc-3871construcción Y Equipamiento De Aula De Medios Y Rehabilitación	62	México	Tiangustenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,040	\$1,000,040	\$1,000,040	\$1,000,040	\$881,171	\$881,171	\$881,171	88.11	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137346	Adolfo López Mateos, Agc-3873construcción De Sanitarios	63	México	Tlanguistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$799,361	\$799,361	\$799,361	\$799,361	\$737,607	\$737,607	\$737,607	92.27	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137320	Benito Juárez García, Agc-3880construcción De Auditorio, Primera Etapa	50	México	Timilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,652	\$3,066,652	\$3,066,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137350	No. 39 Gabriela Brimmerrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	158	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,072,234	\$1,072,234	\$1,072,234	99.81	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137352	No. 13 Dr. Roberto Quirogarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	157	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,095,122	\$1,095,122	\$1,095,122	92.41	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	20.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137785	Benito Juárez, Agc-3918rehabilitación, Primera Etapa	122	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,995	\$399,995	\$399,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137787	Héroes De Chapultepec, Agc-4010rehabilitación, Primera Etapa	123	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$298,651	\$298,651	\$298,651	\$298,651	\$297,085	\$297,085	\$297,085	99.48	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144745	No.0154 Justo Sierra, Agac-64rehabilitación	212	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,448	\$769,448	\$769,448	\$769,448	\$769,194	\$769,194	\$769,194	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144755	Lic. Isidro Fabela, Agac-54rehabilitación	211	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$665,841	\$665,841	\$665,841	86.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144764	Ignacio Manuel Altamirano, Agac-125equipamiento De 1 Aula	210	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144800	David G. Berlanga, Agac-93rehabilitación	184	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$334,243	\$334,243	\$334,243	\$334,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144839	José Ma. Morelos Y Pavón, Agac-100rehabilitación	200	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,258	\$769,258	\$769,258	\$769,258	\$763,108	\$763,108	\$763,108	99.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144848	República Argentina, Agac-122rehabilitación	199	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$573,995	\$573,995	\$573,995	74.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1313020014855	C.A.M. Num. 16 Dr. José De Jesús González, Agac-118rehabilitación	198	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$739,878	\$739,878	\$739,878	\$739,878	\$739,877	\$739,877	\$739,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200148460	Venustiano Carranza, Agac-55rehabilitación	216	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200148476	Ford Num. 15, Agc-3980rehabilitación, Primera Etapa	220	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$661,840	\$661,840	\$661,840	85.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	72.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243109	No. 0075 Las Ixtacalascaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	411	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243116	Jaime Sabinesconstrucción De Servicios Sanitarios	410	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243118	No. 0077 Lic. Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	409	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Salud	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$621,991	\$621,991	\$621,991	80.78	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	15.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243122	Unidad Habitacional No. 2adaptación De Cocina-Comedor	408	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130200148487	No. 0363 Fernando De Alva Ixtlixochitl, Agc-4066malla Perimetral, Primera Etapa	222	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243101	Ing. Salvador Sánchez Colínconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	414	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$801,787	\$801,787	\$801,787	89.51	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	75.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243104	Juan Escutia, Agc-4084construcción De 1 Aula Y Barda Perimetral	413	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$943,186	\$943,186	\$943,186	\$943,186	\$943,177	\$943,177	\$943,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	79.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136893	Moisés Sáenz, Agc-4230construcción De Comedor	9	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$24,449	\$24,449	\$24,449	\$24,449	\$24,449	\$24,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130200137343	No. 17 Margarita Gómez Palaciosrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	160	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,334,673	\$21,608	\$21,608	\$21,608	\$21,608	\$21,608	\$21,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137345	No. 1 Profr. José Guadarrama Alvaradorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	159	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$410,000	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	74.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130300195105	Diego Riverampermeabilización De Edificio "A", "B" Y "C"	255	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$320,000	\$8,737	\$8,737	\$8,737	\$8,737	\$8,737	\$8,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130300195150	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1rehabilitación De Instalación Eléctrica En Tres Niveles Del Edificio Escolar	256	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$633,000	\$6,765	\$6,765	\$6,765	\$6,765	\$6,765	\$6,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130300195158	Miguel Alemánrehabilitación De Plafones, Fachada Y Pintura	257	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130200136895	Emiliano Zapata, Agc-4325construcción Y Equipamiento De 1 Aula	10	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137349	Sor Juana Ines De La Cruzconstruir Los Sanitarios Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz En La Colonia La Cantera.	65	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$490,762	\$490,762	\$490,762	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200137351	Benito Juárez, Agc-4332construcción Y Salida De Emergencia	66	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,200	\$99,200	\$99,200	99.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	11.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200148502	Camilo José Cela, Agc-4331malla Perimetral	226	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$471,033	\$471,033	\$471,033	61.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	38.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200136899	Justo Sierra Méndez, Agc-4385construcción Y Equipamiento De 1 Aula	11	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$392,021	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144790	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Agc-4479construcción De Techumbre De Patio Escolar	182	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$437,496	\$437,496	\$437,496	\$437,496	\$306,984	\$306,984	\$306,984	70.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX13130200144854	Emperador Cuauhtémoc, Aim-19construcción De Arcotecho	196	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$756,598	\$756,598	\$756,598	98.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	29.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200148507	Quetzalcóatl, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	227	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,883	\$769,883	\$769,883	\$769,883	\$768,996	\$768,996	\$768,996	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200148514	Estado De México, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	228	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,331	\$769,331	\$769,331	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242998	Lic. Isidro Fabelaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	438	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	50.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400243002	Gral. Francisco Villaconstrucción De Servicios Sanitarios	437	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137327	Camsno. 7 Valle De Bravo	165	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$749,473	\$749,473	\$749,473	\$749,473	\$749,473	\$749,473	\$749,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	92.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200144850	José María Morelos, Agc-4502rehabilitar La Losa De Un Aula	195	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242994	Francisco I. Maderorehabilitación	439	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$391,742	\$391,742	\$391,742	85.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136900	Miguel Domínguez, Agc-4525construcción Y Equipamiento De 1 Aula	12	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$320,590	\$320,590	\$320,590	\$320,590	\$315,913	\$315,913	\$315,913	98.54	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	95.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137353	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-4571construcción De Explanada	67	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130300195178	Narciso Mendozaconstrucción De 3 Aulas En Estructura Regional (Sin Equipo)	258	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$846,495	\$846,495	\$846,495	\$846,495	\$738,792	\$738,792	\$738,792	87.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	43.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242991	Tierra Y Libertadconstrucción Y Equipamiento De 2 Aulas	440	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$856,473	\$856,473	\$856,473	\$856,473	\$452,054	\$452,054	\$452,054	52.78	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	77.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130200148239	Nueva Creación, Agm-0925construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Taller De Psicomotricidad, Taller De Panadería, Cocina-Comedor, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	13	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,311,799	\$7,311,799	\$7,311,799	96.43	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	70.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242977	Libertadconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	443	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242981	Lázaro Cárdenas Del Ríoconstrucción De Servicios Sanitarios	442	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242984	Vicente Guerreroconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	441	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,037,310	\$1,037,310	\$1,037,310	\$1,037,310	\$860,005	\$860,005	\$860,005	82.91	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	95.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137324	No. 64 María Montessorirehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	166	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242968	No. 483 Guadalupe Victoriaarehabilitación De Sanitarios	445	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,327	\$349,327	\$349,327	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200144760	19 De Septiembre De 1985, Agm-976construcción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios	176	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,032,834	\$2,032,834	\$2,032,834	\$2,032,834	\$1,981,421	\$1,981,421	\$1,981,421	97.47	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	60.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137405	Josefa Ortiz De Domínguez,, Agm-0983construcción Y Equipamiento De Dos Aulas	88	México	Zacazonapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$845,453	\$845,432	\$845,432	\$845,432	\$845,432	\$845,432	\$845,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200144753	Jardín De Niños, Agc-4714construcción Y Equipamiento De 1 Aula	175	México	Zacazonapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,672	\$367,672	\$367,672	\$367,672	\$132,348	\$132,348	\$132,348	36.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	35.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130300194188	Francisco I. Madero, Agc-4717construcción De Desayunador	68	México	Zacualpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200136903	Otilio Montaño, Agc-4747trabajos Adicionales A La Construcción De Protección Perimetral	14	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$614,214	\$614,214	\$614,214	\$614,214	\$600,463	\$600,463	\$600,463	97.76	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

Total: 367

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137358	Lic. Benito Juárez García, Agc-4765construcción De Aula De Cómputo (Sin Equipo)	69	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$436,103	\$436,103	\$436,103	96.91	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242910	León Felipeconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	458	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242921	Agustín Melgarconstrucción De Barda Perimetral	457	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,999	\$649,999	\$649,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242924	El Progresoimpermeabilización De 11 Aulas Y Módulo De Servicios Sanitarios	456	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242927	Progreso Aepimpermeabilización De 4 Aulas	455	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242930	Ignacio Zaragozaimpermeabilización De 13 Aulas (6 En Dos Plantas), Dirección Y Módulo De Servicios Sanitarios	454	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242937	José María Morelosimpermeabilización De 6 Aulas Y Módulo De Servicios Sanitarios	453	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242939	Sor Juana Inés De La Cruzpiso En Aulas Y Andadores	452	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242942	No. 0687 15 De Mayoconstrucción De 3 Aulas	451	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$773,220	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$744,250	\$744,250	\$744,250	96.66	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	50.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242946	Juan Ramón Jiménezconstrucción De 1 Aula	450	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$350,552	\$350,552	\$350,552	95.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	26.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242948	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De 1 Aula	449	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$350,914	\$350,914	\$350,914	95.51	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	23.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

Total: 367																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242952	Ildefonso Velázquezconstruccion De Sanitarios	448	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$997,561	\$997,561	\$997,561	\$997,561	\$997,139	\$997,139	\$997,139	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242956	Mariano Riva Palaciorehabilitación De Techumbre	447	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$896,784	\$1,481,001	\$1,481,001	\$1,481,001	\$896,784	\$896,784	\$896,784	60.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	55.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200148540	José Guadalupe Aguilera, Alm-2rehabilitación De La Techumbre	233	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200148553	Nezahualcóyotl, Alm-2 Rehabilitación De La Techumbre	235	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$415,283	\$415,283	\$415,283	83.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	38.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242905	Juan De La Barreraconstrucción De Techumbre	459	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$700,446	\$700,446	\$700,446	\$700,446	\$700,446	\$700,446	\$700,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	18.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130200137448	Juan Aldama, Agc-4802rehabilitación, Primera Etapa	124	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$236,655	\$236,655	\$236,655	\$236,655	\$235,145	\$235,145	\$235,145	99.36	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX13130400242899	Emiliano Zapataconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	460	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:

PRELIMINAR

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365458	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 01	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$576,673	\$576,673	\$0	59.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365460	Manuel Avila Camachoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 02	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365461	Gral. Francisco Montes De Ocarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 03	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365462	No. 7 Dr. Antonio Loerarehabilitación	IMIFE 04	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,594,668	\$1,594,668	\$1,594,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365464	José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 05	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 06	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 07	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$772,184	\$772,184	\$772,184	\$640,000	\$640,000	\$0	82.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Agc-39construir Una Aula	IMIFE 08	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512362	Miguel Angel Buonarroterminación De Rehabilitación	IMIFE 803	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$57,876	\$57,876	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: ok / Física: / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300365468	No. 0759 Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 09	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$287,489	\$287,489	\$0	95.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365469	Num. 32 Aculcorehabilitación	IMIFE 10	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,391,875	\$1,391,875	\$1,391,875	\$695,938	\$695,938	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14150200512384	Ignacio Espinoza Martínezconstrucción De 2 Aulas	IMIFE 804	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300365475	José María González Arratia, Agc-68rehabilitar La Protección Perimetral	IMIFE 12	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300365477	Sor Juana Inés De La Cruzmalla Ciclónica 294 Ml.	IMIFE 13	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$200,746	\$200,746	\$0	95.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.96	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365478	No. 42 Almoloya De Juárezrehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 14	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365489	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 15	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$638,389	\$638,389	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365491	E.S.T.I.C. No 0107 C. Felipe Contreras Colínbarda Perimetral 200 Ml.	IMIFE 16	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.88	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365493	Francisco Ruiz De Leónsustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios	IMIFE 17	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$950,000	\$950,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.74	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365494	Francisco Javier Cárdenassustitución De Servicios Sanitarios	IMIFE 18	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$330,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.46	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365496	Nicolás Bravorehabilitación Integral Urgente	IMIFE 19	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$348,855	\$348,855	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.53	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365497	Rufino Tamayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	100	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365498	José Maréa Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 21	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365500	Niños Héroesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 22	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365502	Profr. Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 23	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365504	Moisés Saénz Garzarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 24	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365506	Profr. Carlos Hank Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 25	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365508	Cauahuétmocrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 26	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.77	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365510	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 27	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365513	Enrique Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 29	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$165,875	\$165,875	\$0	55.29	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365515	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 30	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$131,047	\$131,047	\$0	43.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.73	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365517	Cirilo Torres Candeladarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 31	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$463,105	\$463,105	\$463,105	\$272,732	\$272,732	\$0	58.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.62	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365518	Nueva Creaciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 32	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.90	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365520	No. 0424 Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 33	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.65	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365522	Miguel Hidalgo Y Costilla, Ag- 76construir La Protección Perimetral	IMIFE 34	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$473,892	\$473,892	\$0	72.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.95	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365523	Carlos Pellicerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 35	México	Amanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$280,455	\$280,455	\$0	93.48	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503																																					
Información General del Proyecto																							Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MEX14140300365526	Concepción Arenalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 36	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300365529	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-165rehabilitar En Una Primera Etapa	IMIFE 37	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$565,605	\$565,605	\$0	75.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300365531	Josué Mirloconstrucción De Muro De Contención	IMIFE 38	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300373135	Centro De Eduación Para La Atención De Jóvenes Y Adultos Chimalpahin, Agc-3890	IMIFE 425	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$325,000	\$325,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piagetrehabilitación	IMIFE 39	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$876,098	\$876,098	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.71	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300365534	Ricardo Flores Magónsustitución De 2 Aulas Y Rehabilitación De Edificio "A"	IMIFE 40	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$531,981	\$531,981	\$0	43.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300365536	Cuauhtémocsustitución De 3 Aulas Y Rehabilitación	IMIFE 41	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$438,453	\$438,453	\$0	37.71	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300365538	Dr. Néstor Herrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 42	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300365540	E.S.T.I.C. No. 0041 Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 43	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14150200512428	Francisco Javier Minaconstrucción De Barda Perimetral	IMIFE 805	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.									
MEX14140300365542	Rosario Castellanosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 44	México	Atizapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									
MEX14140300365551	No. 9 Lev Semenovich Vigotskyrehabilitación	IMIFE 50	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$852,196	\$852,196	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:									

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365554	Miguel HidalgoHidalgorehabilitación De 3 Módulos De Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol	IMIFE 52	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,339,873	\$1,339,873	\$0	89.32	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.89	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365555	Profr. Enrique Gómez Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 53	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365557	Isidro Fabelarehabilitación	IMIFE 54	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$969,500	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365559	Emilio Abreuconstrucción De Techumbre	IMIFE 55	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512456	Celi Miguel Hidalgo Y Costillacerco Perimetral Con Reja De Acero, Cubierta Y Obra Exterior (Muro De Acometida, Plaza Cívica, Andadores Y Rampas)	IMIFE 806	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$417,315	\$417,315	\$417,315	54.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro: -; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300365561	Diego Riverarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 56	México	Atlautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.77	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365563	Alfredo Del Mazo, Agc- 375impermeabilizar Las Aulas	IMIFE 57	México	Atlautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365796	Alfredo Del Mazo, Agc- 375impermeabilizar Las Aulas	IMIFE 57	México	Atlautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365812	No. 48 Calimayarehabilitación	IMIFE 58	México	Calimaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$876,098	\$876,098	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.74	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365817	Juan De La Barrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 59	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$278,578	\$278,578	\$0	92.86	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365822	No. 12 José Mariano Mociño Y Losadarehabilitación	IMIFE 60	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$870,946	\$870,946	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.55	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365825	No. 1033 Ricardo Flores Magónconstrucción De Un Aula En Planta Alta	IMIFE 61	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$175,002	\$175,002	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365829	No. 53 Club De Leonesrehabilitación	IMIFE 62	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365831	Jose Antonio Alzateconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 63	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365833	Hans Christian Andersenrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 64	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365837	Carlos Chávez, Agc-454rehabilitar Los Sanitarios	IMIFE 65	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365848	No. 0180 Josué Mirforehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 66	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,205	\$298,205	\$0	99.40	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365850	Ricardo Flores Magónsustitución De Cubierta De 2 Aulas	IMIFE 67	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$383,667	\$383,667	\$0	95.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365860	No. 49 Chapultepecrehabilitación	IMIFE 68	México	Chapultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$882,965	\$882,965	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.54	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365862	No. 41 Tlacaetelehabilitación	IMIFE 69	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365864	Estefanía Castañedarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 70	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365869	Laura Méndez De Cuencarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 71	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto																	Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX14140300365874	E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 72	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.48	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365890	No. 0678 Juana De Asbaje Y Ramirez De Santillanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 76	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365915	Gaby Brimmerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 77	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365921	Jaime Nunorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 78	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365924	No. 49 Dr. Roberto Solís Quirogairehabilitación	IMIFE 79	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,790,388	\$1,790,388	\$1,790,388	\$895,194	\$895,194	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365927	15 De Septiembrereconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 80	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.48	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365929	Xicotencatl sustitución De 4 Aulas, Impermeabilización Y Rehabilitación De Sanitarios	IMIFE 81	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	\$676,482	\$676,482	\$0	41.58	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.70	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365935	No. 0515 Josefa Ortiz De Dominguezsustitución De Edificio Y Construcción De 8 Aulas Didácticas	IMIFE 82	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	\$1,957,397	\$1,957,397	\$0	52.23	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.63	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365940	Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 83	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365946	Melchor Ocamporehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 84	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365951	Ignacio Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 85	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365962	E.S.T.I.C. No 0057 Mariano Azuelarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 86	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365964	No. 3 Juan Enrique Azcoagarehabilitación	IMIFE 87	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365970	No. 77 José Castilla Y Piñarehabilitación	IMIFE 88	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365974	Ichcateopanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 89	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365977	Malinaliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 90	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365981	Calpulli Cencalliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 91	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365993	José María Velascorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 92	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.75	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365998	No. 61 Jean Piagetrehabilitación	IMIFE 93	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$881,882	\$881,882	\$0	48.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.49	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200511877	Diferentes Plantelespaquete De Mobiliario Y Equipo	IMIFE 270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$43,256,949	\$43,256,949	\$43,256,949	\$43,256,949	\$39,888,548	\$39,888,548	\$39,888,548	92.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.00	Financiera: OK / Fisica: ok / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150200516672	Varios Planteles	IMIFE RAMO 23 2014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$71,905,006	\$71,905,006	\$71,905,006	\$71,905,006	\$71,905,006	\$35,427,854	\$35,427,854	49.27	\$0	Metros Cuadrados	6,550	0.00	50.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300366036	Luis Guevara Ramírez Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 100	México	Cuatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$162,488	\$162,488	\$0	54.16	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366037	Salvador Diaz Mirónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 101	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300366040	Prof. Manuel Hinojosa Gilesrehabilitación	IMIFE 102	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366048	Bicentenario De La Independencia De Méxicorehabilitación Urgente De Edificios	IMIFE 103	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$828,765	\$828,765	\$0	41.22	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366058	No.12 Anne Sullivanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 104	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$169,460	\$169,460	\$0	56.49	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366062	Leandro Vallerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 105	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,104	\$150,104	\$0	50.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366082	Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 106	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366106	No. 0021 Calmecacrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 107	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.91	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366113	No.0958 Charlotte Yazbekrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 108	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$192,009	\$192,009	\$0	64.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366217	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 109	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$131,047	\$131,047	\$0	43.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.73	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366226	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 110	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366234	Narciso Bassolsrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 111	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366386	Constituciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 112	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366406	Evangelina Ozuna, Agc-901rehabilitar	IMIFE 115	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300366409	Quetzalcóatl, Agc-907impermeabilizar	IMIFE 116	México	Cuatutitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366417	Francisco I. Maderorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 117	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$287,489	\$287,489	\$0	95.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366426	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 118	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$131,047	\$131,047	\$0	43.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.73	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366432	Hermanos Serradrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 119	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366436	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 120	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$258,456	\$258,456	\$0	86.15	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.65	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366442	Siervo De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 121	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$220,896	\$220,896	\$0	73.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.81	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366449	No. 7 Gabriela Mistralrehabilitación	IMIFE 122	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$899,958	\$899,958	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.71	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366482	No. 35 Dr. Mario Ramos Palaciosrehabilitación	IMIFE 123	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$899,344	\$899,344	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366487	No. 38 Janusk Korzackrehabilitación	IMIFE 124	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366493	No. 76 Daniel Delgadillorehabilitación	IMIFE 125	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,798,687	\$899,344	\$899,344	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366505	No. 78 Isidro Becerril Valdézrehabilitación	IMIFE 126	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,023,357	\$1,023,357	\$0	56.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.73	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto																		Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX14140300366516	Lic. Guillermo Robles Gilconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 127	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366583	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción n De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 128	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,206,005	\$1,206,005	\$1,206,005	\$640,000	\$640,000	\$0	53.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366594	Gustavo Bazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 129	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366602	Miguel HídalgoRehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	IMIFE 130	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14140300366609	Lauro Aguirreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 131	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366626	Aquíles Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 132	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366635	24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 133	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	\$864,661	\$864,661	\$0	73.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366933	Rufino Tamayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 136	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366940	Carmen Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 137	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366944	Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 138	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,233,488	\$1,233,488	\$1,233,488	\$564,060	\$564,060	\$0	45.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

Total: 503																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX14140300366982	José Clemente Orozcoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 141	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366999	Juventino Rosasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 143	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367004	Luz Alba Loria Pérezsustitución De Aulas En Estructura U-2c	IMIFE 144	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$660,000	\$660,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367010	Francisco I. Maderosustitución De 2 Aulas	IMIFE 145	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$350,092	\$350,092	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367016	Arq. Ramón Josué Hernández Andradesustitución De Edificio U-1c	IMIFE 146	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,011,241	\$1,011,241	\$0	67.42	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367030	Juan Luis Vivesconstrucción De Barda	IMIFE 147	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$133,876	\$133,876	\$0	53.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367062	Anexa A La Normal De Ecatepecsustitución De Aulas, Barda Y Red Sanitaria	IMIFE 148	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$564,936	\$564,936	\$0	59.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367070	Quetzalcóatl sustitución De Cubierta De 3 Aulas	IMIFE 149	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367080	Leona Vicariosustitución De 4 Aulas	IMIFE 150	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$586,985	\$586,985	\$0	52.92	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367084	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 151	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367106	Belisario Domínguezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 152	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367121	Manuel Bernalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 153	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300367128	Gregorio Torres Quintero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 154	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367143	Alfonso Reyes Ochoa rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367155	Moisés Saénz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367177	Niños Héroes De Chalultepec rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 157	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367186	Amado Nervorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 158	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$161,201	\$161,201	\$0	53.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.70	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367192	Francisco Javier Clavijero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 159	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367471	No. 0948 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 160	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367475	Inixtlil Inyollotl rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 161	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367476	Hermenegildo Galeanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 162	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367479	Felipe Villanuevarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 163	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367485	E.S.T.I.C. No 0117 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 164	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300367487	Benito Juárezrehabilitación Mayor De Los Edificios A,B,C Y D, Así Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio	IMIFE 165	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$2,938,631	\$2,938,631	\$2,938,631	53.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300367492	Felipe Gutiérrez, Agc-1257construir La Barda Perimetral	IMIFE 167	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367500	Roberto Ruíz Llanos, Anexas A La Escuela Normal, Agc-944rehabilitar Y Realizar El Mantenimiento, En Una Primera Etapa	IMIFE 169	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512326	No. 529 Pastor Velázquezconstrucción De 2 Aulas, Reforzamiento Estructural Y Rehabilitación General	IMIFE 802	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna Observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300367508	Gregorio Torres Quintero, Agc-1472construcción De Servicios Sanitarios	IMIFE 171	México	Ecatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$338,399	\$338,399	\$0	45.12	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367512	Felipe Angelesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 172	México	El Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367515	No. 57 Profra. Ma. Luisa Colomanrehabilitación	IMIFE 173	México	El Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367525	Rosalía Mendoza De Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 175	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$119,853	\$119,853	\$0	39.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367531	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 176	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$119,672	\$119,672	\$0	39.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367535	Silvestre Revueltasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 178	México	Hueypoxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367542	No. 11 Lic. Agustín Gonzálezrehabilitación	IMIFE 179	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,787,516	\$893,758	\$893,758	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300367551	No. 0379 Jose Ortega Y Gassetsustitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros	IMIFE 181	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$630,000	\$630,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.62	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367557	No. 0343 Bernardo De Balbuenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 182	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$234,286	\$234,286	\$0	78.10	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367560	Centro De Desarrollo Infantil Num. 9rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 183	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,572	\$243,572	\$0	81.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.81	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367564	Profr Rafael Ramirezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 184	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367568	Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 185	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367581	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 186	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$258,456	\$258,456	\$0	86.15	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.65	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367587	Profr. Juan De Dios Rodríguez Herediarerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 187	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367593	No. 0748 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 188	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$249,155	\$249,155	\$0	83.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367596	Tecelticanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 189	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367598	No. 45 Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación	IMIFE 190	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367600	No. 80 Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 191	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$881,915	\$881,915	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.56	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300367603	No. 0767 Moctezuma Ilhuicaminasustitución De Barda	IMIFE 192	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$36,000	\$36,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367611	2 De Marzorehabilitación Urgente De Los Edificios A, B Y C	IMIFE 193	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$901,453	\$901,453	\$901,453	\$901,453	\$270,436	\$270,436	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.86	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367616	Profr. Antonio Albarránrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 195	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367624	No 0569 José Martírehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 196	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367625	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Ríorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 197	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367632	Siervo De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 199	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$220,896	\$220,896	\$0	73.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.81	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367639	Vicente Guerrero, Agc-1582rehabilitar	IMIFE 200	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367642	Rubén Dario, Agc-1666rehabilitar En Una Primera Etapa	IMIFE 201	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.75	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367678	Soledad Reyes Vda. De Morenorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 212	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367647	Rosaura Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 203	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367651	Horacio Zúñiga, Agc-1742construir La Plaza Cívica	IMIFE 204	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367658	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 206	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503																													
Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX14140300367660	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 207	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367664	Nicolás Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 208	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367667	Francisco I. Maderoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 209	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$947,398	\$947,398	\$0	80.25	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367671	24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 210	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	\$864,661	\$864,661	\$0	73.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367675	Profra Elda Gómez Lugoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 211	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,179,989	\$1,179,989	\$1,179,989	\$945,476	\$945,476	\$0	80.13	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367682	Francisco López Rayónrehabilitación Urgente De Aulas	IMIFE 213	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$807,084	\$807,084	\$807,084	\$807,084	\$708,341	\$708,341	\$0	87.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367686	No. 0104 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 214	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367689	Estado De México, Agc-1800rehabilitar Los Sanitarios Y Las Áreas Verdes	IMIFE 215	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$529,638	\$529,638	\$0	81.48	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367691	Isabel Campos De Jiménez Cantùrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 216	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367701	No. 49rehabilitación	IMIFE 217	México	Jilotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$896,323	\$896,323	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367703	Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 218	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300367705	Emiliano Zapatasustitución De 2 Aulas	IMIFE 219	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$848,449	\$848,449	\$0	82.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367710	Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 220	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$375,731	\$375,731	\$0	54.50	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367726	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor	IMIFE 221	México	Jocotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367729	General Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas	IMIFE 222	México	Jocotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$424,552	\$424,552	\$0	29.48	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.29	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367736	José María Morelos Y Pavón, Agc-1890colocar La Malla Perimetral	IMIFE 223	México	Jocotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367739	Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas, Dirección Con Sanitarios, Barda Perimetral Y Obra Exterior	IMIFE 224	México	Jocuingingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,742,630	\$2,561,528	\$2,561,528	\$2,561,528	\$734,526	\$734,526	\$0	28.68	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	0.96	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367741	Gabriel Ramos Millánrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 225	México	Juchitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367745	No. 50rehabilitación	IMIFE 226	México	Juchitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,296,268	\$1,296,268	\$1,296,268	\$648,134	\$648,134	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367748	Hermanos Flores Magónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 227	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367750	Anton S. Makarenkoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 228	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367752	Octavio Pazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 229	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300368138	Octavio Pazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 229	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368145	Antonio Machadoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 230	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368149	Profr. Rafael Ramírez Castañedaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 231	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368153	Francisco Primo De Verdad Y Ramosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 232	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$259,326	\$259,326	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368157	Frida Kahlo (Agc-545)Construcción De Muros De Contención	IMIFE 233	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$451,135	\$451,135	\$0	58.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.74	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368174	No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La SernaRehabilitación	IMIFE 235	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	\$898,600	\$898,600	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368177	No. 1034 Felipe Angeles Ramírezsustitución De 6 Aulas, Dirección, Plaza Cívica Y Módulos Sanitarios	IMIFE 236	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,739,000	\$821,700	\$821,700	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	0.85	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368181	Horacio Zuñigarehabilitación Urgente De Edificios	IMIFE 237	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,992,143	\$2,992,143	\$2,992,143	\$2,992,143	\$897,643	\$897,643	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.86	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368186	Laura Méndez De Cuencaimpermeabilización Urgente De Edificios	IMIFE 238	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368191	Dr. Gustavo Baz Pradasustitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica	IMIFE 239	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.38	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300368196	No. 48rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 240	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368201	León Guzmán, Agc-1932rehabilitar Los Sanitarios Y Dotar De Equipo Informático Y Mobiliario, En Una Primera Etapa	IMIFE 241	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368205	Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	IMIFE 242	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,600,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,432,586	\$2,432,586	\$0	81.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.87	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368210	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 243	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$182,835	\$182,835	\$0	60.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.91	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368214	No. 47 Lermarehabilitación	IMIFE 244	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$876,250	\$876,250	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368215	Angela Peraltarehabilitación Urgente De Espacios Aula	IMIFE 245	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$430,974	\$430,974	\$0	95.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368224	Cuauhtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 246	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368236	Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 247	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.44	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368245	Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 248	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,278,012	\$1,278,012	\$1,278,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368247	Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 249	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368254	Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 250	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300368258	Guillermo Prietoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 251	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368260	Ignacio Lopez Rayonconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 252	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368262	Francisco Gonzalez Bocanegraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 253	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368273	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 254	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368297	Juan De La Barreraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 255	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368301	Alfredo Zárate Albarránconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 256	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368310	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 257	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.53	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368313	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 258	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368316	Hermenegildo Galeanaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 259	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368328	El Nigromanteconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 260	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300368333	José Ma. Pino Suárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 261	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368337	Jaime Nunoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 262	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368338	Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 263	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368347	Carlos Gómez Hernándezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 264	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368351	La Corregidoraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 265	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368353	Valentín Gómez Farías, Agc-2013colocar La Malla Perimetral	IMIFE 266	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368358	Ignacio Allendeconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 267	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$962,634	\$962,634	\$962,634	\$573,440	\$573,440	\$0	59.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368366	No. 62 Dr. Rafael Santa Marínarehabilitación	IMIFE 268	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$881,642	\$881,642	\$0	48.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.49	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368437	Frida Kahlo Calderónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 271	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368445	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 272	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368472	Axayacatrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 274	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$95,235	\$95,235	\$0	31.74	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.32	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300368477	Mariano Riva Palaciorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 275	México	Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$136,819	\$136,819	\$0	45.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.46	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368485	Gral. Lázaro Cárdenasrehabilitación	IMIFE 276	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$457,678	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.86	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368494	Evangelina Ozuna Pérezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 277	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369100	Ignacio Ramírezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 283	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,242,045	\$621,023	\$621,023	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.58	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369106	Lic. Benito Juárezsustitución De 6 Aulas, Firme En Plaza Y Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto	IMIFE 284	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$149,377	\$149,377	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369123	Luisa Isabel Campos De Jimenez Cantírehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 285	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,638	\$289,638	\$0	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369140	Cuitlahuacrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 288	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.51	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369162	Netzahualcoyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 291	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369165	Constitución De 1857construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 292	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369173	Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 293	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369180	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 295	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$564,060	\$564,060	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300369470	Jose Antonio Alzateconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 294	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369477	Guillermo Prietocostrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 296	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369490	Beatriz Ordoñez Acuñaasustitución De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral	IMIFE 297	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$112,500	\$112,500	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369498	República De Cubasustitución De Espacios Y Construcción De 1 Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna	IMIFE 298	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$755,678	\$755,678	\$0	56.17	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369500	No. 0039 Revolución Mexicana sustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos	IMIFE 299	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$2,634,088	\$2,634,088	\$0	55.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.74	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369505	No. 0196 Guttenbergrehabilitación Urgente De Aulas Y Plaza	IMIFE 300	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$388,160	\$388,160	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.49	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369515	No. 0215 Filomeno Matasustitución De 2 Aulas	IMIFE 301	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$229,562	\$229,562	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.66	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369523	Jorge Jiménez Cantú., Agc-2991rehabilitar Los Sanitarios	IMIFE 302	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.33	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369529	Leyes De Reforma, Agc-3053dotar De Mobiliario Escolar Y Apoyar La Gestión Para La Electrificación	IMIFE 303	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$1,163,990	\$1,163,990	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.56	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200511842	Valentín Gómez Farías sustitución De 4 Aulas Y Rehabilitación De Barda	IMIFE 803	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$724,652	\$724,652	\$724,652	46.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro: Ninguna Observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300369157	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 290	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.67	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300369543	Juan Aldamarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 304	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.79	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369550	Diego Rivera, Agm-0529construcción De 4 Aulas, Aula De Cantos Y Juegos, Dirección Con Sanitarios	IMIFE 305	México	Nopaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$1,550,958	\$1,550,958	\$0	49.33	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369562	Niños Héroesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 306	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369580	No. 0745 Felipe Angelesconstrucción De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 307	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,110,000	\$3,110,000	\$3,110,000	\$3,110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.47	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369601	Lic. Benito Juárezsustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	IMIFE 308	México	Ocuilán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$309,287	\$309,287	\$0	44.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369612	Técnica No. 210construcción De 4 Aulas Estructura U-1c	IMIFE 309	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,995,187	\$1,995,187	\$1,995,187	\$1,779,515	\$1,779,515	\$0	89.19	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369618	No. 90 Eugenio María Montañorehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 310	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$731,675	\$731,675	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369665	No. 0608 José Vasconcelosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 312	México	Otzoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369677	Profr. Faustino Arciniegamoraesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 313	México	Otzolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.68	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300369681	Margarita Maza De Juarezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 314	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.68	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 503

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14150200511890	No. 43 Coprosesoconstrucción De 2 Aulas, Bodega En Dos Niveles, Rehabilitación De Sanitarios Y Rehabilitación General Del Plantel	IMIFE 315	México	Papalotla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,322,887	\$3,322,887	\$3,322,887	\$3,322,887	\$1,831,712	\$1,831,712	\$1,831,712	55.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300370130	Isabel Guzmán De Escamillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 317	México	San Antonio la Isla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,691	\$297,691	\$0	99.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370135	Fernando Orozco Y Berraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 318	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,252,709	\$1,252,709	\$1,252,709	\$514,621	\$514,621	\$0	41.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370144	Francisco L. Maderoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 319	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$947,398	\$947,398	\$0	80.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370154	Vicente Guerreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 320	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370165	Antonio José De Sucrerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 321	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$259,346	\$259,346	\$0	86.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370173	Alfonso Casooconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 322	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370191	Tsisana Luna Chicasustitución De 3 Aulas	IMIFE 323	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370201	Nezahualcóyotlmuro De Contención	IMIFE 324	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370213	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 325	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300370250	Cauatémocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 326	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$637,101	\$637,101	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300370258	Melchor Ocamposconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 327	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	\$383,055	\$383,055	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.43	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300370268	Moctezumaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 328	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$382,275	\$382,275	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.43	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300370284	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 329	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300370301	Lázaro Cárdenasconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 330	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$637,101	\$637,101	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300370995	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 333	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300370998	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 334	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.53	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371001	Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 335	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371005	No. 0957 José Vicente Villada Perea, Agc-3302construir, En Una Primera Etapa, La Barda Perimetral	IMIFE 336	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$617,452	\$617,452	\$0	94.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371009	Miguel Hídalgoconrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 337	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371013	No. 0129 Justo Sierraconstrucción De Techumbre	IMIFE 338	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$261,553	\$261,553	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300371019	Lázaro Cárdenasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 339	México	Santo Tomás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371021	Estic No. 0124 Plan De Ayala, Agc-3364rehabilitar Con Pintura	IMIFE 340	México	Santo Tomás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371030	Justo Sierraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 342	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371033	Netzahualcóyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 343	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371036	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 344	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371041	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 345	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371045	Himno Nacionalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 346	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371048	Vicente Guerreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 347	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371050	El Chamizalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 348	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371059	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 349	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.67	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371103	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 350	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300371106	Juan Fernández Albarránconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 351	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371110	Liberación Campesinaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 352	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371112	Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 353	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371117	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 354	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371126	José Vasconcelosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 355	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371133	Gral. Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 356	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371135	20 De Noviembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 357	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371138	No 0557 Juan De La Barrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 358	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371143	No. 42 José Clemente Orozcorehabilitación	IMIFE 359	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	\$899,405	\$899,405	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371218	No. 51rehabilitación	IMIFE 360	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371220	No. 30 Dr. Roberto Solís Quirogairehabilitación	IMIFE 361	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$852,196	\$852,196	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300371224	Valentín Gómez Farfiasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 362	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371227	Felipe Villanuevarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 363	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371283	Patria Nuevaarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 364	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371286	Ricardo Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 365	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$236,699	\$236,699	\$0	78.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371289	Vasco De Quirogaarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 366	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$251,080	\$251,080	\$0	83.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371290	No. 52 Tejupilcorehabilitación	IMIFE 367	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,494,666	\$1,494,666	\$1,494,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371301	Carlos Hank Gonzálezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 369	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371302	Francisco I. Maderoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 370	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$947,398	\$947,398	\$0	80.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372357	20 De Noviembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 371	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372367	Cuauhtémocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 372	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372376	Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 373	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300372381	Cristobal Colonconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 374	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372397	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 375	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$638,389	\$638,389	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372410	Pedro Ascencio De Alquisirascercos Perimetral	IMIFE 376	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372439	Anexo A La Normal De Tejupiltcorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 377	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.18	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372455	José Vasconcelosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 378	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372466	Carlos Hank Gonzálezsustitución De 5 Aulas, Sanitarios, Intendencia Y Cooperativa (Sin Equipo)	IMIFE 379	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,840,933	\$2,840,933	\$2,840,933	\$2,840,933	\$1,310,736	\$1,310,736	\$0	46.14	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	0.77	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372489	José Vicente Villadasustitución De Biblioteca Y Bodega	IMIFE 381	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.54	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372498	Ignacio Allenderehabilitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección	IMIFE 382	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,694	\$497,694	\$497,694	\$497,694	\$424,242	\$424,242	\$0	85.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372507	Rufino Tamayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 383	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372513	No. 0742 Emiliano Zapataconstrucción De 250 Ml. De Barda Perimetral	IMIFE 384	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.73	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372526	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 385	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$147,185	\$147,185	\$0	49.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300372531	Redención Campesinaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 386	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,248,469	\$374,541	\$374,541	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.52	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372544	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 387	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.53	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372555	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 388	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372577	Profr. Mariano Cuevas Izquierdoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 390	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,139,239	\$1,139,239	\$1,139,239	\$341,772	\$341,772	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.54	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372584	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 391	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$772,184	\$772,184	\$772,184	\$640,000	\$640,000	\$0	82.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372596	Alfredo Del Mazo Velezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 392	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$266,358	\$266,358	\$0	88.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372607	No. 0689 Lic. Adolfo López Mateossubstitución De 3 Aulas Y Sanitarios Estructura U-3c	IMIFE 393	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372718	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 395	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372729	Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 396	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$220,564	\$220,564	\$0	73.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372736	Iep 25 Gral. Ignacio Zaragozarehabilitación Integral Urgente De 25 Espacios Educativos	IMIFE 397	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$12,015,409	\$12,015,409	\$0	48.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372748	Profr. Adolfo Villa Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 398	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300372758	Doctor Eduardo Liceagarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 399	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372769	Lic. Ramón Betetarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 400	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372792	Emiliano Zapata Salazarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 402	México	Tepetlaxpa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372807	No. 19 "Rosa Imelda Soto Millánrehabilitación	IMIFE 403	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$899,685	\$899,685	\$0	49.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372817	Tepotzotlánsustitución De Cubierta De 8 Aulas	IMIFE 404	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$632,939	\$632,939	\$0	79.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372895	Justo Sierrarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 405	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$290,676	\$290,676	\$0	96.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372905	Rosa Agazzirehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 406	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,458	\$297,458	\$0	99.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372920	No. 0384 Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 407	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,907	\$297,907	\$0	99.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372927	Profr. Antonio Casorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 408	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372944	Centenario De La Reformaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 410	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372951	Manuel Dobladoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 411	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300372965	No. 84 Ludwig Van Beethovenrehabilitación	IMIFE 412	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,781,474	\$1,781,474	\$1,781,474	\$890,737	\$890,737	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372976	Ma. Trinidad Rodríguez De Sanchez Colinrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 413	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372988	E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Morarehabilitación Urgente De Barda Perimetral	IMIFE 414	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$256,844	\$256,844	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373011	No. 0130 Nezahualcóyotlrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 415	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373028	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 417	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$119,672	\$119,672	\$0	39.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373040	No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 418	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373054	Octavio Pazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 419	México	Tlanguistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373068	No. 9 Margarita Gómez Palaciorehabilitación	IMIFE 420	México	Tlanguistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,760,327	\$1,760,327	\$1,760,327	\$880,163	\$880,163	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.52	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373084	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 421	México	Timilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373095	Gral. José Vicente Villadarehabilitación Urgente De Aulas	IMIFE 422	México	Timilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$870,631	\$870,631	\$0	85.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.85	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373537	Primer De Mayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 426	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300373551	Centro De Desarrollo Infantil Num. 3rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 427	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373560	Rafael Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 428	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.64	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373567	Gral. Francisco Villarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 429	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$257,361	\$257,361	\$0	85.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.86	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373584	Triunfo De La República Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 430	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$251,210	\$251,210	\$0	83.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373591	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 431	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$147,185	\$147,185	\$0	49.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373594	Ford Num. 15rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 432	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373601	Miguel Hidalгореhabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 433	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373611	Rosario Castellanosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 434	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373619	Ricardo Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 435	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$236,699	\$236,699	\$0	78.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373638	No. 0075 Las Ixtacalastrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 437	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373646	Club Rotario Tlalnepantlarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 438	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,256	\$286,256	\$0	95.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.95	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373652	Juan De La Cabadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 439	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,035	\$243,035	\$0	81.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.81	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300373676	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 441	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$182,835	\$182,835	\$0	60.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.91	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373686	No. 82 Gaby Brimmerrehabilitación	IMIFE 442	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$815,033	\$815,033	\$0	49.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.52	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373714	Gral. Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 444	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.85	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373812	Vicente GuerreroSubstitución De 6 Aulas, Servicios Sanitarios, Comedor Y Dirección	IMIFE 446	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130400243007	No. 0003 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Alberca	436	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,399,127	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243012	Calmecaconstrucción De Cubierta De Plaza Cívica	435	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243016	Eudoxia Calderónrehabilitación	434	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243022	No. 0001 Miguel Hidalgoadeacuación De Laboratorio De Cómputo Y Mantenimiento	433	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243025	No. 0002 Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación Del Plantel	432	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243031	León Felipehrehabilitación Del Plantel	431	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,537,100	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243036	No. 0868 Dr. Gustavo Baz Pradaconstrucción Y Equipamiento De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	430	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,073,089	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400243041	Rosario Castellanosrehabilitación Del Panteón	429	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243046	Profr. Maclovio Verarehabilitación	428	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$457,594	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243050	No. 343 Bernardo De Balbuenaconstrucción De 2 Aulas	427	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$625,756	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243056	Flor Y Canto In Xoxhilitin Cuicatirehabilitación	426	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243059	No. 0001 Ing. Guillermo González Camarena Construcción De 1 Aula	425	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$367,414	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243063	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De 1 Aula	424	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$367,414	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243065	Lic. Benito Juárezconstrucción De 1 Aula	423	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$367,414	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243069	Narciso Mendozaconstrucción De 1 Aula	422	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$367,414	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243074	Estefanía Castañedaconstrucción De 1 Aula	421	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$367,414	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243076	No. 0006 José María González Arratiaconstrucción De 1 Aula	420	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$367,414	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243079	Juan Escutiaconstrucción De 2 Aulas	419	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$548,745	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243083	Niños Héroes De Chapultepecconstrucción De 3 Aulas	418	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$773,220	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	90.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400243088	Emiliano Zapataconstrucción De 2 Aulas	417	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$548,745	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243092	Josué Mirloequipamiento De Aula De Cantos Y Juegos, Rehabilitación Del Plantel	416	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$549,842	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX13130400243097	Carlos Pellicer Camararehabilitación De Techumbre	415	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX14140300373835	Cuauhtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 449	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373843	Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 450	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373852	Juan Jacobo Rousseauconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 451	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373863	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Ampliación De La Escuela Y Obra Exterior	IMIFE 452	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$864,354	\$864,354	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373876	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 453	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$608,335	\$608,335	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373889	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 454	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.53	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373907	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 455	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300373919	Gral. Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 456	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,927	\$1,274,927	\$1,274,927	\$382,478	\$382,478	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373930	15 De Septiembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 457	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.48	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374035	Centenario De La Revoluciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 458	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$965,633	\$965,633	\$965,633	\$483,356	\$483,356	\$0	50.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374043	No. 0868 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación Del Área Administrativa Y Construcción De Obra Exterior Del Plantel	IMIFE 459	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,153,812	\$1,153,812	\$0	85.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.88	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374057	Tierra Y Libertadconstrucción De Servicios Sanitarios	IMIFE 460	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$340,000	\$340,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.70	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374067	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1 Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 461	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374077	Centro De Desarrollo Infantil Num. 8rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 462	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$278,789	\$278,789	\$0	92.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374088	Agustín Melgarrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 463	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$157,833	\$157,833	\$0	52.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.88	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374101	José María Velascoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 464	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.75	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374288	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 465	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374298	Moisés Saénzarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 466	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300374306	Ignacio Manuel Altamiranorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 467	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$253,900	\$253,900	\$0	84.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374316	No. 1006 Sentimientos De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 468	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$156,250	\$156,250	\$0	52.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.77	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374329	Ma. De La Luz Díaz Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 469	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$283,654	\$283,654	\$0	94.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.95	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374343	Guillermo González Camarena rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 470	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$218,665	\$218,665	\$0	72.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374352	Gral. José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 471	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$225,321	\$225,321	\$0	75.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.92	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374361	Leona Vicariorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 472	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$157,341	\$157,341	\$0	52.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.76	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374375	Profr. Adrian Ortega Monroyrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 473	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$250,365	\$250,365	\$0	83.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374381	Cor. Filiberto Gómez Diazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 474	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,330	\$294,330	\$0	98.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374394	Profr. Agripín García Estradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 475	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$244,282	\$244,282	\$0	81.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.81	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374410	No. 5rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 476	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$897,752	\$897,752	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.71	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374421	No. 44 Toluicarehabilitación	IMIFE 477	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374496	Daniel Delgadilloconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 480	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna Observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 503

Información General del Proyecto																	Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX14140300374510	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 481	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374528	Profr. Maclovio Vallejorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 482	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374539	Cuauhtemoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 483	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374553	Nezahualcoyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 484	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$629,295	\$629,295	\$0	49.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374563	Niños Heroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 485	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,277,649	\$638,825	\$638,825	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374568	Fabian L. Cuenaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 486	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$628,113	\$628,113	\$0	49.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374575	Gral. Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 487	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,259,525	\$1,259,525	\$1,259,525	\$629,762	\$629,762	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374586	Niños Heroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 488	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,277,649	\$638,825	\$638,825	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374715	Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 489	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,233,488	\$1,233,488	\$1,233,488	\$564,060	\$564,060	\$0	45.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374722	Lic. José Vasconcelos Calderónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 490	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$383,316	\$383,316	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

Total: 503

Información General del Proyecto																		Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX14140300374726	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 491	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$638,389	\$638,389		\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374733	Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 492	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$627,209	\$627,209		\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.89	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374746	Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 493	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$627,209	\$627,209		\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.89	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374757	No. 20rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 495	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000		\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.79	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374762	María Remedios Colóntrabajos De Rehabilitación (1a. Etapa), Plaza Cívica Y Aplicación De Pintura	IMIFE 496	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$652,000	\$652,000	\$652,000	\$652,000	\$0	\$0		\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374772	Reforma Educativarehabilitación Con Pintura En Aulas, Barda Perimetral Y Adecuación De Comedor	IMIFE 497	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$353,958	\$353,958	\$353,958	\$353,958	\$353,955	\$353,955		\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374776	Fidel Volázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 498	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000		\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374780	Cuauhtémoc, Agc-4326rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario	IMIFE 499	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000		\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374800	No. 21 José Vasconcelosrehabilitación	IMIFE 501	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0		\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374808	Narciso Mendozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 502	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000		\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.67	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374815	Profra. Silvia Novoaarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 503	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000		\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14150200511814	Isidro Fabela A.E.P. (Aim-18)Muro De Contención, Barda Perimetral, Cubierta En Plaza Cívica Y Obra Exterior	IMIFE 500	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,882,894	\$2,882,894	\$2,882,894	\$2,882,894	\$2,270,587	\$2,270,587	\$2,270,587	78.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300365560	Juan De La Barreraconstrucción De Un Aula	IMIFE 508	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365562	Mitlaconstrucción De Un Aula	IMIFE 507	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$225,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374820	No. 0124 27 De Septiembrerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 504	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374826	Sylvia Campomanesconstrucción De 1 Aula Y Obra Exterior	IMIFE 505	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$325,000	\$325,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374834	Juan Escutiaconstrucción De Un Aula	IMIFE 506	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365548	15 De Septiembre, Agc-4563rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 512	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365553	José Vasconcelos, Agc-4563rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 511	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365558	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 509	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$182,835	\$182,835	\$0	60.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365546	No. 0558 Ignacio Ramíreзреhabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 513	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365530	No. 0636 Profr. Pedro Fuentes Garcíarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 520	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365533	No. 0283 José María González Arratiarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 519	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$287,489	\$287,489	\$0	95.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365537	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 517	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365539	No. 0798 Profr.Eliseo Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 516	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.75	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365541	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 515	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$147,185	\$147,185	\$0	49.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365544	No. 67 Arnold Gessellrehabilitación	IMIFE 514	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,727,817	\$863,908	\$863,908	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.67	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365528	Lorenzo Filhorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 521	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$121,476	\$121,476	\$0	40.49	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.40	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365516	No. 0816 13 De Mayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 527	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.73	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365519	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 526	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365521	Gral. Lazaro Cardenas Del Rioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 525	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$441,207	\$441,207	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365524	Lic. Vicente Riva Palacioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 524	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$603,937	\$603,937	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365525	Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 523	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.44	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365527	Angel María Garibayconstrucción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios	IMIFE 801	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,370,000	\$2,182,218	\$2,182,218	\$2,182,218	\$2,182,218	\$2,182,218	\$2,182,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300365514	No. 0580 Profr. Honorato Ortiz Garibayrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 528	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,946	\$299,946	\$0	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365511	19 De Septiembre De 1985, Agm- 976construcción De 2 Aulas	IMIFE 529	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$660,540	\$660,540	\$0	88.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365509	No. 75 Bertha Zárate Sandovalrehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 530	México	Zacazonapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$1,046,757	\$1,046,757	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365495	Andrés Bellorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 536	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$178,927	\$178,927	\$0	59.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365499	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 535	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$182,835	\$182,835	\$0	60.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365501	Josué Mirloirehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 534	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$108,149	\$108,149	\$0	36.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365503	Henry Ford Num. 9rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 533	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$215,754	\$215,754	\$0	71.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365505	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 532	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,206,005	\$1,206,005	\$1,206,005	\$640,000	\$640,000	\$0	53.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365507	Manuel Saavedraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 531	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$639,419	\$639,419	\$0	49.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365486	No. 0210 Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 540	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,206	\$298,206	\$0	99.40	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 503

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365488	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 539	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365490	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 538	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365492	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 537	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365482	Hellen Kellerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 542	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365484	No. 53rehabilitación	IMIFE 541	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$876,098	\$876,098	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3

Información General del Proyecto																Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX15150100470852	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Escolar, Equipo De Cómputo Y Periféricos	96723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Administración y Finanzas	Educación	En Ejecución	2015	\$229,976,185	\$299,976,185	\$114,988,088	\$229,976,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	233,600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .		
MEX15150100471679	Varios Municipios	1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,901,958	\$400,901,958	\$400,901,958	\$400,901,958	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: OK / Fisica: OK / Registro: SIN OBSERVACIONES		
MEX15150200516583	Varios Planteles	IMIFE RAMO 23 2015	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$56,424,443	\$56,424,443	\$56,424,443	\$56,424,443	\$56,424,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,750	0.00	0.00	Financiera: ninguna / Fisica: ninguna / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
México	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	935,818,240.00	935,818,240.00	467,909,118.00	705,054,626.00	296,739,559.00	296,739,559.00	296,739,559.00	467,909,118.00	
México	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	632 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	935,818,240.00	935,818,240.00	467,909,118.00	705,054,626.00	296,739,559.00	296,739,559.00	296,739,559.00	467,909,118.00	No se registra de forma pormenorizada ya que los recursos se registran a nivel fondo y a una sola partida de gasto y las ayudas son en todo el Estado de México

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11150200505116	Remodelación Del Edificio B, Para Tutoría Académica Y Cubículos De Ptc, Centro Universitario Uaem Atlacomulco	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2011	\$8,000,000	\$152,792	\$152,792	\$152,792	\$152,792	\$152,792	\$152,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:
MEX11150200505445	Remodelación De La Biblioteca Del Plantel Dr. Pablo González Casanova De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2011	\$2,323,544	\$298,288	\$298,288	\$298,288	\$298,288	\$298,288	\$298,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE MAYO 2015 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400252749	Remodelacion De La Ex-Hacienda La Huerta	IMIFE-597-A2013	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2012	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,774,608	\$10,990,002	\$10,990,002	\$10,990,002	\$10,990,002	86.03	\$0	Metros Cuadrados	535	100.00	86.03	Financiera: El recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012 y fue autorizado al Estado de México en el 2013. / Fisica: Construcción y mantenimiento de la Infraestructura del Centro de Actualización del Magisterio. / Registro: - . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 11

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130300188003	Construccion Del Tercer Nivel De Aulas De La Unidad De Estudios Superiores Lerma	2	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2013	\$3,354,699	\$3,354,699	\$3,354,699	\$3,354,699	\$3,097,691	\$3,097,691	\$3,097,691	92.34	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14130300196538	Construcción Y Equipamiento De Un Edificio De Docencia De Dos Niveles En La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Nivel Educación Superior, Fam 2013 (Obra Nueva)	91016	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Educación	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$8,796,386	\$8,796,386	\$6,203,614	\$6,203,614	41.36	\$0	Metros Cuadrados	5,176	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13130200141390	Remodelación De Control Escolar, Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana"	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$2,115,716	\$2,050,961	\$2,050,961	\$2,050,961	\$2,050,961	\$2,050,961	\$2,050,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,034	0.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Fisica: / Registro:
MEX13130200141430	Construcción Del 4° Nivel Del Edificio Administrativo, Facultad De Derecho	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$21,336,075	\$20,489,184	\$20,489,184	\$20,489,184	\$20,489,184	\$20,489,184	\$20,489,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,365	100.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Fisica: / Registro:
MEX13130200141976	Construcción Del Área De Orientación Educativa, Plantel Nezahualcóyotl	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,215,099	\$2,215,099	\$2,215,099	\$2,215,099	\$2,215,099	\$2,215,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,767	100.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Fisica: / Registro:
MEX13130200142019	Construcción De Segunda Etapa Del 3er. Nivel Del Edificio "B" Para Centro De Autoacceso, Sala De Usos Múltiples, Cubículos Para Pte Y Aulas, Facultad De Lenguas.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$6,460,663	\$6,126,544	\$6,126,544	\$6,126,544	\$6,126,544	\$6,126,544	\$6,126,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	916	100.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Fisica: / Registro:
MEX13130200142045	Ampliación Del 2do. Nivel Del Edificio "B" Para Aulas Y Módulo De Sanitarios, Plantel Lic. Adolfo López Mateos.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$12,990,000	\$12,990,000	\$12,990,000	\$12,990,000	\$11,970,023	\$11,970,023	\$11,970,023	92.15	\$0	Metros Cuadrados	2,728	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13130200142076	Construcción Segundo Nivel Para Aulas Del Edificio "D", Facultad De Geografía.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$5,700,000							0.00		Metros Cuadrados	558	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: / La información.
MEX13130200142118	Construcción De 3er Nivel De Los Edificios "C" Y "D" Para Cubículos De Pte, Facultad De Química	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$8,895,000	\$8,895,000	\$8,895,000	\$8,895,000	\$8,687,961	\$8,687,961	\$8,687,961	97.67	\$0	Metros Cuadrados	1,216	100.00	100.00	Financiera: En proceso / Fisica: / Registro:

Total: 11

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200142539	Construcción 3er. Nivel Del Edificio "C" Para Laboratorios Y Talleres, Facultad De Arquitectura Y Diseño	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$8,145,000	\$7,757,726	\$7,757,726	\$7,757,726	\$7,757,726	\$7,757,726	\$7,757,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,645	100.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Fisica: / Registro:
MEX13130400232936	Construccion De La Primera Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	1	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2013	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,465,852	\$3,676,490	\$3,676,490	\$3,676,490	38.84	\$0	Metros Cuadrados	500	1.00	16.00	Financiera: / Fisica: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
México	Lerma	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,354,698.72	3,354,698.72	3,354,698.72	3,354,698.72	3,097,691.16	3,097,691.16	3,097,691.16	N/A	
México	Villa del Carbón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9,465,851.78	9,465,851.78	9,465,851.78	9,465,851.78	3,676,490.02	3,676,490.02	3,676,490.02	N/A	
México	Lerma	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	3,354,698.72	3,354,698.72	3,354,698.72	3,354,698.72	3,097,691.16	3,097,691.16	3,097,691.16	N/A	
México	Villa del Carbón	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	9,465,851.78	9,465,851.78	9,465,851.78	9,465,851.78	3,676,490.02	3,676,490.02	3,676,490.02	N/A	

Total: 12

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200148641	Costruir Y Equipiar La Universidad Politecnica De Atlacomulco	2	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$25,658,350	\$25,658,350	\$25,658,350	85.53	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	70.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna observación
MEX13130200148659	Universidad Politécnica, Agm-213	4	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$12,438	\$12,438	\$12,438	0.04	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	14.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna observación
MEX13130200152808	Universidad Politecnica Agm-257	3	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$23,363,972	\$23,363,972	\$23,363,972	77.88	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	35.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna observación
MEX14140300369130	Constitución Del 57construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Y Obra Exterior	IMIFE 286	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,555,660	\$1,432,012	\$1,432,012	\$1,432,012	\$429,604	\$429,604	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140100289079	Edificio De Rectoría	0801010701	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,854,888	\$2,854,888	\$2,854,888	\$2,854,888	\$2,854,888	\$2,854,888	\$1,080,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	54.00	Financiera: PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL / Física: PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION. / Registro: EL PROYECTO PARA LA
MEX14140100290013	Construcción Del Edificio D Y E Para Aulas Y Laboratorios, Uap Huehuetoca	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$31,050,746	\$31,050,746	\$31,050,746	62.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.50	Financiera: En proceso / Física: / Registro:
MEX14140100290023	Ampliación En Quinto Nivel Del Edificio D, Facultad De Economía	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,839,080	\$3,839,080	\$3,839,080	76.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	83.00	Financiera: En proceso / Física: / Registro:
MEX14140100290026	Construcción De Biblioteca, Facultad De Ciencias De La Conducta	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$3,413,367	\$3,413,367	\$3,413,367	\$3,413,367	\$3,413,367	\$3,413,367	\$3,413,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.50	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200329250	Ampliación En Segundo Nivel Del Edificio G, Plantel Ignacio Ramírez Calzada	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$3,839,142	\$3,839,142	\$3,839,142	\$3,839,142	\$3,839,142	\$1,926,645	\$1,926,645	50.18	\$0	Metros Cuadrados	1,801	100.00	94.00	Financiera: En proceso / Física: / Registro:
MEX14140200323938	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	2	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,285,910	\$4,285,910	\$4,285,910	42.86	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 12

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140200323862	Construcción De Espacios Para Laboratorios Talleres Y Aulas Multiusos En La Unidad De Estudios Superiores Villa Victoria	-	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,030,300							0.00		Metros Cuadrados	633	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /
MEX13130200148634	Construir Y Equipar La Universidad Tecnológica De Zinacantepec	1	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$14,114,054	\$14,114,054	\$14,114,054	47.05	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro: Ninguna observación

PRELIMINAR

ENTIDAD: México
PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,030,300.00	3,030,300.00	3,030,300.00	3,030,300.00	3,029,560.95	3,029,560.95	3,029,560.95		N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	3,030,300.00	3,030,300.00	3,030,300.00	3,030,300.00	3,029,560.95	3,029,560.95	3,029,560.95		N/A
México	Villa del Carbón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,285,909.54	4,285,909.54	4,285,909.54		N/A
México	Villa del Carbón	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,285,909.54	4,285,909.54	4,285,909.54		N/A

Total: 11

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200501164	Construccion De La Segunda Etapa Del Edificio De Rectoria De La Universidad Estatal Del Valle De Toluca Ubicada, En La Colonia Pedregal De Guadalupe Hidalgo Municipio De Ocoyoacac	99771	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,483,278	\$2,483,278	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	1,512	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO. / Fisica: EL RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO. / Registro: EL RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505055	Construcción De Un Edificio Para Aulas, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150200505245	Construcción De La Primera Etapa Del Edificio C Para Auditorio, Aulas Y Talleres, Facultad De Artes	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: En proceso / Registro:
MEX1515020050505262	Ampliación En Segundo Nivel Del Laboratorio De Supercómputo, Facultad De Ciencias	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,440,000	\$4,440,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: En Proceso / Registro:
MEX1515020050505275	Construcción De La Clínica De Odontogeriatría, Facultad De Odontología	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760,000	\$4,760,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: En proceso / Registro:
MEX1515020050505380	Construcción De Cocina Para La Licenciatura En Gastronomía, Facultad De Turismo Y Gastronomía.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: En Proceso / Registro:
MEX1515020050505418	Ampliación En Tercer Nivel Para El Laboratorio De Genética Humana (Edificio De Habilidades Clínicas), Facultad De Medicina	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,796	\$2,501,796	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: En Proceso / Registro:
MEX1515020050505461	Remodelación De Salones De Usos Múltiples Para Talleres Del Plantel Ignacio Ramírez Calzada De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$1,340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: En Proceso / Registro:
MEX1515020050510719	Habilitación De La Sala De Juicios Orales, Centro Universitario Uaem Temascaltepec	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1515020050515232	Remodelaciónd E La Biblioteca Del Palntel "Dr. Pablo González Casanova" De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$1,340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 11

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200515286	Remodelación Del Edificio 4B4, Para Tutoría Académica Y Cubículos De Ptc, Centro Universitario Uaem Atlacomulco	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
México	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	FAM MEDIA SUPERIOR	COBAEM, CECYTEM, IMIFE Y U. AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	71,956,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,036,579.00	
México	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	FAM MEDIA SUPERIOR	COBAEM, CECYTEM, IMIFE Y U. AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	71,956,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,036,579.00	
México	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	FAM SUPERIOR	U. E. DEL VALLE DE ECATEPEC, U. E. DEL VALLE DE TOLUCA, U. M. DEL BICENTENARIO, U. INTERCULTURAL DEL EDO. DE MÉX., U. P. DE TECÁMAC, U. P. DE ATLACOMULCO, U. P. DE CHIMALHUACÁN, U. T. DE ZINACANTEPEC, U. P. DE OTZOLOTEPEC, U. P. DE ATLAUTLA, U. P. DE CHIAUTITLÁN	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	276,116,654.10	28,483,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,036,579.00	
México	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	FAM SUPERIOR	U. E. DEL VALLE DE ECATEPEC, U. E. DEL VALLE DE TOLUCA, U. M. DEL BICENTENARIO, U. INTERCULTURAL DEL EDO. DE MÉX., U. P. DE TECÁMAC, U. P. DE ATLACOMULCO, U. P. DE CHIMALHUACÁN, U. T. DE ZINACANTEPEC, U. P. DE OTZOLOTEPEC, U. P. DE ATLAUTLA, U. P. DE CHIAUTITLÁN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	276,116,654.10	28,483,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,036,579.00	