

**INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO**

COMISIÓN DE AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

No. de control	Fondo Metropolitano Valle de México	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Ministrado)	Monto Comprometido Contratado	Monto no comprometido	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Meta	Unidad de Medida	Avance Financiero 4to. Trimestre	Avance Físico 2do Trimestre 2021	Inicio	Término
116826	MEX200101700557	Construcción de la Interconexión de la Barranca San Andrés al Colector Semi-profundo plásticos, comunidad de Santa Clara Coatlilla, Municipio de Ecatepec (Conexión al Teo)	Ecatepec	23	Provisiones Salariales y Económicas	48,000,000.00	\$ 26,802,648.19	\$ 21,197,351.81	\$ 26,528,346.08	CAEM	Suministro, Montaje e Instalación de compuertas automáticas	Equipamiento	100%	100%	01-jun.-20	27-nov.-20
FMVM 2019						48,000,000.00		21,197,351.81	26,528,346.08							
						48,000,000.00		21,197,351.81	26,528,346.08							

Principales trabajos a realizar en la Meta a alcanzar	Beneficiarios	Justificación de monto no comprometido
Suministro e instalación de compuertas mecánicas. Criba de gruesos tipo barras con cepillo de limpieza. Caseta de vigilancia y barda perimetral	380,000 habitantes, ubicados en 22 colonias	Por ser la conclusión de una obra que evitará las inundaciones de la zona, el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos gestionó recursos al mismo tiempo para esta obra, logrando por su parte una asignación parcial antes de que se autorizaran los mismos en el FMVM. Por lo que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Ecatepec de Morelos, solo ejecutará la obra civil con el recurso obtenido, faltando el equipamiento, por lo anterior solo se ejercerá un monto de \$26'802,648.19 de los 48 MDP asignados en el FMVM para llevar a cabo el equipamiento, el cual se adjudicó a la empresa: "Control de Erosión S.A. de C.V.", mediante contrato CAEM-DGIG-FMVM-169-19-CP, evitando así una posible duplicidad en los alcances de la obra.

Información correspondiente al 4to. Trimestre de 2022 del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca .

Fuente: <http://caem.edomex.gob.mx/sistema-recursos-federales-transferidos>