

Total: 29														Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado															
MEX16160100629361	Pago De Nomina Del Personal Operativo De Seguridad Publica	8160001	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,111,308	\$5,111,308	\$859,712	\$5,111,308	\$740,087	\$740,087	\$740,087	14.48	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	14.48	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100629367	Pago De Nomina Del Personal De Proteccion Civil	8190002	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,549,900	\$1,549,900	\$214,928	\$1,549,900	\$198,532	\$198,532	\$198,532	12.81	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	12.81	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100629377	Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos De Proteccion Civil	8220004	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$100,000	\$1,000,000	\$667,061	\$1,000,000	\$462,973	\$462,973	\$462,973	46.30	\$0	Vehiculos	0	0.00	46.30	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100631574	Pago De Energia Electrica Alumbrado Publico	8200003	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$4,988	\$4,988	\$4,988	3.84	\$0	Otros	0	0.00	3.84	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100631818	Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos Servicios Publicos	8240006	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$187,153	\$350,000	\$56,544	\$56,544	\$56,544	16.16	\$0	Vehiculos	0	0.00	16.16	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100631838	Combustible De Vehiculos Para Seguridad Publica	8250007	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$158,576	\$1,800,000	\$150,877	\$150,877	\$150,877	8.38	\$0	Vehiculos	0	0.00	8.38	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100631845	Combustible De Vehiculos Para Proteccion Civil	8260008	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$350,000	\$360,000	\$102,225	\$360,000	\$47,644	\$47,644	\$47,644	13.23	\$0	Vehiculos	0	0.00	13.23	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100631874	Combustible De Vehiculos Para Servicios Publicos	8270009	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,725,000	\$3,725,000	\$859,712	\$3,725,000	\$811,295	\$811,295	\$811,295	21.78	\$0	Vehiculos	0	0.00	21.78	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100632430	Pago Del Servicio De Residuos Solidos Municipales	8290011	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,191,154	\$1,191,154	\$214,928	\$1,191,154	\$175,741	\$175,741	\$175,741	14.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	14.75	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100632487	Pago De Pasivos Adefas	8330013	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,346,227	\$2,346,227	\$667,061	\$2,346,227	\$452,133	\$452,133	\$452,133	19.27	\$0	Otros	0	0.00	19.27	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100632747	Renta De Maquinaria	8390015	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$767,462	\$787,462	\$667,061	\$787,462	\$404,260	\$404,260	\$404,260	51.34	\$0	Vehiculos	0	0.00	51.34	Financiera: / Fisica: / Registro:														
MEX16160100638251	Programa Fortamundf Gasto Corriente	902-916	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$175,487,065	\$175,487,065	\$43,871,766	\$43,871,766	\$20,319,690	\$20,319,690	\$20,319,690	11.58	\$0	Otros	0	0.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														
MEX16160100629250	Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica De Dependencias Oficiales	510-002	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$131,731	\$131,731	\$131,731	31.36	\$0	Otros	36,174	0.00	31.36	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160100629264	Pago Por El Servicio De Alumbrado Publico	513/ 0003	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$269,912	\$269,912	\$269,912	33.74	\$0	Otros	36,174	0.00	33.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100629339	Reparación Y Mantenimiento A Parque Vehicular De Seguridad Publica	519/ 0007	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Seguridad	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$41,222	\$41,222	\$41,222	25.76	\$0	Vehiculos	36,174	0.00	25.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100631943	Pago Por El Suministro De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica	520/ 0008	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Seguridad	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$4,627	\$4,627	\$4,627	4.63	\$0	Vehiculos	36,174	0.00	4.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100631961	Reparación Y Mantenimiento Del Parque Vehicular De Protección Civil	522/ 0009	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Seguridad	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$27,792	\$27,792	\$27,792	34.74	\$0	Vehiculos	36,174	0.00	34.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100631993	Arrendamiento De Maquinaria Para Revestimiento De Caminos	525/ 0011	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$1,400,000	\$450,000	\$450,000	\$428,400	\$428,400	\$428,400	30.60	\$0	Metros Cuadrados	36,174	0.00	30.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100632012	Arrendamiento De Maquinaria Para Desasolve De Bordos	527/ 0012	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	36,174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100632034	Bacheo Con Mezcla Asfaltica	530/ 0013	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$330,349	\$330,349	\$330,349	\$330,349	\$330,349	\$330,349	\$330,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100632157	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Para Obras Publicas	542/ 0016	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$302,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633000	Pago De Aportaciones Al Issemym	218	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$502,967	\$502,967	\$502,967	\$502,967	\$502,967	\$502,967	\$502,967	100.00	\$0	Piezas	34,446	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO DE 11% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633035	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	252	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,080,000	\$1,456,673	\$1,456,673	\$1,456,673	\$1,456,673	\$1,456,673	\$1,456,673	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE 24%- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633049	Pago De Energia Electrica Para Edificios Publicos	253	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$550,000	\$164,472	\$164,472	\$164,472	\$164,472	\$164,472	\$164,472	100.00	\$0	Piezas	34,446	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE 30%- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633059	Alquiler De Vehiculos Para Transporte De Residuos No Toxicos	556	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,303,500	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	100.00	\$0	Vehiculos	34,446	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE 17%- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633070	Pago De Fianzas De Fidelidad	558	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,643	\$24,643	\$24,643	\$24,643	\$24,643	\$24,643	\$24,643	100.00	\$0	Piezas	34,446	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100%- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 29

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160100636934	Pago De Energía Eléctrica	809/ 0003	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,000,000	\$16,000,000	\$4,000,000	\$1,669,000	\$1,669,000	\$1,669,000	\$1,669,000	10.43	\$0	Otros	100,023	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX16160100639156	Combustible, Lubricantes Y Aditivos	FORTAMU N012016	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$756,103	\$756,103	\$756,103	\$756,103	\$756,103	\$756,103	\$756,103	100.00	\$0	Vehiculos	69,000	0.00	17.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL 17% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100639261	Servicio De Energía Eléctrica	FORTAMU N062016	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,520,000	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	100.00	\$0	Luminaria	69,000	0.00	8.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CON UN AVANCE DEL 8% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 58														Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado															
MEX15150200539724	Construccion De Red De Drenaje Calle Alvaro Obregon, Col. Anahuac	189543-0020	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200539828	Terminacion De Plaza Civica	189544-0021	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540276	Pavimentacion Asfaltica Calle Canal Del Norte	188347-0011	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540303	Terminacion De Ampliacion De Centro De Monitoreo	188350-0012	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,287,311	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540336	Electrificación De La Calle Rio San Juan	188354-0013	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540365	Iluminacion Del Boulevard	188358-0014	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMINTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	100.00	\$0	Piezas	45,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540381	Pavimentacion Asfaltica Calle Tepepichilco	189537-0015	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,028,533	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540417	Terminacion De Salon De Usos Multiples Wenceslao Sanchez	189539-0016	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540435	Construccion De Salon De Computo Esc. Prim. Amado Nervo	189540-0017	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$786,559	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540466	Repavimentacion De Calle Constitucion	189541-0018	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540485	Programa De Bacheo	189542-0019	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,630,000	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540674	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Alvaro Obregon Col. Anahuac 1secc	189545-0022	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15150200540698	Ampliacion De Red Electrica Col. Plan De Guadalupe	189546-0023	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	100.00	\$0	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568469	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Col. Radio Faro, Totolcingo	190526-0026	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568496	Terminacion De Deportivo, Granjas Familiares	190525-0025	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568535	Electrificacion De Cerrada Del Progreso	190764-0029	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	100.00	\$0	Piezas	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568634	Contruccion De Arco San Marcos	190524-0024	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568695	Construccion De Techumbre Jardin De Niños Josefina Romero	190761-0027	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568770	Pavimentacion Asfaltica Calle Aldama	190762-0028	México	Acolman	Ejidos de Cuanaalán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568820	Electrificación De Calle Rinconada	191274-0030	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568848	Construccion De Arcotecho En Primaria 5 De Febrero	191275-0031	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300569457	Pavimentacion Asfaltica Cda. Benito Juarez, Totolcingo	191611-0032	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591702	Reconstruccion De Acoamiento Carr Mexico-Lecheria, San Miguel Totolcingo	191891-0033	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400592975	Ampliacion De Red Electrica Hacia El Partidor, San Juanico	192667-0035	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400592993	Electrificación Col Los Pastales, Santa Catarina	192678-0037	México	Acolman	El Pastal (San Damián)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400593013	Repavimentacion De La C. Petronilo Villaseca, Cabecera Mpal.	192666-0034	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150400593036	Ampliacion De Carriles Carpeta Asfaltica Crucero Tepexpan	192676-0036	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150400593051	Construccion De Arcotecho En Primaria, Tototzingo	191275-0031	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150200504335	Revestimiento De Caminos De San Isidro El Reservado	188679	México	Almoloya de Juárez	San Isidro (El Reservado)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicacion es	En Ejecución	2015	\$626,477	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,088	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200504340	Revestimiento De Camino	188680	México	Almoloya de Juárez	Santa Juana Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicacion es	En Ejecución	2015	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,979	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200504354	Revestimiento De Camino Real	188678	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicacion es	En Ejecución	2015	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,243	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15160100625708	Suministro Y Colocación De Loseta Cerámica En Jardín De Niños Vigotsky, Chicoloapan Estado De México	274	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$27,120	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625769	Rehabilitación De Oficinas De Derechos Humanos En El Palacio Municipal Del H. Ayuntamiento De Chicoloapan De Juarez	280	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235,869	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625793	Pintura En Guarniciones En Varias Calles Del Municipio	284	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625833	Mantenimiento Al Centro Cultural Tonatiuh Calli	285	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625837	Pintura Puentes Peatonales Y Vehiculares En Av. Río Manzano, Construcción De Rampas Para Discapacitados En Av. San Martín U.H. Ara I	286	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625839	Programa De Bacheo Y Pintura En Guarniciones En La Av. Vía Lactea	287	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15160100625853	Construccion De Bodegas, Cuarto De Tinacos Y Cubo De Escalera En Azotea De Palacio Municipal	288	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100625931	Construcción De Módulos Sanitarios, En La Unidad Deportiva El Polvorin, Chicoloapan Estado De México.	292	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625938	Programa De Bacheo Y Pintura En Guarniciones En La Av. Via Lactea U.H. Cd. Galaxia Los Reyes Chicoloapan 2da. Etapa	294	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTA DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100626049	Programa De Bacheo En Av. San Alberto De Rio Manzano A Av. Costittlan	306	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100626100	Rehabilitación Del Palacio Municipal 3era. Etapa Chicoloapan De Juárez	305	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,130,894	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100479129	Pago De Energia Eléctrica.	187000	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,813,620	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	100.00	\$0	Luminaria	100,023	0.00	0.00	Financiera: / Física: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX15150100479197	Pago A Conagua.	187004	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	100.00	\$0	Metros cúbicos	100,023	0.00	0.00	Financiera: / Física: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX15150200512701	Pago A Proveedores Por Suministro Por Diversos Servicios Del Centro Administrativo De Los Reyes La Paz, Así Como Los Relacionado A Seguridad Publica	188022	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz tesoreria municipal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,500,000	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	100.00	\$0	Equipo de seguridad	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512745	Pago De Nomina De Seguridad Publica De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldos Del Mismo Año	188023	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$52,000,000	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512781	Pago De Nomina Del Personal De Bomberos De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldo Del Mismo Año	188024	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512890	Pago De Nomina De Protección Civil De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldo Del Mismo Año	188025	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada

Total: 58														Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado															
MEX15150200512947	Pago De Agua En Bloque Por Los Descuentos De La Caem Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188027	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,000,000	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200513031	Pago De Seguros De Vida Del Personal De Seguridad Correspondiente A Enero A Diciembre Del 2015	188028	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$500,000	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200513187	Programa De Adultos Mayores Con Apoyo De Despesna Mensual Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188037	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz dirección de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200513833	Programa De Estímulos A La Educación Básica Con Apoyo Económico Mensual	188040	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Educación	En Ejecución	2015	\$2,416,022	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	100.00	\$0	Piezas	1,507	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200513896	Apoyo Económico Mensual A Personas Con Capacidades Diferentes Del Municipio De La Paz Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188043	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,200,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200511969	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo (Policías) A Partir De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre De 2015.	188149/0001	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.														
MEX15150200511996	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo (Bomberos).	188150/0002	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.														
MEX15150200512017	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo De Proteccion Civil.	188151/0003	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.														
MEX15150200512031	Pago De Combustible Y Lubricantes Para El Parque Vehicular De La Direccion De Seguridad Publica.	188152/0004	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,265,358	\$8,265,358	\$8,265,358	96.39	\$0	Vehiculos	280,000	0.00	96.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.														
MEX15150200512066	Pago De Obligaciones Financieras.	188154/0006	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$43,152,236	\$43,152,236	\$43,152,236	\$43,152,236	\$39,646,862	\$39,646,862	\$39,646,862	91.88	\$0	Piezas	280,000	0.00	91.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.														



Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300375454	Repavimentación Con Concreto Asfáltico De La Av. Villa Real, Clavel Y Flor De Durazno En La Colonia Miraflores	182310/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,800,000	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,626,005	\$3,626,005	\$3,626,005	95.65	\$0	Metros	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300375473	Rehabilitación Del Deportivo Ana Gabriela Guevara Ubicado En Calle Hogar Del Gozo Sn En La Colonia Hogares De Atizapan	182312/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,344,203	\$2,344,203	\$2,344,203	93.80	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427485	Consolidación Del Deportivo Adolfo Lopez Mateos Ubicado En Av. Magnolias Sin Numero En La Col. Ex Hacienda El Pedregal (15013merf002) Coparticipación Con Rescate De Espacios Públicos	183323/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$145,504	\$145,504	\$145,504	90.94	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427503	Deportivo Bosques De Ixtacata Ubicado En Calle Pirules Esq. Sauces En La Col. Bosques De Ixtacata (15013mer001) Coparticipacion De Rescate De Espacios Públicos Del Contrato Op-Atiza-Ir-Rep-056/2014	183324/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$1,638,399	\$1,638,399	\$1,638,399	76.44	\$0	Metros Cuadrados	4,860	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427519	Rehabilitación Del Deportivo Margarita Maza De Juárez Ubicada En Calle Francisco Javier Mina S/N Col. Margarita Maza De Juárez Op-Atiza-Ir-Fortamun-050/2014	183712/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,449,568	\$2,449,568	\$2,449,568	\$2,449,568	\$1,506,935	\$1,506,935	\$1,506,935	61.52	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427557	Rehabilitación Del Deportivo Villa Jardín Ubicado En La Av. Nacional Chamacuero S/N En La Col. Villa Jardín Op-Atiza-Ir-Fortamun-051/2014	183713/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,275,563	\$2,275,563	\$2,275,563	98.43	\$0	Metros Cuadrados	11,585	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427570	Rehabilitación Del Deportivo Finito Lopez Av. Sagitario S/N Col. Lomas De Guadalupe	183721/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,523	\$499,523	\$499,523	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427589	Rehabilitación Del Deportivo Villa De Las Palmas Calle Real De Amapola Esq. Orquídea En La Col. Villa De Las Palmas Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-060/2014	183731/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$796,067	\$796,067	\$796,067	99.85	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427612	Rehabilitación Del Deportivo Uam Calle Psicología S/N En La Colonia Universidad Autonoma Metropolitana (Uam)	183733/0010	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$668,375	\$668,375	\$668,375	74.26	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140400427633	Reencarpetado Y Obras Complementarias De Paseo De Las Nopaleras Tramo De Paseo Acueducto A Paseo De Las Villas En La Col. Villa De La Hacienda Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-053/2014	183734/0011	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,209,876	\$2,209,876	\$2,209,876	98.03	\$0	Metros Cuadrados	11,288	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427648	Reencarpetado Con Concreto Asfáltico De 7 Cm. De Espesor De La Calle Tuititlán Sur Tramo Av. Toluca A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Lomas De Atizapan	183735/0012	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$656,693	\$656,693	\$656,693	\$656,693	\$517,498	\$517,498	\$517,498	78.80	\$0	Metros Cuadrados	3,283	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427671	Construcción De Puente Peatonal Carretera Lago De Guadalupe Cruce Luis Donaldio Colosio Col. Ejidos De San Miguel Chalma Op-Atiza-Ir-Fortamun-055/2014	183738/0013	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$1,799,412	\$1,799,412	\$1,799,412	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427686	Construcción De Puente Peatonal Y Obras Complementarias Que Conecta Las Calles 25 De Diciembre Y Vicenete Guerreo En La Col Alfredo V. Bonfil Y 5 De Mayo Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-054/2014	183741/0014	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$889,165	\$889,165	\$889,165	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,118	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427706	Sustitución De Escaleras Por Rampas Y Obras Del Puente Peatonal Ubicado En Carretera Lago De Guadalupe Esq. Av. Olimpica En La Col. Las Peñitas Op-Atiza-Ir-Fortamun-057/2014	183744/0015	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$798,881	\$798,881	\$798,881	50.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427718	Construcción De Paso Vehicular Y Pavimento De Concreto Hidraulico Conectando En Tre Las Calle Jacarandas Y Alamedas El Capulin Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-052/2014	183745/0016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$1,399,667	\$1,399,667	\$1,399,667	50.00	\$0	Metros Cuadrados	14,009	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427803	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En La Colonia Fuentes De Satelite Op-Atiza-Ir-Fortamun-061/2014	183747/0017	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$670,640	\$670,640	\$670,640	99.35	\$0	Metros Cuadrados	3,400	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140100299739	Pago A Proveedores Por Suministro Por Diversos Servicios Del Centro Administrativo De Los Reyes La Paz	178866	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPIO DE LA PAZ	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$13,772,122	\$18,274,449	\$18,274,449	\$18,274,449	\$18,274,449	\$18,274,449	\$18,274,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX14140200327901	Mantenimiento Del Parque Vehicular De La Direccion De Seguridad Publica.	179755/0011	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280,000	0.00	0.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Fisica: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300378078	Rehabilitación De Coladeras Pluviales Y Brocales En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	180312/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,636	\$249,636	\$249,636	99.85	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378145	Reencarpetao Asphaltico De La Calle Emiliano Zapata De C. Ahuehuetes A Calle Manuel Avila Camacho.	180313/0013	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	99.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378212	Pavimentacion Hidraulica De Calle Niños Heroes.	180314/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,908	\$297,908	\$297,908	99.30	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378249	Segunda Etapa De La Pavimentacion De La Calle Zaragoza, De Calle Resurreccion A Calle 5 De Mayo.	180922/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	99.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378274	Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Olivo E Ixtlixochitl.	180925/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,159	\$118,159	\$118,159	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378294	Construccion De Banquetas En Calle Las Aguilas.	180927/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,203	\$288,203	\$288,203	96.07	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378332	Construccion De Sanitarios, Obra Exterior Y Terminacion Del Salon De Usos Multiples.	180929/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	99.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378352	Pavimentacion Asphaltica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ruiseñor.	181025/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,390,000	\$4,390,000	\$4,390,000	\$4,390,000	\$4,389,836	\$4,389,836	\$4,389,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378382	Suministro Y Colocacion De Ventanales Para La Delegacion.	181327/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,766	\$177,766	\$177,766	71.11	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	71.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378454	Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas En Calle Quetzal.	181329/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	99.92	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378784	Construccion De Pavimento Asphaltico Y Construccion De Bocas De Tormenta En Acceso Principal.	181334/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,493	\$286,493	\$286,493	95.50	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378792	Repavimentacion De La Calle Tepetlaotoc.	181372/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	99.88	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378801	Rehabilitacion Del Jardin De La Comunidad.	181574/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$99,823	\$99,823	\$99,823	79.86	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	79.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300378825	Construccion De Explanada En Honor A La Escultura Del Ejercito Mexicano.	181681/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378833	Construccion De Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Flor De Viento.	181683/0029	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	99.85	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378850	Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Distintas Calles Y Av. Del Municipio De Texcoco.	181684/0030	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,997	\$399,997	\$399,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378880	Cruce De Drenaje De C. 20 De Noviembre A Carcamo.	181686/0031	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$965,960	\$965,960	\$965,960	96.60	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378893	Continuacion De La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Candelaria.	181688/0032	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	99.87	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414294	Línea De Conduccion Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico Del Nuevo Pozo Y Línea De Conduccion Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitación De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414316	Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Distintas Calles Y Av. De La Cabecera Municipal.	183401/0038	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414326	Pavimentacion Asfaltica En Prol. Del Callejon Del Paraíso.	183402/0039	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,474	\$298,474	\$298,474	99.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414335	2da. Etapa De La Rehabilitación De La Biblioteca.	183435/0040	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,997	\$99,997	\$99,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414350	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	183486/0041	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,195	\$349,195	\$349,195	99.77	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414369	Cambio De Red De Agua Potable De La Calle Fray Pedro De Gante Del Tramo Que Comprende De Benjamín Robles A Calle Miguel Negrete.	183560/0042	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,083	\$444,083	\$444,083	88.82	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140400414599	Reencarpetado Asfáltico De La Calle 16 De Septiembre De Calle Morelos A Calle Flores Magon.	183587/0043	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,153,717	\$2,153,717	\$2,153,717	97.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414608	Rehabilitacion De Fosa De Oxidacion.	183588/0044	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414611	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	184035/0045	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,719	\$796,719	\$796,719	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414620	Construccion De Banquetas En Calle Ocomozotitla.	184179/0046	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414627	Construccion De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/0047	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414638	Construccion De Banquetas En Calle Ixpamanzana.	184181/0048	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,644	\$199,644	\$199,644	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414650	Remozamiento Del Parque Heberto Castillo.	184708/0049	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$457,667	\$457,667	\$457,667	95.35	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414660	Pavimentacion Asfaltica De La Cerrada Rio Chiquito.	184709/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,453	\$131,453	\$131,453	93.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Linea De Descarga Del Carcamo De Bombeo De La Comunidad.	185548/0051	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150200513287	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles Con Tubo De Polietileno De Alta Densidad.	187159/0052	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,361	\$990,361	\$990,361	99.04	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150300573124	Remodelacion De Plaza Civica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150300573143	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo.	189604/0054	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,543	\$635,543	\$635,543	84.74	\$0	Metros cúbicos	6,000	0.00	84.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150300573176	Mejoramiento De Infraestructura Urbana.	189605/0055	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,467	\$484,467	\$484,467	96.89	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14150300573197	Construccion Y Rehabilitacion De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	\$0	Piezas	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentacion De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 18

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13140100284333	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	174057/0018	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,010	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13140100284340	Mantenimiento De Los Modulos De Policia	178588/0025	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,010	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13130200152221	Primera Etapa De La Construcción De La Delegacion.	173641/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,123,997	\$3,123,997	\$3,123,997	97.62	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189106	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Melchor Ocampo.	173836/0032	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$430,424	\$430,424	\$430,424	78.26	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189129	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido.	173838/0033	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,659	\$798,659	\$798,659	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189922	Pavimentación Asfaltica De La Calle La Garita De La Calle Tiayeca A La Calle Campo Deportivo.	174197/0039	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,793,863	\$2,793,863	\$2,793,863	99.78	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300190020	Reencarpetado Asfaltico De La Calle Jardin, Entre C. Rascon Y Carretera Los Reyes - Texcoco.	174223/0041	México	Texcoco	Fraccionamiento el Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	95.32	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300190055	Reencarpetado Asfaltico De La Calle Sebastian De Arteaga.	174283/0042	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,323	\$489,323	\$489,323	97.86	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300191570	Cambio De Coladeras Pluviales Y Brocales De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	175157/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$149,425	\$149,425	\$149,425	90.56	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300191625	Construcción Del Jardin Urbano.	175201/0051	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$871,876	\$871,876	\$871,876	96.88	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400232822	Reencarpetado Asfaltico De La Calle Miguel Cabrera.	176142/0056	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$582,978	\$582,978	\$582,978	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400232990	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Federal Centenario De La Reforma.	176835/0061	México	Texcoco	San Mateo Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$498,800	\$498,800	\$498,800	83.13	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400233015	Primera Etapa De La Rehabilitacion Del Boulevard Chapingo.	176838/0062	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,798,005	\$2,798,005	\$2,798,005	99.90	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 18																															
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
MEX13130400233193	Construccion De 1 Modulo De Vigilancia.	177092/0066	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	99.93	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			
MEX13140300376712	Remodelacion De Nucleo Sanitario Y Fachada En Delegación.	181323/0068	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$318,470	\$318,470	\$318,470	99.83	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			
MEX13140300376748	1ra. Etapa De La Construcción Del Auditorio.	181929/0069	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,898,691	\$2,898,691	\$2,898,691	99.95	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			
MEX13140300376775	Impermeabilizacion De 2 Cisternas De La Tercera Seccion.	182139/0070	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,000	\$120,000	\$120,000	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			
MEX13140400413316	Construccion De Techumbre En La Plaza Civica De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Primera Etapa.	184036/0071	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX09130100055503	Mantenimiento Del Parque Vehicular De La Direccion De Seguridad Publica	131970/0006	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$291,628	\$291,628	\$291,628	\$291,628	\$238,617	\$238,617	\$238,617	81.82	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	81.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Fisica: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.
MEX09130100056573	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Manuel Doblado	147706/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2009	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,509	\$445,509	\$445,509	99.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056598	Impermeabilizacion De Azotea De La Presidencia Edificio Principal	148692/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$514,982	\$514,982	\$514,982	99.15	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056616	Rehabilitacion A Las Instalaciones De La Receptoría De La Presidencia Municipal	148693/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$53,775	\$53,775	\$53,775	85.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056629	Rehabilitacion De Oficinas De La Subtesorería De Egresos	148694/0022	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$355,967	\$355,967	\$355,967	97.79	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056710	Rehabilitacion De Oficinas De Obras Publicas	148696/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$491,159	\$491,159	\$491,159	92.32	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056732	Rehabilitacion De La Oficina De Administracion	148697/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$135,920	\$135,920	\$135,920	98.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056742	Rehabilitacion De Nucleos Sanitarios En El Palacio Municipal 1er Nivel	149477/0025	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,757	\$135,757	\$135,757	99.82	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056767	Adecuacion Del Salon De Usos Multiples De Tapetes Luxor	160682/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$278,469	\$278,469	\$278,469	99.78	\$0	Metros Cuadrados	235,315	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX09130100055503	Mantenimiento Del Parque Vehicular De La Direccion De Seguridad Publica	131970/0006	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$291,628	\$291,628	\$291,628	\$291,628	\$238,617	\$238,617	\$238,617	81.82	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	81.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.
MEX09130100056573	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Manuel Doblado	147706/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2009	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,509	\$445,509	\$445,509	99.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056598	Impermeabilizacion De Azotea De La Presidencia Edificio Principal	148692/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$514,982	\$514,982	\$514,982	99.15	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056616	Rehabilitacion A Las Instalaciones De La Receptoría De La Presidencia Municipal	148693/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$53,775	\$53,775	\$53,775	85.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056629	Rehabilitacion De Oficinas De La Subtesorería De Egresos	148694/0022	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$355,967	\$355,967	\$355,967	97.79	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056710	Rehabilitacion De Oficinas De Obras Publicas	148696/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$491,159	\$491,159	\$491,159	92.32	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056732	Rehabilitacion De La Oficina De Administracion	148697/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$135,920	\$135,920	\$135,920	98.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056742	Rehabilitacion De Nucleos Sanitarios En El Palacio Municipal 1er Nivel	149477/0025	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,757	\$135,757	\$135,757	99.82	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100056767	Adecuacion Del Salon De Usos Multiples De Tapetes Luxor	160682/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$278,469	\$278,469	\$278,469	99.78	\$0	Metros Cuadrados	235,315	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13140100284333	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	174057/0018	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	\$475,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,010	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13140100284340	Mantenimiento De Los Modulos De Policia	178588/0025	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	\$50,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,010	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13130200152221	Primera Etapa De La Construcción De La Delegacion.	173641/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,123,997	\$3,123,997	\$3,123,997	97.62	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189106	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Melchor Ocampo.	173836/0032	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$430,424	\$430,424	\$430,424	78.26	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189129	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido.	173838/0033	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,659	\$798,659	\$798,659	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300189922	Pavimentación Asfaltica De La Calle La Garita De La Calle Tiayeca A La Calle Campo Deportivo.	174197/0039	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,793,863	\$2,793,863	\$2,793,863	99.78	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300190020	Reencarpetado Asfaltico De La Calle Jardin, Entre C. Rascon Y Carretera Los Reyes - Texcoco.	174223/0041	México	Texcoco	Fraccionamiento el Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	95.32	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300190055	Reencarpetado Asfaltico De La Calle Sebastian De Arteaga.	174283/0042	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,323	\$489,323	\$489,323	97.86	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300191570	Cambio De Coladeras Pluviales Y Brocales De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	175157/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$149,425	\$149,425	\$149,425	90.56	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300191625	Construcción Del Jardin Urbano.	175201/0051	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$871,876	\$871,876	\$871,876	96.88	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400232822	Reencarpetado Asfaltico De La Calle Miguel Cabrera.	176142/0056	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$582,978	\$582,978	\$582,978	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400232990	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Federal Centenario De La Reforma.	176835/0061	México	Texcoco	San Mateo Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$498,800	\$498,800	\$498,800	83.13	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130400233015	Primera Etapa De La Rehabilitacion Del Boulevard Chapingo.	176838/0062	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,798,005	\$2,798,005	\$2,798,005	99.90	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 18																															
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
MEX13130400233193	Construccion De 1 Modulo De Vigilancia.	177092/0066	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	99.93	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			
MEX13140300376712	Remodelacion De Nucleo Sanitario Y Fachada En Delegación.	181323/0068	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$318,470	\$318,470	\$318,470	99.83	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			
MEX13140300376748	1ra. Etapa De La Construcción Del Auditorio.	181929/0069	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,898,691	\$2,898,691	\$2,898,691	99.95	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			
MEX13140300376775	Impermeabilizacion De 2 Cisternas De La Tercera Seccion.	182139/0070	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,000	\$120,000	\$120,000	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			
MEX13140400413316	Construccion De Techumbre En La Plaza Civica De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Primera Etapa.	184036/0071	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.			

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300375454	Repavimentación Con Concreto Asfáltico De La Av. Villa Real, Clavel Y Flor De Durazno En La Colonia Miraflores	182310/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,800,000	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,626,005	\$3,626,005	\$3,626,005	95.65	\$0	Metros	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300375473	Rehabilitación Del Deportivo Ana Gabriela Guevara Ubicado En Calle Hogar Del Gozo Sn En La Colonia Hogares De Atizapan	182312/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,344,203	\$2,344,203	\$2,344,203	93.80	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427485	Consolidación Del Deportivo Adolfo Lopez Mateos Ubicado En Av. Magnolias Sin Numero En La Col. Ex Hacienda El Pedregal (15013merf002) Coparticipación Con Rescate De Espacios Públicos	183323/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$145,504	\$145,504	\$145,504	90.94	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427503	Deportivo Bosques De Ixtacata Ubicado En Calle Pirules Esq. Sauces En La Col. Bosques De Ixtacata (15013mer001) Coparticipacion De Rescate De Espacios Públicos Del Contrato Op-Atiza-Ir-Rep-056/2014	183324/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$1,638,399	\$1,638,399	\$1,638,399	76.44	\$0	Metros Cuadrados	4,860	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427519	Rehabilitación Del Deportivo Margarita Maza De Juárez Ubicada En Calle Francisco Javier Mina S/N Col. Margarita Maza De Juárez Op-Atiza-Ir-Fortamun-050/2014	183712/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,449,568	\$2,449,568	\$2,449,568	\$2,449,568	\$1,506,935	\$1,506,935	\$1,506,935	61.52	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427557	Rehabilitación Del Deportivo Villa Jardín Ubicado En La Av. Nacional Chamacuero S/N En La Col. Villa Jardín Op-Atiza-Ir-Fortamun-051/2014	183713/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,275,563	\$2,275,563	\$2,275,563	98.43	\$0	Metros Cuadrados	11,585	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427570	Rehabilitación Del Deportivo Finito Lopez Av. Sagitario S/N Col. Lomas De Guadalupe	183721/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,523	\$499,523	\$499,523	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427589	Rehabilitación Del Deportivo Villa De Las Palmas Calle Real De Amapola Esq. Orquídea En La Col. Villa De Las Palmas Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-060/2014	183731/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$796,067	\$796,067	\$796,067	99.85	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400427612	Rehabilitación Del Deportivo Uam Calle Psicología S/N En La Colonia Universidad Autonoma Metropolitana (Uam)	183733/0010	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$668,375	\$668,375	\$668,375	74.26	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140400427633	Reencarpetado Y Obras Complementarias De Paseo De Las Nopaleras Tramo De Paseo Acueducto A Paseo De Las Villas En La Col. Villa De La Hacienda Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-053/2014	183734/0011	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,209,876	\$2,209,876	\$2,209,876	98.03	\$0	Metros Cuadrados	11,288	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427648	Reencarpetado Con Concreto Asfáltico De 7 Cm. De Espesor De La Calle Tuititlán Sur Tramo Av. Toluca A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Lomas De Atizapan	183735/0012	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$656,693	\$656,693	\$656,693	\$656,693	\$517,498	\$517,498	\$517,498	78.80	\$0	Metros Cuadrados	3,283	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427671	Construcción De Puente Peatonal Carretera Lago De Guadalupe Cruce Luis Donaldó Colosio Col. Ejidos De San Miguel Chalma Op-Atiza-Ir-Fortamun-055/2014	183738/0013	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$1,799,412	\$1,799,412	\$1,799,412	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427686	Construcción De Puente Peatonal Y Obras Complementarias Que Conecta Las Calles 25 De Diciembre Y Vicenete Guerreo En La Col Alfredo V. Bonfil Y 5 De Mayo Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-054/2014	183741/0014	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$889,165	\$889,165	\$889,165	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,118	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427706	Sustitución De Escaleras Por Rampas Y Obras Del Puente Peatonal Ubicado En Carretera Lago De Guadalupe Esq. Av. Olimpica En La Col. Las Peñitas Op-Atiza-Ir-Fortamun-057/2014	183744/0015	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$798,881	\$798,881	\$798,881	50.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427718	Construcción De Paso Vehicular Y Pavimento De Concreto Hidraulico Conectando En Tre Las Calle Jacarandas Y Alamedas El Capulin Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-052/2014	183745/0016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$1,399,667	\$1,399,667	\$1,399,667	50.00	\$0	Metros Cuadrados	14,009	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140400427803	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En La Colonia Fuentes De Satelite Op-Atiza-Ir-Fortamun-061/2014	183747/0017	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$670,640	\$670,640	\$670,640	99.35	\$0	Metros Cuadrados	3,400	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX14140100299739	Pago A Proveedores Por Suministro Por Diversos Servicios Del Centro Administrativo De Los Reyes La Paz	178866	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPIO DE LA PAZ	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$13,772,122	\$18,274,449	\$18,274,449	\$18,274,449	\$18,274,449	\$18,274,449	\$18,274,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX14140200327901	Mantenimiento Del Parque Vehicular De La Direccion De Seguridad Publica.	179755/0011	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280,000	0.00	0.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Fisica: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.



Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300378078	Rehabilitación De Coladeras Pluviales Y Brocales En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	180312/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,636	\$249,636	\$249,636	99.85	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378145	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata De C. Ahuehuetes A Calle Manuel Avila Camacho.	180313/0013	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	99.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378212	Pavimentacion Hidraulica De Calle Niños Heroes.	180314/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,908	\$297,908	\$297,908	99.30	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378249	Segunda Etapa De La Pavimentacion De La Calle Zaragoza, De Calle Resurreccion A Calle 5 De Mayo.	180922/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	99.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378274	Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Olivo E Ixtlixochitl.	180925/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,159	\$118,159	\$118,159	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378294	Construccion De Banquetas En Calle Las Aguilas.	180927/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,203	\$288,203	\$288,203	96.07	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378332	Construccion De Sanitarios, Obra Exterior Y Terminacion Del Salon De Usos Multiples.	180929/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	99.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378352	Pavimentacion Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ruiseñor.	181025/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,390,000	\$4,390,000	\$4,390,000	\$4,390,000	\$4,389,836	\$4,389,836	\$4,389,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378382	Suministro Y Colocacion De Ventanales Para La Delegacion.	181327/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,766	\$177,766	\$177,766	71.11	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	71.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378454	Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas En Calle Quetzal.	181329/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	99.92	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378784	Construccion De Pavimento Asfáltico Y Construccion De Bocas De Tormenta En Acceso Principal.	181334/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,493	\$286,493	\$286,493	95.50	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378792	Repavimentacion De La Calle Tepetlaotoc.	181372/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	99.88	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378801	Rehabilitacion Del Jardin De La Comunidad.	181574/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$99,823	\$99,823	\$99,823	79.86	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	79.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300378825	Construccion De Explanada En Honor A La Escultura Del Ejercito Mexicano.	181681/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378833	Construccion De Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Flor De Viento.	181683/0029	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	99.85	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378850	Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Distintas Calles Y Av. Del Municipio De Texcoco.	181684/0030	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,997	\$399,997	\$399,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378880	Cruce De Drenaje De C. 20 De Noviembre A Carcamo.	181686/0031	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$965,960	\$965,960	\$965,960	96.60	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378893	Continuacion De La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Candelaria.	181688/0032	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	99.87	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414294	Línea De Conduccion Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico Del Nuevo Pozo Y Línea De Conduccion Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitación De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414316	Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Distintas Calles Y Av. De La Cabecera Municipal.	183401/0038	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414326	Pavimentacion Asfaltica En Prol. Del Callejon Del Paraíso.	183402/0039	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,474	\$298,474	\$298,474	99.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414335	2da. Etapa De La Rehabilitación De La Biblioteca.	183435/0040	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,997	\$99,997	\$99,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414350	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	183486/0041	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,195	\$349,195	\$349,195	99.77	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414369	Cambio De Red De Agua Potable De La Calle Fray Pedro De Gante Del Tramo Que Comprende De Benjamín Robles A Calle Miguel Negrete.	183560/0042	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,083	\$444,083	\$444,083	88.82	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140400414599	Reencarpelado Asfáltico De La Calle 16 De Septiembre De Calle Morelos A Calle Flores Magon.	183587/0043	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,153,717	\$2,153,717	\$2,153,717	97.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414608	Rehabilitacion De Fosa De Oxidacion.	183588/0044	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414611	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	184035/0045	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,719	\$796,719	\$796,719	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414620	Construccion De Banquetas En Calle Ocomozotitla.	184179/0046	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414627	Construccion De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/0047	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414638	Construccion De Banquetas En Calle Ixpamanzana.	184181/0048	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,644	\$199,644	\$199,644	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414650	Remozamiento Del Parque Heberto Castillo.	184708/0049	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$457,667	\$457,667	\$457,667	95.35	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414660	Pavimentacion Asfaltica De La Cerrada Rio Chiquito.	184709/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,453	\$131,453	\$131,453	93.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Linea De Descarga Del Carcamo De Bombeo De La Comunidad.	185548/0051	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150200513287	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles Con Tubo De Polietileno De Alta Densidad.	187159/0052	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,361	\$990,361	\$990,361	99.04	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150300573124	Remodelacion De Plaza Civica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150300573143	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo.	189604/0054	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,543	\$635,543	\$635,543	84.74	\$0	Metros cúbicos	6,000	0.00	84.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150300573176	Mejoramiento De Infraestructura Urbana.	189605/0055	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,467	\$484,467	\$484,467	96.89	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 58

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14150300573197	Construccion Y Rehabilitacion De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	\$0	Piezas	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentacion De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 58														Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado															
MEX15150200539724	Construccion De Red De Drenaje Calle Alvaro Obregon, Col. Anahuac	189543-0020	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200539828	Terminacion De Plaza Civica	189544-0021	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540276	Pavimentacion Asfaltica Calle Canal Del Norte	188347-0011	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540303	Terminacion De Ampliacion De Centro De Monitoreo	188350-0012	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,287,311	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540336	Electrificación De La Calle Rio San Juan	188354-0013	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540365	Iluminacion Del Boulevard	188358-0014	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMINTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	100.00	\$0	Piezas	45,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540381	Pavimentacion Asfaltica Calle Tepepichilco	189537-0015	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,028,533	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540417	Terminacion De Salon De Usos Multiples Wenceslao Sanchez	189539-0016	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540435	Construccion De Salon De Computo Esc. Prim. Amado Nervo	189540-0017	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$786,559	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540466	Repavimentacion De Calle Constitucion	189541-0018	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540485	Programa De Bacheo	189542-0019	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,630,000	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200540674	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Alvaro Obregon Col. Anahuac 1secc	189545-0022	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														

Total: 58														Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado															
MEX15150200540698	Ampliacion De Red Electrica Col. Plan De Guadalupe	189546-0023	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	100.00	\$0	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300568469	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Col. Radio Faro, Totolcingo	190526-0026	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300568496	Terminacion De Deportivo, Granjas Familiares	190525-0025	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300568535	Electrificacion De Cerrada Del Progreso	190764-0029	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	100.00	\$0	Piezas	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300568634	Contruccion De Arco San Marcos	190524-0024	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300568695	Construccion De Techumbre Jardin De Niños Josefina Romero	190761-0027	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300568770	Pavimentacion Asfaltica Calle Aldama	190762-0028	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300568820	Electrificación De Calle Rinconada	191274-0030	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300568848	Construccion De Arcotecho En Primaria 5 De Febrero	191275-0031	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150300569457	Pavimentacion Asfaltica Cda. Benito Juarez, Totolcingo	191611-0032	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150400591702	Reconstruccion De Acoamiento Carr Mexico-Lecheria, San Miguel Totolcingo	191891-0033	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150400592975	Ampliacion De Red Electrica Hacia El Partidor, San Juanico	192667-0035	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150400592993	Electrificación Col Los Pastales, Santa Catarina	192678-0037	México	Acolman	El Pastal (San Damián)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														



Total: 58														Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado															
MEX15150400593013	Repavimentacion De La C. Petronilo Villaseca, Cabecera Mpal.	192666-0034	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150400593036	Ampliacion De Carriles Carpeta Asfaltica Crucero Tepexpan	192666-0036	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150400593051	Construccion De Arcotecho En Primaria, Tototcingo	191275-0031	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:														
MEX15150200504335	Revestimiento De Caminos De San Isidro El Reservado	188679	México	Almoloya de Juárez	San Isidro (El Reservado)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$626,477	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	\$626,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,088	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA														
MEX15150200504340	Revestimiento De Camino	188680	México	Almoloya de Juárez	Santa Juana Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	\$353,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,979	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA														
MEX15150200504354	Revestimiento De Camino Real	188678	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	\$101,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,243	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA														
MEX15160100625708	Suministro Y Colocación De Loseta Cerámica En Jardín De Niños Vigotsky, Chicoloapan Estado De México	274	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$27,120	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	\$27,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Fisica: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														
MEX15160100625769	Rehabilitación De Oficinas De Derechos Humanos En El Palacio Municipal Del H. Ayuntamiento De Chicoloapan De Juarez	280	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	\$235,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235,869	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Fisica: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														
MEX15160100625793	Pintura En Guarniciones En Varias Calles Del Municipio	284	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Fisica: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														
MEX15160100625833	Mantenimiento Al Centro Cultural Tonatiuh Calli	285	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	\$99,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Fisica: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														
MEX15160100625837	Pintura Puentes Peatonales Y Vehiculares En Av. Río Manzano, Construcción De Rampas Para Discapacitados En Av. San Martín U.H. Ara I	286	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Fisica: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														
MEX15160100625839	Programa De Bacheo Y Pintura En Guarniciones En La Av. Vía Lactea	287	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Fisica: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														



Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15160100625853	Construccion De Bodegas, Cuarto De Tinacos Y Cubo De Escalera En Azotea De Palacio Municipal	288	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	\$317,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100625931	Construcción De Módulos Sanitarios, En La Unidad Deportiva El Polvorin, Chicoloapan Estado De México.	292	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100625938	Programa De Bacheo Y Pintura En Guarniciones En La Av. Via Lactea U.H. Cd. Galaxia Los Reyes Chicoloapan 2da. Etapa	294	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	\$483,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTA DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100626049	Programa De Bacheo En Av. San Alberto De Rio Manzano A Av. Costittlan	306	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100626100	Rehabilitación Del Palacio Municipal 3era. Etapa Chicoloapan De Juárez	305	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,130,894	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	\$1,130,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FAFM 2015, FALTABA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100479129	Pago De Energia Eléctrica.	187000	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,813,620	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	\$15,747,374	100.00	\$0	Luminaria	100,023	0.00	0.00	Financiera: / Física: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX15150100479197	Pago A Conagua.	187004	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	\$2,568,714	100.00	\$0	Metros cúbicos	100,023	0.00	0.00	Financiera: / Física: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX15150200512701	Pago A Proveedores Por Suministro Por Diversos Servicios Del Centro Administrativo De Los Reyes La Paz, Así Como Los Relacionado A Seguridad Publica	188022	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz tesoreria municipal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,500,000	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	\$15,927,826	100.00	\$0	Equipo de seguridad	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512745	Pago De Nomina De Seguridad Publica De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldos Del Mismo Año	188023	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$52,000,000	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	\$54,544,914	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512781	Pago De Nomina Del Personal De Bomberos De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldo Del Mismo Año	188024	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	\$2,707,726	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX15150200512890	Pago De Nomina De Protección Civil De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre Del 2015 Y Aguinaldo Del Mismo Año	188025	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	\$2,393,687	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada

Total: 58														Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado															
MEX15150200512947	Pago De Agua En Bloque Por Los Descuentos De La Caem Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188027	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,000,000	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	\$25,662,917	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200513031	Pago De Seguros De Vida Del Personal De Seguridad Correspondiente A Enero A Diciembre Del 2015	188028	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Seguridad	En Ejecución	2015	\$500,000	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	\$859,270	100.00	\$0	Piezas	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200513187	Programa De Adultos Mayores Con Apoyo De Despesna Mensual Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188037	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz dirección de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	\$5,708,304	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200513833	Programa De Estimulos A La Educación Básica Con Apoyo Económico Mensual	188040	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Educación	En Ejecución	2015	\$2,416,022	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	\$2,343,878	100.00	\$0	Piezas	1,507	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200513896	Apoyo Económico Mensual A Personas Con Capacidades Diferentes Del Municipio De La Paz Que Comprende El Periodo De Enero A Diciembre Del 2015	188043	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,200,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	\$6,774,000	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada														
MEX15150200511969	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo (Policías) A Partir De La Primera Quincena De Enero A La Segunda Quincena De Diciembre De 2015.	188149/0001	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	\$67,580,072	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.														
MEX15150200511996	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo (Bomberos).	188150/0002	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	\$4,059,320	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.														
MEX15150200512017	Pago De Nomina, Prima Vacacional Y Aguinaldo Del Personal Operativo De Proteccion Civil.	188151/0003	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	\$2,966,220	100.00	\$0	Equipo de seguridad	280,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA.														
MEX15150200512031	Pago De Combustible Y Lubricantes Para El Parque Vehicular De La Direccion De Seguridad Publica.	188152/0004	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,574,481	\$8,265,358	\$8,265,358	\$8,265,358	96.39	\$0	Vehiculos	280,000	0.00	96.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.														
MEX15150200512066	Pago De Obligaciones Financieras.	188154/0006	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$43,152,236	\$43,152,236	\$43,152,236	\$43,152,236	\$39,646,862	\$39,646,862	\$39,646,862	91.88	\$0	Piezas	280,000	0.00	91.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO.														

Total: 29

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160100629361	Pago De Nomina Del Personal Operativo De Seguridad Publica	8160001	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,111,308	\$5,111,308	\$859,712	\$5,111,308	\$740,087	\$740,087	\$740,087	14.48	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	14.48	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100629367	Pago De Nomina Del Personal De Proteccion Civil	8190002	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,549,900	\$1,549,900	\$214,928	\$1,549,900	\$198,532	\$198,532	\$198,532	12.81	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	12.81	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100629377	Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos De Proteccion Civil	8220004	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$100,000	\$1,000,000	\$667,061	\$1,000,000	\$462,973	\$462,973	\$462,973	46.30	\$0	Vehiculos	0	0.00	46.30	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100631574	Pago De Energia Electrica Alumbrado Publico	8200003	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$4,988	\$4,988	\$4,988	3.84	\$0	Otros	0	0.00	3.84	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100631818	Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos Servicios Publicos	8240006	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$187,153	\$350,000	\$56,544	\$56,544	\$56,544	16.16	\$0	Vehiculos	0	0.00	16.16	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100631838	Combustible De Vehiculos Para Seguridad Publica	8250007	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$158,576	\$1,800,000	\$150,877	\$150,877	\$150,877	8.38	\$0	Vehiculos	0	0.00	8.38	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100631845	Combustible De Vehiculos Para Proteccion Civil	8260008	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$350,000	\$360,000	\$102,225	\$360,000	\$47,644	\$47,644	\$47,644	13.23	\$0	Vehiculos	0	0.00	13.23	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100631874	Combustible De Vehiculos Para Servicios Publicos	8270009	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,725,000	\$3,725,000	\$859,712	\$3,725,000	\$811,295	\$811,295	\$811,295	21.78	\$0	Vehiculos	0	0.00	21.78	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100632430	Pago Del Servicio De Residuos Solidos Municipales	8290011	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,191,154	\$1,191,154	\$214,928	\$1,191,154	\$175,741	\$175,741	\$175,741	14.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	14.75	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100632487	Pago De Pasivos Adefas	8330013	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,346,227	\$2,346,227	\$667,061	\$2,346,227	\$452,133	\$452,133	\$452,133	19.27	\$0	Otros	0	0.00	19.27	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100632747	Renta De Maquinaria	8390015	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$767,462	\$787,462	\$667,061	\$787,462	\$404,260	\$404,260	\$404,260	51.34	\$0	Vehiculos	0	0.00	51.34	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160100638251	Programa Fortamundf Gasto Corriente	902-916	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$175,487,065	\$175,487,065	\$43,871,766	\$43,871,766	\$20,319,690	\$20,319,690	\$20,319,690	11.58	\$0	Otros	0	0.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100629250	Pago Por El Servicio De Energia Eléctrica De Dependencias Oficiales	510-002	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$131,731	\$131,731	\$131,731	31.36	\$0	Otros	36,174	0.00	31.36	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 29

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160100629264	Pago Por El Servicio De Alumbrado Publico	513/ 0003	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$269,912	\$269,912	\$269,912	33.74	\$0	Otros	36,174	0.00	33.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100629339	Reparación Y Mantenimiento A Parque Vehicular De Seguridad Publica	519/ 0007	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Seguridad	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$41,222	\$41,222	\$41,222	25.76	\$0	Vehiculos	36,174	0.00	25.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100631943	Pago Por El Suministro De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica	520/ 0008	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Seguridad	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$4,627	\$4,627	\$4,627	4.63	\$0	Vehiculos	36,174	0.00	4.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100631961	Reparación Y Mantenimiento Del Parque Vehicular De Protección Civil	522/ 0009	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Seguridad	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$27,792	\$27,792	\$27,792	34.74	\$0	Vehiculos	36,174	0.00	34.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100631993	Arrendamiento De Maquinaria Para Revestimiento De Caminos	525/ 0011	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$1,400,000	\$450,000	\$450,000	\$428,400	\$428,400	\$428,400	30.60	\$0	Metros Cuadrados	36,174	0.00	30.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100632012	Arrendamiento De Maquinaria Para Desasolve De Bordos	527/ 0012	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	36,174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100632034	Bacheo Con Mezcla Asfaltica	530/ 0013	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$330,349	\$330,349	\$330,349	\$330,349	\$330,349	\$330,349	\$330,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100632157	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Para Obras Publicas	542/ 0016	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coatepec Harinas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$302,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633000	Pago De Aportaciones Al Issemym	218	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$502,967	\$502,967	\$502,967	\$502,967	\$502,967	\$502,967	\$502,967	100.00	\$0	Piezas	34,446	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO DE 11% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633035	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	252	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,080,000	\$1,456,673	\$1,456,673	\$1,456,673	\$1,456,673	\$1,456,673	\$1,456,673	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE 24%- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633049	Pago De Energia Electrica Para Edificios Publicos	253	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$550,000	\$164,472	\$164,472	\$164,472	\$164,472	\$164,472	\$164,472	100.00	\$0	Piezas	34,446	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE 30%- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633059	Alquiler De Vehiculos Para Transporte De Residuos No Toxicos	556	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,303,500	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	100.00	\$0	Vehiculos	34,446	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE 17%- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160100633070	Pago De Fianzas De Fidelidad	558	México	El Oro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,643	\$24,643	\$24,643	\$24,643	\$24,643	\$24,643	\$24,643	100.00	\$0	Piezas	34,446	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100%- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 29

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160100636934	Pago De Energía Eléctrica	809/ 0003	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,000,000	\$16,000,000	\$4,000,000	\$1,669,000	\$1,669,000	\$1,669,000	\$1,669,000	10.43	\$0	Otros	100,023	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX16160100639156	Combustible, Lubricantes Y Aditivos	FORTAMU N012016	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$756,103	\$756,103	\$756,103	\$756,103	\$756,103	\$756,103	\$756,103	100.00	\$0	Vehiculos	69,000	0.00	17.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL 17% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100639261	Servicio De Energía Eléctrica	FORTAMU N062016	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,520,000	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	100.00	\$0	Luminaria	69,000	0.00	8.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CON UN AVANCE DEL 8% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.