



Total: 51

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Beneficiario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616020067549	Pavimentación Asfáltica Calle Oxaca, Col. Anahuac tra Secc	2027-0011	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,947,732	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,554,950	\$1,554,950	79.83	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160200677557	Construcción De Casa Del Pueblo, San José 1e	747-0010	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,556,777	\$2,583,549	\$1,365,572	\$2,583,549	\$1,365,572	\$1,365,572	\$1,365,572	52.86	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741037	Rehabilitación Del Puente De Acceso A La Colonia La Concha, Xometla	3804-0013	México	Acolman	La Concepción (Xometla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$858,542	\$858,542	\$838,542	\$858,542	\$838,542	\$838,542	\$838,542	97.67	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741057	Construcción Y Mejoramiento De Píza Cívica	3805-0014	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,499,824	\$2,449,824	\$1,106,849	\$2,449,824	\$1,106,849	\$1,106,849	\$1,106,849	\$1,106,849	45.18	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160300741069	Construcción De Barco Pequeño De La Universidad	3802-0012	México	Acolman	Besana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$999,311	\$999,311	\$822,962	\$999,311	\$822,962	\$822,962	\$822,962	82.35	\$0	Metros lineales	300	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741085	Construcción De Techumbre Prim. Benito Juárez, San Francisco Zacango	3814-0016	México	Acolman	Acolman de Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,390,698	\$2,390,698	\$1,879,461	\$2,390,698	\$1,879,461	\$1,879,461	\$1,879,461	\$1,879,461	78.62	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160300741095	Construcción De 2 Aulas Y Módulo Sanitario En J.N. Guillermo Martínez Domínguez, San Miguel Tototzingo	3808-0015	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160300741110	Pavimentación Asfáltica De Calle San Marcos	3820-0017	México	Acolman	San Marcos Napanitla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160300741131	Pavimentación Asfáltica De Calle Amargura	PEND	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741142	Construcción De Aulas En Primaria De Nueva Creación, Col. Anshuac Zsecc	PEND	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,564,494	\$2,564,494	\$842,458	\$2,564,494	\$842,458	\$842,458	\$842,458	\$842,458	32.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160300741178	Rehabilitación De Píza Cívica	PEND	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$554,754	\$2,500,000	\$554,754	\$554,754	\$554,754	\$554,754	22.19	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160300742194	Construcción De Aulas En Preparatoria, Chiplitepec	PEND	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Via)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registre: ESTADO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200668207	Reubicación De Camaras	-	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Seguridad	En Ejecución	2016	\$684,637	\$684,637	\$684,637	\$684,637	\$342,318	\$342,318	\$342,318	\$342,318	50.00	\$0	Otros	26,191	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160200668295	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Fortín Tlaltechahuacán.	-	México	Chiautla	Tlaltechahuacán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$207,234	\$207,234	\$207,234	\$207,234	\$100,507	\$100,507	\$100,507	\$100,507	48.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.50	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160200668353	Construcción De Carcamo Santa Catarina	-	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$357,653	\$357,653	\$357,653	\$357,653	\$357,307	\$357,307	\$357,307	\$357,307	99.90	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160100634926	Rehabilitación De La Plaza 12 De Diciembre	FORTAM UN022016	México	Cocotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$249,713	\$249,713	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registre: ESTADO: Para el siguiente nivel.



Total: 51

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616020066491	Pavimentación Con Concreto Camino Al Panteón, 2a. Etapa	758	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,278	\$268,278	\$268,278	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	99.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664515	Construcción De Losa De Concreto En Encortinado De Calle Constituyentes	1095	México	Lerma	Colonia Reforma Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,389	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664558	Construcción De Delegación Municipal 2a. Etapa	1096	México	Lerma	Fior de Gallo Huiztilzilapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664570	Terminación De Plaza Civica	1097	México	Lerma	Las Mesas Huiztilzilapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664580	Construcción De Barda Del Panteón Municipal, Segunda Etapa	1098	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664623	Construcción De Hospital Regional Atarasquillo, Cuarta Etapa	1099	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664652	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y Cultural Lerma	1100	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664729	Construcción De Canchas De Basquetbol Y Áreas Verdes	1101	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664897	Continuación De Trabajos Del Panteón (Andador Principal)	1104	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$333,383	\$333,383	\$333,383	83.35	\$0	Metros Cuadrados	2,218	0.00	83.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664924	Terminación De Barda Y Acceso Del Campo Mortuorio	1105	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	904	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664942	Reencarpetao Del Circuito San Mateo Atarasquillo-Santa María Atarasquillo Tercera Etapa	1106	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,595,744	\$3,595,744	\$3,595,744	99.88	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	99.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665198	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Calle Jorge Jiménez Cantú, Segunda Etapa	1107	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665204	Construcción De Parque Recreativo Segunda Etapa	1108	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$688,151	\$688,151	\$688,151	20.85	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	21.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665211	Construcción De Campo Deportivo De Fútbol Y Rehabilitación De Aulas En Esc. Sec. Abel C. Salazar	1110	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665218	Construcción De Malla Ciclonica En Deportiva De Atarasquillo	1112	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665288	Remodelación De Auditorio De La Delegación	1116	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.



Total: 51

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200665294	Rehabilitación De Casa De Cultura	1115	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	0.00	Financiera por iniciar / Física por iniciar / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665321	Remodelación Auditorio México 68	1117	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera por iniciar / Física por iniciar / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665335	Construcción De Pavimentación De La Calle Independencia	1118	México	Lerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665344	Terminación De Auditorio Municipal	1119	México	Lerma	Metate Viejo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata	1120	México	Lerma	Las Rajas Huiztilzapan (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,533	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665362	Construcción De Parque Recreativo	1121	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665376	Remodelación De Portal Calle Hidalgo Entre 5 De Febrero Y 2 De Marzo	1125	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665723	Construcción De Parque Recreativo En Plaza Principal	1126	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,172,030	\$2,172,030	\$2,172,030	86.88	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	86.00	Financiera / Física: Unidad de medida línea / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665782	Rehabilitación De Fuentes De La Calle 1o. De Mayo A 2 De Marzo	1127	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,091,639	\$3,091,639	\$3,091,639	88.33	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	88.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665832	Ampliación De Laboratorio Del Ceaps	1132	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665847	Construcción De Andadores De La Calle Colectivos Sección 1	1133	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$222,628	\$222,628	\$222,628	44.53	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	44.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665855	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada De Aldama	1134	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Salud	En Ejecución	2016	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$208,104	\$208,104	\$208,104	89.86	\$0	Metros Cuadrados	13,634	0.00	89.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665862	Terminación De Plaza Cívica	1136	México	Lerma	San Lorenzo Huiztilzapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300738886	Reencarpetado Con Mezcla Asfáltica En Camino Ameyalco-Jajalpa De La Curva A La Y	4411	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300739217	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De 7 Cm. De Espesor En Camino Ameyalco-Jajalpa De La Antigua Carretera Mex-Tol A La Autopista Mex-Tol.	4418	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.



Total: 51

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Beneficiario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100639987	Pago De Obligaciones Financieras (Derechos De Extracción De Agua)	943-0008	México	Temascalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Temascalapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$438,287	\$438,287	\$438,287	\$284,024	\$284,024	\$284,024	\$284,024	64.80	\$0	Otros	35,987	0.00	64.00	Financieras: SIN OBSERVACIONES / Fisicas: SIN OBSERVACIONES / Registros:
MEX16160100632084	Construccion De Techumbre Del Jardín De Niños Manuel Doblado	462	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Educación	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$515,282	\$515,282	\$515,282	52.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financieras: PAGO DE ESTIMACION DEB / Fisicas: / Registros: SUSTODIM: Para el siguiente nivel.
MEX16160100632198	Pavimentacion De La Calle Central De La Iglesia A La Cruz	466	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,125,671	\$935,000	\$935,000	\$935,000	\$382,754	\$382,754	\$382,754	40.94	\$0	Metros Cuadrados	2,472	0.00	34.00	Financieras: PAGO DE ESTIMACION 1 / Fisicas: / Registros:
MEX16160100628869	Reparación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica	574	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	46,331	0.00	0.00	Financieras: NO HA INICIADO LA ACCION / Fisicas: NO HA INICIADO LA ACCION / Registros: NO HA INICIADO LA ACCION - SUSTODIM: Para el siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI4140300375454	Repavimentación Con Concreto Asfáltico De La Av. Villa Real, Clavel Y Flor De Durazo En La Colonia Miraflores	182310/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,800,000	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,626,005	\$3,626,005	\$3,626,005	95.65	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140300375473	Rehabilitación Del Deportivo Ana Gabriela Guevara Ubicado En Calle Hogar Del Gato En La Colonia Hogares De Atizapan	182312/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,344,203	\$2,344,203	\$2,344,203	93.80	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427485	Consolidación Del Deportivo Adolfo Lopez Mateos Ubicado En Av. Magnolias Sin Numero En La Col. Hacienda El Fedegal (1501Jemf002) Coparticipación Con Rescate De Espacios Públicos	183323/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$145,504	\$145,504	\$145,504	90.94	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427503	Deportivo Bosques De Ixtacala Ubicado En Calle Pirules Exp. Saucos En La Col. Bosques De Ixtacala (1501Jemf001) Coparticipación De Rescate De Espacios Públicos Del Contrato Op-Atiza-Tr-Reg-056/2014	183324/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$1,638,399	\$1,638,399	\$1,638,399	76.44	\$0	Metros Cuadrados	4,860	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427519	Rehabilitación Del Deportivo Margarita Masa De Juárez Ubicada En Calle Francisco Javier Mina S/N Col. Margarita Masa De Juárez Op-Atiza-Tr-Portamun-050/2014	183712/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,449,568	\$2,449,568	\$2,449,567	\$2,449,567	\$1,506,935	\$1,506,935	\$1,506,935	61.52	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEXI4140400427557	Rehabilitación Del Deportivo Villa Jardín Ubicado En La Av. Nacional Chamacero S/N En La Col. Villa Jardín Op-Atiza-Tr-Portamun-051/2014	183713/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,275,563	\$2,275,563	\$2,275,563	98.43	\$0	Metros Cuadrados	11,585	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427570	Rehabilitación Del Deportivo Finito Lopez Av. Solitario S/N Col. Lomas De Guadalupe	183721/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,523	\$499,523	\$499,523	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEXI4140400427589	Rehabilitación Del Deportivo Villa De Las Palmas Calle Real De Anapala Esq. Orquídeas En La Col. Villa De Las Palmas Contrato Op-Atiza-Tr-Portamun-060/2014	183731/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$796,067	\$796,067	\$796,067	99.85	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Despamado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI4140400427612	Rehabilitación Del Deportivo Um Calle Psicología S/N En La Colonia Universidad Autónoma Metropolitana (Uam)	183733/0010	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$668,375	\$668,375	\$668,375	74.26	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427633	Reencarpelado Y Obras Complementarias De Paseo De Las Nogaleras Tramo De Paseo Acueducto A Paseo De Las Villas En La Col. Villa De La Hacienda Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-053/2014	183734/0011	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,209,876	\$2,209,876	\$2,209,876	98.03	\$0	Metros Cuadrados	11,288	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427648	Reencarpelado Con Concreto Asfáltico De 7 Cm. De Espesor De La Calle Multiplan Sur Tramo Av. Toluca A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Lomas De Atizapan	183735/0012	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$656,693	\$656,692	\$656,692	\$656,692	\$517,498	\$517,498	\$517,498	78.80	\$0	Metros Cuadrados	3,283	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427671	Construcción De Puente Peatonal Carretera Lago De Guadalupe Cruce Luis Donaldo Colosio Col. Ejidos De San Miguel Chalma Op-Atiza-Ir-Fortamun-055/2014	183738/0013	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$2,995,210	\$2,995,210	\$2,995,210	83.23	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427686	Construcción De Puente Peatonal Y Obras Complementarias Que Conecta Las Calles 25 De Diciembre Y Vidales Guerrero En La Col Alfredo V. Bonfil Y 5 De Mayo Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-054/2014	183741/0014	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$889,165	\$889,165	\$889,165	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,118	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427706	Sustitución De Escaleras Por Rampas Y Obras Del Puente Peatonal Ubicado En Carretera Lago De Guadalupe Esq. Av. Olímpica En La Col. Las Retillas Op-Atiza-Ir-Fortamun-057/2014	183744/0015	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$798,881	\$798,881	\$798,881	50.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427718	Construcción De Paso Vehicular Y Pavimento De Concreto Hidráulico Conectando En Tré Las Calle Jalisco Y Alamedas El Capulín Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-052/2014	183745/0016	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$1,399,667	\$1,399,667	\$1,399,667	50.00	\$0	Metros Cuadrados	14,009	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427803	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En La Colonia Fuentes De Satellite Op-Atiza-Ir-Fortamun-061/2014	183747/0017	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$670,640	\$670,640	\$670,640	99.35	\$0	Metros Cuadrados	3,400	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEKI4140300378078	Rehabilitación De Coladeras Fluviales Y Brocales En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	180312/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,636	\$249,636	\$249,636	99.85	00	Metros Cuadrados	25,000	0.00	99.85	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378145	Reencarpetado Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata De C. Alhauettes A Calle Manuel Avila Camacho.	180313/0013	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	99.86	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378212	Pavimentación Hidráulica De Calle Niños Heróes.	180314/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,908	\$297,908	\$297,908	99.30	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.30	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378249	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza, De Calle Resurrección A Calle 5 De Mayo.	180922/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	99.86	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378274	Rehabilitación De Guarderías Y Banquetas En Las Calles Olivo Y Textilochitl.	180925/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,159	\$118,159	\$118,159	98.47	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.47	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378294	Construcción De Banquetas En Calle Las Águilas.	180927/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,203	\$288,203	\$288,203	96.07	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.07	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378332	Construcción De Sanitarios, Obra Exterior Y Terminación Del Salón De Usos Múltiples.	180929/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	99.48	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.48	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378382	Suministro Y Colocación De Ventanas Para La Delegación.	181327/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,766	\$177,766	\$177,766	71.11	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	71.11	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378454	Pavimentación, Guarderías Y Banquetas En Calle Quetzal.	181329/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	99.92	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.92	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378784	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Colocación De Señales De Tormenta En Acceso Principal.	181334/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,493	\$286,493	\$286,493	95.50	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.50	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378792	Repavimentación De La Calle Tepetitlaxtloc.	181372/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	99.88	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.88	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378801	Rehabilitación Del Jardín De La Comunidad.	181574/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$99,823	\$99,823	\$99,823	79.86	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	79.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378825	Construcción De Explanada En Honor A La Escultura Del Ejército Mexicano.	181681/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	99.97	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.97	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378833	Construcción De Pavimentación Y Guarderías De La Calle Fíor De Viento.	181683/0029	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	99.85	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.85	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Despajado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI4140300378880	Cruce de Hrenaje De C. 20 De Noviembre A Carcamo.	181686/0031	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$965,960	\$965,960	\$965,960	96.60	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	96.60	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO.
MEXI4140300378893	Continuacion De La Pavingentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Candelaria.	181688/0032	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	99.87	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.87	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414294	Línea De Conduccion Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico Del Nuevo Pozo Y línea de Conduccion Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.98	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitacion De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.94	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414326	Pavingentacion Asfaltica En Prol. Del Callejon Del Paraiso.	183402/0039	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,474	\$298,474	\$298,474	99.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.49	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414350	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	183486/0041	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,195	\$349,195	\$349,195	99.77	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.77	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414369	Cambio De Red De Agua Potable De La Calle Fray Pedro De Gante Del Tramo Que Comprende De Benjamin Robles A Calle Miguel Negrete.	183560/0042	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,083	\$444,083	\$444,083	88.82	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.82	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414599	Reencarpetado Asfaltico De La Calle 16 De Septiembre De Calle Morelos A Calle Flores Magon.	183587/0043	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,153,717	\$2,153,717	\$2,153,717	97.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.90	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414608	Rehabilitacion De Posa De Oxidacion.	183588/0044	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.99	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414611	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	184035/0045	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,719	\$796,719	\$796,719	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.59	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414620	Construccion De Banquetas En Calle Ocosostilla.	184179/0046	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.97	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414627	Construccion De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/0047	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.96	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414638	Construccion De Banquetas En Calle Ixmamnana.	184181/0048	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,644	\$199,644	\$199,644	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.82	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414650	Remozamiento Del Parque Helberth Castillo.	184708/0049	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$457,667	\$457,667	\$457,667	95.35	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.35	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400414660	Pavimentación Asfáltica De La Cerrada Rio Chiquito.	184709/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,453	\$131,453	\$131,453	93.90	00	Metros Cuadrados	200	0.00	93.90	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Línea De Descarga Del Carcamo De Bombeo De La Comunidad.	185548/0051	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	00	Metros lineales	5,000	0.00	99.95	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150200513287	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Con Tubo De Polietileno De Alta Densidad.	187159/0052	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,361	\$990,361	\$990,361	99.04	00	Metros lineales	3,000	0.00	99.04	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573124	Remodelación De Plaza Civica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.98	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573143	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo.	189604/0054	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,543	\$635,543	\$635,543	84.74	00	Metros cubicos	6,000	0.00	84.74	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573176	Mejoramiento De Infraestructura Urbana.	189605/0055	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,467	\$484,467	\$484,467	96.89	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.89	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573197	Construcción Y Rehabilitación De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	00	Piezas	4,000	0.00	99.99	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.98	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Planteo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1313020015221	Primera Etapa De La Construcción De La Delegación.	173641/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,123,997	\$3,123,997	\$3,123,997	97.62	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.62	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300189106	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Melchor Ocampo.	173836/0032	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,772	\$549,772	\$549,772	99.96	0	Metros Cuadrados	900	0.00	99.96	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300189129	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido.	173838/0033	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,659	\$798,659	\$798,659	99.83	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.83	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300189922	Favimentación De La Calle La Garita De La Calle Playeca A La Calle Campo Deportivo.	174197/0039	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,793,863	\$2,793,863	\$2,793,863	99.78	0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.78	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300190020	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Jardín, Entre C. Rascón y Carretera Los Reyes - Texcoco.	174223/0041	México	Texcoco	Fraccionamiento Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	95.32	0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	95.32	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300190055	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Sebastian De Arceaga.	174283/0042	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,323	\$489,323	\$489,323	97.86	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	97.86	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300191570	Cambio De Coladeras Pluviales y Brocales De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	175157/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$149,425	\$149,425	\$149,425	90.56	0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	90.56	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300191625	Construcción Del Jardín Urbano.	175201/0051	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$871,876	\$871,876	\$871,876	96.88	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.88	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130400232822	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Miguel Cabrera.	176142/0056	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$582,978	\$582,978	\$582,978	99.83	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.83	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130400232990	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Federal Centenario De La Reforma.	176835/0061	México	Texcoco	San Mateo Huecxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$498,800	\$498,800	\$498,800	83.13	0	Metros Cuadrados	300	0.00	83.13	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130400233015	Primera Etapa De La Rehabilitación Del Boulevard Chapingo.	176838/0062	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,798,005	\$2,798,005	\$2,798,005	99.90	0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	99.90	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130400233193	Construcción De 1 Modulo De Vigilancia.	177092/0066	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	99.93	0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.93	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13140300376712	Remodelación De Nucleo Sanitario Y Fachada En Delegación.	181323/0068	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$318,470	\$318,470	\$318,470	99.83	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.83	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13140300376748	Ira. Etapa De La Construcción Del Auditorio.	181929/0069	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,898,691	\$2,898,691	\$2,898,691	99.95	0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.95	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 16

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Planteo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13140300376775	Impermeabilización De 2 Cisternas De La Tercera Sección.	182139/0070	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,000	\$120,000	\$120,000	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.94	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SÍTIMA: Para el siguiente nivel.
MEX13140400413316	Construccion De Techumbre En La Plaza Civica De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Primera Etapa.	184036/0071	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 8

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX09130100056573	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Manuel Doblado	147706/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2009	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,509	\$445,509	\$445,509	99.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056598	Impermeabilización De Azotea De La Presidencia Edificio Principal	148692/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$514,982	\$514,982	\$514,982	99.15	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.15	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056616	Rehabilitación A Las Instalaciones De La Recepción De La Presidencia Municipal	148693/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$53,775	\$53,775	\$53,775	85.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	85.19	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056629	Rehabilitación De Oficinas De La Subsecretaría De Egresos	148694/0022	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$355,967	\$355,967	\$355,967	97.79	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	97.79	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056710	Rehabilitación De Oficinas De Obras Públicas	148696/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$491,159	\$491,159	\$491,159	92.32	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	92.32	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056732	Rehabilitación De La Oficina De Administración	148697/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$135,920	\$135,920	\$135,920	98.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	98.19	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056742	Rehabilitación De Nucleos Sanitarios En El Palacio Municipal 1er Nivel	149477/0025	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,757	\$135,757	\$135,757	99.82	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.82	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056767	Adecuación Del Salón De Usos Múltiples De Tapetes Lujos	160682/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$278,469	\$278,469	\$278,469	99.78	\$0	Metros Cuadrados	235,315	0.00	99.78	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX09130100056573	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Manuel Doblado	147706/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2009	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,509	\$445,509	\$445,509	99.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056598	Impermeabilización De Azotea De La Presidencia Edificio Principal	148692/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$519,373	\$514,982	\$514,982	\$514,982	99.15	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.15	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056616	Rehabilitación A Las Instalaciones De La Recepción De La Presidencia Municipal	148693/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$63,126	\$53,775	\$53,775	\$53,775	85.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	85.19	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056629	Rehabilitación De Oficinas De La Subsecretaría De Egresos	148694/0022	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$364,027	\$355,967	\$355,967	\$355,967	97.79	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	97.79	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056710	Rehabilitación De Oficinas De Obras Públicas	148696/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$532,026	\$491,159	\$491,159	\$491,159	92.32	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	92.32	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056732	Rehabilitación De La Oficina De Administración	148697/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$138,419	\$135,920	\$135,920	\$135,920	98.19	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	98.19	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056742	Rehabilitación De Nucleos Sanitarios En El Palacio Municipal 1er Nivel	149477/0025	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,757	\$135,757	\$135,757	99.82	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.82	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100056767	Adecuación Del Salón De Usos Múltiples De Tapetes Lujos	160682/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$278,469	\$278,469	\$278,469	99.78	\$0	Metros Cuadrados	235,315	0.00	99.78	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Planteo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1313020015221	Primera Etapa De La Construcción De La Delegación.	173641/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,123,997	\$3,123,997	\$3,123,997	97.62	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.62	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300189106	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Melchor Ocampo.	173836/0032	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,772	\$549,772	\$549,772	99.96	0	Metros Cuadrados	900	0.00	99.96	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300189129	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido.	173838/0033	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,659	\$798,659	\$798,659	99.83	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.83	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300189922	Favimentación Asfáltica De La Calle La Garita De La Calle Playeca A La Calle Campo Deportivo.	174197/0039	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,793,863	\$2,793,863	\$2,793,863	99.78	0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.78	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300190020	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Jardín, Entre C. Rascón y Carretera Los Reyes - Texcoco.	174223/0041	México	Texcoco	Fraccionamiento Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	95.32	0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	95.32	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300190055	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Sebastian De Arceaga.	174283/0042	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,323	\$489,323	\$489,323	97.86	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	97.86	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300191570	Cambio De Coladeras Pluviales y Brocales De Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	175157/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$149,425	\$149,425	\$149,425	90.56	0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	90.56	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300191625	Construcción Del Jardín Urbano.	175201/0051	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$871,876	\$871,876	\$871,876	96.88	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.88	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130400232822	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Miguel Cabrera.	176142/0056	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$582,978	\$582,978	\$582,978	99.83	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.83	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130400232990	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Federal Centenario De La Reforma.	176835/0061	México	Texcoco	San Mateo Huextla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$498,800	\$498,800	\$498,800	83.13	0	Metros Cuadrados	300	0.00	83.13	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130400233015	Primera Etapa De La Rehabilitación Del Boulevard Chapingo.	176838/0062	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,800,740	\$2,798,005	\$2,798,005	\$2,798,005	99.90	0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	99.90	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130400233193	Construcción De 1 Modulo De Vigilancia.	177092/0066	México	Texcoco	Unidad Habitacional Emiliano Zapata- ISSSTE	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	99.93	0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.93	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13140300376712	Remodelación De Nucleo Sanitario Y Fachada En Delegación.	181323/0068	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$318,470	\$318,470	\$318,470	99.83	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.83	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13140300376748	Ira. Etapa De La Construcción Del Auditorio.	181929/0069	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,898,691	\$2,898,691	\$2,898,691	99.95	0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.95	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Planteo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13140300376775	Impermeabilización De 2 Cisternas De La Tercera Sección.	182139/0070	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,074	\$120,000	\$120,000	\$120,000	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.94	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SÍTIMA: Para el siguiente nivel.
MEX13140400413316	Construccion De Techumbre En La Plaza Civica De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Primera Etapa.	184036/0071	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI4140300375454	Repavimentación Con Concreto Asfáltico De La Av. Villa Real, Clavel Y Flor De Durazo En La Colonia Miraflores	182310/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,800,000	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,790,987	\$3,626,005	\$3,626,005	\$3,626,005	95.65	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140300375473	Rehabilitación Del Deportivo Ana Gabriela Guevara Ubicado En Calle Hogar Del Goto En La Colonia Hogares De Atizapan	182312/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,499,165	\$2,344,203	\$2,344,203	\$2,344,203	93.80	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427485	Consolidación Del Deportivo Adolfo Lopez Mateos Ubicado En Av. Magnolias Sin Numero En La Col. Hacienda El Pedregal (1501Jemf002) Coparticipación Con Rescate De Espacios Públicos	183323/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$145,504	\$145,504	\$145,504	90.94	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427503	Deportivo Bosques De Ixtacala Ubicado En Calle Pirules Exp. Saucos En La Col. Bosques De Ixtacala (1501Jemf001) Coparticipación De Rescate De Espacios Públicos Del Contrato Op-Atiza-Tr-Reg-056/2014	183324/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$2,143,333	\$1,638,399	\$1,638,399	\$1,638,399	76.44	\$0	Metros Cuadrados	4,860	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427519	Rehabilitación Del Deportivo Margarita Masa De Juárez Ubicada En Calle Francisco Javier Mina S/N Col. Margarita Masa De Juárez Op-Atiza-Tr-Portamun-050/2014	183712/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,449,568	\$2,449,568	\$2,449,567	\$2,449,567	\$1,506,935	\$1,506,935	\$1,506,935	61.52	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEXI4140400427557	Rehabilitación Del Deportivo Villa Jardín Ubicado En La Av. Nacional Chamacero S/N En La Col. Villa Jardín Op-Atiza-Tr-Portamun-051/2014	183713/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,311,923	\$2,275,563	\$2,275,563	\$2,275,563	98.43	\$0	Metros Cuadrados	11,585	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427570	Rehabilitación Del Deportivo Finito Lopez Av. Solitario S/N Col. Lomas De Guadalupe	183721/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,523	\$499,523	\$499,523	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEXI4140400427589	Rehabilitación Del Deportivo Villa De Las Palmas Calle Real De Anapala Esq. Orquídeas En La Col. Villa De Las Palmas Contrato Op-Atiza-Tr-Portamun-060/2014	183731/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$797,284	\$796,067	\$796,067	\$796,067	99.85	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI4140400427612	Rehabilitación Del Deportivo Um Calle Psicología S/N En La Colonia Universidad Autónoma Metropolitana (Uam)	183733/0010	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$668,375	\$668,375	\$668,375	74.26	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427633	Reencarpetao Y Obras Complementarias De Paseo De Las Nogaleras Tramo De Paseo Acueducto A Paseo De Las Villas En La Col. Villa De La Hacienda Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-053/2014	183734/0011	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,254,324	\$2,209,876	\$2,209,876	\$2,209,876	98.03	\$0	Metros Cuadrados	11,288	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427648	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De 7 Cm. De Espesor De La Calle Multiplan Sur Tramo Av. Toluca A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Lomas De Atizapan	183735/0012	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$656,693	\$656,692	\$656,692	\$656,692	\$517,498	\$517,498	\$517,498	78.80	\$0	Metros Cuadrados	3,283	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427671	Construcción De Puente Peatonal Carretera Lago De Guadalupe Cruce Luis Donaldo Colosio Col. Ejidos De San Miguel Chalma Op-Atiza-Ir-Fortamun-055/2014	183738/0013	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$3,598,824	\$2,995,210	\$2,995,210	\$2,995,210	83.23	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427686	Construcción De Puente Peatonal Y Obras Complementarias Que Conecta Las Calles 25 De Diciembre Y Vidales Guerrero En La Col Alfredo V. Bonfil Y 5 De Mayo Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-054/2014	183741/0014	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$1,778,330	\$889,165	\$889,165	\$889,165	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,118	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427706	Sustitución De Escaleras Por Rampas Y Obras Del Puente Peatonal Ubicado En Carretera Lago De Guadalupe Esq. Av. Olímpica En La Col. Las Retillas Op-Atiza-Ir-Fortamun-057/2014	183744/0015	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$1,597,761	\$798,881	\$798,881	\$798,881	50.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427718	Construcción De Paso Vehicular Y Pavimento De Concreto Hidráulico Conectando En Tré Las Calle Jalisco Y Alamedas El Capulín Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fortamun-052/2014	183745/0016	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$2,799,334	\$1,399,667	\$1,399,667	\$1,399,667	50.00	\$0	Metros Cuadrados	14,009	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI4140400427803	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En La Colonia Fuentes De Satellite Op-Atiza-Ir-Fortamun-061/2014	183747/0017	México	Atizapán Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$675,017	\$670,640	\$670,640	\$670,640	99.35	\$0	Metros Cuadrados	3,400	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEKI4140300378078	Rehabilitación De Coladeras Fluviales Y Brocales En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	180312/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,636	\$249,636	\$249,636	99.85	00	Metros Cuadrados	25,000	0.00	99.85	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378145	Reencarpetado Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata De C. Alhauettes A Calle Manuel Avila Camacho.	180313/0013	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	99.86	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.86	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378212	Pavimentación Hidráulica De Calle Niños Heróes.	180314/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,908	\$297,908	\$297,908	99.30	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.30	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378249	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza, De Calle Resurrección A Calle 5 De Mayo.	180922/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	99.86	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	99.86	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378274	Rehabilitación De Guarderías Y Banquetas En Las Calles Olivo Y Textilochitl.	180925/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,159	\$118,159	\$118,159	98.47	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.47	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378294	Construcción De Banquetas En Calle Las Águilas.	180927/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,203	\$288,203	\$288,203	96.07	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	96.07	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378332	Construcción De Sanitarios, Obra Exterior Y Terminación Del Salón De Usos Múltiples.	180929/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	99.48	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.48	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378382	Suministro Y Colocación De Ventanas Para La Delegación.	181327/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,766	\$177,766	\$177,766	71.11	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	71.11	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378454	Pavimentación, Guarderías Y Banquetas En Calle Cuetzal.	181329/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	99.92	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.92	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378784	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Colocación De Señales De Tormenta En Acceso Principal.	181334/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,493	\$286,493	\$286,493	95.50	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.50	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378792	Repavimentación De La Calle Tepetitlaxtloc.	181372/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	99.88	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.88	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378801	Rehabilitación Del Jardín De La Comunidad.	181574/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$99,823	\$99,823	\$99,823	79.86	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	79.86	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378825	Construcción De Explanada En Honor A La Escultura Del Ejército Mexicano.	181681/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	99.97	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.97	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEKI4140300378833	Construcción De Pavimentación Y Guarderías De La Calle Fíor De Viento.	181683/0029	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	99.85	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.85	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Despajado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI4140300378880	Cruce de Hrenaje De C. 20 De Noviembre A Carcamo.	181686/0031	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$965,960	\$965,960	\$965,960	96.60	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	96.60	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO.
MEXI4140300378893	Continuacion De La Pavingentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Candelaria.	181688/0032	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	99.87	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.87	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414294	Línea De Conduccion Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico Del Nuevo Pozo Y línea de Conduccion Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.98	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitacion De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.94	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414326	Pavingentacion Asfaltica En Prol. Del Callejon Del Paraíso.	183402/0039	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,474	\$298,474	\$298,474	99.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.49	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414350	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	183486/0041	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,195	\$349,195	\$349,195	99.77	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.77	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414369	Cambio De Red De Agua Potable De La Calle Fray Pedro De Gándia Del Tramo Que Comprende De Benjamin Robles A Calle Miguel Negrete.	183560/0042	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,083	\$444,083	\$444,083	88.82	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.82	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414599	Reencarpetado Asfaltico De La Calle 16 De Septiembre De Calle Morelos A Calle Flores Magón.	183587/0043	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,153,717	\$2,153,717	\$2,153,717	97.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.90	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414608	Rehabilitacion De Posa De Oxidacion.	183588/0044	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.99	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414611	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	184035/0045	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,719	\$796,719	\$796,719	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.59	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414620	Construccion De Banquetas En Calle Ocosostilla.	184179/0046	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.97	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414627	Construccion De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/0047	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.96	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414638	Construccion De Banquetas En Calle Ixmamnana.	184181/0048	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,644	\$199,644	\$199,644	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.82	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEXI4140400414650	Remozamiento Del Parque Helberth Castillo.	184708/0049	México	Texcoco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$457,667	\$457,667	\$457,667	95.35	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.35	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Fisica: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 52

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400414660	Pavimentación Asfáltica De La Cerrada Rio Chiquito.	184709/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,453	\$131,453	\$131,453	93.90	00	Metros Cuadrados	200	0.00	93.90	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Línea De Descarga Del Carcamo De Bombeo De La Comunidad.	185548/0051	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	00	Metros lineales	5,000	0.00	99.95	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150200513287	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Con Tubo De Polietileno De Alta Densidad.	187159/0052	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,361	\$990,361	\$990,361	99.04	00	Metros lineales	3,000	0.00	99.04	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573124	Remodelación De Plaza Civica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573143	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo.	189604/0054	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,543	\$635,543	\$635,543	84.74	00	Metros cubicos	6,000	0.00	84.74	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573176	Mejoramiento De Infraestructura Urbana.	189605/0055	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,467	\$484,467	\$484,467	96.89	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.89	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573197	Construcción Y Rehabilitación De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	00	Piezas	4,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 51

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Beneficiario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616020067549	Pavimentación Asfáltica Calle Oxaca, Col. Anahuac tra Secc	2027-0011	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,947,732	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,947,732	\$1,554,950	\$1,554,950	\$1,554,950	79.83	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160200677557	Construcción De Casa Del Pueblo, San José 1e	747-0010	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,556,777	\$2,583,549	\$1,365,572	\$2,583,549	\$1,365,572	\$1,365,572	\$1,365,572	52.86	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741037	Rehabilitación Del Puente De Acceso A La Colonia La Concha, Xometla	3804-0013	México	Acolman	La Concepción (Xometla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$858,542	\$858,542	\$838,542	\$858,542	\$838,542	\$838,542	\$838,542	97.67	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741057	Construcción Y Mejoramiento De Píza Cívica	3805-0014	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,499,824	\$2,449,824	\$1,106,849	\$2,449,824	\$1,106,849	\$1,106,849	\$1,106,849	45.18	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741069	Construcción De Barco Pequeño De La Universidad	3802-0012	México	Acolman	Besana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$999,311	\$999,311	\$822,962	\$999,311	\$822,962	\$822,962	\$822,962	82.35	\$0	Metros lineales	300	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741085	Construcción De Techumbre Prim. Benito Juárez, San Francisco Zacango	3814-0016	México	Acolman	Acolman de Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,390,698	\$2,390,698	\$1,879,461	\$2,390,698	\$1,879,461	\$1,879,461	\$1,879,461	78.62	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741095	Construcción De 2 Aulas Y Módulo Sanitario En J.N. Guillermo Martínez Domínguez, San Miguel Tototzingo	3808-0015	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	\$1,005,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741110	Pavimentación Asfáltica De Calle San Marcos	3820-0017	México	Acolman	San Marcos Napanitla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	\$2,198,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160300741131	Pavimentación Asfáltica De Calle Amargura	PEND	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	\$2,278,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741142	Construcción De Aulas En Primaria De Nueva Creación, Col. Anshuac Zsecc	PEND	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,564,494	\$2,564,494	\$842,458	\$2,564,494	\$842,458	\$842,458	\$842,458	32.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300741178	Rehabilitación De Píza Cívica	PEND	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$554,754	\$2,500,000	\$554,754	\$554,754	\$554,754	22.19	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160300742194	Construcción De Aulas En Preparatoria, Chiplitepec	PEND	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Via)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	\$1,128,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registre: ESTIMADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.	
MEX16160200668207	Reubicación De Camaras	-	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Seguridad	En Ejecución	2016	\$684,637	\$684,637	\$684,637	\$684,637	\$342,318	\$342,318	\$342,318	50.00	\$0	Otros	26,191	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registre:	
MEX16160200668295	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Fortín Tlaltechahuacán.	-	México	Chiautla	Tlaltechahuacán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$207,234	\$207,234	\$207,234	\$207,234	\$100,507	\$100,507	\$100,507	\$100,507	48.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.50	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160200668353	Construcción De Carcamo Santa Catarina	-	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chiautla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$357,653	\$357,653	\$357,653	\$357,653	\$357,307	\$357,307	\$357,307	\$357,307	99.90	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:
MEX16160100634926	Rehabilitación De La Plaza 12 De Diciembre	FORTAM UN022016	México	Cocotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$249,713	\$249,713	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registre: ESTIMADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.



Total: 51

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616020066491	Pavimentación Con Concreto Camino Al Panteón, 2a. Etapa	758	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,278	\$268,278	\$268,278	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	99.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664515	Construcción De Losa De Concreto En Encortinado De Calle Constituyentes	1095	México	Lerma	Colonia Reforma Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,389	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX1616020066458	Construcción De Delegación Municipal 2a. Etapa	1096	México	Lerma	Fior de Gallo Huiztilzilapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664570	Terminación De Plaza Civica	1097	México	Lerma	Las Mesas Huiztilzilapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664580	Construcción De Barda Del Panteón Municipal, Segunda Etapa	1098	México	Lerma	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664623	Construcción De Hospital Regional Atarasquillo, Cuarta Etapa	1099	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: \$0 / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664652	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y Cultural Lerma	1100	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664729	Construcción De Canchas De Basquetbol Y Áreas Verdes	1101	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664897	Continuación De Trabajos Del Panteón (Andador Principal)	1104	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$333,383	\$333,383	\$333,383	83.35	\$0	Metros Cuadrados	2,218	0.00	83.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664924	Terminación De Barda Y Acceso Del Campo Mortuorio	1105	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Deporte	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	904	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200664942	Reencarpetao Del Circuito San Mateo Atarasquillo-Santa María Atarasquillo Tercera Etapa	1106	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,595,744	\$3,595,744	\$3,595,744	99.88	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	99.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665198	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Calle Jorge Jiménez Cantú, Segunda Etapa	1107	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$565,396	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665204	Construcción De Parque Recreativo Segunda Etapa	1108	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$688,151	\$688,151	\$688,151	20.85	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	21.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665211	Construcción De Campo Deportivo De Fútbol Y Rehabilitación De Aulas En Esc. Sec. Abel C. Salazar	1110	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665218	Construcción De Malla Ciclónica En Deportiva De Atarasquillo	1112	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$377,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,769	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200665288	Remodelación De Auditorio De La Delegación	1116	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$1,258,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	0.00	Financieras: por iniciar / Físicas: / Registradas: \$270,000. Para el siguiente nivel.



Total: 51

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200665294	Rehabilitación De Casa De Cultura	1115	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	0.00	Financiera por iniciar / Física por iniciar / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665321	Remodelación Auditorio México 68	1117	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera por iniciar / Física por iniciar / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665335	Construcción De Pavimentación De La Calle Independencia	1118	México	Lerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665344	Terminación De Auditorio Municipal	1119	México	Lerma	Metate Viejo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata	1120	México	Lerma	Las Rajas Huiztilzilapan (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,533	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665362	Construcción De Parque Recreativo	1121	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665376	Remodelación De Portal Calle Hidalgo Entre 5 De Febrero Y 2 De Marzo	1125	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,713	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665723	Construcción De Parque Recreativo En Plaza Principal	1126	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,172,030	\$2,172,030	\$2,172,030	86.88	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	86.00	Financiera / Física: Unidad de medida línea / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665782	Rehabilitación De Fuentes De La Calle 1o. De Mayo A 2 De Marzo	1127	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,091,639	\$3,091,639	\$3,091,639	88.33	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	88.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665832	Ampliación De Laboratorio Del Ceaps	1132	México	Lerma	Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,306	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665847	Construcción De Andadores De La Calle Colectivos Sección 1	1133	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$222,628	\$222,628	\$222,628	44.53	\$0	Metros Cuadrados	5,273	0.00	44.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665855	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada De Altama	1134	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Salud	En Ejecución	2016	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$231,591	\$208,104	\$208,104	\$208,104	89.86	\$0	Metros Cuadrados	13,634	0.00	89.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665862	Terminación De Plaza Cívica	1136	México	Lerma	San Lorenzo Huiztilzilapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300738886	Reencarpetado Con Mezcla Asfáltica En Camino Ameyalco-Jajalpa De La Curva A La Y	4411	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$1,891,530	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300739217	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De 7 Cm. De Espesor En Camino Ameyalco-Jajalpa De La Antigua Carretera Mex-Tol A La Autopista Mex-Tol.	4418	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$1,032,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGIFOM: Para el siguiente nivel.



Total: 51

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Beneficiario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100639987	Pago De Obligaciones Financieras (Derechos De Extracción De Agua)	943-0008	México	Temascalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Temascalapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$438,287	\$438,287	\$438,287	\$284,024	\$284,024	\$284,024	\$284,024	64.80	\$0	Otros	35,987	0.00	64.00	Financieras: SIN OBSERVACIONES / Fisicas: SIN OBSERVACIONES / Registros:
MEX16160100632084	Construccion De Techumbre Del Jardin De Niños Manuel Doblado	462	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Educación	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$515,282	\$515,282	\$515,282	52.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financieras: PAGO DE ESTIMACIONES DEB / Fisicas: / Registros: SUSTODIM: Para el siguiente nivel.
MEX16160100632198	Pavimentacion De La Calle Central De La Iglesia A La Cruz	466	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,125,671	\$935,000	\$935,000	\$935,000	\$382,754	\$382,754	\$382,754	40.94	\$0	Metros Cuadrados	2,472	0.00	34.00	Financieras: PAGO DE ESTIMACIONES DEB / Fisicas: / Registros:
MEX16160100628869	Reparación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica	574	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	46,331	0.00	0.00	Financieras: NO HA INICIADO LA ACCION / Fisicas: NO HA INICIADO LA ACCION / Registros: NO HA INICIADO LA ACCION - SUSTODIM: Para el siguiente nivel.