



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE  
COACALCO  
TESC  
FICHA TÉCNICA**



## FICHA TÉCNICA

### PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

#### ANTECEDENTES

Alcanzar la Infraestructura requerida para brindar atención a la demanda educativa del alumnado del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco.

#### DATOS GENERALES

Localización: En el Predio ubicado en Calle 16 de Septiembre No. 54, Cabecera Municipal de Coacalco.

Costo de la Obra: \$ 3,200,000.00  
Fecha de inicio: Se dará inicio aproximadamente el 21 abril de enero 2008  
Fecha de terminación: Diciembre-2008

#### DATOS TÉCNICOS

Cantidad: Construcción de Un Inmueble que se destinará para Cafetería del Tecnológico.

Características: Cafetería con capacidad para dar atención, del servicio que requiere la comunidad Tecnológica.

Cobertura Aproximadamente de 1,100.00 m2, con espacios y jardines, mobiliario

#### TRABAJOS EJECUTADOS

Adecuación de una Infraestructura Académica

Avance Físico 0.1 por ciento  
Avance Financiero 0.0 por ciento

#### BENEFICIOS GENERADOS

Proporcionar los servicios que demanda el alumnado y personal docente en espacios adecuados a una población aproximadamente de 3 mil 200 personas de la comunidad Tecnológica.



## FICHA TÉCNICA

### PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

#### ANTECEDENTES

Alcanzar la Infraestructura requerida para brindar atención a la demanda educativa del alumnado del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco.

#### DATOS GENERALES

Localización: En el Predio ubicado en Calle 16 de Septiembre No. 54, Cabecera Municipal de Coacalco.

Costo de la Obra: \$ 1,700`000.00

Fecha de inicio: Se inicio aproximadamente el 25 de octubre 2007

Fecha de terminación: Diciembre-2008

#### DATOS TÉCNICOS

Cantidad: Construcción de Un Campo de Fútbol para desarrollar actividades deportivas

Características: Campo de Fútbol con gradas, pista de atletismo, vestidores y baños

Cobertura Aproximadamente superficie a construir de 1,000 m2, con pista de atletismo, gradas, vestidores y baños

#### TRABAJOS EJECUTADOS

Adecuación de una Infraestructura Académica

Avance Físico 20.0 por ciento

Avance Financiero 0.0 por ciento

#### BENEFICIOS GENERADOS

Proporcionar los servicios educativos en espacios adecuados a una población comunidad tecnológica de aproximadamente de tres mil personas.



