



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
HUIXQUILUCAN
TESH
FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las instalaciones del Tecnológico y para la atención a la comunidad estudiantil se promovió la Construcción de tres aulas en estructura UIC, para la Biblioteca, así como, la construcción de una Unidad de Docencia de un nivel de 12 Aulas.

Este proyecto se realizó de manera coordinada con el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México, a través del concurso y ejecución de la obra, misma que se llevó a cabo con ingresos propios del Tecnológico.

DATOS GENERALES

TRES AULAS EN ESTRUCTURA UIC PARA BIBLIOTECA

Localización: La Magdalena Chichicapa Barrio el Río s/n

Costo de la Obra: \$ 1'200.000.00 (Recursos Propios)

Fecha de inicio: Agosto de 2007.

Fecha de terminación: Enero de 2008.

UNIDAD DE DOCENCIA DE UN NIVEL DE 12 AULAS

Localización: La Magdalena, Chichicapa

Costo de la Obra: \$ 7'500.000.00 (Recursos Propios)

Fecha de inicio: Enero de 2008.

Fecha de termino: Mayo de 2008

La construcción de las aulas fue a través de un contrato de obra pública.

DATOS TÉCNICOS

La construcción de aulas fue a través de contratos de obra pública.

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de tres aulas para biblioteca

Avance físico: 90 por ciento

Avance financiero: 63 por ciento

Unidad de Docencia de un nivel de 12 aulas.

Avance físico: 0 por ciento

Avance financiero: 0 por ciento

El proceso de licitación de esta obra se efectuó en el mes de diciembre de 2007 y el inicio de la construcción en el mes de enero de 2008.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 1 mil 217 alumnos, del Tecnológico, contribuyendo a mejorar su aprendizaje.

