



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
JOCOTITLÁN
TESJO
FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

Debido al crecimiento estudiantil y el incremento en la oferta de licenciaturas, se tiene la necesidad de contar con la infraestructura y equipamiento educativo para su adecuada atención. En este sentido durante este año se obtuvo la autorización de la Biblioteca en un Nivel; que cuenta con Sala de Audiovisual, Sala de Lectura, Hemeroteca, Área de Consulta, Acervo Bibliográfico, Cómputo e Internet, Sanitarios Hombres y Mujeres, Vestíbulo, Control y Área de Cubículos.

DATOS GENERALES

Localización: Carretera Toluca Atlacomulco Km. 44.8 Ejido de San Juan y San Agustín.

Empresa Constructora: Lifer, S.A. de C.V.

Costo de la Obra: \$ 3,796,729.09 (Recursos autorizados).

Fecha de inicio: 4 de Septiembre de 2006

Fecha de terminación: 3 de Marzo de 2008

DATOS TÉCNICOS

Concreto premezclado F'C= 250 kg/cm² en estructura y losa, acero de refuerzo con F'Y= 4200 kg/cm² en cadenas y castillos tipo k-I con F'C= 250 kg/cm², muros de tabique rojo de .6x20x40 cms., Pisos de concreto F'C= 150kg/cm² con loseta de cerámica, aplanados de mezcla en muros con mortero cemento-arena, acabado en muros con pasta y pintura lavable al 100%, falso plafond tipo acustone, andador de piso de concreto, modulo de baños con acabado de azulejo y loseta de cerámica, muebles de baño, divisiones de aluminio anonizado con cristal.

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de Biblioteca en un Nivel
Avance Físico aproximado de un 95 por ciento

BENEFICIOS GENERADOS

Atender los requerimientos de espacios de lectura, consulta, computo, Internet y Audiovisuales.

