



**UNIVERSIDAD ESTATAL DEL
VALLE DE ECATEPEC
UNEVE
FICHAS TÉCNICAS**

FICHA TÉCNICA

OBRA NUEVA CLÍNICA UNEVE

ANTECEDENTES

Con el objeto de contribuir al mejoramiento de las instalaciones académicas para la comunidad universitaria, en la UNEVE se realiza la construcción de un inmueble con uso-destino de clínica, obra nueva, con aplicación en las áreas de acupuntura y quiropráctica.

Destinado a los usuarios externos e internos de dicha comunidad, con el fin de mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Col. Valle de Anáhuac, sección A,
Municipio de Ecatepec, México.

Costo de la Obra: \$ 5,200,000.00
Fecha de inicio: 06 Noviembre 2007
Fecha de terminación: 01 Marzo 2008

DATOS TÉCNICOS

Tipo de materiales: traveses, losa, columnas y cimentación en concreto armado, cimentación a base de zapatas corridas, muros internos y en fachada realizados en durock tablacemento, muros externos en ladrillo rojo recocido, cancelaría de aluminio con vidrio de 6 mm.

Instalaciones hidráulicas sanitarias a base de tubería pvc y cobre con diferentes diámetros y sistema de electrificación individual conectada a la red general de suministro.

TRABAJOS EJECUTADOS

Avance físico: 95%
Avance financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiará la calidad de los servicios proporcionados por la UNEVE con el objetivo de brindar atención al público usuario.



FICHA TÉCNICA

OBRA NUEVA, UNIDAD ACADÉMICA UNEVE

ANTECEDENTES

Construcción de la Unidad Académica.

Con el objeto de contribuir al mejoramiento de las instalaciones académicas para la comunidad universitaria, en la UNEVE se realiza la construcción de un inmueble con uso Académico, obra nueva, con aplicación en las carreras de Acupuntura, Gerontología, Quiropráctica y Comunicación Multimedia.

DATOS GENERALES

Localización: Av. Hank González s/n, esq. Leona Vicario,
Col. Valle de Anáhuac, sección A,
Municipio de Ecatepec, México.

Costo de la Obra: \$ 2,800,000.00
Fecha de inicio: 06 Noviembre 2007
Fecha de terminación: 01 Abril 2008

DATOS TÉCNICOS

Tipo de materiales: traveses, losa, columnas y cimentación en concreto armado, cimentación a base de zapatas corridas, muros internos y en fachada realizados en durock tablacemento, muros externos en ladrillo rojo recocido, cancelaría de aluminio con vidrio de 6 mm.

Instalaciones hidráulicas sanitarias a base de tubería PVC y cobre con diferentes diámetros y sistema de electrificación individual conectada a la red general de suministro.

TRABAJOS EJECUTADOS

Avance físico: 85%
Avance financiero: 100%

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiara a la comunidad estudiantil, además de que se aplicaran los conocimientos prácticos, la calidad y los servicios proporcionados por la UNEVE con el objetivo de brindar espacios suficientes para los alumnos de la Institución.

